Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор: №03-3/257 от 04.07.2018 г.
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция сетей электроснабжения п.Жана-Коныс (старая часть) города Актобе»

А К Т № 2
приемки выполненных работ
*за **август** месяц 2018 года*

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-04,КВ												
01	С151601-543-Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,34	161430	-		54886	-		-	-		-	
				-	-		-	-		-	-		-	
02	Ц0108-164-7-1000м	Муфта мачтовая наружной и внутренней установки	24	5990,9	4366		143782	104784		57981	8		192	
				1580	963,01		37920	23112		95	5,59		134	
03	Ц0108-152-1-шт	Конструкции металлические из угловой стали 50х50х5	0,2262	97791	1561		22120	353		3440	85		19	
				15550	457		3517	103		95	2,65		1	
04	Ц0108-144-5-т	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	26	33	-		858	-		805	0,18		5	
				32,6	-		848	-		95	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				221646							

	Накладные расходы -		Тенге			62226			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17032			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге			300904			

РАЗДЕЛ 4. 5.ВЛИ-0,4КВ

	5.1 ОПОРА П1								
05 Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	183	1534,11	878,23	280742	160716	144626	3,06	560
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		506,25	246,42	92644	45095	105	1,03	188
06 С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	183	7288	-	1333704	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25	шт		-	-	-	-	-	-	-
	5.2 ОПОРА К3								
07 Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	22	3155,76	1990,26	69427	43786	35468	5,98	132
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		985,5	549,9	21681	12098	105	2,29	50
08 Е0133-107-5	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	44	502,85	325,1	22125	14304	12324	1,01	44
	шт		177,75	89,01	7821	3916	105	0,33	15
	П5.3 ОПОРА УАЗ								
09 Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	опора		985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21

	8.02-06-20 02								
10	С143019-103- Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	18	7288 -	- -	131184 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0133-107-5-	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	18	502,85 177,75	325,1 89,01	9051 3200	5852 1602	5042 105	1,01 0,33	18 6
12	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Анкерная ж/б плита П-3и из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	0,9	12424 -	- -	11182 -	- -	- -	- -	- -
		5.4 ОПОРА ОА3	м3								
13	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5	3155,76 985,5	1990,26 549,9	15779 4928	9951 2750	8061 105	5,98 2,29	30 11
14	С143019-103- Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		10	7288 -	- -	72880 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0133-107-5-	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	10	502,85 177,75	325,1 89,01	5029 1778	3251 890	2801 105	1,01 0,33	10 3
16	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Анкерная ж/б плита П-3и из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	0,5	12424 -	- -	6212 -	- -	- -	- -	- -
17	С151804-289- 0 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	м3 шт.	5	1057 -	- -	5285 -	- -	- -	- -	- -
		5.8ОПОРА УП3									
18	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып.	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5

	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	траверсами/ опора							
19	С143019-103- Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	7288	-	29152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0133-107-5-	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
21	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Анкерная ж/б плита П-3и из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	0,2	12424	-	2485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стяжка Г1 м3 т	0,0228	147300	-	3358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151804-280-2 Изм. и доп. вып. 25	Проводник ЗП шт.	2	403	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	554,4	53,87	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР. НУЛЕВОГО ПРОВОДА НА 12,24	ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ 0,4КВ 29866	6786	18337	0,18	100
				29,25	2,25	16216	1247	105	0,01	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2064992
Накладные расходы -	Тенге	245512
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	138630
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2449135

РАЗДЕЛ 5. 6.ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЛИ-0,4КВ

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ОПОРАХ С КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ

25	Ц0108-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	54	9028	5815	487512	314010	179857	12	648
		компл		2138	1367,98	115452	73871	95	7,93	428
26	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	54	4167,34	-	225036	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 26	-Бандажи дистанционные SO79.1	200	1013	-	202600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. пересч. на 2001г.	-Монтажная рейка РЕК 49	25	4549,15	-	113729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151804-3074 Изм. и доп. вып. 26	-Рубильник мачтовый SZ46.1	25	68927	-	1723175	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс лист ТОО"Инвольт-энергетика и промышленность" г.Алмвты 2016г. с пересч. на 2001г.	-Предохранитель плавкий ППНН 33(ПНН 33) 1н 160А	25	178,4	-	4460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

6.5 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ЛИНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

31	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01224	493900	-	6045	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	85	8370	-	711450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс лист	-Лампы натриевые мощностью 150 Вт ДНаТ -150ш	85	406,52	-	34554	-	-	-	-

	"General Electrical Teshnologies" г.Алматы 2016г с пересчетом на 2001г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С151607-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС(ПВС), число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3825	35800	-	13694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
35	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Корпус для предохранителял SV 29.25	85	937,46	-	79684	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Плавкая вставка SVV 10.25	85	182,67	-	15527	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		6.3КОМПЛЕКТ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
37	С151804-302 2 Изм. и доп. вып. 25	-Адаптеры для закоротки/заземления SE40	4	2788	-	11152	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		6.8 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
38	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Изолированная штанга для управления рубильником ST 33	5	5297,23	-	26486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Устройство временного заземления для рубильника ST 197.2	5	34840,05	-	174200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

40	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г.с пересч. на 2001г.	-Индикатор напряжения ST 97 шт	5	37089,77	-	185449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г.с пересч. на 2001г.	-Монтажный скос РЕК 41 шт	5	2656,55	-	13283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г.с пересч. на 2001г.	-Таблички "Ток предохранителя" Рем242 шт	48	1382,71	-	66370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс лист ИП"Назарбаева Л.Е." г.Актобе 2016г.с пересч. на 2001г.	-Табличка " "Номер цепи" РЕМ 241.1 шт	16	1153,07	-	18449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 4112855

Стоимость оборудования - Тенге 34554
Накладные расходы - Тенге 179857
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 255489

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 4513647

РАЗДЕЛ 6. 7.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

44	С151601-222	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 1000м	0,13	926300	-	120419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С151601-220	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2 1000м	0,285	718300	-	204716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151610-54 Изм. и доп.вып.5	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или	2	3540	-	7080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 комплект							
47	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х35-50 комплект	2	3010 -	- -	6020 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР 10КВ							
48	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01974	53299 -	- -	1052 -	- -	- -	- -
49	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	1,469	49195 -	- -	72267 -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	411554
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24693
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	436247

РАЗДЕЛ 7. 7.ВЛИ-10КВ

7.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-4

50	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	1534,11 506,25	878,23 246,42	9205 3038	5269 1479	4742 105	3,06 1,03	18 6
51	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(2)	6	10899 -	- -	65394 -	- -	- -	- -	- -

			шт							
52	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления -ОГs55	0,1668	125300	-	20900	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
					АРМАТУРА					
		7.2 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАмБ 10-25								
53	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	. 878,4	2952	1757	105	3,63	7
			опора							
54	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(1)	6	10899	-	65394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		7.3 КОНЦЕВАЯ ОПОРА АмБ 10-25								
55	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
			опора							
56	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(1)	4	10899	-	43596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	220474
Накладные расходы -	Тенге	12910
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14003
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	247387

РАЗДЕЛ 8. СОВМЕСТНАЯ ПОДВЕСКА ВЛЭ10КВ И СИП ВЛИ 0,4КВ

7.4 КОНЦЕВАЯ ОПОРА ОА10/0,38-2

57	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
58	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	10273	-	123276	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	шт	-	-	-	-	-	-	-
59	С151607-924-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16(1Х16)-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,003	37973	-	114	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	км	-	-	-	-	-	-	-

7.5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-2

60	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	3155,76	1990,26	63115	39805	32243	5,98	120
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	985,5	549,9	19710	10998	105	2,29	46
61	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(5)	20	10273	-	205460	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	шт	-	-	-	-	-	-	-

АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ

62	С151607-924-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16(1Х16)-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	37973	-	1519	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	км	-	-	-	-	-	-	-

7.6 КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10/0,38-2

63	Е0133-103-2-Установка одностоечных	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30

	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
		опора								
64	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(5)	10	10273	-	102730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		7.5КОНЦЕВАЯ ОПОРА ОУА10/0,38-2								
65	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9	36
				1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
		опора								
66	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	10273	-	123276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ								
67	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16(1Х16)-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,016	37973	-	608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		7.6 АРМАТУРА ОТВЕТВЛЕНИЙ 0,4кВ НА ВЛ310кВ(НА 1Ф.ОТВ.)								
68	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16(1Х16)-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,08	37973	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		7.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВЛ3 10кВ								
69	СПрайс лист	-Комплект защиты от птиц SP45.3	132	5443,01	-	718477	-	-	-	-

	ИП"Назарба ева Л.Е." г.Актобе 2016г с пересч. на 2001г.		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс лист ИП"Назарба ева Л.Е." г.Актобе 2016г с пересч. на 2001г.	-Маркер проводов SP43	шт	18	3628,47 -	- -	65312 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс лист ИП"Назарба ева Л.Е." г.Актобе 2016г. с пересч. на 2001г.	-Комплект линейных разъединителей ВЛЗ 10кВ SZ24	шт	3	71595,89 -	- -	214788 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 1675773
Накладные расходы - Тенге 59866
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 104138

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 1839776

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ СИП-3 В КАБЕЛЬ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

72	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	-Траверсы стальные ТМ73	т	0,03462	121428 -	- -	4204 -	- -	- -	- -	- -
73	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	-Траверсы стальные ТМ80	т	0,00468	121428 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
74	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	-Траверсы стальные ТМ96и	т	0,0138	121428 -	- -	1676 -	- -	- -	- -	- -
75	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х51,Х62И	т	0,0152	147300 -	- -	2239 -	- -	- -	- -	- -
76	С151804-280-2 Изм. и доп. вып. 25	-Проводник ЗП21	шт.	4	403 -	- -	1612 -	- -	- -	- -	- -

77	С11071-2	-Болты,гайки, d 12-16(20) мм,шайбы,упор	0,0312	92400	-	2883	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 13182
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 791

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 13973

РАЗДЕЛ 10. ОДНОЦЕПНАЯ ЛИНИЯ ВЛЭ-10КВП2 7.8 КОНЦЕВАЯ ОПОРА АмБ 10-25

78	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
79	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(1)	4	10899	-	43596	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	шт		-	-	-	-	-	-	-

7.9 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ 10-4

80	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
81	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(2)	6	10899	-	65394	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	шт		-	-	-	-	-	-	-

7.10 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАмБ 10-25

82	Е0133-103-3-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор.с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
83	С143019-91 -Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(1) шт	6	10899	-	65394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	199574
Накладные расходы -	Тенге	12910
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12749
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	225233

РАЗДЕЛ 11. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛИ 0,4-10КВ

84	С151607-121-6 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,25	341118	-	767516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С151607-121-3 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,7	250520	-	676404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С151607-938- Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,374	84930	-	31764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1475684
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88541

7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1564225
ИТОГО	Тенге	11590527
(в т.ч. ст-ть оборудования-34554 тг)		
ВЗиС (1,2%)	Тенге	138670
Прочие затраты	Тенге	406860
Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге	12136060
Итого в текущих ценах 2017г.с К=2,92774	Тенге	35531240
Итого в текущ.ценах 2017г.с К= 0,7500002	Тенге	26648435
Налоги, сборы и другие обяз.платежи 2 %	Тенге	532969
Итого	Тенге	27181404
НДС	Тенге	3261768
ВСЕГО	Тенге	30443173,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ ***Алимбаев А.С.***

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Директор _____ ***Кульжанов Р.К.***

Технический надзор:

ТОО " Актам - инжиниринг"

_____ ***Каналин А.К..***

Расценки по смете проверены