Счет-фактура № 00000000017 от 23 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	12 016 818,01	12 016 818,01	12%	1 442 018,16	13 458 836,17		
Всего по счету:					**12 016 818,01**		**1 442 018,16**	**13 458 836,17**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъ[illegible]ые пути к многоэтажным жилым домам в райо[illegible] Аэропорта, г. Костанай

Акт № 1
выполненных работ
за май 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**13 458 836,17**	**12 016 818,01**							**1 442 018,16**	**13 458 836,17**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов выполненных работ
за май месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	1-1-1	Восстановление трассы	95 821,25
2	1-1-2	Снятие и хранение растительного слоя	2 644 168,12
3	1-1-3	Подготовительные работы	20 397,97
4	2-1-1	Земляные работы	1 005 412,16
5	2-1-2	Дорожная одежда	7 200 244,11
6	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	1 617 365,44
7	2-4-1	Устройство ж/б трубы d-0,5 м	875 427,12
	Итого к оплате за май		**13 458 836,17**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 1-1-1)
Восстановление трассы 24.3-485/13 СВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1РДС	Восстановление трассы	2,5	15812	–	39530	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**39530**	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				39530				
		Всего				**39530**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**39530,00**				
		Итого по акту в текущих ценах				**103576,25**				
		2015 год, МРП=1982 тенге				**65711,61**				
		2016 год, МРП=2121 тенге				**37864,64**				
		Налог (2 %)				2071,53				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**105647,78**				
		НДС (12 %)				12677,73				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**118325,51**				
		Итого с учетом тендерной скидки				**95821,25**				

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 1-1-2)
Снятие и хранение растительного слоя

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	10800	11,19	11,19	120852	120852	32057	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	33048	97	0,01	108
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10800	26,22	25,03	283176	270324	83075	0,008	86
		м3 грунта		1,15	6,78	12420	73224	97	0,0232	251
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	12960	29,77	29,77	385819	385819	77112	–	–
		т		–	5,95	–	77112	100	0,0125	162
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	10800	3,07	2,66	33156	28728	13828	0,00272	29
		м3 грунта		0,39	0,93	4212	10044	97	0,00305	33
		Всего прямые затраты				**823003**	**805723**			**115**
						16632	**193428**			**554**

В том числе стоимость: материалов, тенге	648
Накладные расходы, тенге	206072
- заработная плата, тенге	30911
- трудоемкость, чел-ч	103
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61745
Всего	**1090820**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16362
- сметная заработная плата, тенге	2307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	24358
- сметная заработная плата, тенге	11205
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11072
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4429
Разница в стоимости электроэнергии	2089,52
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1149130,52**
Итого по акту в текущих ценах	**3010944,38**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1910225,61**
2016 год, МРП=2121 тенге	**1100718,76**
Налог (2 %)	60218,89
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3071163,27**
НДС (12 %)	368539,59
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3439702,86**
Итого с учетом тендерной скидки	**2644168,12**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 1-1-3)
Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	18	9,83	0,69	177	12	119	0,0521	1
		дерево		9,14	0,25	165	5	70	0,0015	–
2	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	2	12,22	0,83	24	2	17	0,0652	–
		дерево		11,39	0,32	23	1	70	0,0018	–
3	Е1-191-3	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 24 см	2	15,73	0,99	31	2	21	0,0846	–
		дерево		14,74	0,38	29	1	70	0,0021	–
4	Е1-191-4	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 28 см	4	18,75	1,2	75	5	50	0,101	–
		дерево		17,55	0,45	70	2	70	0,0026	–
5	Е1-191-5	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см	2	24,61	1,43	49	3	33	0,134	–
		дерево		23,18	0,54	46	1	70	0,003	–
6	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	5	38,09	2,54	190	13	128	0,205	1
		дерево		35,55	0,95	178	5	70	0,0054	–

7	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	18	22,03	1,33	397	24	267	0,134	2
		дерево		20,7	0,5	373	9	70	0,0029	–
8	Е1-193-3	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкиу породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	2	35,47	2,17	71	4	48	0,216	–
		дерево		33,3	0,81	67	2	70	0,0047	–
9	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	2	48,25	3,02	97	6	64	0,288	1
		дерево		45,23	1,13	90	2	70	0,0065	–
10	Е1-193-5	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	4	64,95	3,97	260	16	175	0,386	2
		дерево		60,98	1,49	244	6	70	0,0086	–
11	Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	2	81,12	5,07	162	10	109	0,485	1
		дерево		76,05	1,89	152	4	70	0,0109	–
12	Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	5	135,72	6,79	679	34	461	0,805	4
		дерево		128,93	2,54	645	13	70	0,0146	–
13	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	22	20,39	20,39	449	449	104	–	–
		пень		–	6,79	–	149	70	0,0222	–
14	Е1-197-8	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	6	52,1	52,1	313	313	43	–	–
		пень		–	10,37	–	62	70	0,0339	–

15	Е1-197-9	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	83,46	83,46	417	417	58	–	–
		пень		–	16,62	–	83	70	0,0543	–
16	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	22	6,34	6,34	139	139	32	–	–
		пень		–	2,11	–	46	70	0,0069	–
17	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	11	12,86	12,86	141	141	33	–	–
		пень		–	4,28	–	47	70	0,014	–
18	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	33	18,7	18,7	617	617	150	–	–
		яма		–	6,49	–	214	70	0,0212	1
19	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0043	2785,86	2785,86	12	12	1	–	–
		га		–	578,34	–	2	70	1,89	–
20	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0043	6180,83	6180,83	27	27	6	–	–
		га		–	2059,38	–	9	70	6,73	–
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2,65	92,69	92,69	246	246	–	–	–
		т		–	18,54	–	49	–	0,03893	–
22	П9-9-1	Дрова - погрузка	2,65	164,3	164,3	435	435	305	–	–
		т		–	115,01	–	305	100	0,24152	1
23	П9-9-2	Дрова - разгрузка	2,65	157,1	157,1	416	416	291	–	–
		т		–	109,97	–	291	100	0,23094	1
		Всего прямые з[illegible]аты				**5424**	**3343**			**12**
						2082	**1308**			**3**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	2515
- заработная плата, тенге	377
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	476
Всего	**8415**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	126
- сметная заработная плата, тенге	18
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	188
- сметная заработная плата, тенге	86
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	85
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34
Разница в стоимости электроэнергии	16,77
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8864,77**
Итого по акту в текущих ценах	**23227,40**
2015 год, МРП=1982 тенге	**14736,10**
2016 год, МРП=2121 тенге	**8491,30**
Налог (2 %)	464,55
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23691,95**
НДС (12 %)	2843,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26534,98**
Итого с учетом тендерной скидки	**20397,97**

Представитель заказчика: _____

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3684,8	6,84	6,84	25204	25204	8471	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	8733	97	0,00775	29
2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	14739,2	4,94	4,94	72812	72812	24448	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	25204	97	0,0056	83
6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3684,8	12,51	12,51	46097	46097	15298	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	15771	97	0,01399	52
7	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	18424	1,27	1,27	23398	23398	6791	–	–
		м3 уплотненного грунта								

			–	0,38	–	7001	97	0,00125	23
8 Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м	2555,5	1,47	1,47	3757	3757	1066	–	–
	м3 грунта		–	0,43	–	1099	97	0,0014	4
9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2555,5	12,51	12,51	31969	31969	10610	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	10938	97	0,01399	36
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	12777,5	1,27	1,27	16227	16227	4709	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	4855	97	0,00125	16
11 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2555,5	14,12	12	36084	30666	10833	0,0122	31
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4140	7028	97	0,0122	31
12 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	24348,8	1,81	1,81	44071	44071	9448	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	9740	97	0,00134	33
	Всего прямые затраты				**299619**	**294201**			**31**
					4140	**90369**			**307**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1278				
	Накладные расходы, тенге				91674				
	- заработная плата, тенге				13751				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23478				
	Всего				**414771**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				6222				

- сметная заработная плата, тенге	877
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	9262
- сметная заработная плата, тенге	4261
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4210
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1684
Разница в стоимости электроэнергии	793,64
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**436942,64**
Итого по акту в текущих ценах	**1144874,28**
2015 год, МРП=1982 тенге	**726339,61**
2016 год, МРП=2121 тенге	**418534,67**
Налог (2 %)	22897,49
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1167771,77**
НДС (12 %)	140132,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1307904,38**
Итого с учетом тендерной скидки	**1005412,16**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Установка бортовых камней								
1	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	598	768,38	6,63	459491	3965	87837	0,698	417
		м бортового камня		108,68	1,76	64991	1052	133	0,0061	4
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	31,096	27800		864469				
		м3								
3	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	5,8903	659,25	–	3883	–	4388	3,56	21
		м3 грунта		659,25	–	3883	–	113	–	–
4	E27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	22,721	2143,48	248,35	48702	5643	3348	0,216	5
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	731	1786	133	0,2734	6

Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа

2.1 Тип 1

5 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	300	981,86	68,13	294558	20439	13622	0,144	43
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	6414	3828	133	0,0438	13
6 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	2000	32,83	27,83	65660	55660	38517	0,033	66
	м2 основания		5	9,48	10000	18960	133	0,03339	67
7 31-1-1	Вода	34	5		170				
	м3								
8 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	206	648,4	19,06	133570	3926	680	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	511	133	0,0083	2
9 30-8-92	Песок природный	206	811		167066				
	м3								
10 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	324	1340		434160				
	м3								
11 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	116	1570		182120				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2653849**	**89633**			**552**
					86019	**26137**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2478198				
	Накладные расходы, тенге				148392				
	- заработная плата, тенге				22259				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168134				

Всего	**2970375**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44556
- сметная заработная плата, тенге	6282
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	66328
- сметная заработная плата, тенге	30511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	186
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30149
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12060
Разница в стоимости электроэнергии	5690,17
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3129158,17**
Итого по акту в текущих ценах	**8199000,04**
2015 год, МРП=1982 тенге	**5201670,28**
2016 год, МРП=2121 тенге	**2997329,76**
Налог (2 %)	163980,00
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8362980,04**
НДС (12 %)	1003557,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9366537,64**
Итого с учетом тендерной скидки	**7200244,11**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №6
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	30	981,86	68,13	29456	2044	1362	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	641	383	133	0,0438	1
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	300	323,83	12,52	97149	3756	16926	0,243	73
		м2 покрытия		38,03	4,39	11409	1317	133	0,0177	5
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300	178,48	21,26	53544	6378	65484	0,948	284
		м2 покрытия		156,15	7,97	46845	2391	133	0,0389	12
		Раздел 2 Установка бортового камня								
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	2,2	659,25	–	1450	–	1639	3,56	8
		м3 грунта		659,25	–	1450	–	113	–	–
6	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	3,6	2463,18	248,35	8867	894	531	0,216	1
		м3 материала основания в плотном теле		[illegible]18	78,59	116	283	133	0,2734	1
7	Е27-34-2	Установка бетонных [illegible]ртовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	400	735,74	6,63	294296	2652	58754	0,698	279
		м бортового камня								

	108,68	1,76	43472	704	133	0,0061	2
Всего прямые затраты			**484762**	**15724**			**649**
			103933	**5078**			**21**
В том числе стоимость: материалов, тенге			365106				
Накладные расходы, тенге			144696				
- заработная плата, тенге			21704				
- трудоемкость, чел-ч			72				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37767				
Всего			**667225**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			10008				
- сметная заработная плата, тенге			1411				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			8				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			14899				
- сметная заработная плата, тенге			6854				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			42				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6772				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2709				
Разница в стоимости электроэнергии			1278,76				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**702891,76**				
Итого по акту в текущих ценах			**1841712,46**				
2015 год, МРП=1982 тенге			**1168432,85**				
2016 год, МРП=2121 тенге			**673279,61**				
Налог (2 %)			36834,25				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1878546,71**				
НДС (12 %)			225425,61				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2103972,32**				
Итого с учетом тендерной скидки			**1617365,44**				

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №7
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-4-1)
Устройство ж/б трубы d-0,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3,6	6,84	6,84	25	25	9	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	9	97	0,00775	–
2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3,6	4,94	4,94	18	18	6	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	6	97	0,0056	–
3	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	12	38,62	37,22	463	447	147	0,00968	–
		м3 грунта		1,4	11,27	17	135	97	0,0421	1
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,6	659,25	–	1055	–	1192	3,56	6
		м3 грунта		659,25	–	1055	–	113	–	–

5 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,69	2211,77	38,67	8161	143	1307	1,99	7
	м3		310,5	14,24	1146	53	109	0,0695	–
6 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	2,7	6589,26	3701,25	17791	9993	8659	11,8	32
	м3		1980	962,33	5346	2598	109	3,29	9
7 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	18	11900		214200				
	шт								
8 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,26	6589,26	3701,25	8302	4664	4042	11,8	15
	м3		1980	962,33	2495	1213	109	3,29	4
9 30-23-43	Портальная стенка СТ-8 (ТП 3.501.1-144)	2	21900		43800				
	шт								
10 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной + тела трубы	37,8	324,4	13,7	12262	518	4445	0,605	23
	м2		102,83	5,04	3887	191	109	0,0246	1
11 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной + оголовков	9,2	324,4	13,7	2984	126	1081	0,605	6
	м2		102,83	5,04	946	46	109	0,0246	–
12 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,46	1091,46	20,67	9234	175	1522	0,91	8
	м2		157,5	7,61	1332	64	109	0,0372	–
	Всего прямые затраты				**318295**	**16109**			**97**
					16224	**4315**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				285964				
	Накладные расходы, тенге				22410				
	- заработна[illegible]ата, тенге				3362				
	- трудоемкость, чел-ч				11				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20442
Всего	**361147**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5417
- сметная заработная плата, тенге	764
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	8064
- сметная заработная плата, тенге	3709
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3666
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1466
Разница в стоимости электроэнергии	692,37
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**380452,37**
Итого по акту в текущих ценах	**996858,83**
2015 год, МРП=1982 тенге	**632434,56**
2016 год, МРП=2121 тенге	**364424,28**
Налог (2 %)	19937,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1016796,01**
НДС (12 %)	122015,52
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1138811,53**
Итого с учетом тендерной скидки	**875427,12**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000020 от 27 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	3 349 863,28	3 349 863,28	12%	401 983,59	3 751 846,87		
Всего по счету:					**3 349 863,28**		**401 983,59**	**3 751 846,87**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 2
выполненных работ
за май 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**17 210 683,04**	**3 349 863,28**							**401 983,59**	**3 751 846,87**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
к акту №2 выполненных работ
за май месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
8	2-1-2	Дорожная одежда	1 961 178,03
9	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	1 790 668,85
	Итого к оплате за май		**3 751 846,87**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №8
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	310	768,38	6,63	238198	2055	45535	0,698	216
		м бортового камня		108,68	1,76	33691	546	133	0,0061	2
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	16,12	27800		448136				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	3,0535	659,25	–	2013	–	2275	3,56	11
		м3 грунта		659,25	–	2013	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	11,77845	2143,48	248,35	25247	2925	1736	0,216	3
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	379	926	133	0,2734	3
		Всего прямые затраты				**713594**	**4980**			**230**

	36083	**1472**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	672531		
Накладные расходы, тенге	49546		
- заработная плата, тенге	7432		
- трудоемкость, чел-ч	25		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	45788		
Всего	**808928**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12134		
- сметная заработная плата, тенге	1711		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	18063		
- сметная заработная плата, тенге	8309		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8211		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3284		
Разница в стоимости электроэнергии	1689,47		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**852309,47**		
Итого по акту в текущих ценах	**2233215,78**		
2015 год, МРП=1982 тенге	**1416813,28**		
2016 год, МРП=2121 тенге	**816402,50**		
Налог (2 %)	44664,32		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2277880,09**		
НДС (12 %)	273345,61		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2551225,70**		
Итого с учетом тендерной скидки	**1961178,03**		

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №9
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20	981,86	68,13	19637	1363	908	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	428	255	133	0,0438	1
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	200	323,83	12,52	64766	2504	11284	0,243	49
		м2 покрытия		38,03	4,39	7606	878	133	0,0177	4
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	200	178,48	21,26	35696	4252	43656	0,948	190
		м2 покрытия		156,15	7,97	31230	1594	133	0,0389	8
4	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	200	1270		254000				
		м2								
		Раздел 2 Установка бортового камня								
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,606	659,25	–	1059	–	1197	3,56	6
		м3 грунта		659,25	–	1059	–	113	–	–
6	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня акового	2,628	18	248,35	6473	653	388	0,216	1
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	85	207	133	0,2734	1

7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	292	735,74	6,63	214836	1936	42891	0,698	204
	м бортового камня		108,68	1,76	31735	514	133	0,0061	2
	Всего прямые затраты				**596467**	**10708**			**453**
					72143	**3448**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				513619				
	Накладные расходы, тенге				100324				
	- заработная плата, тенге				15049				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41807				
	Всего				**738598**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				11079				
	- сметная заработная плата, тенге				1562				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				16493				
	- сметная заработная плата, тенге				7587				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7497				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2999				
	Разница в стоимости электроэнергии				1541,79				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**778207,79**				
	Итого по акту в текущих ценах				**2039055,03**				
	2015 год, МРП=1982 тенге				**1293632,38**				
	2016 год, МРП=2121 тенге				**745422,65**				
	Налог (2 %)				40781,10				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2079836,13**				
	НДС (12 %)				249580,34				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2329416,46**				
	Итого с учетом тендерной скидки				**1790668,85**				

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Чабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Гриневерзев А. А.

Счет-фактура № 00000000024 от 22 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбыш дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подьездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	56 915 783,34	56 915 783,34	12%	6 829 894,00	63 745 677,34		
Всего по счету:					**56 915 783,34**		**6 829 894,00**	**63 745 677,34**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

abt 127 991

Акт № 3
выполненных работ
за июнь 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**80 956 360,38**	**56 915 783,34**							**6 829 894,00**	**63 745 677,34**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
к акту №3 выполненных работ
за июнь месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	2-1-2	Дорожная одежда	37 781 625,47
2	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	23 971 857,22
3	4-1-1	Уличное освещение	1 992 194,65
	Итого к оплате заиюнь		**63 745 677,34**

Составил: Фазылова Э. А.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата гор Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта

Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Установка бортовых камней								
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2800	768,38	6,63	2151464	18564	411279	0,698	1954
		м бортового камня		108,68	1,76	304304	4928	133	0,0061	17
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	145,6	27800		4047680				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	27,58	659,25	–	18182	–	20546	3,56	98
		м3 грунта		659,25	–	18182	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	106,388	2143,48	248,35	228041	26421	15674	0,216	23
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	3424	8361	133	0,2734	29

Раздел 2 Дорожная одежда на пр[illegible]жей части и стоянках капитального типа

2.1 Тип 1

12	Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	1000	15,17	5,88	15170	5880	11531	0,0451	45
		м2 покрытия		7,02	1,65	7020	1650	133	0,00618	6
13	Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	14000	0,29	0,02	4060	280	3724	0,00136	19
		м2 покрытия		0,19	0,01	2660	140	133	0,00003	–
14	99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	139,1	2427		337596				
		м3								

2.2 Тип 2

21	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	900	981,86	68,13	883674	61317	40866	0,144	130
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	19242	11484	133	0,0438	39
22	Е27-23-1	Устроиство однослоиных основании толщинои 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20 см	6000	32,83	27,83	196980	166980	115550	0,033	198
		м2 основания		5	9,48	30000	56880	133	0,03339	200
23	31-1-1	Вода	108	5		540				
		м3								
24	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	654	648,4	19,06	424054	12465	2157	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	1622	133	0,0083	5
25	30-8-92	Песок природный	654	811		530394				
		м3								
26	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1026	1340		1374840				
		м3								

27 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-8[illegible] фракция 10-20 мм *м3*	366	1570		574620				
28 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см *м2 покрытия*	3000	15,17	5,88	45510	17640	34593	0,0451	135
			7,02	1,65	21060	4950	133	0,00618	19
29 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000; *м2 покрытия*	42000	0,29	0,02	12180	840	11172	0,00136	57
			0,19	0,01	7980	420	133	0,00003	1
30 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом *м3*	417,3	2427		1012787				
31 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см *м2 покрытия*	3000	41,22	8,3	123660	24900	24898	0,03	90
			5,19	1,05	15570	3150	133	0,00383	11
32 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; *м2 покрытия*	12000	0,29	0,27	3480	3240	798	0,00009	1
			0,02	0,03	240	360	133	0,00016	2
33 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 *т*	435	4720		2053200				
	Всего прямые затраты				**14038112**	**338527**			**2750**
					429682	**93945**			**329**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13269902				
	Накладные расходы, тенге				692788				
	- заработная плата, тенге				103918				
	- трудоемкость, чел-ч				346				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				883854				

Всего	**15614754**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	234221
- сметная заработная плата, тенге	33025
- нормативная трудоемкость, чел-ч	187
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	348677
- сметная заработная плата, тенге	160391
- нормативная трудоемкость, чел-ч	976
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	158490
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63396
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16419538**
Итого по акту в текущих ценах	**43022367,54**
2015 год, МРП=1982 тенге	**27294568,78**
2016 год, МРП=2121 тенге	**15727798,75**
Налог (2 %)	860447,35
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43882814,89**
НДС (12 %)	5265937,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49148752,67**
Итого с учетом тендерной скидки	**37781625,47**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата гор. Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта

Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-2-1)

Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	320	981,86	68,13	314195	21802	14530	0,144	46
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	6842	4083	133	0,0438	14
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	3200	323,83	12,52	1036256	40064	180540	0,243	778
		м2 покрытия		38,03	4,39	121696	14048	133	0,0177	57
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	3200	178,48	21,26	571136	68032	698495	0,948	3034
		м2 покрытия		156,15	7,97	499680	25504	133	0,0389	124
4	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	3200	1270		4064000				
		м2								

Раздел 2 Установка бортового ка

5 Е1-164-4	Разработка вручную транш глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	14,85	659,25	–	9790	–	11063	3,56	53
	м3 грунта		659,25	–	9790	–	113	–	–
6 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	24,3	2463,18	248,35	59855	6035	3580	0,216	5
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	782	1910	133	0,2734	7
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2700	735,74	6,63	1986498	17901	396590	0,698	1885
	м бортового камня		108,68	1,76	293436	4752	133	0,0061	16
	Всего прямые затраты				**8041730**	**153834**			**5801**
					932226	**50297**			**218**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6955671				

Накладные расходы, тенге	1304798
- заработная плата, тенге	195720
- трудоемкость, чел-ч	652
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	560792
Всего	**9907320**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	148610
- сметная заработная плата, тенге	20954
- нормативная трудоемкость, чел-ч	119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	221230
- сметная заработная плата, тенге	101766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	619
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100559
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40224
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10417943**

Итого по акту в текущих ц[illegible]х	**27297027,04**
2015 год, МРП=1982 тенге	**17317981,89**
2016 год, МРП=2121 тенге	**9979045,14**
Налог (2 %)	545940,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27842967,58**
НДС (12 %)	3341156,11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31184123,69**
Итого с учетом тендерной скидки	**23971857,22**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата гор Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 4-1-1)
Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46
		опора		506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	29	22700		658300				
		шт								
12	99-1-2(пл)ТС	SOT29	22	569		12518				
		шт								

Раздел 2 Материалы для кронштейнов КС2

31	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,27735	11380	31562		
		т					
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00243	149300	363		
		т					
33	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,0348	147300	5126		
		т					
34	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01392	45800	638		
		т					
		Всего прямые затраты			**753609**	**27105**	**88**
					14493	**7545**	**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			712011		
		Накладные расходы, тенге			23140		
		- заработная плата, тенге			3471		
		- трудоемкость, чел-ч			12		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			46605		
		Всего			**823354**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			12350		
		- сметная заработная плата, тенге			1741		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			10		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			18385		
		- сметная заработная плата, тенге			8457		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			51		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8357		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3343		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**865789**		
		Итого по акту в текущих ценах			**2268534,75**		
		2015 год, МРП=1982 тенге			**1439220,60**		

2016 год, МРП=2121 тенге	**829314,15**
Налог (2 %)	45370,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2313905,45**
НДС (12 %)	277668,65
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2591574,10**
Итого с учетом тендерной скидки	**1992194,65**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000033 от 21 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополуч[illegible] БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, [illegible]анайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	76 811 063,11	76 811 063,11	12%	9 217 327,57	86 028 390,68		
Всего по счету:					**76 811 063,11**		**9 217 327,57**	**86 028 390,68**		

Руководитель: [illegible]тисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«АРВИС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 4
выполненных работ
за июль 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**166 984 751,06**	**76 811 063,11**							**9 217 327,57**	**86 028 390,68**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
к акту №4 выполненных работ
за июль месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	2-1-1	Земляные работы	17 175 340,61
2	2-1-2	Дорожная одежда	38 083 910,00
3	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	23 891 321,65
4	2-3-3	Перильное ограждение	602 090,84
5	2-4-1	Устройство ж/б трубы d-0,5 м	1 042 924,16
6	4-1-1	Уличное освещение	3 827 770,62
7	7-1-1	Озеленение	1 405 032,80
	Итого к оплате за июль		**86 028 390,68**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19800	32,24	30,77	638352	609246	187451	0,00984	195
		м3 грунта		1,42	8,34	28116	165132	97	0,02853	565
4	П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	35640	123,3	123,3	4394412	4394412	878882	–	–
		т		–	24,66	–	878882	100	0,05179	1846
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	19800	3,77	3,24	74646	64152	30730	0,00332	66
		м3 грунта		0,48	1,12	9504	22176	97	0,00371	73
6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	19800	12,51	12,51	247698	247698	82202	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	84744	97	0,01399	277

7 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепной [illegible]тка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	99000	[illegible],27	1,27	125730	125730	36491	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	37620	97	0,00125	124
	Всего прямые затраты				**5480838**	**5441238**			**261**
					37620	**1188554**			**2885**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1980				
	Накладные расходы, тенге				1215756				
	- заработная плата, тенге				182363				
	- трудоемкость, чел-ч				608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				401796				
	Всего				**7098390**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				106476				
	- сметная заработная плата, тенге				15013				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				158507				
	- сметная заработная плата, тенге				72913				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				444				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				72049				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28819				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7464241**				
	Итого по акту в текущих ценах				**19557756,11**				
	2015 год, МРП=1982 тенге				**12407976,36**				
	2016 год, МРП=2121 тенге				**7149779,75**				
	Налог (2 %)				391155,12				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**19948911,23**				

НДС (12 %)	2393869,35
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22342780,58**
Итого с учетом тендерной скидки	**17175340,61**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	509	768,38	6,63	391105	3375	74765	0,698	355
		м бортового камня		108,68	1,76	55318	896	133	0,0061	3
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	26,468	27800		735810				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	5,01365	659,25	–	3305	–	3735	3,56	18
		м3 грунта		659,25	–	3305	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	19,34	2143,48	248,35	41455	4803	2849	0,216	4
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	622	1520	133	0,2734	5
	Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа									
	2.1 Тип 1									
5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	450	981,86	68,13	441837	30659	20433	0,144	65

	м3 материа основания в плотном теле								
			1,38	12,76	9621	5742	133	0,0438	20
6 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	3000	32,83	27,83	98490	83490	57775	0,033	99
	м2 основания								
			5	9,48	15000	28440	133	0,03339	100
7 31-1-1	Вода	51	5		255				
	м3								
8 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	309	648,4	19,06	200356	5890	1019	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								
			–	2,48	–	766	133	0,0083	3
9 30-8-92	Песок природный	309	811		250599				
	м3								
10 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	486	1340		651240				
	м3								
11 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	174	1570		273180				
	м3								
12 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	2000	15,17	5,88	30340	11760	23062	0,0451	90
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	14040	3300	133	0,00618	12
13 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	28000	0,29	0,02	8120	560	7448	0,00136	38
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	5320	280	133	0,00003	1
14 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	278,2	2427		675191				
	м3								
15 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 7 см	3000	34,99	8,3	104970	24900	24898	0,03	90
	м2 покрытия								

			5,19	1,05	15570	50	133	0,00383	11
16 E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=6,000;	18000	0,29	0,27	5220	4860	1197	0,00009	2
	м2 покрытия		0,02	0,03	360	540	133	0,00016	3
17 30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	486,3	3770		1833351				
	т								
18 E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 5 см	3055	32,88	8,3	100448	25357	25354	0,03	92
	м2 покрытия		5,19	1,05	15855	3208	133	0,00383	12
19 E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	6110	0,29	0,27	1772	1650	406	0,00009	1
	м2 покрытия		0,02	0,03	122	183	133	0,00016	1
20 30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	369,044	4930		1819387				
	т								
2.2 Тип 2									
21 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	300	981,86	68,13	294558	20439	13622	0,144	43
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	6414	3828	133	0,0438	13
22 E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20 см	2000	32,83	27,83	65660	55660	38517	0,033	66
	м2 основания		5	9,48	10000	18960	133	0,03339	67
23 31-1-1	Вода	36	5		180				
	м3								
24 E27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	218	648,4	19,06	141351	4155	720	–	–

	м3 добавок в рыхлом состоянии								
			–	2,48	–	541	133	0,0083	2
25 30-8-92	Песок природный	218	811		176798				
	м3								
26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	342	1340		458280				
	м3								
27 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	122	1570		191540				
	м3								
28 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	5000	15,17	5,88	75850	29400	57656	0,0451	226
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	35100	8250	133	0,00618	31
29 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	70000	0,29	0,02	20300	1400	18620	0,00136	95
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	13300	700	133	0,00003	2
30 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	695,5	2427		1687979				
	м3								
31 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см	5028,6	41,22	8,3	207279	41737	41733	0,03	151
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	26098	5280	133	0,00383	19
32 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	20114,4	0,29	0,27	5833	5431	1337	0,00009	2
	м2 покрытия								
			0,02	0,03	402	603	133	0,00016	3
33 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	729,147	4720		3441574				
	т								
	Всего прямые затраты				**14433613**	**355526**			**1437**
					226447	**86187**			**308**

В том числе стоимость: материалов, тенге	13851640
Накладные расходы, тенге	415146
- заработная плата, тенге	62272
- трудоемкость, чел-ч	208
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	890926
Всего	**15739685**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	236095
- сметная заработная плата, тенге	33289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	351467
- сметная заработная плата, тенге	161675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	984
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	159758
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63903
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16550908**
Итого по акту в текущих ценах	**43366582,36**
2015 год, МРП=1982 тенге	**27512948,10**
2016 год, МРП=2121 тенге	**15853634,26**
Налог (2 %)	867331,65
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44233914,01**
НДС (12 %)	5308069,68
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49541983,69**
Итого с учетом тендерной скидки	**38083910,00**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	144,5	981,86	68,13	141879	9845	6561	0,144	21
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3089	1844	133	0,0438	6
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	1445	323,83	12,52	467934	18091	81525	0,243	351
		м2 покрытия		38,03	4,39	54953	6344	133	0,0177	26
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1445	178,48	21,26	257904	30721	315414	0,948	1370
		м2 покрытия		156,15	7,97	225637	11517	133	0,0389	11517
4	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	1445	1270		1835150				
		м2								
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	4080	178,48	21,26	728198,4	86740,8	890581	0,948	3868
		м2 покрытия								

			156,15	7,97	637092	32[illegible],6	133	0,0389	32517,6
3 E11-25-1	Устройство покрытий [illegible]усчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	-4080	[illegible]8,48	21,26	-728198,4	-86740,8	-890581	0,948	-3868
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	-637092	-32517,6	133	0,0389	-32517,6
4 30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	4080	1270		5181600				
	м2								
Раздел 2 Установка бортового камня									
5 E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	6,182	659,25	–	4075	–	4605	3,56	22
	м3 грунта								
			659,25	–	4075	–	113	–	–
6 E27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	10,116	2463,18	248,35	24918	2512	1491	0,216	2
	м3 материала основания в плотном теле								
			32,18	78,59	326	795	133	0,2734	3
7 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1124	735,74	6,63	826972	7452	165098	0,698	785
	м бортового камня								
			108,68	1,76	122156	1978	133	0,0061	7
	Всего прямые затраты				**8740432**	**68621**			**2551**
					410236	**22478**			**98**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8261574				
	Накладные расходы, тенге				574695				
	- заработная плата, тенге				86204				
	- трудоемкость, чел-ч				287				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				558908				
	Всего				**9874035**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				148111				
	- сметная заработная плата, тенге				20884				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	220487
- сметная заработная плата, тенге	101424
- нормативная трудоемкость, чел-ч	617
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100221
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40089
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10382943**
Итого по акту в текущих ценах	**27205320,26**
2015 год, МРП=1982 тенге	**17259800,60**
2016 год, МРП=2121 тенге	**9945519,66**
Налог (2 %)	544106,41
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27749426,67**
НДС (12 %)	3329931,20
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31079357,87**
Итого с учетом тендерной скидки	**23891321,65**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-3-3)
Перильное ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	120	1579,26	21,63	189511	2596	30508	1,13	136
		м		185,85	5,3	22302	636	133	0,0214	3
2	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,2135	6656		14733				
		м3								
		Всего прямые затраты				**204244**	**2596**			**136**
						22302	**636**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				179347				
		Накладные расходы, тенге				30508				
		- заработная плата, тенге				4576				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14085				
		Всего				**248837**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	3733
- сметная заработная плата, тенге	526
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5557
- сметная заработная плата, тенге	2556
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2526
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1010
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**261663**
Итого по акту в текущих ценах	**685607,70**
2015 год, МРП=1982 тенге	**434968,31**
2016 год, МРП=2121 тенге	**250639,39**
Налог (2 %)	13712,15
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**699319,86**
НДС (12 %)	83918,38
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**783238,24**
Итого с учетом тендерной скидки	**602090,84**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-4-1)
Устройство ж/б трубы d-0,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3,6	6,84	6,84	25	25	9	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	9	97	0,00775	–
2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3,6	4,94	4,94	18	18	6	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	6	97	0,0056	–
3	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	12	38,62	37,22	463	447	147	0,00968	–
		м3 грунта		1,4	11,27	17	135	97	0,0421	1
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,6	659,25	–	1055	–	1192	3,56	6
		м3 грунта		659,25	–	1055	–	113	–	–

5 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,69	2211,77	38,67	8161	143	1307	1,99	7
	м3		310,5	14,24	1146	53	109	0,0695	–
6 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	2,7	6589,26	3701,25	17791	9993	8659	11,8	32
	м3		1980	962,33	5346	2598	109	3,29	9
7 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	18	11900		214200				
	шт								
8 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,26	6589,26	3701,25	8302	4664	4042	11,8	15
	м3		1980	962,33	2495	1213	109	3,29	4
9 30-23-43	Портальная стенка СТ-8 (ТП 3.501.1-144)	2	21900		43800				
	шт								
10 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной + тела трубы	37,8	324,4	13,7	12262	518	4445	0,605	23
	м2		102,83	5,04	3887	191	109	0,0246	1
11 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной + оголовков	9,2	324,4	13,7	2984	126	1081	0,605	6
	м2		102,83	5,04	946	46	109	0,0246	–
12 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,46	1091,46	20,67	9234	175	1522	0,91	8
	м2		157,5	7,61	1332	64	109	0,0372	–
13 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	20	6,84	6,84	137	137	46	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	47	97	0,00775	–
14 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	20	4,94	4,94	99	99	33	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	34	97	0,0056	–

15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	111,2	134,1	–	14912	–	16851	0,972	108
	м3 грунта		134,1	–	14912	–	113	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	111,2	21,55	4,52	2396	503	1837	0,108	12
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1894	–	97	–	–
17 П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза ktрм1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	200,16	123,3	123,3	24680	24680	4936	–	–
	т		–	24,66	–	4936	100	0,05179	10
	Всего прямые затраты				**360519**	**41528**			**217**
					33030	**9332**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				285964				

Накладные расходы, тенге	46113
- заработная плата, тенге	6917
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24398
Всего	**431030**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6465
- сметная заработная плата, тенге	912
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	9625
- сметная заработная плата, тенге	4428
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4375
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1750
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**453245**
Итого по акту в текущих ценах	**1187589,62**

2015 год, МРП=1982 тенге	**753439,40**
2016 год, МРП=2121 тенге	**434150,23**
Налог (2 %)	23751,79
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1211341,42**
НДС (12 %)	145360,97
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1356702,39**
Итого с учетом тендерной скидки	**1042924,16**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной от ственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №6
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 4-1-1)
Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	30	1534,11	878,23	46023	26347	23710	3,06	92
		опора		506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	50	22700		1135000				
		шт								
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,431	7259,41	4310,78	10388	6169	5881	16,1	23
		км линии		2745	1169,46	3928	1673	105	4,45	6

6	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий элект передачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,431	.324		146426				
		км								
	Раздел 2 Материалы для кронштейнов КС2									
31	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,32358	113800		36823				
		т								
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00284	149300		424				
		т								
33	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,0406	147300		5980				
		т								
34	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01624	45800		744				
		т								
	Раздел 3 КЛ - 0,4 кВ									
35	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,525	218,93	–	1866	–	2109	1,54	13
		м3 грунта								
				218,93	–	1866	–	113	–	–
36	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,68	134,1	–	762	–	861	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	762	–	113	–	–
39	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	42	36,7	27,8	1541	1168	627	0,06	3
		м кабеля								
				8,8	6,9	370	290	95	0,04	2
41	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	42	44	10,6	1848	445	1249	0,18	8
		м кабеля								
				29	2,3	1218	97	95	0,013	1
43	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	31	34	4,6	1054	143	754	0,16	5
		м кабеля								

44	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,073	24,8	0,8	769	25	95	0,005	–
		1000м		283300		20681				
		Всего прямые затраты				**1441118**	**54175**			**210**
						33956	**14977**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1352990				
		Накладные расходы, тенге				51313				
		- заработная плата, тенге				7697				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89546				
		Всего				**1581977**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				23730				
		- сметная заработная плата, тенге				3346				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				35326				
		- сметная заработная плата, тенге				16250				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16057				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6423				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1663513**				
		Итого по акту в текущих ценах				**4358726,03**				
		2015 год, МРП=1982 тенге				**2765295,22**				
		2016 год, МРП=2121 тенге				**1593430,81**				
		Налог (2 %)				87174,52				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4445900,55**				

НДС (12 %)	533508,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4979408,62**
Итого с учетом тендерной скидки	**3827770,62**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №7
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 7-1-1)
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + погрузка псп	564,41	26,22	25,03	14799	14127	4342	0,008	5
		м3 грунта		1,15	6,78	649	3827	97	0,0232	13
2	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	677,3	29,77	29,77	20163	20163	4030	–	–
		т		–	5,95	–	4030	100	0,0125	8
3	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	3780	58,28	–	220298	–	284184	0,4	1512
		м2		58,28	–	220298	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**255260**	**34290**			**1517**
						220947	**7857**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23				

Накладные расходы, тг	292556
- заработная плата, тенге	43883
- трудоемкость, чел-ч	146
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32869
Всего	**580685**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8710
- сметная заработная плата, тенге	1228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12967
- сметная заработная плата, тенге	5965
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5894
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2358
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**610614**
Итого по акту в текущих ценах	**1599926,86**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1015037,44**
2016 год, МРП=2121 тенге	**584889,42**
Налог (2 %)	31998,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1631925,40**
НДС (12 %)	195831,05
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1827756,45**
Итого с учетом тендерной скидки	**1405032,80**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000041 от 22 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	78 999 128,31	78 999 128,31	12%	9 479 895,40	88 479 023,71		
Всего по счету:					**78 999 128,31**		**9 479 895,40**	**88 479 023,71**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Дробышева С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 5
выполненных работ
за август 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**255 463 774,77**	**78 999 128,31**							**9 479 895,40**	**88 479 023,71**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
к акту №5 выполненных работ
за август месяц 2016г

в тенге

№ акт	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	1-1-3	Подготовительные работы	37 787,29
2	2-1-1	Земляные работы	1 324 513,33
3	2-1-2	Дорожная одежда	51 535 002,72
4	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	6 794 452,60
5	2-3-1	Дорожные знаки	2 158 677,78
6	2-3-3	Перильное ограждение	604 911,89
7	4-1-1	Уличное освещение	11 039 544,74
8	7-1-1	Озеленение	763 327,66
9	2-1-2	Дорожная одежда	8 155 524,47
10	2-1-1 доп	Земляные работы (водоотлив, сушка и замена грунта)	6 065 281,23
	Итого к оплате за август		**88 479 023,71**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути ногоэтажным жилым домам в районе Аэропорт
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 1-1-3)
Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см								
		дерево	18	9,83 / –	0,69 / –	177 / –	12 / –	119 / –	0,0521 / –	1 / –
2	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см								
		дерево	3	9,14 / –	0,25 / –	165 / –	5 / –	70 / –	0,0015 / –	– / –
3	Е1-191-3	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 24 см								
		дерево	1	12,22 / –	0,83 / –	37 / –	2 / –	25 / –	0,0652 / –	– / –
4	Е1-191-4	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 28 см								
		дерево	5	11,39 / –	0,32 / –	34 / –	1 / –	70 / –	0,0018 / –	– / –
5	Е1-191-5	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см								
		дерево	1	15,73 / –	0,99 / –	16 / –	1 / –	11 / –	0,0846 / –	– / –
				14,74	0,38	15	–	70	0,0021	–
				18,75 / –	1,2 / –	94 / –	6 / –	63 / –	0,101 / –	1 / –
				17,55	0,45	88	2	70	0,0026	–
				24,61	1,43	25	1	17	0,134	–

		дерево		23,18	0,54	23	1	70	0,003	–
6	Е1-191-6	Валка деревьев мягки[illegible]ород с корня при диаметре стволов более 32 см	5	38,09	2,54	190	13	128	0,205	1
		дерево		35,55	0,95	178	5	70	0,0054	–
7	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	18	22,03	1,33	397	24	267	0,134	2
		дерево		20,7	0,5	373	9	70	0,0029	–
8	Е1-193-3	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкиу породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	3	35,47	2,17	106	7	71	0,216	1
		дерево		33,3	0,81	100	2	70	0,0047	–
9	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	1	48,25	3,02	48	3	32	0,288	–
		дерево		45,23	1,13	45	1	70	0,0065	–
10	Е1-193-5	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	5	64,95	3,97	325	20	218	0,386	2
		дерево		60,98	1,49	305	7	70	0,0086	–
11	Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	1	81,12	5,07	81	5	55	0,485	–
		дерево		76,05	1,89	76	2	70	0,0109	–
12	Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	5	135,72	6,79	679	34	461	0,805	4
		дерево		128,93	2,54	645	13	70	0,0146	–

13	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	22	20,39	20,39	449	449	104	–	–
		пень		–	6,79	–	149	70	0,0222	–
14	Е1-197-8	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	6	52,1	52,1	313	313	43	–	–
		пень		–	10,37	–	62	70	0,0339	–
15	Е1-197-9	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	83,46	83,46	417	417	58	–	–
		пень		–	16,62	–	83	70	0,0543	–
16	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	22	6,34	6,34	139	139	32	–	–
		пень		–	2,11	–	46	70	0,0069	–
17	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	11	12,86	12,86	141	141	33	–	–
		пень		–	4,28	–	47	70	0,014	–
18	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	33	18,7	18,7	617	617	150	–	–
		яма		–	6,49	–	214	70	0,0212	1
19	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,00435	2785,86	2785,86	12	12	2	–	–
		га		–	578,34	–	3	70	1,89	–

20	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,00435	6180,83	6180,83	27	27	6	–	–
		га		–	2059,38	–	9	70	6,73	–
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2,65	92,69	92,69	246	246	–	–	–
		т		–	18,54	–	49	–	0,03893	–
22	П9-9-1	Дрова - погрузка	2,65	164,3	164,3	435	435	305	–	–
		т		–	115,01	–	305	100	0,24152	1
23	П9-9-2	Дрова - разгрузка	2,65	157,1	157,1	416	416	291	–	–
		т		–	109,97	–	291	100	0,23094	1
24	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,7	218,93	–	372	–	420	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	372	–	113	–	–
25	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	416	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	265	55	130	26,38	–
26	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,8	6470		5176				
		10м								
		Всего прямые затраты				**11406**	**3546**			**17**
						2684	**1361**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5177				
		Накладные расходы, тенге				3327				
		- заработная плата, тенге				499				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				884				

Всего	**15617**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	234
- сметная заработная плата, тенге	33
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	349
- сметная заработная плата, тенге	161
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	159
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16422**
Итого по акту в текущих ценах	**43028,82**
2015 год, МРП=1982 тенге	**27298,66**
2016 год, МРП=2121 тенге	**15730,16**
Налог (2 %)	860,58
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43889,39**
НДС (12 %)	5266,73
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49156,12**
Итого с учетом тендерной скидки	**37787,29**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к [illegible] ногоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-61,8	6,84	6,84	-423	-423	-142	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	-146	97	0,00775	–
2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	-247,2	4,94	4,94	-1221	-1221	-410	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	-423	97	0,0056	-1
8	Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м	2555,5	1,47	1,47	3757	3757	1066	–	–
		м3 грунта		–	0,43	–	1099	97	0,0014	4
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2555,5	12,51	12,51	31969	31969	10610	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	10938	97	0,01399	36

10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	12777,5	1,27	1,27	16227	27	4709	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	4855	97	0,00125	16
11 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2555,5	14,12	12	36084	30666	10833	0,0122	31
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4140	7028	97	0,0122	31
12 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	13343,3	1,81	1,81	24151	24151	5177	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	5337	97	0,00134	18
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	330	32,24	30,77	10639	10154	3124	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	469	2752	97	0,02853	9
14 П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	603	123,3	123,3	74350	74350	14870	–	–
	т		–	24,66	–	14870	100	0,05179	31
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	384	134,1	–	51494	–	58188	0,972	373
	м3 грунта		134,1	–	51494	–	113	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	380	21,55	4,52	8189	1718	6277	0,108	41
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6471	–	97	–	–
17 Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	3848,5	18,64	17,87	71736	68773	15791	0,00533	21
	м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	2963	13316	97	0,0113	43
18 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	1375,3	20,27	–	27877	–	31501	0,129	177
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	27877	–	113	–	–

Всего прямые затраты	**354829**	**260121**	**646**
	93414	**626**	**187**
В том числе стоимость материалов, тенге	1295		
Накладные расходы, тенге	161594		
- заработная плата, тенге	24239		
- трудоемкость, чел-ч	81		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30985		
Всего	**547408**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8211		
- сметная заработная плата, тенге	1158		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12224		
- сметная заработная плата, тенге	5623		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5556		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2222		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**575621**		
Итого по акту в текущих ценах	**1508238,43**		
2015 год, МРП=1982 тенге	**956867,79**		
2016 год, МРП=2121 тенге	**551370,64**		
Налог (2 %)	30164,77		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1538403,20**		
НДС (12 %)	184608,38		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1723011,58**		
Итого с учетом тендерной скидки	**1324513,33**		

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути [illegible] огоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Установка бортовых камней								
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	825,26	768,38	6,63	634113	5471	121218	0,698	576
		м бортового камня		108,68	1,76	89689	1452	133	0,0061	5
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	42,9135	27800		1192995				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	8,126	659,25	–	5357	–	6053	3,56	29
		м3 грунта		659,25	–	5357	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	31,9315	2143,48	248,35	68445	7930	4704	0,216	7
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	1028	2509	133	0,2734	9

Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа

2.1 Тип 1

5 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	249,75	1,86	68,13	245220	17015	11341	0,144	36
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	5340	3187	133	0,0438	11
6 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	1665	32,83	27,83	54662	46337	32065	0,033	55
	м2 основания		5	9,48	8325	15784	133	0,03339	56
7 31-1-1	Вода	28,305	5		142				
	м3								
8 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	171,495	648,4	19,06	111197	3269	565	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	425	133	0,0083	1
9 30-8-92	Песок природный	171,495	811		139082				
	м3								
10 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	269,73	1340		361438				
	м3								
11 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	96,57	1570		151615				
	м3								
12 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	3665	15,17	5,88	55598	21550	42261	0,0451	165
	м2 покрытия		7,02	1,65	25728	6047	133	0,00618	23
13 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	51310	0,29	0,02	14880	1026	13648	0,00136	70
	м2 покрытия		0,19	0,01	9749	513	133	0,00003	2
14 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	509,8015	2427		1237288				
	м3								

15 E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 7 см	3665	[illegible],99	8,3	128238	30420	30416	0,03	110
	м2 покрытия		5,19	1,05	19021	3848	133	0,00383	14
16 E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=6,000;	21990	0,29	0,27	6377	5937	1463	0,00009	2
	м2 покрытия		0,02	0,03	440	660	133	0,00016	4
17 30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	594,0965	3770		2239744				
	т								
18 E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 5 см	3732,1	32,88	8,3	122711	30976	30974	0,03	112
	м2 покрытия		5,19	1,05	19370	3919	133	0,00383	14
19 E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	7464,2	0,29	0,27	2165	2015	496	0,00009	1
	м2 покрытия		0,02	0,03	149	224	133	0,00016	1
20 30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	450,84	4930		2222641				
	т								
2.2 Тип 2									
21 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	941,604	981,86	68,13	924523	64151	42754	0,144	136
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	20131	12015	133	0,0438	41
22 E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20 см	6277,36	32,83	27,83	206086	174699	120892	0,033	207
	м2 основания								

			5	9,48	31387	59509	133	0,03339	210
23 31-1-1	Вода	113	5		565				
	м3								
24 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	684,232	648,4	19,06	443656	13041	2257	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								
			–	2,48	–	1697	133	0,0083	6
25 30-8-92	Песок природный	684,232	811		554912				
	м3								
26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1073,43	1340		1438396				
	м3								
27 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	382,92	1570		601184				
	м3								
28 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	5750	15,17	5,88	87228	33810	66304	0,0451	259
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	40365	9488	133	0,00618	36
29 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	80500	0,29	0,02	23345	1610	21413	0,00136	109
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	15295	805	133	0,00003	2
30 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	799,825	2427		1941175				
	м3								
31 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см	5782,87	41,22	8,3	238370	47998	47993	0,03	173
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	30013	6072	133	0,00383	22
32 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	23131,48	0,29	0,27	6708	6246	1539	0,00009	2
	м2 покрытия								
			0,02	0,03	463	694	133	0,00016	4
33 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	838,51615	4720		3957796				

		т								
34	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	68,265	709,71	0,86	48448	59	28627	2,81	192
		м3 камня в деле		432	0,32	29490	22	97	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**19466300**	**513560**			**2241**
						351340	**128870**			**461**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				18601400				
		Накладные расходы, тенге				626983				
		- заработная плата, тенге				94047				
		- трудоемкость, чел-ч				313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1205597				
		Всего				**21298880**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				319483				
		- сметная заработная плата, тенге				45047				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				256				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				475604				
		- сметная заработная плата, тенге				218778				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1332				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				216184				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				86473				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22396626**				
		Итого по акту в текущих ценах				**58683494,95**				
		2015 год, МРП=1982 тенге				**37230417,13**				
		2016 год, МРП=2121 тенге				**21453077,82**				
		Налог (2 %)				1173669,90				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**59857164,85**				
		НДС (12 %)				7182859,78				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67040024,63**
Итого с учетом тендерной скидки	**51535002,72**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к [illegible]гоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	220	981,86	68,13	216009	14989	9990	0,144	32
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4704	2807	133	0,0438	10
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	2200	323,83	12,52	712426	27544	124121	0,243	535
		м2 покрытия		38,03	4,39	83666	9658	133	0,0177	39
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2200	178,48	21,26	392656	46772	480215	0,948	2086
		м2 покрытия		156,15	7,97	343530	17534	133	0,0389	86
		Раздел 2 Установка бортового камня								
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4,2955	659,25	–	2832	–	3200	3,56	15

	м3 грунта		659,25	–	2832	–	113	–	–
6 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	7,029	63,18	248,35	17314	1746	1035	0,216	2
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	226	552	133	0,2734	2
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	781	735,74	6,63	574613	5178	114718	0,698	545
	м бортового камня		108,68	1,76	84879	1375	133	0,0061	5
	Всего прямые затраты				**1915850**	**96229**			**3215**
					519837	**31926**			**142**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1299785				
	Накладные расходы, тенге				733279				
	- заработная плата, тенге				109992				
	- трудоемкость, чел-ч				367				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158948				
	Всего				**2808077**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				42121				
	- сметная заработная плата, тенге				5939				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				62704				
	- сметная заработная плата, тенге				28844				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				176				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28502				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11401				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2952805**				
	Итого по акту в текущих ценах				**7736920,61**				
	2015 год, МРП=1982 тенге				**4908514,43**				
	2016 год, МРП=2121 тенге				**2828406,18**				

Налог (2 %)	154738,41
Итого в текущих цен[illegible] учетом налога (2 %)	**7891659,02**
НДС (12 %)	946999,08
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8838658,11**
Итого с учетом тендерной скидки	**6794452,60**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к [illegible]гоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-3-1)
Дорожные знаки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	99-1-1(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ+"	Знаки квадратные В-700 *шт*	64	4951		316864				
5	99-1-2(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ+"	Знаки квадратные В-600 *шт*	57	4539		258723				
6	99-1-3(пл)ТОО "Уральская Торгово-Промышленная Компания"	Знаки треугольные А700 *шт*	51	1275		65025				

7	99-1-4(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ"	Знаки треугольные А9	шт	14	4480	62720	
8	99-1-5(пл)ТОО "Уральская Торгово-Промышленная Компания"	Знаки треугольные А400	шт	24	356	8544	
9	99-1-6(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ+" стр 2	Знаки круглые Д700	шт	10	5128	51280	
10	99-1-7(пл)ТОО "Уральская Торгово-Промышленная Компания" стр3	Знаки круглые Д600	шт	8	993	7944	
11	99-1-8(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ+"	Знаки прямоугольные 350х700	шт	7	2829	19803	
12	99-1-9(пл)ТОО "Компания ТЕНГИЗ+"	Знаки прямоугольные 300х600	шт	21	2417	50757	
		Всего прямые затраты				**841660**	– –

В том числе стоимость: материалов, тенге	841660
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50500
Всего	**892160**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13382
- сметная заработная плата, тенге	1887
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19922
- сметная заработная плата, тенге	9164
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9055
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3622
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**938141**
Итого по акту в текущих ценах	**2458111,00**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1559492,97**
2016 год, МРП=2121 тенге	**898618,03**
Налог (2 %)	49162,22
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2507273,22**
НДС (12 %)	300872,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2808146,00**
Итого с учетом тендерной скидки	**2158677,78**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути многоэтажным жилым домам в районе Аэропорт
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №6
у приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-3-3)
Перильное ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам / м	120,6	1579,26 / 185,85	21,63 / 5,3	190459 / 22414	2609 / 639	30660 / 133	1,13 / 0,0214	136 / 3
2	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / м3	2,21354	6656		14733				
		Всего прямые затраты				**205192 / 22414**	**2609 / 639**			**136 / 3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				180170				
		Накладные расходы, тенге				30660				
		- заработная плата, тенге				4599				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14151				

Всего	**250003**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3750
- сметная заработная плата, тенге	529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5583
- сметная заработная плата, тенге	2568
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1015
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**262889**
Итого по акту в текущих ценах	**688820,06**
2015 год, МРП=1982 тенге	**437006,32**
2016 год, МРП=2121 тенге	**251813,74**
Налог (2 %)	13776,40
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**702596,46**
НДС (12 %)	84311,58
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**786908,04**
Итого с учетом тендерной скидки	**604911,89**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №7
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	16	3155,76	1990,26	50492	31844	25794	5,98	96
		опора		985,5	549,9	15768	8798	105	2,29	37
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	40	22700		908000				
		шт								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	-32	1534,11	878,23	-49092	-28103	-25290	3,06	-98
		опора		506,25	246,42	-16200	-7885	105	1,03	-33

3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	-32	22700		-726400				
		шт								
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,905	7259,41	4310,78	6570	3901	3719	16,1	15
		км линии								
				2745	1169,46	2484	1058	105	4,45	4
6	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,905	102324		92603				
		км								
7	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	80	1745,38	1411,25	139630	112900	48119	2,01	161
		светильник								
				333	239,85	26640	19188	105	0,81	65
8	99-1-1(пл)"U:	Светодиодный светильник СДС ММЗ-130-03	80	37861		3028880				
		шт								
9	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 + в кронштейне опры к светильникам	480	8,5	0,1	4080	48	3329	0,05	24
		м								
				7,3	–	3504	–	95	–	–
10	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,5016	14700		7374				
		1000м								
12	99-1-2(пл)ТОО"ENSTO" стр.11	SOT29	85	569		48365				
		шт								
13	99-1-3(пл)ТОО "ENSTO" стр.6	СОТ 36-2	195	42		8190				
		шт								

14	99-1-4(пл)ТОО "ENSTO@ стр.6	COT 37	м	263	191	50233
15	99-1-5(пл)ТОО "ENSTO" стр.9	SO 140 (SO 138)	шт	75	2511	188325
16	99-1-6(пл)ТОО "ENSTO" стр.9	SO158/1	шт	35	384	13440
17	99-1-7(пл)ТОО "ENSTO" стр.9	SLIP 12.1	шт	170	469	79730
18	99-1-8(пл)ТОО "NSTO" стр.9	SLIP 22.1	шт	55	646	35530
19	99-1-9(пл)ТОО "ENSTO" стр.9	SLIP 22.127	шт	80	635	50800
20	99-1-10(пл)ТОО "ENSTO" стр.9	SM 2.24 (SM2.25)	шт	80	1038	83040

29	99-1-15(пл) АО "Кентауский трансформаторный завод" стр.15	Кронштейн У4	27	2662		71874				
		шт								
30	99-1-1(пл)АО "Кентауский трансформаторный завод" стр.15	Стяжка Г1	54	1537		82998				
		шт								
	Раздел 3 КЛ - 0,4 кВ									
35	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,78	218,93	–	2579	–	2914	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2579	–	113	–	–
36	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,83	134,1	–	1050	–	1187	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1050	–	113	–	–
39	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	58	36,7	27,8	2129	1612	865	0,06	3
		м кабеля		8,8	6,9	510	400	95	0,04	2
41	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	58	44	10,6	2552	615	1724	0,18	10
		м кабеля		29	2,3	1682	133	95	0,013	1
43	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	70	34	4,6	2380	322	1702	0,16	11
		м кабеля		24,8	0,8	1736	56	95	0,005	–

44	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,128	)300	36262	
		1000м				
		Всего прямые затраты			**4233887**	**130165**	**272**
					43803	**23719**	**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4059918		
		Накладные расходы, тенге			70386		
		- заработная плата, тенге			10558		
		- трудоемкость, чел-ч			35		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			258256		
		Всего			**4562529**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			68438		
		- сметная заработная плата, тенге			9650		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			55		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			101882		
		- сметная заработная плата, тенге			46866		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			285		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			46309		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18524		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4797682**		
		Итого по акту в текущих ценах			**12570855,42**		
		2015 год, МРП=1982 тенге			**7975295,12**		
		2016 год, МРП=2121 тенге			**4595560,30**		
		Налог (2 %)			251417,11		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**12822272,53**		
		НДС (12 %)			1538672,70		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	14360945,24
Итого с учетом тендерной скидки	11039544,74

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к [illegible]огоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №8
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 7-1-1)
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2230	58,28	–	129964	–	167654	0,4	892
		м2								
				58,28	–	129964	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**129964**	–			**892**
						129964	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				167654				
		- заработная плата, тенге				25148				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17857				
		Всего				**315475**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	4732
- сметная заработная плата, тенге	667
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	7045
- сметная заработная плата, тенге	3241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3202
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1281
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**331735**
Итого по акту в текущих ценах	**869209,91**
2015 год, МРП=1982 тенге	**551450,58**
2016 год, МРП=2121 тенге	**317759,33**
Налог (2 %)	17384,20
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**886594,10**
НДС (12 %)	106391,29
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**992985,40**
Итого с учетом тендерной скидки	**763327,66**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №9
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	560	768,38	6,63	430293	3713	82256	0,698	391
		м бортового камня		108,68	1,76	60861	986	133	0,0061	3
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	-560	768,38	6,63	-430293	-3713	-82256	0,698	-391
		м бортового камня		108,68	1,76	-60861	-986	133	0,0061	-3
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	29,12	27800		809536				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	5,516	659,25	–	3929	–	4440	3,56	21
		м3 грунта		659,25	–	3929	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	-5,516	659,25	–	-3929	–	-4440	3,56	-21

	м3 грунта		659,25	–	-3929	–	113	–	–
4 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	21,2772	2143,48	248,35	49272	5709	3388	0,216	5
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	740	1807	133	0,2734	6
4 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	-21,2772	2143,48	248,35	-49272	-5709	-3388	0,216	-5
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	-740	-1807	133	0,2734	-6

Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа

2.1 Тип 1

6 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	4160	32,83	27,83	136573	115773	80115	0,033	137
	м2 основания		5	9,48	20800	39437	133	0,0334	139
6 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	-4160	32,83	27,83	-136573	-115773	-80115	0,033	-137
	м2 основания		5	9,48	-20800	-39437	133	0,0334	-139
8 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	428	648,4	19,06	277515	8158	1412	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	1061	133	0,0083	4
8 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	-428	648,4	19,06	-277515	-8158	-1412	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	-1061	133	0,0083	-4
9 30-8-92	Песок природный	428	811		347108				
	м3								
10 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	694,95	1340		931233				

		м3							
11 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	241	1570		378370				
		м3							
2.2 Тип 2									
22 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	1725	32,83	27,83	56632	48007	33221	0,033	57
	м2 основания		5	9,48	8625	16353	133	0,0334	58
22 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	-1725	32,83	27,83	-56632	-48007	-33221	0,033	-57
	м2 основания		5	9,48	-8625	-16353	133	0,0334	-58
24 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	188,15	648,4	19,06	121996	3586	621	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	467	133	0,0083	2
24 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	- 188,15	648,4	19,06	-121996	- 3586	- 621	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	- 467	133	0,0083	2
25 30-8-92	Песок природный	188,15	811		152590				
		м3							
26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	295,17	1340		395528				
		м3							
27 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	105,4	1570		165478				
		м3							
	Всего прямые затраты				**3179843**	–			–
					–	–			–

В том числе стоимость материалов, тенге	3179843
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	190791
Всего	**3370634**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	50560
- сметная заработная плата, тенге	7129
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	75266
- сметная заработная плата, тенге	34622
- нормативная трудоемкость, чел-ч	211
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34212
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13685
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3544357**
Итого по акту в текущих ценах	**9286901,34**
2015 год, МРП=1982 тенге	**5891864,67**
2016 год, МРП=2121 тенге	**3395036,67**
Налог (2 %)	185738,03
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9472639,37**
НДС (12 %)	1136716,72
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10609356,10**
Итого с учетом тендерной скидки	**8155524,47**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к [illegible]этоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №10
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1 доп)
Земляные работы (водоотлив, сушка и замена грунта)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Рыхление грунта для сушки (все участки)								
1	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	9650	2,12	2,12	20458	20458	5804	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	5983	97	0,00202	19
		2. Водоотлив (участки №1, №2)								
2	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	3900	289,15	289,15	1127685	1127685	705983	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	727818	97	0,858	3346
		3. Замена грунта (участки №1, №3, №4)								
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1903	43,71	41,6	83180	79165	26119	0,0143	27

	м3 грунта								
			2,06	12,09	3920	07	97	0,04136	79
4 П7-1-2	Перевозка грузов на 1 2 класс груза	3425,4	36,3	36,3	124342	124342	24868	–	–
	т								
			–	7,26	–	24868	100	0,01525	52
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1903	3,77	3,24	7174	6166	2953	0,00332	6
	м3 грунта								
			0,48	1,12	913	2131	97	0,00371	7
6 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + сухой грунт	1903	29,62	28,58	56367	54388	19475	0,0069	13
	м3 грунта								
			0,99	9,56	1884	18193	97	0,035	67
7 П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	3425,4	36,3	36,3	124342	124342	24868	–	–
	т								
			–	7,26	–	24868	100	0,01525	52
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1903	3,77	3,24	7174	6166	2953	0,00332	6
	м3 грунта								
			0,48	1,12	913	2131	97	0,00371	7
9 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	2942	0,28	0,28	824	824	257	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,09	–	265	97	0,00035	1
	Всего прямые затраты				**1551546**	**1543536**			**52**
					7630	**829264**			**3630**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				380				
	Накладные расходы, тенге				813280				
	- заработная плата, тенге				121992				
	- трудоемкость, чел-ч				407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141890				
	Всего				**2506716**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				37601				

- сметная заработная плата, тенге	5302
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производс[illegible]строительно-монтажных работ в зимнее время, 2 %)	55975
- сметная заработная плата, тенге	25749
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25443
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10177
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2635912**
Итого по акту в текущих ценах	**6906599,62**
2015 год, МРП=1982 тенге	**4381736,04**
2016 год, МРП=2121 тенге	**2524863,58**
Налог (2 %)	138131,99
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7044731,61**
НДС (12 %)	845367,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7890099,40**
Итого с учетом тендерной скидки	**6065281,23**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000052 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес мест[illegible]а нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя [illegible]61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	14 639 435,86	14 639 435,86	12%	1 756 732,30	16 396 168,16		
Всего по счету:					**14 639 435,86**		**1 756 732,30**	**16 396 168,16**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух

(должность)

Дробышева С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печ[illegible] недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-58-50, доб. Каратаев Марат Иванович**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99**	**080240019379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
52	**26.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подьездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта			Работа	1	16 396 168,16	16 396 168,16
				Итого	1	x	16 396 168,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 6
выполненных работ
за сентябрь 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**271 859 942,93**	**14 639 435,86**							**1 756 732,30**	**16 396 168,16**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Австисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
выполненных работ
на сентябрь месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
	2-1-2	Дорожная одежда	3 401 169,09
2	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	1 913 044,29
3	2-3-1	Дорожные знаки	1 563 621,15
4	2-4-2	Водосброс с проезжей части	170 045,11
5	4-1-1	Уличное освещение	2 139 123,75
6	7-1-1	Озеленение	7 209 164,77
	Итого к оплате за сентябрь		**16 396 168,16**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства аким[illegible] города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	164	768,38	6,63	126014	1087	24090	0,698	114
		м бортового камня		108,68	1,76	17824	289	133	0,0061	1
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,62	659,25	–	1068	–	1207	3,56	6
		м3 грунта		659,25	–	1068	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	5,655	2143,48	248,35	12121	1404	833	0,216	1
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	182	444	133	0,2734	2
	Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа									
	2.2 Тип 2									
21	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	63	981,86	68,13	61857	4292	2861	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1347	804	133	0,0438	3

22 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20	412,45	32,83	27,83	13541	11478	7943	0,033	14
	м2 основания		5	9,48	2062	3910	133	0,03339	14
23 31-1-1	Вода	7	5		35				
	м3								
24 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	45	648,4	19,06	29178	858	149	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	112	133	0,0083	–
28 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	936,81	15,17	5,88	14211	5508	10802	0,0451	42
	м2 покрытия		7,02	1,65	6576	1546	133	0,00618	6
29 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	13115,34	0,29	0,02	3803	262	3489	0,00136	18
	м2 покрытия		0,19	0,01	2492	131	133	0,00003	–
30 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	130,31	2427		316262				
	м3								
31 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см	947,36	41,22	8,3	39050	7863	7863	0,03	28
	м2 покрытия		5,19	1,05	4917	995	133	0,00383	4
32 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	3789,44	0,29	0,27	1099	1023	253	0,00009	–
	м2 покрытия		0,02	0,03	76	114	133	0,00016	1
33 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	137,367	4720		648372				
	т								
	Всего прямые затраты				**1266611**	**33775**			**232**

	36544	**8345**	**31**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1196291		
Накладные расходы, тенге	59490		
- заработная плата, тенге	8924		
- трудоемкость, чел-ч	30		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	79566		
Всего	**1405667**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21085		
- сметная заработная плата, тенге	2973		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	31389		
- сметная заработная плата, тенге	14439		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14268		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5707		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1478116**		
Итого по акту в текущих ценах	**3872950,01**		
2015 год, МРП=1982 тенге	**2457105,60**		
2016 год, МРП=2121 тенге	**1415844,40**		
Налог (2 %)	77459,00		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3950409,01**		
НДС (12 %)	474049,08		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4424458,09**		
Итого с учетом тендерной скидки	**3401169,09**		

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабунович Е.С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства аким , города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,5	981,86	68,13	10310	715	476	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	224	134	133	0,0438	–
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	105	323,83	12,52	34002	1315	5924	0,243	26
		м2 покрытия		38,03	4,39	3993	461	133	0,0177	2
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	105	178,48	21,26	18740	2232	22920	0,948	100
		м2 покрытия		156,15	7,97	16396	837	133	0,0389	4
	Раздел 2 Установка бортового камня									
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	3,934	659,25	–	2593	–	2930	3,56	14

	м3 грунта								
			659,25	–	2593	–	113	–	–
6 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	6,436	2463,18	248,35	15853	1598	948	0,216	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			32,18	78,59	207	506	133	0,2734	2
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	715,13	735,74	6,63	526150	4741	105042	0,698	499
	м бортового камня								
			108,68	1,76	77720	1259	133	0,0061	4
	Всего прямые затраты				**607648**	**10601**			**642**
					101133	**3197**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				495912				
	Накладные расходы, тенге				138240				
	- заработная плата, тенге				20736				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44753				
	Всего				**790641**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				11860				
	- сметная заработная плата, тенге				1672				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				17655				
	- сметная заработная плата, тенге				8121				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8025				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3210				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**831391**				
	Итого по акту в текущих ценах				**2178405,33**				
	2015 год, МРП=1982 тенге				**1382040,03**				
	2016 год, МРП=2121 тенге				**796365,30**				

Налог (2 %)	43568,11
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2221973,44**
НДС (12 %)	266636,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2488610,25**
Итого с учетом тендерной скидки	**1913044,29**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства аким а города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-3-1)
Дорожные знаки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	227	747,86	146,19	169764	33185	161362	3,2	726
		шт		506,25	28,22	114919	6406	133	0,11	25
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	106	157,67	–	16713	–	16781	0,69	73
		шт		119,03	–	12617	–	133	–	–
3	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,418	172800		245030				
		т								
		Всего прямые затраты				**431507**	**33185**			**799**
						127536	**6406**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				270786				

Накладные расходы, тенге	178143
- заработная плата, тенге	26721
- трудоемкость, чел-ч	89
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36579
Всего	**646229**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9693
- сметная заработная плата, тенге	1367
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	14430
- сметная заработная плата, тенге	6638
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6559
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2624
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679535**
Итого по акту в текущих ценах	**1780513,22**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1129606,37**
2016 год, МРП=2121 тенге	**650906,85**
Налог (2 %)	35610,26
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1816123,49**
НДС (12 %)	217934,82
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2034058,31**
Итого с учетом тендерной скидки	**1563621,15**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич К. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акима города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-4-2)

Водосброс с прпоезжей части, проезд №4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4,8	659,25	–	3164	–	3575	3,56	17
		м3 грунта		659,25	–	3164	–	113	–	–
2	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,76	2143,48	248,35	1629	189	112	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	24	60	133	0,2734	–
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	768,38	6,63	15368	133	2938	0,698	14
		м бортового камня		108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,04	27800		28912				
		м3								
5	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,64	2143,48	248,35	1372	159	94	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	21	50	133	0,2734	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + лоток	1,08	8228,83	66,01	8887	71	250	1,35	1
		м3		195,75	24,93	211	27	105	0,1218	–

Всего прямые затраты	**59332**	**552**	**32**
	5594	**172**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	53185		
Накладные расходы, тенге	6969		
- заработная плата, тенге	1045		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3978		
Всего	**70279**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1054		
- сметная заработная плата, тенге	149		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1569		
- сметная заработная плата, тенге	722		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	713		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	285		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**73900**		
Итого по акту в текущих ценах	**193632,30**		
2015 год, МРП=1982 тенге	**122845,64**		
2016 год, МРП=2121 тенге	**70786,66**		
Налог (2 %)	3872,65		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**197504,95**		
НДС (12 %)	23700,59		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**221205,54**		
Итого с учетом тендерной скидки	**170045,11**		

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. В.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акима города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 4-1-1)
Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	22700		136200				
		шт								
7	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	34
		светильник		333	239,85	5661	4077	105	0,81	14
8	99-1-1(пл)"U:	Светодиодный светильник СДС ММЗ-130-03	17	37861		643637				
		шт								
		Всего прямые затраты				**818975**	**29962**			**52**
						8618	**5727**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				780396				

Накладные расходы, тенге	15062
- заработная плата, тенге	2259
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50042
Всего	**884079**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13261
- сметная заработная плата, тенге	1870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19741
- сметная заработная плата, тенге	9081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8973
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3589
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**929643**
Итого по акту в текущих ценах	**2435844,59**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1545366,55**
2016 год, МРП=2121 тенге	**890478,04**
Налог (2 %)	48716,89
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2484561,48**
НДС (12 %)	298147,38
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2782708,86**
Итого с учетом тендерной скидки	**2139123,75**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабунева Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 7-1-1)
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + погрузка псп	470	26,22	25,03	12323	11764	3616	0,008	4
		м3 грунта		1,15	6,78	541	3187	97	0,0232	11
2	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	564	29,77	29,77	16790	16790	3356	–	–
		т		–	5,95	–	3356	100	0,0125	7
3	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1984,93	58,28	–	115682	–	149230	0,4	794
		м2		58,28	–	115682	–	129	–	–
4	Е47-12-5	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 100 %	321	448,45	24,77	143952	7951	179333	2,992	960
		м3 ям								

			423,68	9,4	136001	3017	129	0,036	12
5 Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	321	1032,19	286,81	331333	92066	308191	3,878	1245
	шт								
			674,55	69,71	216531	22377	129	0,293	94
6 30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	94	4860		456840				
	шт								
7 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	227	3760		853520				
	шт								
8 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	7994,93	19,01	–	151984	–	84673	0,0525	420
	м2								
			8,21	–	65638	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**2082424**	**128571**			**3423**
					534393	**31937**			**124**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1419460				
	Накладные расходы, тенге				728399				
	- заработная плата, тенге				109260				
	- трудоемкость, чел-ч				364				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168649				
	Всего				**2979472**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				44692				
	- сметная заработная плата, тенге				6302				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				66532				
	- сметная заработная плата, тенге				30605				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				186				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30242
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12097
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3133035**
Итого по акту в текущих ценах	**8209158,09**
2015 год, МРП=1982 тенге	**5208114,83**
2016 год, МРП=2121 тенге	**3001043,27**
Налог (2 %)	164183,16
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8373341,26**
НДС (12 %)	1004800,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9378142,21**
Итого с учетом тендерной скидки	**7209164,77**

Представитель заказчика:

Заведующая сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000061 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	54 556 485,53	54 556 485,53	12%	6 546 778,26	61 103 263,79		
Всего по счету:					**54 556 485,53**		**6 546 778,26**	**61 103 263,79**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Дробышева С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограничен ой ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 7
выполненных работ
за октябрь 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**332 963 206,72**	**54 556 485,53**							**6 546 778,26**	**61 103 263,79**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
выполненных работ
на октябрь месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	1-1-2	Снятие и хранение растительного слоя	16 123,22
2	2-1-1	Земляные работы	6 762 001,36
3	2-1-2	Дорожная одежда	24 366 939,43
4	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	12 289 813,49
5	2-3-1	Дорожные знаки	232 931,89
6	2-3-2	Разметка проезжей части	323 120,22
7	2-4-2	Элементы принудительного торможения	876 355,88
8	4-1-1	Уличное освещение	6 396 876,09
9	7-1-1	Озеленение	1 637 005,16
10	2-1-3	Дополнительные работы по объекту	8 202 097,05
	Итого к оплате за октябрь		**61 103 263,79**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	274,42	981,86	68,13	269442	18696	12461	0,144	40
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	5867	3502	133	0,0438	12
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	2744,24	323,83	12,52	888667	34358	154825	0,243	667
		м2 покрытия		38,03	4,39	104363	12047	133	0,0177	49
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2744,24	178,48	21,26	489792	58343	599012	0,948	2602
		м2 покрытия		156,15	7,97	428513	21872	133	0,0389	107
4	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	969,24	1270		1230935				
		м2								
		Раздел 2 Установка бортового камня								

5 Е1-164-4	Разработка вручную тр[illegible]ей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	6,9325	659,25	–	4570	[illegible]	5164	3,56	25
	м3 грунта		659,25	–	4570	–	113	–	–
6 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	11,291	2463,18	248,35	27812	2804	1663	0,216	2
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	363	887	133	0,2734	3
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1254,67	735,74	6,63	923111	8318	184293	0,698	876
	м бортового камня		108,68	1,76	136358	2208	133	0,0061	8
	Всего прямые затраты				**3834329**	**122519**			**4212**
					680034	**40516**			**179**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3031775				
	Накладные расходы, тенге				957418				
	- заработная плата, тенге				143613				
	- трудоемкость, чел-ч				479				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				287505				
	Всего				**5079252**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				76189				
	- сметная заработная плата, тенге				10743				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				113420				
	- сметная заработная плата, тенге				52173				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				318				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51554				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20622				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5341037**				
	Итого по акту в текущих ценах				**13994550,69**				

2015 год, МРП=1982 тенге	**8878526,41**
2016 год, МРП=2121 тенге	**5116024,28**
Налог (2 %)	279891,01
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14274441,70**
НДС (12 %)	1712933,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15987374,71**
Итого с учетом тендерной скидки	**12289813,49**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата рода Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	375,94	768,38	6,63	288865	2492	55220	0,698	262
		м бортового камня		108,68	1,76	40857	662	133	0,0061	2
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	-1,0175	27800		-28287				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	3,71655	659,25	–	2450	–	2769	3,56	13
		м3 грунта		659,25	–	2450	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	14,28605	2143,48	248,35	30622	3548	2105	0,216	3
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	460	1123	133	0,2734	4
	Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа									
	2.1 Тип 1									
5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	733,3	981,86	68,13	719998	49960	33297	0,144	106
		м3 материала основания в плотном теле								

6 Е27-23-1			21,38	12,76	15678	9357	133	0,0438	32
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	4888,69	32,83	27,83	160496	136052	94148	0,033	161
	м2 основания								
7 31-1-1	Вода	83,10773	5 5	9,48	24443 416	46345	133	0,03339	163
	м3								
8 Е27-73-1									
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	503,53507	648,4	19,06	326492	9597	1661	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								
9 30-8-92	Песок природный	75,53507	– 811	2,48	– 61259	1249	133	0,0083	4
	м3								
10 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	97,01778	1340		130004				
	м3								
11 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	42,54402	1570		66794				
	м3								
12 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	4888,69	15,17	5,88	74161	28745	56372	0,0451	220
	м2 покрытия								
13 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	68441,66	7,02 0,29	1,65 0,02	34319 19848	8066 1369	133 18205	0,00618 0,00136	30 93
	м2 покрытия								
14 99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	680,01678	0,19 2427	0,01	13004 1650401	684	133	0,00003	2
	м3								
15 Е27-102-2									
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 7 см	4888,69	34,99	8,3	171055	40576	40572	0,03	147
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	25372	5133	133	0,00383	19

16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=6,000; *м2 покрытия*	29332,14	0,29	0,27	8506	7920	1951	0,00009	3
				0,02	0,03	587	880	133	0,00016	5
17	30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003 *т*	792,45665	3770		2987562				
18	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 5 см *м2 покрытия*	4978,12	32,88	8,3	163681	41318	41314	0,03	149
				5,19	1,05	25836	5227	133	0,00383	19
19	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; *м2 покрытия*	9956,24	0,29	0,27	2887	2688	662	0,00009	1
				0,02	0,03	199	299	133	0,00016	2
20	30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003 *т*	601,35458	4930		2964678				
	2.2 Тип 2									
21	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	-17,3865	981,86	68,13	-17071	-1185	-790	0,144	-3
				21,38	12,76	-372	-222	133	0,0438	-1
22	E27-23-1	Устроиство однослоиных основании толщинои 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20 см *м2 основания*	-108,36	32,83	27,83	-3557	-3016	-2087	0,033	-4
				5	9,48	-542	-1027	133	0,03339	-4
24	E27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси *м3 добавок в рыхлом состоянии*	-11,85395	648,4	19,06	-7686	-226	-39	–	–
				–	2,48	–	-29	133	0,0083	–
25	30-8-92	Песок природный	-155,00395	811		-125708				

26	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	*м3* -243,172	1340		-325850				
27	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	*м3* -86,85155	1570		-136357				
28	Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	*м3* -105,36	15,17	5,88	-1598	-620	-1216	0,0451	-5
			м2 покрытия	7,02	1,65	-740	-174	133	0,00618	-1
29	Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	-1475,04	0,29	0,02	-428	-30	-392	0,00136	-2
			м2 покрытия	0,19	0,01	-280	-15	133	0,00003	–
30	99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	-14,6553	2427		-35568				
31	Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см	*м3* -94,02	41,22	8,3	-3876	-780	-781	0,03	-3
			м2 покрытия	5,19	1,05	-488	-99	133	0,00383	–
32	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	-376,08	0,29	0,27	-109	-102	-25	0,00009	–
			м2 покрытия	0,02	0,03	-8	-11	133	0,00016	–
33	30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	-13,63255	4720		-64346				
34	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	*т* 68,985	709,71	0,86	48959	59	28929	2,81	194
			м3 камня в деле	432	0,32	29802	22	97	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**9128693**	**318365**			**1335**
						210577	**77470**			**276**

В том числе стоим[illegible]ь: материалов, тенге	8599746
Накладные расходы, тенге	371875
- заработная плата, тенге	55781
- трудоемкость, чел-ч	186
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	570034
Всего	**10070602**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	151059
- сметная заработная плата, тенге	21299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	224877
- сметная заработная плата, тенге	103443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	630
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	102217
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40887
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10589642**
Итого по акту в текущих ценах	**27746911,65**
2015 год, МРП=1982 тенге	**17603401,02**
2016 год, МРП=2121 тенге	**10143510,63**
Налог (2 %)	554938,23
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28301849,88**
НДС (12 %)	3396221,99
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31698071,87**
Итого с учетом тендерной скидки	**24366939,43**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 1-1-2)
Снятие и хранение растительного слоя

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	66,1	11,19	11,19	740	740	196	–	–
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	3,06	–	202	97	0,01	1
		м3 грунта	66,1	26,22	25,03	1733	1654	508	0,008	1
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		1,15	6,78	76	448	97	0,0232	2
		т	79	29,77	29,77	2352	2352	470	–	–
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		–	5,95	–	470	100	0,0125	1
		м3 грунта	66,1	3,07	2,66	203	176	84	0,00272	–
				0,39	0,93	26	61	97	0,00305	–
		Всего прямые затраты				**5028**	**4922**			**1**
						102	**1181**			**4**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4
Накладные расходы, тенге	1258
- заработная плата, тенге	189
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	377
Всего	**6663**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	100
- сметная заработная плата, тенге	14
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	149
- сметная заработная плата, тенге	69
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	68
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7007**
Итого по акту в текущих ценах	**18359,70**
2015 год, МРП=1982 тенге	**11647,89**
2016 год, МРП=2121 тенге	**6711,80**
Налог (2 %)	367,19
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18726,89**
НДС (12 %)	2247,23
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20974,12**
Итого с учетом тендерной скидки	**16123,22**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6985	32,24	30,77	225196	214928	66129	0,00984	69
		м3 грунта		1,42	8,34	9919	58255	97	0,02853	199
4	П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	12573	123,3	123,3	1550251	1550251	310050	–	–
		т		–	24,66	–	310050	100	0,05179	651
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6985	3,77	3,24	26333	22631	10841	0,00332	23
		м3 грунта		0,48	1,12	3353	7823	97	0,00371	26
6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6985	12,51	12,51	87382	87382	28999	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	29896	97	0,01399	98

7 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепн. . катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	34925	1,27	1,27	44355	44355	12874	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	13272	97	0,00125	44
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	343	32,24	30,77	11058	10554	3248	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	487	2861	97	0,02853	10
14 П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	608	123,3	123,3	74966	74966	14993	–	–
	т		–	24,66	–	14993	100	0,05179	31
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	343	134,1	–	45996	–	51975	0,972	333
	м3 грунта		134,1	–	45996	–	113	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	343	21,55	4,52	7392	1550	5666	0,108	37
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5841	–	97	–	–
17 Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1540	18,64	17,87	28706	27520	6319	0,00533	8
	м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	1186	5328	97	0,0113	17
18 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	550	20,27	–	11149	–	12598	0,129	71
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	11149	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**2112784**	**2034137**			**544**
					77931	**442478**			**1076**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				715				
	Накладные расходы, тенге				523692				
	- заработная плата, тенге				78554				

- трудоемкость, чел-ч	262
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	158189
Всего	**2794665**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	41920
- сметная заработная плата, тенге	5911
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	62405
- сметная заработная плата, тенге	28706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	175
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28366
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11346
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2938702**
Итого по акту в текущих ценах	**7699968,02**
2015 год, МРП=1982 тенге	**4885070,69**
2016 год, МРП=2121 тенге	**2814897,33**
Налог (2 %)	153999,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7853967,38**
НДС (12 %)	942476,09
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8796443,47**
Итого с учетом тендерной скидки	**6762001,36**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №10
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-1-3)
Дополнительные работы по объекту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка бортовых камней									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	516,85	768,38	6,63	397137	3427	75918	0,698	361
		м бортового камня		108,68	1,76	56171	910	133	0,0061	3
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	26,8762	27800		747158				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	5,091	659,25	–	3356	–	3792	3,56	18
		м3 грунта		659,25	–	3356	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	19,6377	2143,48	248,35	42093	4877	2893	0,216	4
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	632	1543	133	0,2734	5
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,10308	659,25	–	727	–	822	3,56	4
		м3 грунта								

			659,25	–	727	–	113	–	–
6 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,80504	2463,18	248,35	4446	448	266	0,216	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			32,18	78,59	58	142	133	0,2734	–
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	200,56	735,74	6,63	147560	1330	29460	0,698	140
	м бортового камня								
			108,68	1,76	21797	353	133	0,0061	1

Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа

2.1 Тип 1

8 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	50,622	981,86	68,13	49704	3449	2298	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	1082	646	133	0,0438	2
9 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)+19 см	337,48	32,83	27,83	11079	9392	6498	0,033	11
	м2 основания								
			5	9,48	1687	3199	133	0,03339	11
10 31-1-1	Вода	5,73716	5		29				
	м3								
11 Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	284,0535	648,4	19,06	184180	5414	936	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								
			–	2,48	–	704	133	0,0083	2
12 30-8-92	Песок природный	34,76044	811		28191				
	м3								
13 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	54,67176	1340		73260				
	м3								
14 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	19,57384	1570		30731				
	м3								

15	E27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных см[illegible] типа Вх толщиной 3 см + 10 см	337,48	15,17	5,88	5120	1984	3892	0,0451	15
		м2 покрытия		7,02	1,65	2369	557	133	0,00618	2
16	E27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	4724,72	0,29	0,02	1370	94	1257	0,00136	6
		м2 покрытия		0,19	0,01	898	47	133	0,00003	–
17	99-2-1(пл)	ЩПС, укрепленная цементом	46,94347	2427		113932				
		м3								
18	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 7 см	337,48	34,99	8,3	11808	2801	2801	0,03	10
		м2 покрытия		5,19	1,05	1752	354	133	0,00383	1
19	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=6,000;	2024,88	0,29	0,27	587	547	134	0,00009	–
		м2 покрытия		0,02	0,03	40	61	133	0,00016	–
20	30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	54,70551	3770		206240				
		т								
21	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 5 см	343,66	32,88	8,3	11300	2852	2853	0,03	10
		м2 покрытия		5,19	1,05	1784	361	133	0,00383	1
22	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	687,32	0,29	0,27	199	186	47	0,00009	–
		м2 покрытия		0,02	0,03	14	21	133	0,00016	–
23	30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	41,51413	4930		204665				
		т								

Раздел 3 Озеленение

24	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + погрузка псп	128,753	26,22	25,03	3376	3223	990	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	148	873	97	0,0232	3
25	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	154,523	29,77	29,77	4600	4600	919	–	–
		т		–	5,95	–	919	100	0,0125	2
26	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	862,3	58,28	–	50255	–	64829	0,4	345
		м2		58,28	–	50255	–	129	–	–
27	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	862,3	19,01	–	16392	–	9132	0,0525	45
		м2		8,21	–	7079	–	129	–	–

Раздел 4 Дорожные знаки

28	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	73	747,86	146,19	54594	10672	51891	3,2	234
		шт		506,25	28,22	36956	2060	133	0,11	8
29	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	37	157,67	–	5834	–	5857	0,69	26
		шт		119,03	–	4404	–	133	–	–
30	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,6763	172800		116865				
		т								
31	99-1-1(пл)Т	Знаки квадратные В-700	15	4951		74265				
		шт								
32	99-1-2(пл)Т	Знаки квадратные В-600	11	4539		49929				
		шт								

33	99-1-3(пл)Т	Знаки треугольные А700	8	1275		10200				
		шт								
34	99-1-4(пл)Т	Знаки треугольные А900	4	4480		17920				
		шт								
35	99-1-8(пл)Т	Знаки прямоугольные 350х700	13	2829		36777				
		шт								
36	99-1-9(пл)Т	Знаки прямоугольные 300х600	22	2417		53174				
		шт								
	Раздел 5 Уличное освещение									
37	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	31	1534,11	878,23	47557	27225	24500	3,06	95
		опора		506,25	246,42	15694	7639	105	1,03	32
38	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		светильник		333	239,85	666	480	105	0,81	2
39	99-1-1(пл)"L	Светодиодный светильник СДС ММЗ-130-03	2	37861		75722				
		шт								
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 + в кронштейне опры к светильникам	15	8,5	0,1	128	2	105	0,05	1
		м		7,3	–	110	–	95	–	–
41	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,01568	14700		230				
		1000м								
42	99-1-9(пл)Т	SLIP 22.127	2	635		1270				
		шт								
43	99-1-10(пл)	SM 2.24 (SM2.25)	2	1038		2076				
		шт								
44	99-1-11(пл)	SV 29.25	2	1460		2920				
		шт								
45	99-1-12(пл)	ПВД	2	28		56				

46	1-7-29	Кронштейны для подв[illegible] проводов постоянного и переменного тока окрашенные	шт 0,01594	113800	1814		
47	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т 0,00014	149300	21		
48	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	т 0,002	147300	295		
49	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0008	45800	37		
		Всего прямые затраты			**2904670**	**85346**	**1337**
					207679	**20869**	**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2611648		
		Накладные расходы, тенге			293293		
		- заработная плата, тенге			43994		
		- трудоемкость, чел-ч			147		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			191878		
		Всего			**3389841**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			50848		
		- сметная заработная плата, тенге			7170		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			41		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			75695		
		- сметная заработная плата, тенге			34820		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			212		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			34407		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13763		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3564554**		
		Итого по акту в текущих ценах			**9339821,39**		
		2015 год, МРП=1982 тенге			**5925438,60**		

2016 год, МРП=2121 тенге	**3414382,79**
Налог (2 %)	186796,43
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9526617,82**
НДС (12 %)	1143194,14
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10669811,96**
Итого с учетом тендерной скидки	**8202097,05**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 4-1-1)
Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	-1	3155,76	1990,26	-3156	-1990	-1613	5,98	-6
		опора		985,5	549,9	-986	-550	105	2,29	-2
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	29	22700		658300				
		шт								
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,804	7259,41	4310,78	5837	3466	3304	16,1	13
		км линии		2745	1169,46	2207	940	105	4,45	4
6	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,804	102324		82268				
		км								

7	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	19	1745,38	1411,25	33162	268	11428	2,01	38
		светильник		333	239,85	6327	4557	105	0,81	15
8	99-1-1(пл)"U	Светодиодный светильник СДС ММЗ-130-03	19	37861		719359				
		шт								
9	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 + в кронштейне опры к светильникам	390	8,5	0,1	3315	39	2705	0,05	20
		м		7,3	–	2847	–	95	–	–
10	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,40755	14700		5991				
		1000м								
11	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	42	330,1	24,1	13864	1012	4728	0,7	29
		шт		116	2,5	4872	105	95	0,015	1
12	99-1-2(пл)ТС	SOT29	44	569		25036				
		шт								
13	99-1-3(пл)ТС	COT 36-2	75	42		3150				
		шт								
14	99-1-4(пл)ТС	COT 37	88	191		16808				
		м								
15	99-1-5(пл)ТС	SO 140 (SO 138)	28	2511		70308				
		шт								
16	99-1-6(пл)ТС	SO158/1	13	384		4992				
		шт								
17	99-1-7(пл)ТС	SLIP 12.1	62	469		29078				
		шт								
18	99-1-8(пл)ТС	SLIP 22.1	21	646		13566				
		шт								
19	99-1-9(пл)ТС	SLIP 22.127	36	635		22860				
		шт								
20	99-1-10(пл)Т	SM 2.24 (SM2.25)	36	1038		37368				

		шт								
21	16-7-48	Провода медные гибки, антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00835	493900		4124				
		т								
22	99-1-11(пл)Т	SV 29.25	116	1460		169360				
		шт								
23	99-1-12(пл)О	ПВД	116	28		3248				
		шт								
24	99-1-13(пл)Т	РК 99,025	52	135		7020				
		шт								
25	99-1-14(пл) Т	PER 15	26	14		364				
		шт								
26	1-7-6	Зажим плашечный	0,63	7100		4473				
		100шт								
27	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	63	341,43	47,93	21510	3020	5209	0,45	28
		заземлитель		72	6,75	4536	425	105	0,03	2
28	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0315	45800		1443				
		т								
29	99-1-15(пл) А	Кронштейн У4	8	2662		21296				
		шт								
30	99-1-1(пл)АС	Стяжка Г1	16	1537		24592				
		шт								

Раздел 2 Материалы для кронштейнов КС2

31	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,32359	113800		36825				
		т								
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00285	149300		426				
		т								
33	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,0406	147300		5980				
		т								
34	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01624	45800		744				

		т								
Раздел 3 КЛ - 0,4 кВ										
35	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,315	218,93	–	1820	–	2057	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1820	–	113	–	–
36	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,57	134,1	–	747	–	844	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	747	–	113	–	–
37	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,018	220989,38	–	3978	–	543	175	3
		канало-километр трубопровода		27450	–	494	–	110	–	–
38	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	5	67		335				
		шт								
46	Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	10	2352,9	1407	23529	14070	11761	5	50
		шт		927	311	9270	3110	95	1,815	18
47	99-1-1(пл)"Ка	Муфта 4Кв Тп-16/25	10	1323		13230				
		шт								
48	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	60	29,9	–	1794	–	1682	0,17	10
		шт		29,5	–	1770	–	95	–	–
49	99-1-2(пл)"Ка	Наконечник кабельный ТА25	60	22		1320				
		шт								
Раздел 4 Установка шкафа освещения										
50	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	5	3089	497	15445	2485	11319	13	65
		шкаф		2273	110	11365	550	95	0,644	3
51	80-1-1(пл)22(	Щит ЩМП-4	5	10469		52345				
		шт								

52 Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	5	302,7	11,7	1514	59	805	1	5
	шт		167	2,3	835	12	95	0,013	–
53 99-1-1(пл)22	ВА 47-63	5	490		2450				
	шт								
54 Ц8-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	15	346,2	13,2	5193	198	3140	1	15
	шт		218	2,3	3270	35	95	0,013	–
55 99-1-2(пл)"Е	Предохранитель НПН2-60	15	101		1515				
	шт								
56 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5	45	–	225	–	227	–	–
	шт		45	–	225	–	101	–	–
57 80-1-2(пл)3А	Реле времени РВПГ-2	5	3765		18825				
	шт								
58 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	10	892,9	17,9	8929	179	3765	2	20
	шт		394	2,3	3940	23	95	0,013	–
59 99-1-3(пл)ТС	Пускатель магнитный ПМЛ-310002В	10	1191		11910				
	шт								
60 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
	шт		227	2,3	1135	12	95	0,013	–
61 99-1-4(пл) 2	Автомат АП-50Б-2МТ 1,6 А	5	845		4225				
	шт								
62 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5	45	–	225	–	227	–	–
	шт								

				45	–	225	–	101	–	–
63	80-1-3(пл)22	Фотореле ФР-2У3	5	1369		6845				
		шт								
64	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	10	598,8	14,8	5988	148	2758	2	20
		шт								
				288	2,3	2880	23	95	0,013	–
65	18-1-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ1-16 М3	10	204		2040				
		шт								
66	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	60	114,4	7,8	6864	468	2810	0,29	17
		м								
				48,8	0,5	2928	30	95	0,003	–
67	99-1-5(пл)22	Металлорукав РЦЗ-Х-25	60	56		3360				
		м								
68	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
		м								
				39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
69	8-4-1	Трубы винипластовые	1,48	650		962				
		кг								
70	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
		м								
				7,3	–	73	–	95	–	–
71	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	165	60,5	2,8	9983	462	8716	0,32	53
		м								
				55,1	0,5	9092	83	95	0,003	–
72	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1545	10269		1587				
		км								

73	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,02575	3660		94				
		1000м								
74	99-1-6(пл)ТС	КЗНС-08	5	1721		8605				
		шт								
75	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	5	62,9	5,4	315	27	268	–	–
		шт		54	2,3	270	12	95	0,013	–
76	80-1-4(пл)22	СА4У-Э720	5	3219		16095				
		шт								
	Раздел 5 Защитное заземление									
77	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9	3,1	2223	78	671	0,16	4
		м		27,9	0,3	698	8	95	0,002	–
	Раздел 6 Подключение ШУО									
78	Ц8-521-22	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	5	800,3	23,3	4002	117	2321	3	15
		шт		484	4,5	2420	23	95	0,026	–
79	99-1-1(пл)ТС	ВА 5135	5	3554		17770				
		шт								
	Раздел 7 Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4 кВ									
80	99-1-1(пл)ТС	SE 45.128-5	15	3650		54750				
		шт								
81	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00144	493900		711				
		т								
82	Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	5	2352,9	1407	11765	7035	5881	5	25

	шт								
			927	311	4635	15	95	1,815	9
83 99-1-2(пл)"Ка	Муфта 4КнТп-16/25	5	3524		17620				
	шт								
84 99-1-3(пл)ТС	SO79,1	10	867		8670				
	шт								
85 99-1-4(пл)ТС	SLIP 22/127	5	635		3175				
	шт								
86 99-1-10(пл)Т	SM 2.24 (SM 2.25)	5	1038		5190				
	шт								
87 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	183,6	92,6	2754	1389	1247	0,4	6
	м								
			63	24,5	945	368	95	0,143	2
88 8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм	15	354		5310				
	м								
89 1-1-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК 1х19 (1+6+12) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,1 мм	5	384		1920				
	10м								
	Всего прямые затраты				**2415340**	**59632**			**456**
					79236	**11443**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2182364				
	оборудования, тенге				94110				
	Накладные расходы, тенге				88454				
	- заработная плата, тенге				13268				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144581				
	Всего				**2648375**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				38314				

- сметная заработная плата, тенге	5402
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	57037
- сметная заработная плата, тенге	26237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25926
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10370
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2780022**
Итого по акту в текущих ценах	**7284195,71**
2015 год, МРП=1982 тенге	**4621293,35**
2016 год, МРП=2121 тенге	**2662902,36**
Налог (2 %)	145683,91
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7429879,62**
НДС (12 %)	891585,55
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8321465,18**
Итого с учетом тендерной скидки	**6396876,09**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №9
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 7-1-1)
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + погрузка псп	264,59	26,22	25,03	6938	6623	2035	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	304	1794	97	0,0232	6
2	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	317,7	29,77	29,77	9458	9458	1890	–	–
		т		–	5,95	–	1890	100	0,0125	4
3	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	704,87	58,28	–	41080	–	52993	0,4	282
		м2		58,28	–	41080	–	129	–	–
4	Е47-12-5	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 100 %	64	448,45	24,77	28701	1585	35756	2,992	191
		м3 ям								

			423,68	9,4	27116	602	129	0,036	2
5 Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	64	1032,19	286,81	66060	18356	61445	3,878	248
	шт								
			674,55	69,71	43171	4461	129	0,293	19
6 30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	64	4860		311040				
	шт								
8 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	704,87	19,01	–	13400	–	7465	0,0525	37
	м2								
			8,21	–	5787	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**476677**	**36022**			**760**
					117458	**8747**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				323197				
	Накладные расходы, тенге				161584				
	- заработная плата, тенге				24238				
	- трудоемкость, чел-ч				81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38296				
	Всего				**676557**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				10148				
	- сметная заработная плата, тенге				1431				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				15108				
	- сметная заработная плата, тенге				6950				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6867				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2747				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**711427**				
	Итого по акту в текущих ценах				**1864076,44**				

2015 год, МРП=1982 тенге	**1182621,17**
2016 год, МРП=2121 тенге	**681455,27**
Налог (2 %)	37281,53
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1901357,96**
НДС (12 %)	228162,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2129520,92**
Итого с учетом тендерной скидки	**1637005,16**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-3-4)
Элементы принудительного торможения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-1(пл)ИГ	ИДН *м*	30	1837		55110				
2	99-1-2(пл)Ал	Шумовая полоса *м*	183	1566		286578				
		Всего прямые затраты				**341688**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				341688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20501				
		Всего				**362189**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				5433				
		- сметная заработная плата, тенге				766				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	8088
- сметная заработная плата, тенге	3720
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3676
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1470
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**380856**
Итого по акту в текущих ценах	**997916,43**
2015 год, МРП=1982 тенге	**633105,53**
2016 год, МРП=2121 тенге	**364810,91**
Налог (2 %)	19958,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1017874,76**
НДС (12 %)	122144,97
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1140019,73**
Итого с учетом тендерной скидки	**876355,88**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной о[illegible]тственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-3-2)
Разметка проезжей части

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	2,11	17769,2	1692,25	37493	3571	3038	3,18	7
		км линии		450	632,07	950	1334	133	2,85	6
2	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,785	6032,55	1692,25	4736	1328	1129	3,18	2
		км линии		450	632,07	353	496	133	2,85	2
3	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,243	13805,26	1692,25	17160	2103	1789	3,18	4
		км линии		450	632,07	559	786	133	2,85	4
4	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным + 1.14.1	236,8	173,11	1,88	40992	445	19647	0,468	111
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	18541	170	105	0,0035	1
		Всего прямые затраты				**100381**	**7447**			**124**

	20403	**2786**
В том числе стоимость: материалов, тенге	72530	
Накладные расходы, тенге	25603	
- заработная плата, тенге	3840	
- трудоемкость, чел-ч	13	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7559	
Всего	**133543**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2003	
- сметная заработная плата, тенге	282	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2982	
- сметная заработная плата, тенге	1372	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1355	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	542	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**140425**	
Итого по акту в текущих ценах	**367940,68**	
2015 год, МРП=1982 тенге	**233431,65**	
2016 год, МРП=2121 тенге	**134509,03**	
Налог (2 %)	7358,81	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**375299,49**	
НДС (12 %)	45035,94	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**420335,43**	
Итого с учетом тендерной скидки	**323120,22**	

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной о[illegible]ственностью "АРВИС"
Наименование объекта:Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 2-3-1)
Дорожные знаки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	29	747,86	146,19	21688	4240	20614	3,2	93
		шт		506,25	28,22	14681	818	133	0,11	3
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	6	157,67	–	946	–	950	0,69	4
		шт		119,03	–	714	–	133	–	–
3	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2698	172800		46621				
		т								
		Всего прямые затраты				**69255**	**4240**			**97**
						15395	**818**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				49620				

Накладные расходы, тенге	21564
- заработная плата, тенге	3235
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5449
Всего	**96268**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1444
- сметная заработная плата, тенге	204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2150
- сметная заработная плата, тенге	989
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	977
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	391
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**101230**
Итого по акту в текущих ценах	**265242,19**
2015 год, МРП=1982 тенге	**168276,91**
2016 год, МРП=2121 тенге	**96965,28**
Налог (2 %)	5304,84
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**270547,04**
НДС (12 %)	32465,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**303012,68**
Итого с учетом тендерной скидки	**232931,89**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000064 от 7 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подьездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	1 430 573,74	1 430 573,74	12%	171 668,85	1 602 242,59		
Всего по счету:					**1 430 573,74**		**171 668,85**	**1 602 242,59**		

Руководитель: Аветисян Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух.

(должность)

Дробышева С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-58-50** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240019379**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
64	**07.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подьездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта			Работа	1	1 602 242,59	1 602 242,59
				Итого	1	x	1 602 242,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 8
выполненных работ
за ноябрь 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**334 565 449,31**	**1 430 573,74**							**171 668,85**	**1 602 242,59**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Маканов М. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
выполненных работ
на ноябрь месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	1-1-1	Восстановление трассы	19 130,65
2	2-1-2	Дорожная одежда	-196 058,10
3	2-2-1	Дорожная одежда на тротуарах	1 650 642,17
4	2-3-4	Элементы принудительного торможения	128 527,87
	Итого к оплате за ноябрь		**1 602 242,59**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 1-1-1)

Восстановление трассы 24.3-485/13 СВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1РДС	Восстановление трассы	0,5	15812	–	7906	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**7906**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7906				
		Всего				**7906**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				119				
		- сметная заработная плата, тенге				17				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				177				
		- сметная заработная плата, тенге				81				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8314**
Итого по акту в текущих ценах	**21784,29**
2015 год, МРП=1982 тенге	**13820,55**
2016 год, МРП=2121 тенге	**7963,74**
Налог (2 %)	435,69
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22219,97**
НДС (12 %)	2666,40
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24886,37**
Итого с учетом тендерной скидки	**19130,65**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на проезжей части и стоянках капитального типа								
		2.1 Тип 1								
8	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (ошибка в акте за октябрь)	-249,29306	648,4	19,06	-161642	-4752	-822	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	-618	133	0,0083	-2
		2.2 Тип 2								
21	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,16	981,86	68,13	7030	488	325	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	153	91	133	0,0438	–
22	Е27-23-1	Устроиство однослоиных основании толщинои 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) + 20 см	47,73	32,83	27,83	1567	1328	919	0,033	2
		м2 основания		5	9,48	239	452	133	0,03339	2
23	31-1-1	Вода	0,864	5		4				
		м3								

24	Е27-73-1								
	Добавка гравия, песка и песчано-гравийной смеси	5,20257	648,4	19,06	3373		17	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								
			–	2,48	–	13	133	0,0083	–
25	30-8-92								
	Песок природный	5,20257	811		4219				
	м3								
26	30-8-26								
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	8,16183	1340		10937				
	м3								
27	30-8-25								
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	2,91153	1570		4571				
	м3								
28	Е27-52-2								
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см + 10 см	47,73	15,17	5,88	724	281	551	0,0451	2
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	335	79	133	0,00618	–
29	Е27-52-5								
	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=14,000;	668,22	0,29	0,02	194	13	178	0,00136	1
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	127	7	133	0,00003	–
30	99-2-1(пл)								
	ЩПС, укрепленная цементом	6,64	2427		16115				
	м3								
31	Е27-102-2								
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см + 6 см	48	41,22	8,3	1979	398	398	0,03	1
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	249	50	133	0,00383	–
32	Е27-102-4								
	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	192	0,29	0,27	56	52	13	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,02	0,03	4	6	133	0,00016	–
33	30-10-10								
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	6,96	4720		32851				
	т								
	Всего прямые затраты				**-78022**	**-2093**			**7**

	1107
В том числе стоимость: материалов, тенге	-77038
Накладные расходы, тенге	1579
- заработная плата, тенге	237
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-4587
Всего	**-81030**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-1215
- сметная заработная плата, тенге	-171
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-1809
- сметная заработная плата, тенге	-832
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-822
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-329
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-85205**
Итого по акту в текущих ценах	**-223253,59**
2015 год, МРП=1982 тенге	**-141638,20**
2016 год, МРП=2121 тенге	**-81615,40**
Налог (2 %)	-4465,07
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-227718,66**
НДС (12 %)	-27326,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-255044,90**
Итого с учетом тендерной скидки	**-196058,10**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной о тственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-2-1)
Дорожная одежда на тротуарах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда на тротуарах								
4	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм / *м2*	300	1270		381000				
		Всего прямые затраты				**381000**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				381000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22860				
		Всего				**403860**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				6058				
		- сметная заработная плата, тенге				854				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производс строительно-монтажных работ в зимнее вр (2,2 %)	9018
- сметная заработная плата, тенге	4148
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4099
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1640
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	292678,52
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**717353,52**
Итого по акту в текущих ценах	**1879605,05**
2015 год, МРП=1982 тенге	**1192472,95**
2016 год, МРП=2121 тенге	**687132,11**
Налог (2 %)	37592,10
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1917197,15**
НДС (12 %)	230063,66
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2147260,81**
Итого с учетом тендерной скидки	**1650642,17**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной о[illegible]ственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-3-4)
Элементы принудительного торможения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	99-1-2(пл)Ал	Шумовая полоса *м*	32	1566		50112				
		Всего прямые затраты				**50112**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3007				
		Всего				**53119**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				797				
		- сметная заработная плата, тенге				112				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1186				
		- сметная заработная плата, тенге				546				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	539
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	216
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55857**
Итого по акту в текущих ценах	**146356,15**
2015 год, МРП=1982 тенге	**92852,35**
2016 год, МРП=2121 тенге	**53503,80**
Налог (2 %)	2927,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**149283,27**
НДС (12 %)	17913,99
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**167197,27**
Итого с учетом тендерной скидки	**128527,87**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.

Счет-фактура № 00000000065 от 9 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240019379, Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0007713, от 09.10.2012

ИИК поставщика: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140015369, Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140015369, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98

ИИК получателя: KZ61070103KSN3917000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министрерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	Работа	1	90 199,84	90 199,84	12%	10 823,98	101 023,82		
Всего по счету:					**90 199,84**		**10 823,98**	**101 023,82**		

Зам. директора: Аветисян В.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Горкина Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухг

(должность)

Дробышева С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-58-50** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Арвис,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240019379**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №21 от 29.03.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
65	**09.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта			Работа	1	101 023,82	101 023,82
				Итого	1	x	101 023,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.дир / Иванов / Авеншеотв
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограничен й ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта, г. Костанай

Акт № 9
выполненных работ
за ноябрь 2016г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				21	29.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту										
в том числе:										
Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	**334 666 473,13**	**90 199,84**							**10 823,98**	**101 023,82**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Маканов М. К.

Подрядчик
Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян В. Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: "Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта"
Договор №21 от 29.03.2016 года

Реестр актов
выполненных работ
на ноябрь месяц 2016г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	2-1-2 доп	Устройство бортового камня	101 023,82
	Итого к оплате за ноябрь		**101 023,82**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к [illegible]гоэтажным жилым домам в районе Аэропо[illegible]
Договор №21 от 29.03.2016 года

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2 доп)
Устройство бортового камня

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	16	768,38	6,63	12294	106	2350	0,698	11
		м бортового камня		108,68	1,76	1739	28	133	0,0061	–
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,832	27800		23130				
		м3								
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,1576	659,25	–	104	–	118	3,56	1
		м3 грунта		659,25	–	104	–	113	–	–
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,60792	2143,48	248,35	1303	151	90	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	20	48	133	0,2734	–
		Всего прямые затраты				**36831**	**257**			**12**
						1863	**76**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34712				
		Накладные расходы, тенге				2558				
		- заработная плата, тенге				384				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2363
Всего	**41752**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	626
- сметная заработная плата, тенге	88
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	932
- сметная заработная плата, тенге	429
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	424
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	170
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**43904**
Итого по акту в текущих ценах	**115036,98**
2015 год, МРП=1982 тенге	**72982,61**
2016 год, МРП=2121 тенге	**42054,37**
Налог (2 %)	2300,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117337,72**
НДС (12 %)	14080,53
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**131418,24**
Итого с учетом тендерной скидки	**101023,82**

Представитель заказчика:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Шабуневич Е. С.

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А. К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А. А.