Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай

Договор: № 91 от 09.04.2024года, ДС№91/01 от 10.06.2024г.

Справка № 1 от 13 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		договор,источник финансирования,организационно правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			№91 №91/01	09.04.2024г., 10.06.2024г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай	35 030 805,34	31 277 504,77							3 753 300,57	35 030 805,34
										10 509 241,60
Аванс 30%	10 509 241,60									24 521 563,74
ИТОГО к оплате	24 521 563,74									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район Заказ 3д

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай

Договор подряда № 91 от 09.04.2024года, ДС№91/01 от 10.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2024 года
о выполненных работах от 13 августа 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Наружные сети электроснабжения 10 кВ						
1	2	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и	1 м	914	329	300 706	- -	- -
			Подраздел 1.2. Заземление						
2	3	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11011	91 179	0,981 0,04142	8,12268 0,3429576
3	4	6124-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456	0,1962 0,00545	8,12268 0,22563
4	5	6124-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	221,56	1241	274 956	0,1853 0,002398	41,055068 0,5313009
			Раздел 2. П10-2						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
5	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28625	114 500	3,4272 0,9744	13,7088 3,8976
6	7	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	4	93148	372 592	- -	- -

7	8	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	27102	108 408	-	-
								-	-
8	9	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2288	9 152	-	-
								-	-
9	10	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	24	3149	75 576	0,5014	12,0336
								0,0218	0,5232
10	11	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	24	4523	108 552	-	-
								-	-
11	12	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	24	66	1 584	-	-
								-	-
12	13	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	28	2592	72 548	0,436	12,208
								0,002398	0,067144
13	14	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	649	2 596	-	-
								-	-
14	15	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	24	375	9 000	-	-
								-	-
15	16	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	24	4818	115 632	-	-
								-	-
			Раздел 3. А10-1+КР-1						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
16	17	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968	6,6976	6,6976
								2,24	2,24
17	18	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296	-	-
								-	-
18	19	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578	-	-
								-	-
19	20	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725	-	-
								-	-
20	21	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126	-	-
								-	-
21	22	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992	-	-
								-	-
22	23	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606	-	-
								-	-

23	24	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3148	3 148	-	-
								-	-
24	25	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-
								-	-
25	26	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-
								-	-
26	27	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-
								-	-
27	28	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
28	29	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-
								-	-
29	30	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814	-	-
								-	-
30	31	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	-	-
								-	-
31	32	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-
								-	-
32	33	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3149	6 298	0,5014	1,0028
								0,0218	0,0436
33	34	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844	-	-
								-	-
34	35	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	-	-
								-	-
35	36	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651	2,18	2,18
								0,1744	0,1744
36	37	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м)с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937	-	-
								-	-
37	38	6124-0103-1601	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	8	3199	25 592	0,4796	3,8368
								0,066817	0,534536

38	39	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	8	329	2 632	-	-
								-	-
39	40	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,009	126500	1 139	-	-
								-	-
40	41	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818	-	-
								-	-
41	42	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2592	28 512	0,436	4,796
								0,002398	0,026378
42	43	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	-	-
								-	-
43	44	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298	-	-
								-	-
44	45	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920	-	-
								-	-
45	46	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
			Раздел 4. УОП						
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования						
46	47	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061	0,4469	0,4469
								0,2071	0,2071
47	48	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781	-	-
								-	-
48	49	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
49	50	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	0,6	1737	1 042	-	-
								-	-
50	51	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3	3149	9 447	0,5014	1,5042
								0,0218	0,0654
51	52	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС10-Г	1 шт.	3	4422	13 266	-	-
								-	-
52	53	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198	-	-
								-	-

53	54	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	2	4818	9 636	-	-
								-	-
54	55	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2592	15 552	0,436	2,616
								0,002398	0,014388
55	56	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250	-	-
								-	-
			Раздел 5. УА10-1						
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования						
56	57	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	90933	90 933	10,08	10,08
								3,5952	3,5952
57	58	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	3	93148	279 444	-	-
								-	-
58	59	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	9789	29 367	-	-
								-	-
59	60	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-
								-	-
60	61	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-
								-	-
61	62	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-
								-	-
62	63	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
63	64	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-
								-	-
64	65	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12814	25 628	-	-
								-	-
65	66	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	12157	36 471	-	-
								-	-
66	67	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-
								-	-
67	68	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3149	6 298	0,5014	1,0028
								0,0218	0,0436
68	69	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844	-	-
								-	-

69	70	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	-	-
								-	-
70	71	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2592	15 552	0,436	2,616
								0,002398	0,014388
71	72	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
72	73	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	3	649	1 947	-	-
								-	-
73	74	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	15640	93 840	-	-
								-	-
74	75	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	2	4818	9 636	-	-
								-	-
75	76	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	2	1287	2 574	-	-
								-	-
76	77	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	1	1283	1 283	-	-
								-	-
77	78	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	1	1206	1 206	-	-
								-	-
			Раздел 6. А10-1						
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования						
78	79	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968	6,6976	6,6976
								2,24	2,24
79	80	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296	-	-
								-	-
80	81	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578	-	-
								-	-
81	82	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-
								-	-
82	83	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-
								-	-
83	84	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-
								-	-
84	85	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
85	86	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-
								-	-

86	87	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814	-	-
								-	-
87	88	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	-	-
								-	-
88	89	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-
								-	-
89	90	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	1	3149	3 149	0,5014	0,5014
								0,0218	0,0218
90	91	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	1	4422	4 422	-	-
								-	-
91	92	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66	-	-
								-	-
92	93	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	5	2592	12 960	0,436	2,18
								0,002398	0,01199
93	94	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
94	95	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298	-	-
								-	-
95	96	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	15640	93 840	-	-
								-	-
96	97	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818	-	-
								-	-
			Итого:				3 512 443		141,408928
									14,82061248
			Всего				3 512 443		

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Наружные сети электроосвещения						
1	15	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71253	213 759	-	-

								-	-
2	16	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3.2 мм	1 шт.	3	10640	31 920	-	-
								-	-
3	18	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	135987	407 961	-	-
								-	-
			Итого:				653 640		0
									0
Всего							653 640		

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)							
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	3,85	512	1 971	-	-
								0,028112	0,1082312
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	11751	4 700	2,54016	1,016064
								-	-
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5,85	606	3 545	-	-
								0,033264	0,1945944
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	18,72	145	2 714	-	-
								-	-
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,85	65	380	0,0030464	0,0178214
								0,0033936	0,0198526
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3793	1 517	0,9912	0,39648
								-	-
7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,85	84	323	-	-

								0,0077392	0,0297959
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,25	657	2 792	0,12096	0,51408
								0,0294	0,12495
			Раздел 2. Фундамент						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	5,1	21670	110 517	0,952	4,8552
								0,6048	3,08448
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	10495	4 303	1,512	0,61992
								0,203056	0,083253
			неучтенные ресурсы						
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	34264	14 329		
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,09	31048	33 842	4,032	4,39488
								0,343168	0,3740531
			неучтенные ресурсы						
11.1	11.1	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,10635	37065	41 007		
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	358976	3 410	-	-
								-	-
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,021	351052	7 372	-	-
								-	-
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334939	20 927	64,96	4,0587008
								0,4032	0,0251919
			неучтенные ресурсы						
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0		
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078	-	-
								-	-
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108	-	-
								-	-
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,72	4272	11 620	0,23744	0,6458368
								0,00224	0,0060928
			Раздел 3. Прочие работы						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	412	2 769	0,072186	0,4850899
								0,009328	0,0626842

			неучтенные ресурсы						
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	10318	7 072		
19	**19**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,336**	**10495**	**3 526**	**1,512**	**0,508032**
								0,203056	**0,0682268**
			неучтенные ресурсы						
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	33738	11 563		
			Итого:				**355 379**		**17,51210496**
									4,181405872

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трансформаторная подстанция						
1	**3**	**515-102-0804**	**Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное**	**1 комплект**	**1**	**5607781**	**5 607 781**	**-**	**-**
								-	**-**
2	**4**	**515-101-0104**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**1 шт.**	**1**	**1331403**	**1 331 403**	**-**	**-**
								-	**-**
3	**6**	**247-301-0219**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1**	**1 шт.**	**1**	**41386**	**41 386**	**-**	**-**
								-	**-**
			Итого:				**6 980 570**		**0**
									0

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дизельная электростанция (общестроительные работы)								

1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4,12	512	2 109	- 0,028112	- 0,1158214
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,5	11751	5 876	2,54016 -	1,27008 -
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	8,88	606	5 381	- 0,033264	- 0,2953843
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	28,416	145	4 120	- -	- -
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8,88	65	577	0,0030464 0,0033936	0,027052 0,0301352
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,5	3793	1 897	0,9912 -	0,4956 -
7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	4,12	84	346	- 0,0077392	- 0,0318855
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,62	657	3 035	0,12096 0,0294	0,5588352 0,135828
			Раздел 2. Фундамент						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	6,5	21670	140 855	0,952 0,6048	6,188 3,9312
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	10495	6 822	1,512 0,203056	0,9828 0,1319864
			неучтенные ресурсы						
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,663	34264	22 717		
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,73	31048	53 713	4,032 0,343168	6,97536 0,5936806
			неучтенные ресурсы						
11.1	11.1	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,75595	37065	65 084		
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01529	358976	5 489	- -	- -

13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0321	351052	11 269	-	-
								-	-
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334939	20 927	64,96	4,0587008
								0,4032	0,0251919
			неучтенные ресурсы						
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0		
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078	-	-
								-	-
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108	-	-
								-	-
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,32	4272	18 455	0,23744	1,0257408
								0,00224	0,0096768
			Раздел 3. Прочие работы						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,67	412	4 396	0,072186	0,7702246
								0,009328	0,0995298
			неучтенные ресурсы						
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	10318	11 229		
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,5335	10495	5 599	1,512	0,806652
								0,203056	0,1083304
			неучтенные ресурсы						
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	33738	18 359		
			Итого:				473 432		23,15904545
									5,508650344

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Дизельная электростанция						

1	2	580-001-0001 (кпл)	Дизель-генератор Wilson P88-3, 70,4 кВт 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер)	1 компл	1	16250000	16 250 000	-	-
								-	-

	16 250 000	0
Итого:		0
	16 250 000	
Всего	28 234 561,99	
Всего по разделам		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	422 216,00	
Сметная прибыль (5%)	272 429,00	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	759 929,00	
Итого в текущих ценах	29 689 135,99	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	31 915 821,19	
Скидка на ГЗ - (2%)	638 316,42	
Итого без НДС	31 277 504,77	
НДС (12%)	3 753 300,57	
Итого	35 030 805,34	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

область Абай, район Ақсуат, с.Ақсуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ630701031KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Калелов К.Ч.**