Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай

Договор: № 91 от 09.04.2024года, ДС№91/01 от 10.06.2024г.

Справка № 2 от 27 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	договор,источник финансирования,организационно правовая форма								
		номер	дата	наименование, код						
		№91 №91/01	09.04.2024г., 10.06.2024г.							
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай	5 223 315,98	4 663 674,98							559 641,00	5 223 315,98
										1 566 994,79
Аванс 30%	1 566 994,79									3 656 321,19
ИТОГО к оплате	3 656 321,19									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район Заказ 3д

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Уштобе района Аксуат области Абай

Договор подряда № 91 от 09.04.2024года, ДС№91/01 от 10.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2024 года о выполненных работах от 27 августа 2024 года.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	18,67	711	13 274	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	1,4	23688	33 163	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,4	4166	5 832	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	18,67	98	1 830	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	20,07	657	13 186	
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	59	827	48 793	
7	7	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	59	254	14 986	
8	8	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	32	313	10 016	

9	9	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	32	1391	44 512	
10	10	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	16	175	2 800	
11	11	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	16	394	6 304	
12	12	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1062	5 310	
13	13	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	56	1120	62 720	
14	14	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	5	1800	9 000	
15	15	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	66	392	25 872	Казахстан
16	16	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10	1528	15 280	
17	17	6124-0201-0102	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	117	1221	142 857	
18	18	6124-0201-0603	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	15	2368	35 520	
19	19	243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	1 м	142	1549	219 958	Казахстан
20	20	252-207-0428	Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	16	77	1 232	Казахстан
21	21	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	59	24	1 416	
22	22	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	6	53	318	
23	23	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	1	88	88	
24	24	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	52	106	5 512	
			Итого:				719 922	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Сети 10Кв					
1	**1**	**1133-0105-0101**	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**0,305**	**845222**	**257 793**	

Итого: **257 793**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кабельная линия					
			Подраздел 1.1.Наружные сети электроосвещения					
1	**1**	**6101-0102-0103**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**6,7**	**711**	**4 764**	
2	**2**	**6101-0201-0109**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**0,5**	**23688**	**11 844**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,5**	**4166**	**2 083**	
4	**4**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6,7**	**98**	**657**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**7,2**	**657**	**4 730**	
6	**6**	**6124-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**40**	**827**	**33 080**	
7	**7**	**6124-0201-3104**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**25**	**175**	**4 375**	
8	**8**	**6124-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**18**	**1062**	**19 116**	
9	**9**	**6124-0201-0101**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**42**	**1120**	**47 040**	
10	**10**	**6124-0201-0601**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**10**	**1800**	**18 000**	
11	**11**	**243-113-1001**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**52**	**411**	**21 372**	**Казахстан**

12	12	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508	Казахстан
13	13	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510	
			Раздел 2. Опоры					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
14	14	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557	
15	17	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184	
16	19	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334939	12 721	
			неучтенные ресурсы					
16.1	19.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0	
17	20	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812	
			Итого:				371 353	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. П Трансформаторная подстанция					
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41566	41 566	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120650	120 650	
3	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
			неучтенные ресурсы					
3.1	5.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
			Итого:				168 069	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1.Дизельная электростанция					
1	**1**	**1313-1201-0101**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**2,775**	**737037**	**2 045 278**	

Итого:	**2 045 278**
Всего по разделам	**3 553 311,09**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	**282 692,00**
Затраты на доп оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**187 939,00**
Сметная прибыль (5%)	182 404,00
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**220 493,00**
Итого в текущих ценах	**4 426 839,09**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**4 758 852,02**
Скидка на ГЗ - (2%)	**95 177,04**
Итого без НДС	**4 663 674,98**
НДС (12%)	559 641,00
Итого	**5 223 315,98**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Калелов К.Ч.**