Утверждение 3
к приказу Министра
Республики Казахстан
от 25 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«26» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДЕЛОФБК», Республики Казахстан, г. Кокшетау, ул. Горького 3/7 БИН 121 040 008 190, сот. телефон 8 778-338-54-54

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Сарсенбекова Нурсултана Темировича

фамилия. имя, отчество (при наличии) руководителя адрес

по объекту «Строительство школы на 1200 мест в с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области»

заказчиком которого является руководитель ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Акмолинской области» _ Аубакиров М.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Alfa building group»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «СЕМСТРОЙПРОЕКТ» ГСЛ №001372, 26.09.2000 0:00:00 года №4, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей в лице директора Слямканов Е.С.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Акмолинской области» №01-09/66 от 09.12.2022г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка	гектар	3,964	3,964
Площадь застройки	Метр в квадрате (далее - м²)	5551,65	5551,65
Площадь покрытий (асфальтобетонное, бетонное, резиновое, искуств.газон)	м²	13320,05	13320,05

Площадь озеленения (в т.ч. травяное покрытие по игровым площадкам)	м²	9817,78	9817,78
Этажность здания	этаж	3	3
Прочие площади (в т.ч. отмоска -552,00м² естественное покрытие-10098,93 м²	м²	10650,93	10650,93

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание двух и трехэтажное сложной формы в плане с общими размерами в осях 124,9х72,5 м. и состоит из 6 блоков. Блок А- трехэтажный с размерами в осях 22,31х37,7м, блок Б- трехэтажный с размерами в осях 18,4х46,6м, блок В - трехэтажный с размерами в осях 16,9х70,2м, блок Г- трехэтажный с размерами в осях 14,1х52,9м, блок Д- одно и двухэтажный с размерами в осях 18х48м, блок Е-двухэтажный с размерами в осях 18,0х48,0м. Блоки А-Е соединяются по 1 этажу с блоками Д и Е через одноэтажный переход-рекреацию с размерами в осях 8,2х12,0м. Под всем зданием расположено техподполье, частично подвал. Высота этажей надземной части – 3,3м, подвал-2,6м, тех.подполья-2,75м. Высота спортивного зала- 7м до низа выступающих конструкций, высота актового зала – переменная от 3,4 до 3,7 м. Фундаменты – под наружные и внутренние стены выполнены из железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком из бетона класса В15. Стены подвала и тех.подполья из бетонных блоков. Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича марки. Перегородки- из керамического кирпича. Стены облегченной кладки утеплен теплоизоляционным материалом «IZOTERM П125» толщиной 100мм. Перегородки - длиной более 3м. Перемычки – сборные железобетонные. Лестница – из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам. Колонны в Блоках Д и Е монолитные железобетонные из бетона класса В20. Балки сборные железобетонные. Плиты покрытия ребристые железобетонные. Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные. Крыша – кровля из металлочерепицы с полимерным покрытием и профлиста с полимерным покрытием. Крыша раздельная с наружными неорганизованным водостоком. По периметру наружных стен выполнено бетонная отмоска шириной 1,0м. Утеплитель покрытия – жесткие минераловатые плиты ППЖ-160, толщиной 170мм. Выполнены – наружные и внутренние двери, оконные блоки – металлопластиковые с тройным остеклением. Внутренняя отделка –улучшенная штукатурка сплошное выравнивание сухими строительными смесями улучшенная водоэмульсионная окраска. Наружная отделка - керамический лицевой кирпич. В здании школы предусмотрены 10 выходов непосредственно наружу. Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. В здании устанавливаются огнетушители типа ОП-10 в кол-ве 76 шт. МКУ - 2.0 имеет габариты в осях 9,20х6,10м. Состоит из помещения котельной, насосной, служебного помещения. Под модульную котельную установку выполнены фундаменты ленточные монолитные из бетона кл. В12.5. Трансформаторная подстанция - Фундаменты под трансформаторную подстанцию 2КТПБ-400-6/0,4У1 и дизельную установку ДЭУ-16 приняты ленточные бетонные из бетона кл.С12/15, W6, F150.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: ноябрь 2020 г.
месяц, год

окончание работ: август 2024 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства 23 месяца.

Фактически, месяц: 34.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Казахтелеком Целиноградский
Рыженко С.В.

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ГКП на ПХВ "Косшы Су"
Дильдабек Е.Д. 01.10.2024г

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Тасимов

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам замеров проведенных аккредитованными испытательными (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ахмов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик считает объект «Строительство школы на 1200 мест в с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «ДЕЛОФБК» Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирбекович

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата