Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **ноябрь 23** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномон	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
ИТОГО по справке	**179 123,80**	**159 931,96**							**19 191,84**	**179 123,80**

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Нурлан Жорабекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жапарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	7,596		2492,31	–	18932	–	–	13631	35168
						2492,31	–	18932	–		2605	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72% СП - 8%	м кабеля	42,2		331,01	214,11	13969	9036	–	6506	22113
						116,90	97,22	4933	4103		1638	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	5,064		1301,18	–	6589	–	–	4744	12240
						1301,18	–	6589	–		907	
4	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2,532		342,02	327,72	866	830	–	176	1126
						14,30	82,41	36	209		83	
		Монтаж КЛ-0,4 кВ										
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72% СП - 8%	м кабеля	37,4		524,81	291,01	19628	10883	–	9200	31135
						233,80	107,87	8744	4034		2306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	42,2	7,79 6,93	0,86 0,39	329 293	36 16	–	223 44	596
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4,8	764,03 370,18	393,85 141,97	3667 1777	1890 681	–	1770 435	5872
8	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3,9	593,65 311,73	281,92 99,34	2315 1216	1099 387	–	1154 278	3747
		Трубы									
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,0048	218935,29 218935,29	– –	1051 1051	– –	–	799 148	1998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67346 43571	23774 9430	– –	38203 8444	113995
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39908				
	Всего заработная плата		Тенге					26184			
		Накладные расходы	Тенге				18853				
		Сметная прибыль	Тенге				4701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26184			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27438				
	Всего заработная плата		Тенге					26817			
		Накладные расходы	Тенге				19350				
		Сметная прибыль	Тенге				3743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53001			
		РАЗДЕЛ 2.Стальной подземный газопровод									
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0025	1068148,94 738087,84	330061,10 140337,79	2670 1845	825 351	–	2174 388	5232
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0015	1451547,63 748688,23	702859,40 224921,55	2177 1123	1054 337	–	1446 290	3913
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/ НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0012	1451547,63 748688,23	702859,40 224921,55	1742 898	844 270	–	1157 232	3131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6589**	**2723**	–	**4777**	**12276**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3866**	**958**	–	**910**	
		Всего заработная плата	Тенге				**6589**				
		Накладные расходы	Тенге					**4824**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4777**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12276**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4824**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12276**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
								4824			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									
13	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,288**	**2492,31**	–	**718**	–	–	**517**	**1334**
					2492,31	–	**718**	–		**99**	
14	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**1,6**	**331,01**	**214,11**	**530**	**343**	–	**247**	**839**
					116,90	**97,22**	**187**	**156**		**62**	
15	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,192**	**1301,18**	–	**250**	–	–	**180**	**464**
					1301,18	–	**250**	–		**34**	
16	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало-километр трубопровода**	**0,0016**	**218935,29**	–	**350**	–	–	**266**	**666**
					218935,29	–	**350**	–		**49**	
17	**1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**13**	**456,89**	**44,83**	**5940**	**583**	–	**4003**	**10738**
					412,06	**15,61**	**5357**	**203**		**795**	
18	**1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** *НР - 61%; СП - 8%*	**м кабеля**	**16,7**	**389,13**	**89,91**	**6499**	**1502**	–	**3634**	**10943**
					299,22	**57,48**	**4997**	**960**		**811**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14287**	**2428**	–	**8847**	**24984**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**11859**	**1319**	–	**1850**	
		Всего заработная плата	Тенге				**12969**				
		Накладные расходы	Тенге					**11860**			
		Сметная прибыль	Тенге				**7884**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**22521**				**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11860**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1318**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1318**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				963				
		Сметная прибыль	Тенге				182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13178			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения									
		Земляные работы									
19	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	20,079	275,13	275,13	5524	5524	–	964	7007
		НР - 72%, СП - 8%			--	66,65	--	1338		519	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,621	3439,38	–	2136	–	–	1538	3968
		НР - 72%, СП - 8%			3439,38	–	2136	–		294	
		Лишний грунт									
21	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,885	320,00	320,00	283	284	–	49	359
		НР - 72%, СП - 8%			--	77,52	–	69		27	
		Обратная засыпка									
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/	м3 грунта	0,75	1184,71	–	889	–	–	640	1651
		НР - 72%, СП - 8%			1184,71	–	889	–		122	
23	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,8335	43,21	43,21	771	771	–	159	1004
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,39	–	221		74	
24	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,9815	1860,19	–	3686	–	–	2654	6847
		НР - 72%, СП - 8%			1860,19	–	3686	–		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,135	1791,49	223,39	242	30	--	219	498
		НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	212	9		37	
		Наружное водоснабжение В1									
26	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,00165	587232,99	274022,75	969	452	--	647	1745
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	517	136		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				14500	7061	--	6870	23079
							7440	1773	--	1709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14500				
	Всего заработная плата		Тенге					9213			
		Накладные расходы	Тенге				6870				
		Сметная прибыль	Тенге				1709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								174332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13480			
		- Накладные расходы	Тенге							58697	
		- Сметная прибыль	Тенге							12913	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2266,32					
		Итого с временными								176598,32	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								176598,32	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3531,97				180130,28	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ергазаров Нурлан Жарабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов Адил Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)