Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Существующий водозабор

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-8 Демонтажные и монтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-070111-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка=ДЕМОНТАЖ		350	1674,03	1154,56	585911	404096	0	411621	1 077 336,00
				м оград		519,47	477,2	181815	167020		79804	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1 077 336,00
			ИТОГО:					585910	404096		411621	1 077 336,00
			В том числе :					181814	167020		79804	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		31243				1 108 579,00
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		7871				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22329				1 116 450,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									1 138 779,00
												1 190 085,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		142810				
												1 332 895,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт **С.Т.Мукашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 30.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	11	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	5092,42	2542		12944932		12944932	1035595	13 980 527,00
2	13	С1241-201-0401	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	7524,5	148		1113626		1113626	89090	1 202 716,00
3	15	С1242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	20	36814		736280		736280	58902	795 182,00
4	17	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	17163		34326		34326	2746	37 072,00
5	19	С1241-113-0119	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм=114,3х6,3**	шт.	5	7852		39260		39260	3141	42 401,00
6	20	С1241-113-0221	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм=114,3х6,3-60,3х4,0**	шт.	3	5500		16500		16500	1320	17 820,00
7	23	С1241-505-0404 #прим.	**Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	5	207562		1037810		1037810	83025	1 120 835,00
8	29	С1244-404-0105	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	шт.	23	51119		1175737		1175737	94059	1 269 796,00
9	32	С1241-201-1213	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм=ГИЛЬЗА**	м	18,3	7920		144936		144936	11595	156 531,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	34	С1242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	301854		301854		301854	24148	326 002,00
11	36	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	131	4905		642555		642555	51404	693 959,00
12	38	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	2452		147120		147120	11770	158 890,00
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000 мм-1 шт									
13	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	85210		85210		85210	6817	92 027,00
14	42	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	67467		67467		67467	5397	72 864,00
15	43	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	38922		38922		38922	3114	42 036,00
16	44	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	56040		112080		112080	8966	121 046,00
17	45	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4048		4048		4048	324	4 372,00
18	46	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	662	8 931,00
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500 мм-25 шт									
19	48	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	44431		1110775		1110775	88862	1 199 637,00
20	49	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	25	43888		1097200		1097200	87776	1 184 976,00
21	50	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	25	24141		603525		603525	48282	651 807,00
22	51	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	50	36485		1824250		1824250	145940	1 970 190,00
23	52	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	4048		101200		101200	8096	109 296,00
24	53	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	25	8269		206725		206725	16538	223 263,00
			ГНБ ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ									
25	68	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	131,58	7920		1042114		1042114	83369	1 125 483,00
26	70	С1241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	186,66	5086		949353		949353	75948	1 025 301,00
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									27 632 960,00
			Раздел: 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ =33шт									
27	77	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	46	2504		115184		115184	9215	124 399,00
28	78	С1241-210-0901	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	138	458		63204		63204	5056	68 260,00
29	83	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	23	44431		1021913		1021913	81753	1 103 666,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
30	84	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	23	43888		1009424		1009424	80754	1 090 178,00
31	85	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	23	36485		839155		839155	67132	906 287,00
32	86	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	23	24141		555243		555243	44419	599 662,00
33	87	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	4048		93104		93104	7448	100 552,00
34	88	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	8269		190187		190187	15215	205 402,00
35	101	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	46	2452		112792		112792	9023	121 815,00
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 ПОТР.-5 шт									
36	116	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	44431		222155		222155	17772	239 927,00
37	117	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	43888		219440		219440	17555	236 995,00
38	118	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	36485		364850		364850	29188	394 038,00
39	119	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	24141		120705		120705	9656	130 361,00
40	120	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4048		20240		20240	1619	21 859,00
41	121	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8269		41345		41345	3308	44 653,00
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТР.-5 шт									
42	149	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	44431		222155		222155	17772	239 927,00
43	150	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	43888		219440		219440	17555	236 995,00
44	151	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	36485		364850		364850	29188	394 038,00
45	152	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	24141		120705		120705	9656	130 361,00
46	153	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4048		20240		20240	1619	21 859,00
47	154	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8269		41345		41345	3308	44 653,00
			Итого по разделу: 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ =33шт									6 455 887,00
			ИТОГО:					31563750	0	31563750		
								0	0		2525097	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		988577				
			Итого с временными									35 077 423,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		249050				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									**35 326 473,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**706529**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 033 002,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**37 656 428,00**
			НДС			**12 %**		**4518771**				
			Итого с НДС									**42 175 199,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" Область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company-9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **30.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-2 Внутриплощадочные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В1									
1	65	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	139,38	2542		354304		354304	28344	382 648,00
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2 000 мм-4 шт									
2	85	С1225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	4	85210		340840		340840	27267	368 107,00
3	86	С1225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	4	67467		269868		269868	21589	291 457,00
4	87	С1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	38922		155688		155688	12455	168 143,00
5	88	С1225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	8	56040		448320		448320	35866	484 186,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
6	89	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4048		16192		16192	1295	17 487,00
7	90	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8269		33076		33076	2646	35 722,00
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									1 747 750,00
			Раздел: 3. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1 500 мм-4 шт									
8	123	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	44431		133293		133293	10663	143 956,00
9	124	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	43888		131664		131664	10533	142 197,00
10	125	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	24141		144846		144846	11588	156 434,00
11	126	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	36485		109455		109455	8756	118 211,00
12	127	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4048		12144		12144	972	13 116,00
13	128	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8269		24807		24807	1985	26 792,00
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									600 706,00
			ИТОГО:					2174497	0	2174497		
								0	0		173959	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		68 105,22				
			Итого с временными									2 416 561,22
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		17 157,58				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									2 433 718,81
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48 674,38				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 482 393,18
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 594 234,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		311 308,15				
			Итого с НДС									2 905 542,76

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **30.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы на 2 насосные станции** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		6	92,17	92,17	553	553	0	120	727,00
				$м^3$ грунта		0	27,72	0	166		54	
2	2	Е11-010104-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6	69,8	69,8	419	419	0	91	551,00
				$м^3$ грунта		0	20,99	0	126		41	
3	3	Е11-010101-0429 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$		14	309,96	309,96	4339	4340	0	997	5 763,00
				$м^3$ грунта		0	98,92	0	1385		427	
4	4	Е11-010101-0429 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$		24,2	309,96	309,96	7501	7501	0	1724	9 963,00
				$м^3$ грунта		0	98,92	0	2394		738	
5	5	Е11-010205-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$,глубиной до 2 м		1	5550,39	0	5550	0	0	3996	10 310,00
				$м^3$ грунта		5550,39	0	5550	0		764	
6	6	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		23	63,84	63,84	1468	1469	0	318	1 929,00
				$м^3$ грунта		0	19,2	0	442		143	
7	7	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		15,8	63,84	63,84	1009	1008	0	218	1 325,00
				$м^3$ грунта		0	19,2	0	303		98	
8	8	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		8,8	293,91	139,83	2586	1230	0	1380	4 283,00
				$м^3$ уплотненного грунта		154,08	63,69	1356	560		317	
9	9	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		7	1893,55	0	13255	0	0	9544	24 623,00
				$м^3$ грунта		1893,55	0	13255	0		1824	
10	10	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		15,8	115,51	97,84	1825	1546	49	449	2 456,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	230	393		182	
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Недостаток грунта-48$м^3$)										
		ФУНДАМЕНТЫ										
11	11	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	2,23	85361,23 31688,95	7432,9 2987,25	190356 70666	16576 6662	103114	70368 20858	281 582,00
12	12	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2,83	1228,12 508,34	35,52 20,87	3476 1439	100 59	1936	1408 391	5 275,00
13	13	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,694	37699,97 15711,97	13384,03 5743,4	63864 26616	22672 9729	14575	35982 7988	107 834,00
14	14	С1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	89406		89406		89406	7152	96 558,00
15	15	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	662	8 931,00
16	16	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	38922		155688		155688	12455	168 143,00
17	17	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4048		8096		8096	648	8 744,00
18	18	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048		6048		6048	484	6 532,00
19	19	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,03314	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	37920 3107	327 70	34486	3748 3333	45 001,00
20	20	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	7,84	2371,85 68,52	197,19 60,55	18595 537	1546 475	16512	1093 1575	21 263,00
21	21	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	18,84	1208,66 425,41	28,22 4,08	22771 8015	532 77	14225	7525 2424	32 720,00
22	22	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях.Установка блоков люков	$м^2$ проемов	0,32	4456,61 2038,07	1050,87 272,83	1426 652	336 87	438	666 167	2 259,00
23	23	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	0,32	43654		13969		13969	1118	15 087,00
24	24	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /из бетона кл.В15/	$м^3$	0,23	49583,37 8361,36	1732,17 407,94	11404 1923	399 94	9083	1835 1059	14 298,00
25	25	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,02378	39080,06 10821,08	17021,62 5364,24	929 257	405 128	267	266 96	1 291,00
26	26	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02378	463375		11019		11019	882	11 901,00
27	27	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,03914	131958,13 100194,84	28417,06 8863,84	5165 3922	1112 347	131	2945 649	8 759,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
28	28	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02518	486132		12241		12241		13 220,00
											979	
29	29	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0116	463375		5375		5375		5 805,00
											430	
30	30	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00236	578162		1364		1364		1 473,00
											109	
31	31	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06292	4547,62	649,64	286	41	24	153	474,00
						3521,04	2,04	222	0		35	
32	32	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,44716	116,65	3,15	169	5	69	66	254,00
						65,75	0,39	95	1		19	
33	33	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	1,44716	193,34	4,6	280	7	162	78	387,00
						76,88	0,78	111	1		29	
34	34	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3	3802,65	117,62	11408	353	8842	2141	14 633,00
						737,7	37,94	2213	114		1084	
			ИТОГО:					718029	62477	515388	147111	934 354,00
								140166	23613		69214	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		27 096,27				
			Итого с временными									961 450,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		6 826,30				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									968 276,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19 365,53				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									987 642,09
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									1 032 139,19
			НДС			12 %		123 856,70				
			Итого с НДС									1 155 995,90

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **30.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-4-2 Технологическая часть на 2 насосные станции** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем.Монтаж оборудования	шт.	2	237598,55 127009,2	100319,92 40494,46	475197 254018	200640 80989	20539	204354 54364	733 915,00
2	2	Прайс-лист	Скважинный насос 4SR6/13 Flumen Energo (производство Италия),в комплекте со шкафом управления (прямой пуск) на каждыйрабочий насос,защитой от сухого хода,поплавковыми выключателями уровня,кабель - 65 м,муфта заливная	шт	1	6840758,57		6840759		6840759		6 840 759,00
			Отпускная цена			6840759		6840759				
			Сметная стоимость оборудования					*6840759*				
3	3	Прайс-лист	Скважинный насос 4SR8/13 Flumen Energo (производство Италия),в комплекте со шкафом управления (прямой пуск) на каждыйрабочий насос,защитой от сухого хода,поплавковыми выключателями уровня,кабель - 52 м,муфта заливная	шт	1	4276422,86		4276423		4276423		4 276 423,00
			Отпускная цена			4276423		4276423				
			Сметная стоимость оборудования					*4276423*				
4	4	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	3351,4 461,9	0 0	6703 924	0 0	5779	905 609	8 217,00
5	5	Е11-160901-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры),диаметр до 50 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	7229,56 2318,1	169,15 39,25	14459 4636	339 79	9485	4620 1526	20 605,00
6	6	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	70049		140098		140098	11208	151 306,00
7	7	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2	3313,65 3035,56	87,2 40,76	6627 6071	175 82	382	6091 1017	13 735,00
8	8	С1242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	301854		603708		603708	48297	652 005,00
9	9	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж задвижки		6	9616,03	2449,9	57696	14700	1112	29179	93 825,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		6980,77	991,64	41885	5950		6950	
10	10	С1242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		6	107502		645012		645012		696 613,00
				шт.							51601	
11	11	Ц13-121203-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 25 мм.Монтаж оборудования		2	11278,73	333,68	22557	668	215	13275	38 699,00
				шт.		10837,44	43,92	21675	88		2867	
12	12	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	11993		23986		23986		25 905,00
				шт.							1919	
13	13	С1242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),никелированный,со сливным клапаном,с рычажной рукояткой,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	4297		8594		8594		9 282,00
				шт.							688	
14	14	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50		4	548		2192		2192		2 367,00
				шт.							175	
15	15	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		300	1083		324900		324900		350 892,00
				м							25992	
16	16	Ц13-120101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		140	3363,25	1488,35	470855	208369	7098	194152	718 207,00
				м трубопровода		1824,2	449,25	255388	62895		53200	
17	17	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		140	2414		337960		337960		364 997,00
				м							27037	
18	18	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		4	693		2772		2772		2 994,00
				шт.							222	
19	19	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм		4	1337		5348		5348		5 776,00
				шт.							428	
20	20	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		30	853,06	45,49	25592	1365	837	23156	52 648,00
				фланец		779,67	0	23390	0		3900	
21	21	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		30	2504		75120		75120		81 130,00
				шт.							6010	
22	22	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /герметичный оголовок/		0,0144	1930183,41	693862,98	27795	9992	6832	14124	45 273,00
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	10971	3296		3354	
			ИТОГО:					14394353	436247	2221969	489856	15 185 573,00
								618958	153378	11117182	301364	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							11117182		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		117983				
			Итого с временными									15 303 556,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		29723				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									15 333 279,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84322				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 417 601,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**16 112 224,00**
			НДС			12 %		1933467				
			Итого с НДС									**18 045 691,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 17.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-6 Бурение скважин работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-040101-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	10	9250,83	5182,95	92508	51829	16758	38143	141 103,00
						2392,06	2095,33	23921	20953		10452	
2	2	Е11-040101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы	м бурения	50	5952,08	3455,3	297604	172766	45104	127143	458 727,00
						1594,71	1396,89	79736	69845		33980	
3	3	Е11-040101-0304 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 4 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	20	20221,67	10693,94	404433	213879	84271	165396	615 415,00
						5314,18	4415	106284	88300		45586	
4	4	Е11-040101-0305 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	90	27681,42	14007,43	2491328	1260669	572561	972392	3 740 817,00
						7312,2	5398,81	658098	485893		277097	
5	5	Е11-040101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	50	53751,87	25202,3	2687594	1260115	726828	966342	3 946 251,00
						14013,01	8724,45	700651	436223		292315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
6	6	Е11-040201-0105 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м	10	2694,25	1349,52	26943	13495	217	14715	44 991,00
						1323,05	408,1	13231	4081		3333	
7	7	Е11-040201-0105 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м	160	2248,82	1124,6	359811	179936	3469	196197	600 488,00
						1102,54	340,08	176406	54413		44480	
8	8	Е11-040201-0106 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	50	3595,65	1968,05	179783	98403	1084	93348	294 982,00
						1605,92	590,49	80296	29525		21851	
9	9	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	671621,33	372041,21	1343243	744083	0	742072	2 252 140,00
						299580,12	136932,77	599160	273866		166825	
10	10	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	1597,44	981,87	47923	29456	1301	21987	75 503,00
						572,22	290	17167	8700		5593	
11	11	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	720	5,38	0,05	3874	36	0	2765	7 172,00
						5,33	0	3838	0		533	
12	12	С1241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	30	17552		526560		526560		568 685,00
											42125	
13	13	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	485079,5	352462,09	2910477	2114773	0	1271745	4 516 800,00
						132617,41	116744,3	795704	700466		334578	
14	14	Е11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	272	648,28	394,27	176332	107241	5897	79160	275 930,00
						232,33	110,06	63194	29936		20438	
15	15	С1241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	м	11	44255		486805		486805		525 749,00
											38944	
16	16	С1241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	190	20613		3916470		3916470		4 229 788,00
											313318	
17	17	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	71	926		65746		65746		71 006,00
											5260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
18	18	С1216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	0,516	28265		14585		14585	1167	15 752,00
19	19	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	17,8	46839		833734		833734	66699	900 433,00
20	20	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	430,16	31		13335		13335	1067	14 402,00
21	21	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка ФОНАРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	т фасонных частей	0,18	1930183,41 / 761887,3	693862,98 / 228887,31	347433 / 137140	124896 / 41200	85398	176556 / 41919	565 908,00
22	22	Ц13-110203-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь уровнемер первичный.Установка на резервуаре,работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	24296,52 / 11655,34	6928,97 / 2963,37	48593 / 23311	13858 / 5927	11424	21928 / 5642	76 163,00
23	23	С1242-312-1009	Уровномер ЭУ-50	шт.	2	553627		1107254		1107254	88580	1 195 834,00
24	24	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,5	37737,15 / 1655,21	1783,13 / 414,93	94343 / 4138	4458 / 1037	85747	4710 / 7924	106 977,00
25	25	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,03	200568,92 / 37057,5	1632,47 / 733,67	6017 / 1112	49 / 22	4856	1020 / 563	7 600,00
			ИТОГО:					18482726 / 3483385	6389938 / 2250385	8609404	4895619 / 1870269	25 248 616,00
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		732 209,86				
			Итого с временными									25 980 825,86
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		184 463,86				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									26 165 289,73
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		523 305,79				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 688 595,52

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**27 891 020,04**
			НДС			**12 %**		**3 346 922,40**				
			Итого с НДС									**31 237 942,44**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Сети 10кВ									
1	2	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,565	561777		317404		317404	25392	342 796,00
			Заземление опор									
2	6	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	91093		182186		182186	14575	196 761,00
3	8	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	11316		22632		22632	1811	24 443,00
4	10	С1252-207-0528 прим.	Траверс типа ТМ-77,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936		23936		23936	1915	25 851,00
			Опора промежуточная									
5	32	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	91093		1002023		1002023	80162	1 082 185,00
6	33	С1252-207-3953 прим.	Оголовок ОГ-56	шт.	11	22998		252978		252978	20238	273 216,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Опора ж/б угловая промежуточная Упм 10/0,38-4-2 шт									
7	49	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4	91093		364372		364372	29150	393 522,00
8	51	С1225-204-1003	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4**	шт.	4	4202		16808		16808	1345	18 153,00
9	53	С1252-207-3953 прим.	**Оголовок ОГs61**	шт.	2	22998		45996		45996	3680	49 676,00
10	54	С1252-201-0316 прим.	**Крепление подкоса У52**	шт.	2	11473		22946		22946	1836	24 782,00
			Итого по разделу: 1. Сети 10кВ									2 431 385,00
			Раздел: 2. Сети 0,4 кВ									
11	80	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1238268		1238268		1238268		1 238 268,00
			Отпускная цена			1238268		1238268				
			Сметная стоимость оборудования					*1238268*				
12	81	515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4,номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	780419		780419		780419		780 419,00
			Отпускная цена			780419		780419				
			Сметная стоимость оборудования					*780419*				
			Итого по разделу: 2. Сети 0,4 кВ									2 018 687,00
			ИТОГО:					4269968	0	2251281		
								0	0	2018687	180104	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2018687		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		70510				
			Итого с временными									4 520 582,00
			Зимние удорожания			0,71 %		17763				
			Итого с зимними удорожаниями									4 538 345,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50393				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 588 738,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									4 795 478,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		575457				
			Итого с НДС									5 370 935,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект . **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство и озеленение территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Ж/Б ОГРАДА Б5В-1-396м (3.017-1 в0 л.12)									
1	29	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**		18,81	64528		1213772		1213772		1 310 874,00
				$м^3$							97102	
2	30	С1261-101-0379	**Панели оград глухие плоские изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		49,5	56515		2797492		2797492		3 021 291,00
				$м^3$							223799	
			ИТОГО:					4011264	0	4011264		
								0	0		320901	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		125633				
			Итого с временными									4 457 798,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%			0,71 %		31650				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									4 489 448,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89789				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 579 237,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**4 785 549,00**
			НДС			**12 %**		**574266**				
			Итого с НДС									**5 359 815,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.О. Мухаметкалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)