Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство и озеленение территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 2. Покрытие									
1	9	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**		227,75	9343,69	1455,19	2128025	331420	1747091	143706	2 453 469,00
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	49515	83546		181738	
2	10	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**		911	2616,53	232,9	2383659	212172	2140212	70229	2 650 199,00
				м² покрытия		34,33	37,05	31275	33753		196311	
3	11	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		911	1177,16	0,09	1072393	82	1061288	11907	1 171 045,00
				м² покрытия		12,1	0	11023	0		86745	
4	12	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**		911	2890,04	244,08	2632826	222357	2379195	69336	2 918 333,00
				м² покрытия		34,33	36,14	31275	32924		216171	
5	13	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**		370	3270,29	44,28	1210007	16384	761016	474640	1 819 420,00
				м бортового камня		1169,21	18,58	432608	6875		134773	
6	14	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		15,91	82653		1315009		1315009		1 420 210,00
				м³							105201	
7	15	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство**		40	1179,68	206,87	47187	8275	22631	20379	72 971,00
				м² покрытия		407,04	64,69	16282	2588		5405	
8	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**		2	5219,84	1400,58	10440	2801	7204	1230	12 604,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			$м^3$ материала основания в плотном теле			217,41	351,95	435	704		934	
9	17	Е11-110101-2501 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		40	1890,61	195,75	75624	7830	594	65257	152 151,00
				$м^2$ покрытия		1680,01	55,54	67200	2222		11270	
10	18	С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017		40	2340		93600		93600		101 088,00
				$м^2$							7488	
11	19	Е11-270201-1002 Ктр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		77	2469,77	44,28	190172	3410	96734	98776	312 064,00
				м бортового камня		1169,21	18,58	90029	1431		23116	
12	20	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,232	82653		101828		101828		109 974,00
				$м^3$							8146	
13	21	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство		9,75	42661,17	11,48	415946	112	362059	50549	503 815,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	53776	0		37320	
14	22	Е11-270401-0102 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		75,2	9343,69	1455,19	702645	109431	576866	47450	810 102,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	16349	27586		60007	
			Итого по разделу: 2. Покрытие									14 507 445,00
			Раздел: 3. МАФ и ограждение									
15	23	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		1	120648	224	120648	224	112327	7432	138 326,00
				шт.		8097	70	8097	70		10245	
16	24	У86-010303-0207 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания		1	50127	0	50127	0	50127	0	54 137,00
				шт.		0	0	0	0		4010	
19	27	У86-010307-0103 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	356729	9593	356729	9593	324437	23788	410 958,00
				шт.		22699	3442	22699	3442		30441	
			Итого по разделу: 3. МАФ и ограждение									603 421,00
			ИТОГО:					12906865	924091	11152218	1084679	15 110 866,00
								830563	195141		1119322	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		438215				
			Итого с временными									15 549 084,00
			Зимние удорожания			0,71 %		110398				
			Итого с зимними удорожаниями									15 659 482,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		319431				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 978 913,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									16 698 824,87
			НДС			12 %		2 003 858,98				
			Итого с НДС									18 702 683,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00

Итого по АВР №3 за октябрь общая сумма выполнения составляет **60 267 677,90**
Тендерная скидка **22 001 372,99**
Всего к оплате **38 266 304,91**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное видеонаблюдения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 5-1 Наружное видеонаблюдения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	15	7316,63 7305,27	11,36 0	109749 109579	170 0	0	66843 14127	190 719,00
2	2	С1248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C,объектив 2,8 мм,2 Мп со встроенным микрофоном=ACE-PV50	шт.	4	53390		213560		213560	17085	230 645,00
3	3	С1248-402-0307	IP видеокамера модели EBD930F	шт.	1	40892		40892		40892	3271	44 163,00
4	4	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	40,628	228,27 0	228,27 72,85	9274 0	9274 2960	0	2131 913	12 318,00
5	5	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	17,412	3112,83 3112,83	0 0	54201 54201	0 0	0	39024 7458	100 683,00
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	36,582	54,62 0	54,62 16,43	1998 0	1998 601	0	433 195	2 626,00
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	15,678	1323,75 1323,75	0 0	20754 20754	0 0	0	14943 2856	38 553,00
8	8	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	406	333,54 120,01	213,53 99,81	135417 48724	86693 40523	0	64258 15972	215 647,00
9	9	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	433	444,25 200,02	186,93 69,19	192360 86609	80940 29959	24811	83928 22105	298 393,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	10	С1243-102-1301 прим.	**Кабель КВК-В-2 2х0,75**	км	0,856	255043		218317		218317		235 782,00
											17465	
11	11	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	478	671,75	43,41	321097	20750	31892	198805	561 493,00
						561,62	16,03	268454	7662		41591	
12	12	С1241-201-0702	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм**	м	478	358		171124		171124		184 814,00
											13690	
			Итого по разделу:									2 115 836,00
			Раздел: 1. Стойка ОТ -2шт									
13	13	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	2	7500,15	5686,37	15000	11373	0	7188	23 963,00
						1813,78	2678,75	3628	5358		1775	
14	14	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	м³	1	38058,97	32,4	38059	32	35501	2020	43 285,00
						2525,47	0	2525	0		3206	
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	34805				35501,1		
15	15	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	м³	0,028	38778,07	32,4	1086	1	1014	57	1 234,00
						2525,47	0	71	0		91	
	15.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0286	35510				1014,17		
16	16	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,04796	23076,3	2074,96	1107	100	2	955	2 227,00
						20959,34	914,22	1005	44		165	
	16.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0134	150				2,01		
17	17	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03656	380647		13916		13916		15 029,00
											1113	
18	18	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0114	399352		4553		4553		4 917,00
											364	
19	19	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,0744	36147,01	15268,86	2689	1136	227	1168	4 166,00
						17833,07	4917,55	1327	366		309	
	19.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				28,74		
	19.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0001	141521				10,85		
	19.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0521	428				22,29		
	19.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				18,26		
	19.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				27,81		
	19.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				78,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
20	20	С1247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм,диаметром 70/114 мм,тип фланца А	шт.	2	45896		91792		91792	7343	99 135,00
21	21	С1247-306-0901	Кронштейн угловой	шт.	4	3939		15756		15756	1260	17 016,00
22	22	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001176	813201		956		956	77	1 033,00
23	23	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	2304,42 1742,96	254,76 92,3	4609 3486	510 185	613	2643 580	7 832,00
24	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	463375		8739		8739	699	9 438,00
25	25	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	5	363,5 309,86	23,34 6,8	1818 1549	117 34	152	1140 237	3 195,00
26	26	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00112	403617		452		452	36	488,00
27	27	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	671,75 561,62	43,41 16,03	6718 5616	434 160	667	4159 870	11 747,00
28	28	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10	239		2390		2390	191	2 581,00
29	29	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	4	108,11 96,63	1,28 0,6	432 387	5 2	41	280 57	769,00
30	30	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	1223		4892		4892	391	5 283,00
			Итого по разделу: 1. Стойка ОТ -2шт									253 337,00
			ИТОГО:					1703706	213533	882259	489975	2 369 174,00
								607915	87854		175492	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		68706				
			Итого с временными									2 437 880,00
			Зимние удорожания			0,71 %		17309				
			Итого с зимними удорожаниями									2 455 189,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49104				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 504 293,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**2 617 121,00**
			НДС			12 %		314055				
			Итого с НДС									**2 931 176,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

Эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уборная на 1 очко

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-2 Уборная на 1 очко работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3		83,5125	283,52	283,52	23677	23677	0	4394	30 317,00
				м³ грунта		0	73,08	0	6103		2246	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,4875	2234,98	0	3325	0	0	2394	6 176,00
				м³ грунта		2234,98	0	3325	0		457	
3	3	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		85	66,69	66,69	5669	5668	0	1227	7 448,00
				м² грунта		0	20,05	0	1704		552	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		48	46,83	46,83	2248	2248	0	487	2 954,00
				м³ грунта		0	14,08	0	676		219	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		48	246,46	117,45	11830	5638	0	6308	19 589,00
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	6192	2568		1451	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		12	1323,75	0	15885	0	0	11437	29 508,00
				м³ грунта		1323,75	0	15885	0		2186	
7	7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		0,63	38940,49	1651,33	24533	1041	22278	1317	27 918,00
				м³		1927,48	369,48	1214	233		2068	
8	8	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /из бетона кл.В15(+1%),W4,F50/		13,8	55994,8	4305,37	772728	59414	536049	182526	1 031 674,00
				м³		12845,27	1689,38	177265	23313		76420	
9	9	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0076	403617		3067		3067		3 312,00
				т							245	
10	10	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		2,7	1228,12	35,52	3316	96	1848	1343	5 032,00
				м² стяжки		508,34	20,87	1373	56		373	
11	11	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения емкостные.Железнение поверхности		2,7	615,25	1,31	1661	4	67	1449	3 359,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^2$ поверхности		588,97	0,61	1590	2		249	
12	12	Е11-080101-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом =ШТУКАТУРКА ИЗНУТРИ		12,88	2373,97	17,44	30577	225	8538	20385	55 039,00
				$м^2$ поверхности		1693,67	8,15	21814	105		4077	
13	13	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные.Железнение поверхности		12,88	615,25	1,31	7924	17	322	6910	16 021,00
				$м^2$ поверхности		588,97	0,61	7586	8		1187	
14	14	Е11-080101-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом =ШТУКАТУРКА СНАРУЖИ		19,8	2373,97	17,44	47005	345	13125	31337	84 609,00
				$м^2$ поверхности		1693,67	8,15	33535	161		6267	
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		19,8	1208,66	28,22	23931	559	14950	7909	34 387,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	8423	81		2547	
16	16	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		2,3	1403,15	17,44	3227	40	1688	1412	5 010,00
				$м^2$ поверхности		651,84	8,15	1499	19		371	
17	17	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство лотка для отвода сточных вод		0,2	80166,52	9625,94	16033	1925	9250	5129	22 855,00
				$м^3$		24292,22	3891,38	4858	778		1693	
18	18	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,66	89392,61	2750,1	58999	1815	39270	16688	81 742,00
				$м^3$		27142,13	643,45	17914	425		6055	
19	19	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,07444	30550,83	1362,8	2274	102	29	1985	4 600,00
				т		28804,03	494,99	2144	37		341	
20	20	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,07444	331233		24657		24657		26 630,00
				т							1973	
21	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка		3,63	21894,56	4387,77	79477	15927	27865	36874	125 659,00
				$м^3$ кладки		9830,47	1092,35	35685	3965		9308	
22	22	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,00363	60151		218		218		235,00
				1000 шт.							17	
23	23	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки.Устройство		0,07	88997,38	6494,1	6230	454	4180	1540	8 392,00
				$м^3$		22792,43	1375,71	1595	96		622	
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,0047	383478		1802		1802		1 946,00
				т							144	
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,00324	399352		1294		1294		1 398,00
				т							104	
26	26	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка		0,119	207596,32	1150,8	24704	137	20223	3957	30 954,00
				$м^3$ древесины в конструкции		36500,98	446,53	4344	53		2293	
27	27	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,119	11842,7	87,19	1409	11	1237	150	1 684,00
				$м^3$ древесины в конструкции		1357,11	39,01	161	5		125	
28	28	Е11-120101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		4,32	4501,37	114,24	19446	493	15766	3078	24 326,00
				$м^3$ кровли		737,7	36,83	3187	159		1802	
29	29	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,041	111313		4564		4564		4 929,00
				$м^3$							365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
30	30	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	5,2	413,14 51,43	4,05 1,81	2148 267	21 9	1860	249 192	2 589,00
31	31	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков	м^2 проемов	1,59	3869,42 1707,59	1065,28 279,03	6152 2715	1694 444	1744	2843 720	9 715,00
32	32	С1261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П,ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м^2	1,59	19972		31755		31755	2540	34 295,00
33	33	Е11-100106-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	м^2 проемов	0,24	5144,6 3011,32	580,72 153,46	1235 723	140 37	373	684 153	2 072,00
34	34	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой =ФРАМУГА	м^2	0,24	31739		7617		7617	609	8 226,00
35	35	Е11-150203-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	10	1435,78 1021,29	83,18 71,15	14358 10213	832 712	3313	8740 1848	24 946,00
36	36	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	4334,98 3343,43	54,1 33,85	3165 2441	40 25	684	1972 411	5 548,00
37	37	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	11,6	148,73 138,64	1,1 0,56	1725 1608	12 6	104	1292 241	3 258,00
38	38	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	1653,69 1199,08	45,49 39,44	24971 18106	687 596	6178	14961 3195	43 127,00
39	39	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	5,5	148,73 138,64	1,1 0,56	818 763	6 3	49	612 114	1 544,00
40	40	Е11-150402-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	м^2 фасада	16,8	115,84 95,31	0,89 0,39	1946 1601	15 7	330	1286 259	3 491,00
41	41	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м^3 древесины в конструкции	0,074	200568,92 37057,5	1632,47 733,67	14842 2742	121 54	11979	2517 1389	18 748,00
42	42	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,074	10227,53 3333,92	62,77 27,95	757 247	5 2	505	224 78	1 059,00
43	43	Е11-100201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка деревянной крышки люка	м^2	0,9	503,8 317,31	186,49 82,37	453 286	168 74	0	324 62	839,00
44	44	С1218-101-0102	Щиты из досок,толщина 40 мм	м^2	0,9	5640		5076		5076	406	5 482,00
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,002136	399352		853		853	68	921,00
			ИТОГО:					1339581	123577	824707	385940	1 863 563,00
								391301	42516		138042	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		54043				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с временными									1 917 609,00
			Зимние удорожания			0,71 %		13615				
			Итого с зимними удорожаниями									1 931 224,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38624				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 969 848,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 058 597,00
			НДС			12 %		247032				
			Итого с НДС									2 305 629,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание охраны

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-5 Видеонаблюдение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	4853,22	70,5	4853	71	0	2930	8 406,00
						4782,72	20	4783	20		623	
2	2	С1248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C,8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53392		53392		53392		57 663,00
											4271	
3	3	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	0	1496	4 163,00
						1674,8	320,04	1675	320		308	
4	4	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227		112227		112227		121 205,00
											8978	
5	5	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	29619		59238		59238		63 977,00
											4739	
6	6	521-101-0401016 СпрСЦ 08.2022	Мышь с ковриком	шт.	1	3607		3607				3 607,00
										3607		
			Отпускная цена			3607		3607				
			Сметная стоимость оборудования					*3607*				
7	7	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	26580,35	3102,03	26580	3102	1956	13665	43 465,00
						21522,24	880,1	21522	880		3220	
8	8	С1245-405-3101	UPS Mustek PowerMust-600 Offline: вход AC 360V 47-53Hz,2 розетки RJ-11	шт.	1	175733		175733		175733		189 792,00
											14059	
9	9	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	3	26580,35	3102,03	79741	9306	5868	40996	130 396,00
						21522,24	880,1	64567	2640		9659	
10	10	С1248-306-0305	Импульсный блок питания систем видеонаблюдения "PW408S-12R" DC12V 4A,световая индикация режимов,входное напряжение 100-240V,8 портов для подключения различных устройств,габариты 224x200x60мм.Предназначен для крепления на стену	шт.	3	20353		61059		61059		65 944,00
											4885	
			ИТОГО:					578789	13163	469473	59087	688 618,00
								92547	3860	3607	50742	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3607		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		19865				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с временными									**708 484,00**
			Зимние удорожания			**0,71 %**		**5005**				
			Итого с зимними удорожаниями									**713 489,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**14198**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**727 687,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**760 472,00**
			НДС			**12 %**		**91257**				
			Итого с НДС									**851 729,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание охраны**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-4 Пожарная сигнализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	3	2719,1	0,25	8157	1	54	4943	14 148,00
						2700,88	0	8103	0		1048	
2	2	С1248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	29110		29110		29110		31 439,00
											2329	
3	3	С1248-306-0402 #прим.	Аккумулятор 12В,7 А/ч	шт.	1	2039		2039		2039		2 202,00
											163	
4	4	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	26580,35	3102,03	26580	3102	1956	13665	43 465,00
						21522,24	880,1	21522	880		3220	
5	5	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353		21 981,00
											1628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
6	6	Ц13-100701-0202 Кэтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования		2	4068,84	2,54	8138	5	132	4881	14 060,00
				шт.		4000,44	0	8001	0		1041	
7	7	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		2	2334		4668		4668		5 041,00
				шт.							373	
8	8	Ц13-100701-0204 Кэтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования		1	2150,21	0	2150	0	150	1220	3 640,00
				шт.		2000,22	0	2000	0		270	
9	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1153		1153		1153		1 245,00
				шт.							92	
10	10	Ц13-100701-0110 Кэтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч.Монтаж оборудования		2	6975,92	2,07	13952	4	236	8364	24 101,00
				шт.		6856,08	0	13712	0		1785	
11	11	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1		2	15627		31254		31254		33 754,00
				шт.							2500	
12	12	Ц13-100411-0207 Кэтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении		1	3945,27	0	3945	0	267	2244	6 684,00
				шт.		3678,2	0	3678	0		495	
13	13	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	2890		2890		2890		3 121,00
				шт.							231	
14	14	Ц13-080201-0901 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		40	444,25	186,93	17770	7478	2292	7753	27 565,00
				м кабеля		200,02	69,19	8001	2768		2042	
15	15	С1243-305-0501	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50/4х1,5		0,04	156702		6268		6268		6 769,00
				км							501	
16	16	Ц13-080206-0101 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		40	339,05	2,46	13562	99	630	9245	24 631,00
				м		320,83	0,17	12833	7		1824	
17	17	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм		40	101		4040		4040		4 363,00
				м							323	
			ИТОГО:					196029	10689	107492	52315	268 209,00
								77850	3655		19865	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		7778				
			Итого с временными									275 988,00
			Зимние удорожания			0,71 %		1960				
			Итого с зимними удорожаниями									277 948,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5559				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									283 507,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									296 280,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		35554				
			Итого с НДС									331 834,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жұмабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание охраны**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **3-1-3 Электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6702,57	163,24	6703	163	1972	3337	10 843,00
						4567,28	67,32	4567	67		803	
2	2	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242		7 821,00
											579	
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3812,54	32,88	22875	197	10861	8508	33 894,00
						1969,48	0	11817	0		2511	
4	4	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372		2 562,00
											190	
5	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594		1782		1782		1 925,00
											143	
6	6	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221		8442		8442		9 117,00
											675	
7	7	Е11-210401-0508 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых в подвесных потолках,количество ламп до 1.Установка	шт.	2	2110,5	22,67	4221	46	420	2719	7 495,00
						1878,04	9,9	3756	20		555	
8	8	С1247-102-0198 #прим.	Светильник тип ARS/S 136	шт.	2	4624		9248		9248		9 988,00
											740	
9	9	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	835,22	5,67	835	5	93	532	1 476,00
						736,79	2,47	737	2		109	
10	10	С1247-101-0101	Светильник НПП1301-60	шт.	1	3850		3850		3850		4 158,00
											308	
11	11	С1261-303-0124 #прим.	ЛАМПА L-36		2	435		870		870		940,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							70	
12	12	С1247-106-0102 #прим.	ЛАМПА Mini Full Spiral	шт.	1	1107		1107		1107		1 196,00
											89	
13	13	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	30	541,53	3,18	16246	95	1372	10651	29 049,00
						492,62	0,47	14779	14		2152	
14	14	Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 10 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	20	593,32	4	11866	80	915	7840	21 282,00
						543,59	0,83	10872	17		1576	
15	15	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	427277		12818		12818		13 843,00
											1025	
16	16	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	625686		12514		12514		13 515,00
											1001	
17	17	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	40	312,24	12,38	12490	496	1149	7962	22 088,00
						271,13	5,34	10845	214		1636	
18	18	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40	31		1240		1240		1 339,00
											99	
19	19	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	3	433,42	0,48	1300	2	133	840	2 311,00
						388,65	0,22	1166	1		171	
20	20	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	1	354,02	0,42	354	0	13	246	648,00
						340,83	0,18	341	0		48	
21	21	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	532		1064		1064		1 149,00
											85	
22	22	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	384		384		384		415,00
											31	
23	23	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,10 А,IP54	шт.	1	1236		1236		1236		1 335,00
											99	
24	24	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44=У195	шт.	2	778		1556		1556		1 680,00
											124	
25	25	С1247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм=Л48	шт.	3	40		120		120		130,00
											10	
			ИТОГО:					142735	1084	82773	42635	200 199,00
								58880	335		14829	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5806				
			Итого с временными									206 005,00
			Зимние удорожания			0,71 %		1463				
			Итого с зимними удорожаниями									207 468,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4149				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									211 617,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									221 151,00
			НДС			12 %		26538				
			Итого с НДС									247 689,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание охраны

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-4 Пожарная сигнализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	3	2719,1	0,25	8157	1	54	4943	14 148,00
						2700,88	0	8103	0		1048	
2	2	С1248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	29110		29110		29110	2329	31 439,00
3	3	С1248-306-0402 #прим.	Аккумулятор 12В,7 А/ч	шт.	1	2039		2039		2039	163	2 202,00
4	4	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	26580,35	3102,03	26580	3102	1956	13665	43 465,00
						21522,24	880,1	21522	880		3220	
5	5	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21 981,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
6	6	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой нормальном исполнении.Монтаж оборудования		2	4068,84	2,54	8138	5	132	4881	14 060,00
				шт.		4000,44	0	8001	0		1041	
7	7	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		2	2334		4668		4668		5 041,00
				шт.							373	
8	8	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования		1	2150,21	0	2150	0	150	1220	3 640,00
				шт.		2000,22	0	2000	0		270	
9	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1153		1153		1153		1 245,00
				шт.							92	
10	10	Ц13-100701-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч.Монтаж оборудования		2	6975,92	2,07	13952	4	236	8364	24 101,00
				шт.		6856,08	0	13712	0		1785	
11	11	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1		2	15627		31254		31254		33 754,00
				шт.							2500	
12	12	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении		1	3945,27	0	3945	0	267	2244	6 684,00
				шт.		3678,2	0	3678	0		495	
13	13	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	2890		2890		2890		3 121,00
				шт.							231	
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		40	444,25	186,93	17770	7478	2292	7753	27 565,00
				м кабеля		200,02	69,19	8001	2768		2042	
15	15	С1243-305-0501	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50/4х1,5		0,04	156702		6268		6268		6 769,00
				км							501	
16	16	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		40	339,05	2,46	13562	99	630	9245	24 631,00
				м		320,83	0,17	12833	7		1824	
17	17	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм		40	101		4040		4040		4 363,00
				м							323	
			ИТОГО:					196029	10689	107492	52315	268 209,00
								77850	3655		19865	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		7778				
			Итого с временными									275 988,00
			Зимние удорожания			0,71 %		1960				
			Итого с зимними удорожаниями									277 948,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5559				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									283 507,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									296 280,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		35554				
			Итого с НДС									331 834,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жұмабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание охраны

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-2 Отопление работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Прайс-лист	Радиатор масляный электрический ORF-15-7 1,0кВт	шт	1	16264,29		16264		16264		16 264,00
			Отпускная цена			16264		16264				
			Сметная стоимость оборудования					*16264*				
2	2	Прайс-лист	Радиатор масляный электрический ORF-20-9 1,5кВт	шт	2	22589,29		45179		45179		45 179,00
			Отпускная цена			22589		45179				
			Сметная стоимость оборудования					*45179*				
			ИТОГО:					**61443**	**0**			
								0	**0**	61443		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							61443		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		0				
			Итого с временными									61 443,00
			Зимние удорожания			0,71 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									61 443,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**61 443,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**64 211,00**
			НДС			**12 %**		**7705**				
			Итого с НДС									**71 916,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание охраны

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
1	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	$м^3$ кладки	13,5394	21790,4 9830,47	4387,77 1092,35	295029 133099	59408 14790	102523	137536 34605	467 170,00
2	22	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	6,615	66289		438502		438502	35080	473 582,00
3	23	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	$м^2$ стен (без вычета проемов)	35,63	446,31 446,31	0 0	-15902 -15902	0 0	0	-14789 -2455	-33 146,00
4	24	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,03165	587110,92 101905,78	3439,14 1100,5	18582 3225	109 35	15248	3032 1729	23 343,00
5	25	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка кирпичного фронтона**	$м^3$ кладки	0,816	21894,56 9830,47	4387,77 1092,35	17866 8022	3580 891	6264	8289 2092	28 247,00
6	26	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,366	66289		24262		24262	1941	26 203,00
7	27	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	$м^2$ стен (без вычета проемов)	6,8	446,31 446,31	0 0	-3035 -3035	0 0	0	-2822 -469	-6 326,00
8	28	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	$м^3$	0,9	58705,12 12147,52	7683,4 1659,17	52835 10933	6915 1493	34987	11308 5131	69 274,00
9	29	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0222	383478		8513		8513	681	9 194,00
10	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,00684	399352		2732		2732	219	2 951,00
11	31	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	0,3	88997,38 22792,43	6494,1 1375,71	26699 6838	1949 413	17913	6598 2664	35 961,00
12	32	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,0105	383478		4027		4027	322	4 349,00
13	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**		0,00456	399352		1821		1821		1 967,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							146	
14	34	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство /из бетона кл.В15/	$м^3$	0,78	62301,2 15182,64	7035,1 1480,99	48595 11842	5487 1155	31265	11828 4834	65 257,00
15	35	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	30087,77 27994,57	1709,2 582,34	664 618	38 13	8	574 99	1 337,00
16	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,016785	383478		6437		6437	515	6 952,00
17	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00528	399352		2109		2109	169	2 278,00
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									1 178 593,00
			Раздел: 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)									
18	38	Е11-100104-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство	$м^2$ перекрытия	8,41	5466,02 1895,67	196,17 84,76	45969 15943	1650 713	28377	14990 4877	65 836,00
19	39	С1215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15	141521		21228		21228	1698	22 926,00
20	40	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3	144859		43458		43458	3477	46 935,00
21	41	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,841	43327		36438		36438	2915	39 353,00
22	42	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0027	383478		1035		1035	83	1 118,00
23	43	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1112,4 346,95	157,48 39,54	9355 2918	1325 333	5113	2990 988	13 333,00
24	44	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	183,11 6,43	11,72 3,06	1540 54	99 26	1387	73 129	1 742,00
			Итого по разделу: 3. ПОКРЫТИЕ (АС-11)									191 243,00
			Раздел:5. КРОВЛЯ (АС-15)									
25	45	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,049	200568,92 37057,5	1632,47 733,67	9828 1816	80 36	7932	1667 920	12 415,00
26	46	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,049	10227,53 3333,92	62,77 27,95	501 163	3 1	335	148 52	701,00
27	47	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,104	207596,32 36500,98	1150,8 446,53	21590 3796	119 46	17674	3458 2004	27 052,00
28	48	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,104	11842,7 1357,11	87,19 39,01	1232 141	9 4	1081	131 109	1 472,00
29	49	Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,026	180135,81 28123,85	1964,04 864,72	4684 731	51 22	3901	678 429	5 791,00
30	50	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,026	11842,7 1357,11	87,19 39,01	308 35	2 1	270	33 27	368,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
31	51	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлат,лежень,накладки,подкосы		0,1862	207596,32	1150,8	38654	214	31644	6192	48 434,00
			м³ древесины в конструкции			36500,98	446,53	6796	83		3588	
32	52	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,1862	11842,7	87,19	2205	16	1936	234	2 634,00
			м³ древесины в конструкции			1357,11	39,01	253	7		195	
33	53	Е11-140202-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #прим.	Покрытие паронепроницаемой пленкой	м²	16	343,55	0,44	5497	7	2410	3052	9 233,00
						192,49	0,2	3080	3		684	
34	54	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м²	16	6080,61	32,41	97290	519	69370	25305	132 403,00
						1712,55	6,55	27401	105		9808	
35	55	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /+ОБРЕШЕТКА/	м³	0,2	144859		28972		28972		31 290,00
											2318	
36	56	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м²	16	413,14	4,05	6610	65	5723	767	7 967,00
						51,43	1,81	823	29		590	
37	57	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	2014		7653		7653		8 265,00
											612	
38	58	Е11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Дополнительные работы по стенам,устройство карнизов	м²	4,56	2503,36	39,49	11415	180	108	10090	23 225,00
						2440,15	18,34	11127	84		1720	
39	59	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,116	144859		16804		16804		18 148,00
											1344	
40	60	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,036	144859		5215		5215		5 632,00
											417	
41	61	Е11-150403-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по деревуКАРНИЗ		4,56	1140,94	3,62	5203	17	809	3508	9 408,00
			м² окрашиваемой поверхности			959,94	1,73	4377	8		697	
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ (АС-15)									344 438,00
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ									
42	62	Е11-100106-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	м² проемов	2,16	5144,6	580,72	11112	1254	3354	6152	18 645,00
						3011,32	153,46	6504	331		1381	
43	63	С1223-101-0105	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2,16	58208		125729		125729		135 787,00
											10058	
44	64	Е11-150501-0304 Кзтр и Кзм=1,04	Окна со спаренным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		2,16	7341,98	64,07	15859	139	11532	3386	20 785,00
			м² площади проемов по наружному обводу коробок			1938,98	20,61	4188	45		1540	
45	65	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2 277,00
											169	
46	66	Е11-100106-0802 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски деревянные подоконные.Установка в каменных стенах.Высота проема до 2 м	м² проемов	2,16	1446,56	11,77	3125	26	1010	1891	5 417,00
						967,02	5,5	2089	12		401	
47	67	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	2	1588		3176		3176		3 430,00
											254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
48	68	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков	м^2 проемов	1,84	3869,42	1065,28	7120	1960	2018	3296	11 243,00
						1707,59	279,03	3142	513		833	
49	69	Е11-100107-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей	м^2 проемов	1,84	797,26	0,44	1467	0	342	1012	2 677,00
						610,89	0,2	1124	0		198	
50	70	С1223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П,ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м^2	1,84	32787		60328		60328		65 154,00
											4826	
51	71	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4001		4001		4001		4 321,00
											320	
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ									269 736,00
			Раздел: 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)									
52	72	Е11-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	6,97	555,82	47,15	3874	328	2793	821	5 071,00
						108	17,27	753	120		376	
53	73	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,5576	42661,17	11,48	23788	6	20706	2891	28 813,00
						5515,47	0	3075	0		2134	
54	74	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	6,97	1228,12	35,52	8560	247	4769	3467	12 989,00
						508,34	20,87	3543	145		962	
55	75	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	6,97	4028,46	30,18	28078	210	23714	4006	34 651,00
						595,92	15,56	4154	108		2567	
56	76	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	7,3185	388,91	1,26	2846	9	1520	1242	4 415,00
						179,89	0,59	1317	4		327	
			Итого по разделу: 6. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)									85 939,00
			Раздел: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)									
57	77	Е11-100104-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2 потолков	6,97	1816,85	23,66	12663	165	4361	7392	21 659,00
						1167,46	11	8137	77		1604	
58	78	Е11-150403-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м^2 окрашиваемой поверхности	6,97	1386,52	4,88	9664	34	1405	6593	17 558,00
						1180,08	2,32	8225	16		1301	
59	79	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1639,98	104,71	41983	2681	9278	25810	73 217,00
						1172,86	87,42	30025	2238		5424	
60	80	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	4334,98	54,1	10144	126	2194	6322	17 783,00
						3343,43	33,85	7824	79		1317	
61	81	Е11-150401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	25,6	72,9	1,1	1866	28	141	1370	3 495,00
						66,31	0,56	1698	14		259	
62	82	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	м^2 поверхности облицовки	0,36	5942,41	24,73	2139	9	808	1062	3 457,00
						3673,28	14,29	1322	5		256	
			Итого по разделу: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)									137 169,00
			Раздел: 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)									
63	83	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ		8,6	1653,69	45,49	14222	391	3518	8521	24 562,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1199,08	39,44	10312	339		1819	
64	84	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		30,9	1653,69	45,49	51099	1406	12642	30616	88 252,00
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1199,08	39,44	37052	1219		6537	
65	85	Е11-150201-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		11,7	774	1	9056	12	1697	5878	16 129,00
			м откосов			627,99	0	7347	0		1195	
66	86	Е11-150402-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная		30,9	231,96	2,15	7168	66	3534	2878	10 850,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			115,43	0,98	3567	30		804	
			Итого по разделу: 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)									139 793,00
			Раздел: 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-16)									
67	87	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,разухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		0,44	1205,26	0	530	0	0	382	985,00
			$м^3$ грунта			1205,26	0	530	0		73	
68	88	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,53	45339,26	1379,18	24030	731	19801	3451	29 679,00
				$м^3$		6599,82	554,55	3498	294		2198	
69	89	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слоя подстилающие и набетонки.Армирование		0,0163	23076,3	2074,96	376	34	1	324	756,00
				т		20959,34	914,22	342	15		56	
70	90	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0163	481766		7853		7853		8 481,00
				т							628	
			Итого по разделу: 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-16)									39 901,00
			Раздел: 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)									
71	91	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей		0,05818	131958,13	28417,06	7677	1654	195	4378	13 019,00
				т		100194,84	8863,84	5829	516		964	
72	92	Е11-090501-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка		0,05818	10809,98	1392,38	629	81	71	329	1 035,00
				т		8199,79	4,08	477	0		77	
73	93	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,0587618	463375		27229		27229		29 407,00
				т							2178	
74	94	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,33814	1301,32	1,52	1741	2	235	1204	3 181,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			1123,99	0,75	1504	1		236	
75	95	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		3,25	6080,61	32,41	19762	105	14091	5140	26 894,00
				$м^2$		1712,55	6,55	5566	21		1992	
76	96	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /+ОБРЕШЕТКА/		0,015	144859		2173		2173		2 347,00
				$м^3$							174	
77	97	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытия и настилы по фермам		3,25	413,14	4,05	1343	13	1162	156	1 619,00
				$м^2$		51,43	1,81	167	6		120	
78	98	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали		2,2	4978,81	21,2	10953	47	7258	3368	15 467,00
				$м^2$		1658,62	5,5	3649	12		1146	
79	99	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00096	525533,34	3356,58	505	3	0	457	1 039,00
				т		522176,76	1481,97	501	1		77	
80	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,00096	399352		383		383		414,00
				т							31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
81	101	Е11-060701-0201 Ктр в Кзм=1,08	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	$м^3$	0,04	60564,53	7035,1	2423	281	1534	607	3 272,00
						15182,64	1480,99	607	59		242	
			Итого по разделу: 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)									97 694,00
			ИТОГО:					1921202	93890	1424148	379266	2 484 506,00
								403162	26511		184038	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		72051				
			Итого с временными									2 556 555,00
			Зимние удорожания			0,71 %		18152				
			Итого с зимними удорожаниями									2 574 707,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51494				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 626 201,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 744 522,00
			НДС			12 %		329343				
			Итого с НДС									3 073 865,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой 18м

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-7-2 Технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-121203-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура чугунная фланцевая,гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа,диаметр условного прохода 150 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	45533,56 43629,6	1195 151,75	45534 43630	1195 152	709	26707 5779	78 020,00
2	2	С1242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	84943		84943		84943	6795	91 738,00
3	3	Ц13-121203-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура чугунная фланцевая,гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	32578,98 31164	946,56 131,75	32579 31164	947 132	468	19090 4134	55 803,00
4	4	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	2945	39 759,00
5	5	Ц13-120101-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 150 мм.Монтаж оборудования	м трубопровода	9	6760,05 6000,66	714,75 399,91	60840 54006	6433 3599	402	35139 7678	103 657,00
6	6	С1241-101-0415	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	9	8955		80595		80595	6448	87 043,00
7	7	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	м трубопровода	9	4509,18 4000,44	463,61 259,66	40583 36004	4173 2337	406	23388 5118	69 089,00
8	8	С1241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	9	6111		54999		54999	4400	59 399,00
9	9	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования		3	14277,89	4659,41	42834	13978	2033	19819	67 665,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		8940,98	1888,97	26823	5667		5012	
10	10	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500	440	5 940,00
11	11	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679		5358		5358	429	5 787,00
12	12	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 80 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	40891 26163	13637 5521	1090	19327 4817	65 035,00
13	13	С1241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4873		4873		4873	390	5 263,00
14	14	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770		770		770	62	832,00
15	15	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	982		982		982	79	1 061,00
16	16	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	9616,03 6980,77	2449,9 991,64	19232 13962	4900 1983	371	9726 2317	31 275,00
17	17	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	1006		2012		2012	161	2 173,00
18	18	Ц13-121301-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	7414,66 6000,66	326,06 137,48	14829 12001	652 275	2176	7489 1785	24 103,00
19	19	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,пожарный,для воды,PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910		35820		35820	2866	38 686,00
20	20	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	14277,89 8940,98	4659,41 1888,97	42834 26823	13978 5667	2033	19819 5012	67 665,00
21	21	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4249		12747		12747	1020	13 767,00
22	22	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 80 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	40891 26163	13637 5521	1090	19327 4817	65 035,00
23	23	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3344		10032		10032	803	10 835,00
			ИТОГО:					716492	73530	346223	199831	989 630,00
								296739	30854		73307	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		28699				
			Итого с временными									1 018 328,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Зимние удорожания			0,71 %		7230				
			Итого с зимними удорожаниями									1 025 558,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20511				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 046 069,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									1 093 198,00
			ПДС			12 %		131184				
			Итого с НДС									1 224 382,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аласкал-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев , Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00053539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должности, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-5-5 Автоматизация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-110203-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении		4	7594,55	2511,37	30378	10045	1634	17230	51 417,00
				шт.		4674,6	1068,76	18698	4275		3809	
2	2	521-301-1706 СпрСЦ 08.2022	Датчик-реле уровня РОС102-121И		4	86348		345392				345 392,00
				шт.						345392		
			Отпускная цена			86348		345392				
			Сметная стоимость оборудования					*345392*				
3	3	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования		3	6907,96	0	20724	0	626	12260	35 623,00
				шт.		6699,2	0	20098	0		2639	
4	4	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10		3	33370		100110		100110		108 119,00
				шт.							8009	
5	5	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		3	511,09	18,93	1533	57	198	932	2 662,00
				м		426,06	5,34	1278	16		197	
6	6	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		3	44		132		132		143,00
				м							11	
7	7	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка		23	1109,64	69,67	25522	1603	11002	9477	37 799,00
				м		561,62	10,69	12917	246		2800	
8	8	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		23	289		6647		6647		7 179,00
				м							532	
9	9	Ц13-080206-2203 Кзтр к Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		20	171,09	4,45	3422	89	622	1980	5 834,00
				м		135,56	1,94	2711	39		432	
10	10	Ц13-080206-2204 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		59	243,05	8,9	14340	526	2389	8392	24 550,00
				м		193,66	3,89	11426	230		1818	
11	11	С1243-214-1504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 14х2,5		0,014	832811		11659		11659		12 592,00
				км							933	
12	12	С1243-214-1604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 19х2,5		0,045	1009645		45434		45434		49 069,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				км							3635	
13	13	С1243-201-0203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,008	649694		5198		5198	416	5 614,00
14	14	С1243-116-0601	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1	км	0,012	659286		7911		7911	633	8 544,00
			ИТОГО:					618402	12320	193562	50271	694 537,00
								67128	4806	345392	25864	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							345392		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		10125				
			Итого с временными									704 662,00
			Зимние удорожания			0,71 %		2551				
			Итого с зимними удорожаниями									707 213,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7236				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									714 449,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									746 638,00
			НДС			12 %		89597				
			Итого с НДС									836 235,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жұмабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company -9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-5-4 Электрооборудование и электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080303-0410 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним трехполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8413,19	172,74	8413	173	4085	3027	12 355,00
						4155,2	48,58	4155	49		915	
2	2	С1247-203-0201 #прим.	Ящик,типа ЯАВРЗ-63-2	шт.	1	24454		24454		24454		26 410,00
											1956	
3	3	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	1	7192,58	2834,27	7193	2834	203	3829	11 904,00
						4155,2	1163,02	4155	1163		882	
4	4	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522		23522		23522		25 404,00
											1882	
5	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7206,99	168,92	21621	507	9297	8613	32 653,00
						3938,96	48,58	11817	146		2419	
6	6	С1247-204-1844	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	11962		11962		11962		12 919,00
											957	
7	7	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2 642,00
											196	
8	8	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2 642,00
											196	
9	9	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3812,54	32,88	38125	329	18102	14180	56 490,00
						1969,48	0	19695	0		4185	
10	10	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221		4221		4221		4 559,00
											338	
11	11	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594		2970		2970		3 208,00
											238	
12	12	С1247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"		2	633		1266		1266		1 367,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	13	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1879		3758		3758	101	4 059,00
14	14	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	20510,97 4155,2	1303,35 485,8	20511 4155	1304 486	15052	301 3342 1908	25 761,00
15	15	515-301-0241 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 50 А,тепловое реле 40 А	шт.	1	474136		474136				474 136,00
			Отпускная цена			474136		474136		474136		
			Сметная стоимость оборудования					*474136*				
16	16	Ц13-110401-0401 Кзтр и Кэм=1,06 #прим.	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	1	22879,41 17133,84	5071,1 2168,94	22879 17134	5071 2169	674	14477 2989	40 345,00
17	17	С1245-601-0702 #прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до+30°С	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18 307,00
18	18	Ц13-080502-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	204	361,46 219,77	67,87 18,95	73738 44833	13846 3866	15059	35064 8705	117 507,00
19	19	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	372858		18643		18643	1491	20 134,00
20	20	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	574495		34470		34470	2758	37 228,00
21	21	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	956170		28685		28685	2295	30 980,00
22	22	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,01	2160751		21608		21608	1729	23 337,00
23	23	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,003	5840912		17523		17523	1402	18 925,00
24	24	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,001	505285		505		505	40	545,00
25	25	С1243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,05	789659		39483		39483	3159	42 642,00
26	26	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	161	511,09 426,06	18,93 5,34	82285 68596	3048 860	10642	50008 10584	142 877,00
27	27	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	151	31		4681		4681	374	5 055,00
28	28	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	44		440		440	35	475,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
29	29	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	671,75	43,41	2015	130	200	1248	3 524,00
						561,62	16,03	1685	48		261	
30	30	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3	99		297		297		321,00
											24	
31	31	Ц13-080206-1602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные.Монтаж оборудования	т	0,01656	795849,24	66448,2	13179	1100	4318	5685	20 373,00
						468662,04	8112,83	7761	134		1509	
32	32	С1261-107-0620 #прим.	Скобы металлические	кг	16,56	203		3362		3362		3 631,00
											269	
33	33	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	1	354,02	0,42	354	0	13	246	648,00
	33.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0204	340,83	0,18	341	0		48	
34	34	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1	594				12,12		
						532		532		532		575,00
											43	
35	35	Ц13-080201-2301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	2222,71	111,24	4445	222	223	2950	7 987,00
						2000,22	48,58	4000	97		592	
36	36	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие,внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86,типа типа 4ПКВтпБиг-HF-в-10/25	шт.	2	17473		34946		34946		37 742,00
37	37	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	2	6907,96	0	13816	0	418	2796	
						6699,2	0	13398	0		8173	23 748,00
38	38	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10/КС-20	шт.	2	33370		66740		66740	1759	72 079,00
											5339	
39	39	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	752,96	29,47	11294	442	6204	3446	15 919,00
						309,86	9,23	4648	138		1179	
40	40	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,011775	504010		5935		5935		6 410,00
41	41	С1261-303-0101	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	10 шт.	2,5	607		1518		1518	475	1 639,00
											121	
42	42	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	20	646,38	55,6	12928	1112	1745	7517	22 081,00
						503,52	18,46	10070	369		1636	
43	43	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20	380		7600		7600		8 208,00
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование								608	
												1 419 751,00
			Раздел: 2. Электроосвещение									
44	44	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	2	7192,58	2834,27	14385	5669	406	7658	23 806,00
						4155,2	1163,02	8310	2326		1763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
45	45	С1247-201-0808 #прим.	Щит КМПн-1/2	шт.	2	12614		25228		25228	2018	27 246,00
46	46	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3812,54 1969,48	32,88 0	7625 3939	66 0	3620	2836 837	11 298,00
47	47	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188	95	1 283,00
48	48	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	2	2647,38 1578,98	800,82 602,86	5295 3158	1602 1206	535	3142 675	9 112,00
49	49	С1247-101-0115 #прим.	Светильник ВАТ 136	шт.	2	2494		4988		4988	399	5 387,00
50	50	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	835,22 736,79	5,67 2,47	5011 4421	34 15	557	3194 656	8 861,00
	50.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1224	1381				169,03		
	50.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,612	607				371,48		
51	51	С1247-101-0101 #прим.	Светильники потолочные,типНПП1301-45 45Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	3850		19250		19250	1540	20 790,00
52	52	С1247-101-0101 #прим.	Светильники потолочные,тип НПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	3850		3850		3850	308	4 158,00
53	53	С1261-303-0124 #прим.	Лампы	шт.	8	435		3480		3480	278	3 758,00
54	54	С1247-101-0101 #прим.	Светильники РВО-42	шт.	2	3850		7700		7700	616	8 316,00
55	55	С1261-303-0124 #прим.	Лампы	шт.	2	435		870		870	70	940,00
56	56	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	2327,97 2077,6	226,61 97,16	4656 4155	453 194	48	3132 623	8 411,00
57	57	С1247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	17668		35336		35336	2827	38 163,00
58	58	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	145,07 116,2	2,22 0,97	7254 5810	112 49	1333	4218 918	12 390,00
59	59	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	371741		18587		18587	1487	20 074,00
60	60	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	511,09 426,06	18,93 5,34	25555 21303	947 267	3305	15531 3287	44 373,00
61	61	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	31		1550		1550	124	1 674,00
62	62	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	354,02 340,83	0,42 0,18	2124 2045	2 1	77	1473 288	3 885,00
	62.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	594				72,71		
63	63	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,10 А,IP54		1	1236		1236		1236		1 335,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							99	
64	64	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,10 А,IP54	шт.	5	1017		5085		5085		5 492,00
											407	
65	65	С1247-202-1201 #прим.	Коробка У-409	шт.	8	33372		266976		266976		288 334,00
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение								21358	
												549 084,00
			ИТОГО:					1655124	39000	872404	202989	1 968 837,00
			В том числе :					269584	13582	474136	110723	
			Стоимость оборудования, всего							474136		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		43346				
			Итого с временными									2 012 182,00
			Зимние удорожания			0,71 %		10920				
			Итого с зимними удорожаниями									2 023 102,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30979				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 054 081,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 146 625,00
			НДС			12 %		257595				
			Итого с НДС									2 404 220,00

Принял (Заказчик)

хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-5-3 Технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-070401-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах.Монтаж оборудования	комплект	2	116363,6 91023,26	8092,35 2914,79	232727 182047	16185 5830	34496	114604 27787	375 118,00
2	4	Ц13-340106-0403 Кзтр и Кзм=1,06	Установка ультрафиолетовая бактерицидная.Монтаж оборудования	комплект	1	47279,76 46962,24	0 0	47280 46962	0 0	318	28647 6074	82 001,00
3	6	Ц13-120101-0210 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	28	3886,68 2100,23	1768,39 525,78	108827 58806	49515 14722	506	44852 12294	165 973,00
4	7	Ц13-120101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 89 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13	3714,17 1962,22	1740,6 518,06	48284 25509	22628 6735	148	19669 5436	73 389,00
5	8	Ц13-120101-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 76 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	3678,57 1940,21	1730,13 514,43	73571 38804	34603 10289	165	29947 8281	111 799,00
6	12	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	97445,17 87879,6	0 0	2728 2461	0 0	268	2436 413	5 577,00
7	13	Е11-220701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	93274,31 87879,6	0 0	3078 2900	0 0	178	2871 476	6 425,00
8	14	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	14277,89 8940,98	4659,41 1888,97	85667 53646	27957 11334	4065	39638 10024	135 329,00
9	15	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 80 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	27260 17442	9092 3681	727	12885 3212	43 357,00
10	16	Ц13-121101-0108 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм.Монтаж оборудования		1	13504,84	4432,23	13505	4432	352	6413	21 511,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		8720,96	1791,81	8721	1792		1593	
11	28	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	64	1633,78	90,98	104562	5823	5178	92625	212 962,00
						1461,89	0	93561	0		15775	
12	29	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	26	1250,39	68,23	32510	1774	1596	28849	66 268,00
						1120,78	0	29140	0		4909	
13	30	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	26	853,06	45,49	22180	1183	725	20069	45 629,00
						779,67	0	20271	0		3380	
14	35	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8	787,13	1,52	6297	12	1149	4114	11 244,00
						642,03	0,75	5136	6		833	
15	39	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=УПОР	$м^3$	6	45339,26	1379,18	272036	8275	224162	39063	335 987,00
						6599,82	554,55	39599	3327		24888	
16	40	1113-030110-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Таль ручная стационарная,грузоподъемность 3,2 т,высота подъема 6 м.Монтаж оборудования	шт.	2	13822,85	2400,29	27646	4801	0	15311	46 394,00
						11422,56	1127,33	22845	2255		3437	
17	41	516-301-0103 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т,высота подъема 6 м	шт.	1	59729		59729				59 729,00
			Отпускная цена			59729		59729				
			Сметная стоимость оборудования					*59729*				
18	42	Прайс-лист	Каретка передвижная приводная НСТ-10 грузоподъемностью 1тн Н=6 м	шт	1	13824,64		13825				13 825,00
			Отпускная цена			13825		13825				
			Сметная стоимость оборудования					*13825*				
19	43	522-101-1201002 СпрСЦ 08.2022	Стол компьютерный 1000x600x750	шт.	1	26686		26686				26 686,00
			Отпускная цена			26686		26686				
			Сметная стоимость оборудования					*26686*				
20	44	522-101-1229006 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для одежды 1000x450x1800мм	шт.	2	49721		99442				99 442,00
			Отпускная цена			49721		99442				
			Сметная стоимость оборудования					*99442*				
21	45	522-101-1219003 СпрСЦ 08.2022	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	4	9764		39056				39 056,00
			Отпускная цена			9764		39056				
			Сметная стоимость оборудования					*39056*				
			ИТОГО:					1346896	186280	274033	501993	1 977 701,00
			В том числе :					647850	59971	238738	128812	
			Стоимость оборудования, всего							238738		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		50430				2 028 132,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,71 %		12705				2 040 837,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36042				2 076 879,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 170 450,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		260454				
			Итого с НДС									2 430 904,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **18.09.2024**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-5-2 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2									
1	1	Е11-200801-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Дефлекторы,диаметр патрубка до 280 мм.Установка**	дефлектор	2	4841,75	95,26	9684	190	349	9002	20 181,00
						4572,2	20,6	9144	41		1495	
2	2	С1246-301-0606	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм**	шт.	2	11634		23268		23268		25 129,00
											1861	
3	3	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,9	9747,61	75,89	67259	524	47682	18884	93 034,00
						2761,32	31,38	19053	217		6891	
4	4	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка**	заслонка	2	2529,91	65,02	5060	130	985	3906	9 683,00
						1972,41	20,6	3945	41		717	
5	5	С1246-302-0301	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм**	шт.	2	6903		13806		13806		14 910,00
											1104	
6	6	С1214-402-0201	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	0,07	1174		82		82		89,00
			Итого по разделу: 1. Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2								7	
												163 025,00
			Раздел: 2. Отопление									
7	7	Прайс-лист	**Печь ПЭТ-4 1,0кВт**	шт	4	16354,64		65419				65 419,00
			Отпускная цена							65419		
			Сметная стоимость оборудования			16355		65419				
			Итого по разделу: 2. Отопление					*65419*				
												65 419,00
			ИТОГО:					184578	844	86172	31792	228 445,00
								32142	299	65419	12075	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							65419		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		4728				
			Итого с временными									233 172,00
			Зимние удорожания			0,71 %		1191				
			Итого с зимними удорожаниями									234 363,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3379				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									237 742,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**248 453,00**
			НДС			**12 %**		**29814**				
			Итого с НДС									**278 267,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жұмабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ 3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-5-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ (АС-12)									
1	47	Е11-070505-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	4	12226,28	1919,63	48905	7678	20690	26408	81 338,00
						5134,21	460,78	20537	1843		6025	
2	48	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	37,2	11308		420658		420658		454 311,00
											33653	
3	49	Е11-070516-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	18,6	624,62	4,36	11618	81	241	13374	26 991,00
						607,32	2,04	11296	38		1999	
4	50	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м "Монолитная плита Кп-1	м^3	0,46	88573,5	2750,1	40744	1265	26993	11631	56 565,00
						27142,13	643,45	12485	296		4190	
5	51	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04087	30550,83	1362,8	1249	55	16	1090	2 526,00
						28804,03	494,99	1177	20		187	
6	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,037	383478		14189		14189		15 324,00
											1135	
7	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00387	399352		1545		1545		1 669,00
											124	
8	54	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0052	65581,74	3000,96	341	16	3	299	691,00
						62022,78	1052,62	323	6		51	
9	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0052	399352		2077		2077		2 243,00
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ (АС-12)								166	
												641 658,00
			Раздел: 2. КРОВЛЯ (АС-7)									
10	56	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция окалесная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	35,5	1314,55	37,33	46667	1325	34484	10195	61 411,00
						305,83	6,32	10857	224		4549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	57	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия.Утепление керамзитом толщ.100-150мм	$м^3$ утеплителя	4,4375	21681,73	2669,44	96213	11846	67197	18625	124 025,00
						3869,23	692,91	17170	3075		9487	
12	58	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	$м^2$	35,5	1112,4	157,48	39490	5591	21583	12623	56 282,00
						346,95	39,54	12317	1404		4169	
13	59	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (с 15 до 25 мм)	$м^2$	35,5	366,21	23,44	13000	832	11712	619	14 708,00
						12,85	6,11	456	217		1089	
14	60	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03905	23076,3	2074,96	901	81	2	777	1 812,00
						20959,34	914,22	818	36		134	
15	61	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03905	481766		18813		18813		20 318,00
											1505	
16	62	Е11-120101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике.Устройство	$м^2$ кровли	35,5	5080,28	185,31	180350	6578	155349	17805	214 008,00
						518,94	26,23	18422	931		15853	
17	63	Е11-120101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Устройство с одним фартуком	м примыканий	18,9	4118,45	74,46	77839	1408	61291	14136	99 333,00
						801,06	11,94	15140	226		7358	
18	64	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,слезы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство по парапету	$м^2$ покрытия	11,2	4978,81	21,2	55763	238	36949	17147	78 743,00
						1658,62	5,5	18577	62		5833	
19	65	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,128142	1144235,17	9861,06	146625	1264	133547	14494	174 008,00
						93753,83	2099,1	12014	269		12889	
20	66	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/	$м^2$	2,2	1075,3	157,48	2366	346	1256	782	3 400,00
						346,95	39,54	763	87		252	
21	67	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (с 15 до 30мм)	$м^2$	2,2	512,22	35,16	1127	77	1007	58	1 280,00
						19,28	9,17	42	20		95	
22	68	Е11-120101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике.Устройство	$м^2$ кровли	2,2	5080,28	185,31	11177	408	9627	1103	13 262,00
						518,94	26,23	1142	58		982	
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ (АС-7)									862 590,00
			Раздел: 3. ПОЛЫ (АС-8)									
23	69	Е11-110101-1201 Кзтр и Кзм=1,04	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	5,74	4406,07	29,91	25291	172	20903	4029	31 666,00
						734,51	12,17	4216	70		2346	
24	70	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	5,74	9608,07	67,89	55150	390	49092	5512	65 515,00
						987,56	34,08	5669	196		4853	
25	71	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	6,14	422,93	3,36	2597	21	1884	735	3 598,00
						125,7	1,57	772	10		266	
26	72	Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,74	1098,5	5,14	6305	29	1439	3881	11 091,00
						842,65	2,49	4837	14		815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
27	72	Е11-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	29,17	547,36	47,15	15966	1376	11441	3435	20 953,00
						108	17,27	3150	504		1552	
28	74	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,3336	42661,17	11,48	99554	27	86656	12099	120 585,00
						5515,47	0	12871	0		8932	
29	75	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	29,17	5743,85	97,06	167548	2832	111915	51014	236 047,00
						1810,14	50,35	52802	1469		17485	
30	76	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	30,63	3675,64	2,52	112585	77	98539	13164	135 869,00
						456,03	1,18	13968	36		10060	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ (АС-8)									625 174,00
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ(АС-7)									
31	77	Е11-090403-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Металлические двери.Монтаж	т конструкций	0,128	240309,24	116198,3	30760	14873	4457	9741	43 741,00
						89289,86	21003,2	11429	2688		3240	
32	78	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	3,22	37497		120740		120740		130 399,00
											9659	
33	79	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м² проемов	2,1	2486,48	120,16	5222	253	1337	3368	9 277,00
						1729,56	52,64	3632	111		687	
34	80	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	2,1	7373		15483		15483		16 722,00
											1239	
35	81	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3246		3246		3246		3 506,00
											260	
36	82	Е11-100106-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	4,5	5144,6	580,72	23151	2614	6987	12817	38 845,00
						3011,32	153,46	13551	691		2877	
37	83	С1223-101-0206	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	4,5	49280		221760		221760		239 501,00
											17741	
38	84	Е11-150501-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Окна со спаренным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	3804,65	48,16	17121	217	13562	2730	21 439,00
						742,73	15,5	3342	70		1588	
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ(АС-7)									503 430,00
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ (АС-8)									
39	85	Е11-150206-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Затирка потолков	м²	35,52	559,19	2,89	19862	102	660	15331	38 008,00
						537,71	1,81	19099	64		2815	
40	86	Е11-150401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Окраска известковая потолков	м²	35,52	73,75	1,1	2620	39	225	1900	4 882,00
						66,31	0,56	2355	20		362	
41	87	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	90,67	1639,98	104,71	148697	9494	32860	91415	259 321,00
						1172,86	87,42	106343	7926		19209	
42	88	Е11-150401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная		95,51	219,76	1,94	20989	186	3710	13748	37 516,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
43	89	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м²	3,602	178,98	0,95	17094	91		2779	
			м² оштукатуриваемой поверхности			4334,98	54,1	15615	195	3377	9732	27 375,00
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ (АС-8)			3343,43	33,85	12043	122		2028	
												367 102,00
			Раздел: 6. ОТДЕЛКА ДНИЩА НА отм.3.000									
44	90	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону =ЦОКОЛЬ	м² поверхности	106,42	1208,66	28,22	128626	3003	80350	42507	184 824,00
			Итого по разделу: 6. ОТДЕЛКА ДНИЩА НА отм.3.000			425,41	4,08	45272	434		13691	
												184 824,00
			Раздел: 7. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА С УТЕПЛЕНИЕМ СТЕН(АС-4,5)									
45	91	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону =ЦОКОЛЬ	м² поверхности	89,7	1208,66	28,22	108417	2531	67726	35829	155 786,00
46	92	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню =СТЕН	м² оштукатуриваемой поверхности	83,02	425,41	4,08	38159	366		11540	
						1653,69	45,49	137289	3776	33965	82258	237 111,00
47	93	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м²	444,71	1199,08	39,44	99548	3274		17564	
						5575,62	32,84	2479534	14604	867651	1281214	4 061 608,00
48	94	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 150 =MISOT	м³	31,1297	3591,73	9,53	1597278	4238		300860	
						49780		1549636		1549636		1 673 697,00
49	95	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	444,71	2836,18	43,82	1261278	19487	302501	123971	
						2112,14	24,11	939290	10722		760009	2 182 988,00
50	96	С1214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	444,71	1300		578123		578123	161701	624 373,00
51	97	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,2970663	383478		113918		113918	46250	123 031,00
			Итого по разделу: 7. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА С УТЕПЛЕНИЕМ СТЕН(АС-4,5)								9113	
												9 058 504,00
			Раздел: 8. МОНОРЕЛЬС.УЗЕЛ А (АС-9)									
52	98	Е11-090301-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам,номера балок 24 М.Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	7525,89	4491,36	66454	39659	2038	29782	103 935,00
53	99	С1214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24М	т	0,338	2803,7	2084,49	24757	18406		7699	
						631240		213359		213359		230 428,00
54	100	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм,толщиной 8 мм	т	0,00784	463375		3633		3633	17069	3 924,00
55	101	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,14	783		893		893	291	964,00
56	102	С1215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	0,006	141521		849		849	71	917,00
											68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
57	103	Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ригели.Замоноличивание -Бетон кл.7,5	м³ бетона в деле	0,052	37942,65	1104,52	1973	57	1784	182	2 327,00
						2525,64	444,58	131	23		172	
58	104	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Опорная подушка.Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	м³	0,023	85885,39	6494,8	1975	150	1302	506	2 679,00
						22792,43	1375,71	524	32		198	
59	105	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка «ЗД-2	т	0,0046	1123442,03	1961,63	5168	9	4659	459	6 077,00
						108680,4	864,72	500	4		450	
60	106	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10,06242	116,65	3,15	1174	32	480	459	1 764,00
						65,75	0,39	662	4		131	
61	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	10,06242	193,34	4,6	1945	46	1126	539	2 683,00
						76,88	0,78	774	8		199	
			Итого по разделу: 8. МОНОРЕЛЬС.УЗЕЛ А (АС-9)									355 698,00
			Раздел: 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (АС-15)									
62	108	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,26161	115945,21	34053,37	30332	8908	3511	14656	45 587,00
						68471,35	12718,57	17913	3327		3599	
63	109	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,1104	109030,7	36227,6	12037	4000	1742	5321	18 747,00
						57024,32	12831,86	6295	1417		1389	
64	110	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,03726	158770,3	9688,66	5916	361	416	3562	10 236,00
						137911,68	646,36	5139	24		758	
65	111	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм =140 мм х 60 мм х 5 мм	т	0,10409	578239		60189		60189		65 004,00
											4815	
66	112	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной 4 мм	т	0,13226	454340		60091		60091		64 898,00
											4807	
67	113	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм	т	0,001992	441684		880		880		950,00
											70	
68	114	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,133668	994397		132919		132919		143 553,00
											10634	
69	115	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,7	4695		12677		12677		13 691,00
											1014	
70	116	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,01728	441684		7632		7632		8 243,00
											611	
71	117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм	т	0,00092	441684		406		406		439,00
											33	
72	118	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,86883	116,65	3,15	1384	38	567	542	2 080,00
						65,75	0,39	780	5		154	
73	119	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	11,86883	193,34	4,6	2295	54	1328	636	3 165,00
						76,88	0,78	912	9		234	
			Итого по разделу: 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (АС-15)									379 593,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 10. СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1 (АС-16)									
74	120	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. УстройствоВ15	м³	0,84	53666,5	2885,01	45080	2424	33569	8777	58 166,00
						10818,58	664	9088	558		4309	
75	121	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерныена поддерживающие конструкции.Установкапри бетонировании	т	0,00896	374411,74	3000,96	3355	27	2772	515	4 180,00
						62022,78	1082,62	556	10		310	
76	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0122	383478		4678		4678		5 052,00
											374	
77	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00208	399352		831		831		897,00
											66	
78	124	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,01168	380647		4446		4446		4 802,00
											356	
79	125	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,12399	36147,01	15268,86	4482	1893	378	1946	6 942,00
						17833,07	4917,55	2211	610		514	
80	126	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12399	4547,62	649,64	564	80	47	301	934,00
						3521,04	2,04	437	0		69	
81	127	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б	т	0,0804	509236		40943		40943		44 218,00
											3275	
82	128	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 12 мм	т	0,00589	441684		2602		2602		2 810,00
											208	
83	129	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 мм	т	0,0377	475599		17930		17930		19 364,00
											1434	
84	130	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,59571	116,65	3,15	419	11	172	164	630,00
						65,75	0,39	236	1		47	
85	131	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	3,59571	193,34	4,6	695	17	402	193	959,00
						76,88	0,78	276	3		71	
86	132	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	0,57	45339,26	1379,18	25843	786	21295	3711	31 918,00
						6599,52	554,55	3762	316		2364	
87	133	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0085008	23076,3	2074,96	196	18	0	169	394,00
						20959,34	914,22	178	8		29	
88	134	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0085008	481766		4095		4095		4 423,00
			Итого по разделу: 10. СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1 (АС-16)								328	
			ИТОГО:									185 689,00
			В том числе :					9499079	173957	6089733	2690054	13 164 262,00
			Стоимость оборудования, всего					3235387	66693		975128	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		381764		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с временными									**13 546 024,00**
			Зимние удорожания			**0,71 %**		96177				
			Итого с зимними удорожаниями									**13 642 201,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		272844				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 915 045,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**14 541 972,00**
			НДС			**12 %**		1745037				
			Итого с НДС									**16 287 009,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жумабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

Эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-4-3 Вентиляция на 2 насосные станции** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	2	15562,14	105,34	31124	210	20078	10659	45 126,00
						5417,63	20,6	10835	41		3343	
2	2	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	2	2529,91	65,02	5060	130	985	3906	9 683,00
						1972,41	20,6	3945	41		717	
3	3	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	2	6903		13806		13806		14 910,00
											1104	
4	4	Е11-200101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,4	9334,61	75,89	13068	106	9096	3832	18 252,00
						2761,32	31,38	3866	44		1352	
5	5	Е11-220101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 200 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	752478,69	124757,2	3010	499	245	2414	5 858,00
						566462,16	43083,2	2266	172		434	
6	6	С1241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	4,032	6217		25067		25067		27 072,00
											2005	
7	7	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	0,1	2460		246		246		266,00
											20	
8	8	Е11-200101-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка/Переход Д200/Д315мм/	м² поверхности воздуховодов	0,4	9607,04	62,06	3843	25	2807	1001	5 232,00
						2528,22	25,43	1011	10		388	
			ИТОГО:					95224	970	72330	21812	126 399,00
			В том числе :					21923	308		9363	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3666				
			Итого с временными									130 065,00
			Зимние удорожания			0,71 %		923				
			Итого с зимними удорожаниями									130 988,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2620				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									133 608,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									139 628,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		16755				
			Итого с НДС									156 383,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IB,IIB,IIIB,IIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-3 Вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-120101-0510 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа,диаметр трубнаружный и условный 650х530 мм.Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	3	63096,77 46005,06	17063,16 7252,96	189290 138015	51190 21759	86	97462 22940	309 692,00
2	2	С1241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	3	103587		310761		310761	24861	335 622,00
3	3	Е11-090201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Бункеры металлические.Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,03316	61401,91 44124,91	11188,67 2632,07	2036 1463	371 87	202	1070 248	3 354,00
4	4	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03316	973520		32282		32282	2583	34 865,00
5	5	С1261-102-0249	Сетки из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м^2	2	1218		2436		2436	195	2 631,00
6	6	Е11-200701-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали,круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	зонт	2	27109,71 1680,77	92,58 20,6	54219 3362	185 41	50673	3335 4604	62 158,00
7	7	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2315,42 661,36	31,31 12,17	4631 1323	62 24	3246	1320 476	6 427,00
8	8	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0122	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	23548 9295	8465 2792	5788	11967 2841	38 356,00
9	9	Е11-160401-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	8	26683,75 4994,08	429,54 39,25	213470 39953	3436 314	170081	39461 20234	273 165,00
10	10	Е11-130301-1703 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м^2	1,4922	333,33 24,36	2,3 0,39	497 36	4 1	458	25 42	564,00
11	11	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	8	2876,97 1270,08	187,48 87,63	23016 10161	1500 701	11355	8255 2502	33 773,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
12	12	С1234-303-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 32 мм диаметром 160 мм	м	8	13802		110416		110416		119 249,00
13	13	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00512	813201		4164		4164	8833	4 497,00
			ИТОГО:								333	
								970766	65213	701948	162895	1 224 353,00
			В том числе :					203608	25719		90692	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		35506				
			Итого с временными									1 259 860,00
			Зимние удорожания			0,71 %		8945				
			Итого с зимними удорожаниями									1 268 805,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25376				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 294 181,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									1 352 489,00
			НДС			12 %		162299				
			Итого с НДС									1 514 788,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.О.Жумабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.А. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBC Company - 9001" 090440006168

эксперт С.Т.Мукашев

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(м) авторского надзора :

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор Б.М.Жайлаубаев

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетiсу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди,Алакольского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Внутриплощадочные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В9									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	157,6092375	228,27	228,27	35977	35978	0	8267	47 784,00
						0	72,85	0	11482		3540	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,8745125	3043,66	0	14836	0	0	10682	27 559,00
						3043,66	0	14836	0		2041	
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	23,4	246,46	117,45	5767	2748	0	3075	9 549,00
						129,01	53,5	3019	1252		707	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	29,8805056	1323,75	0	39554	0	0	28479	73 476,00
						1323,75	0	39554	0		5443	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	119,5220224	54,62	54,62	6528	6529	0	1414	8 578,00
						0	16,43	0	1964		636	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	119,5220224	246,46	117,45	29457	14037	0	15706	48 776,00
						129,01	53,5	15420	6394		3613	
7	7	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,037	800781,2	158037,96	29629	5847	1448	24431	58 385,00
						603612	63356,23	22334	2344		4325	
8	8	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		4695		0				0,00
9	9	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	696166,05	99230,97	28543	4069	1284	24516	57 304,00
						565606,8	38379,6	23190	1574		4245	
10	10	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		2123		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	11	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	0,037	2066611,15	54674,4	76465	2023	59475	14830	98 599,00
				км трубопровода		404497,8	366,83	14966	14		7304	
12	12	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	1300465,67	51757,66	53319	2122	34774	16267	75 153,00
						490551,48	203,8	16423	8		5567	
13	13	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	90281,17	0	3340	0	89	3219	7 084,00
						87879,6	0	3252	0		525	
14	14	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	97445,17	0	3995	0	392	3567	8 167,00
						87879,6	0	3603	0		605	
15	15	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м		20163		0				0,00
16	16	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2967,54	130,8	8903	392	921	7694	17 925,00
						2529,58	61,14	7589	183		1328	
17	17	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		37572		0				0,00
18	18	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7 322,00
						1590,02	20,38	3180	41		542	
19	19	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		18557		0				0,00
20	20	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,013	1480478,41	693862,98	19246	9021	321	12751	34 557,00
						761887,3	228887,31	9905	2976		2560	
21	21	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2882		0				0,00
22	22	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2679		0				0,00
23	23	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.		1065		0				0,00
24	24	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	1633,78	90,98	19605	1092	971	17367	39 930,00
						1461,59	0	17543	0		2958	
25	25	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4905		0				0,00
26	26	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	853,06	45,49	3412	182	112	3087	7 019,00
						779,67	0	3119	0		520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
27	27	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2504		0				0,00
28	28	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		708		0				0,00
29	29	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00876	374411,74	3000,96	3280	26	2710	503	4 086,00
30	30	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м3	0,45	62022,78	1082,62	543	9		303	
31	31	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		45339,26	1379,18	20403	621	16812	2930	25 200,00
32	32	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		6599,82	554,55	2970	250		1867	
33	33	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,83	813201		0				0,00
34	34	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	589		0				0,00
35	35	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		30707,15	13384,03	86901	37877	4560	60112	158 774,00
36	36	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.		15711,97	5743,4	44465	16254		11761	
37	37	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		33094		2978		2978		3 216,00
38	38	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		55210		0			238	
39	39	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		67467		0				0,00
40	40	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		38922		0				0,00
41	41	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,735	56040		0				0,00
42	42	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	4048		0				0,00
43	43	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		8269		0				0,00
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1,2ПП15-1	шт.		30707,15	13384,03	53277	23221	2795	36853	97 340,00
45	45	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		15711,97	5743,4	27260	9965		7210	
46	46	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		33094		2978		2978		3 216,00
47	47	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		44431		0			238	
48	48	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		43888		0				0,00
49	49	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		24141		0				0,00
50	50	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,602	36485		0				0,00
						4048		0				0,00
						8269		0				0,00
						10009		0				0,00
						42661,17	11,48	68343	18	59489	8306	82 781,00
						5515,47	0	8836	0		6132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
51	51	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т		1004968		0				0,00
52	52	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска маслиная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,37344	1269,09	1,52	1743	2	197	1236	3 217,00
53	53	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	0,05464	1123,99	0,75	1544	1		238	
54	54	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	10,68	1144235,17	9861,06	62521	539	56859	6180	74 197,00
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В9			93753,83	2099,1	5123	115		5496	
						1208,66	28,22	12908	302	8064	4266	18 548,00
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В1			425,41	4,08	4543	44		1374	
55	55	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	561,7354875	228,27	228,27	128227	128227	0	29463	170 307,00
56	56	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	17,3732625	0	72,85	0	40922		12617	
						3043,66	0	52878	0	0	38072	98 226,00
57	57	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	83,4	3043,66	0	52878	0		7276	
						246,46	117,45	20555	9795	0	10960	34 036,00
58	58	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	109,0037236	129,01	53,5	10759	4462		2521	
						1323,75	0	144294	0	0	103891	268 040,00
59	59	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	436,0148942	1323,75	0	144294	0		19855	
						54,62	54,62	23815	23815	0	5158	31 293,00
60	60	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	436,0148942	0	16,43	0	7164		2320	
						246,46	117,45	107460	51210	0	57297	177 938,00
61	61	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,14	129,01	53,5	56250	23327		13181	
						800781,2	158037,96	112109	22125	5478	92442	220 915,00
62	62	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		603612	63356,23	84506	8870		16364	
						4695		0				0,00
63	63	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14	2066611,15	54674,4	289326	7654	225041	56114	373 075,00
64	64	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,138	404497,8	366,83	56630	51		27635	
						585258,12	266537,45	80766	36782	0	55033	146 663,00
65	65	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		318720,67	84100,87	43983	11606		10864	
						2542		0				0,00
66	66	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,278	97445,17	0	27090	0	2659	24186	55 378,00
						87879,6	0	24431	0		4102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
67	67	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м		20163		0				0,00
68	68	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	9	2967,54 2529,58	130,8 61,14	26708 22766	1177 550	2764	23083 3983	53 774,00
69	69	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		37572		0				0,00
70	70	Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,026	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	38492 19809	18040 5951	643	25503 5120	69 115,00
71	71	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2882		0				0,00
72	72	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2679		0				0,00
73	73	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка=КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ	т фасонных частей	0,014364	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	27725 10944	9967 3288	6815	14089 3345	45 159,00
74	74	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	34	1633,78 1461,89	90,98 0	55549 49704	3093 0	2751	49207 8380	113 136,00
75	75	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4905		0				0,00
76	76	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255 6205	1051 6	0	6148 1072	14 475,00
77	77	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.		2452		0				0,00
78	78	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		708		0				0,00
79	79	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкция.Установка при бетонировании	т	0,012264	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	4592 761	37 13	3794	704 424	5 720,00
80	80	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м³	0,81	45339,26 6599,82	1379,18 554,55	36725 5346	1117 449	30262	5273 3360	45 358,00
81	81	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		813201		0				0,00
82	82	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		589		0				0,00
83	83	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,32	30707,15 15711,97	13384,03 5743,4	347605 177860	151507 65015	18238	240446 47044	635 095,00
84	84	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,36	33094		11914		11914		12 867,00
85	85	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		85210		0			953	0,00
86	86	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1			67467		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
87	87	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		38922		0				0,00
88	88	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		56040		0				0,00
89	89	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4048		0				0,00
90	90	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8269		0				0,00
91	91	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		10009		0				0,00
92	92	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	3,204	42661,17	11,48	136686	37	118978	16611	165 561,00
93	93	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т		5515,47	0	17672	0		12264	0,00
94	94	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,74688	1004968		0				0,00
95	95	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	9,10338	1269,09	1,52	3486	4	394	2472	6 435,00
96	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	21,36	1123,99	0,75	3087	2		477	140 383,00
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В1			1144285,17	9861,06	118291	1019	107579	11693	
						93753,83	2099,1	9692	217		10399	37 097,00
						1208,66	28,22	25817	603	16127	8532	
						425,41	4,08	9087	87		2748	2 920 046,00
			Раздел: 3. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
97	97	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	82,8458813	228,27	228,27	18911	18911	0	4345	25 117,00
98	98	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,5622438	0	72,85	0	6035		1861	
						3043,66	0	7799	0	0	5615	14 487,00
99	99	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	12,3	3043,66	0	7799	0		1073	
						246,46	117,45	3031	1445	0	1616	5 019,00
100	100	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,6942332	129,01	53,5	1587	658		372	
						1323,75	0	18128	0	0	13052	33 674,00
101	101	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	54,7769328	1323,75	0	18128	0		2494	
						54,62	54,62	2992	2992	0	648	3 931,00
102	102	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	54,7769328	0	16,43	0	900		291	
						246,46	117,45	13500	6434	0	7198	22 354,00
103	103	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	20,72	129,01	53,5	7067	2931		1656	
						5447,93	251,41	112881	5209	74598	34206	158 854,00
						1596,22	71,33	33074	1478		11767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
104	104	Е11-220301-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,041	880781,2	158037,96	32832	6480	1604	27072	64 696,00
105	105	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		603612	63356,23	24748	2598		4792	
106	106	Е11-220601-0303 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	4695		0				0,00
107	107	Е11-220701-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	2066611,15	54674,4	84731	2242	65905	16433	109 257,00
108	108	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м		404497,8	366,83	16584	15		3093	
109	109	Е11-220901-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	3	97445,17	0	3995	0	392	3567	8 167,00
110	110	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с неподвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		87879,6	0	3603	0		605	
111	111	Е11-220801-0105 Кэтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0295	20163		0				0,00
112	112	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.		1480478,41	693862,98	43674	20469	729	28936	78 419,00
113	113	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		761887,3	228887,31	22476	6752		5809	
114	114	Е11-221201-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	18	15207		0				0,00
115	115	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		1633,78	90,98	29408	1638	1456	26051	59 896,00
116	116	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		1461,89	0	26314	0		4437	
117	117	Е11-060301-0404 Кэтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,005256	4905		0				0,00
118	118	Е11-060201-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м³	0,27	374411,74	3000,96	1968	16	1626	302	2 452,00
119	119	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		62022,78	1082,62	326	6		182	
120	120	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		45339,26	1379,18	12242	373	10087	1758	15 120,00
121	121	Е11-221301-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,95	6599,82	554,55	1782	150		1120	
122	122	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,27	813201		0				0,00
						589		0				0,00
						30707,15	13384,03	152000	66251	7975	105142	277 713,00
						15711,97	5743,4	77774	28430		20571	
						33094		8935		8935		9 650,00
											715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
123	123	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		44431		0				0,00
124	124	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.		43888		0				0,00
125	125	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		24141		0				0,00
126	126	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		36485		0				0,00
127	127	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4048		0				0,00
128	128	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8269		0				0,00
129	129	Е11-221301-0102 Ктр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	68897,56	13535,12	66831	13129	27549	31432	106 124,00
130	130	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		26961,55	5769,9	26153	5597		7861	0,00
131	131	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10-1	шт.		20517		0				0,00
132	132	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		19115		0				0,00
133	133	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		22856		0				0,00
134	134	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		15677		0				0,00
135	135	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		4048		0				0,00
136	136	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		8269		0				0,00
137	137	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	3,204	10009		0				0,00
138	138	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т		42661,17	11,48	136686	37	118978	16611	165 561,00
139	139	Е11-150403-1004 Ктр и Кзм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,26142	5515,47	0	17672	0		12264	0,00
140	140	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	0,08196	1004968		0				0,00
141	141	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	21,36	1269,09	1,52	2870	4	325	2035	5 297,00
						1123,99	0,75	2542	2		392	
						1144235,17	9861,06	93782	808	85289	9270	111 296,00
						93753,83	2099,1	7684	172		8244	
						1208,66	28,22	25817	603	16127	8532	37 097,00
						425,41	4,08	9087	87		2748	
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									1 332 106,00
			ИТОГО:					3406780	761426	1233486	1546819	5 349 894,00
			В том числе :					1411870	282844		396295	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		155147				
			Итого с временными									5 505 044,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Зимние удорожания			0,71 %		39086				
			Итого с зимними удорожаниями									5 544 130,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110883				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 655 013,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									5 909 793,00
			НДС			12 %		709175				
			Итого с НДС									6 618 968,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.О.Жұмабеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс" 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Н.А. Ирмекеев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КВС Company - 9001" 090440006168

эксперт **С.Т.Мукашев**

№KZ15VJE00054538 от 12.05.2020 г., №KZ58VJE00054540 от 12.05.2020 г., №KZ85VJE00054539 от 12.05.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «Архстрой-2005» 050340016642

авторский надзор **Б.М.Жайлаубаев**

№KZ52VJE00084524 от 26.12.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)