Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **30.05.2023**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 2. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | | **опора промежуочная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (16 шт)** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 16 | 62092 | | 993472 | | 993472 | 79478 | 1 072 950,00 |
| 2 | 8 | С1252-207-0508 | Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 16 | 70968 | | 1135488 | | 1135488 | 90839 | 1 226 327,00 |
| 3 | 9 | СПрайс лист | Проводник заземление В10 | шт | 176 | 1458,04 | | 256615 | | 256615 | 20529 | 277 144,00 |
| 4 | 10 | С1252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 16 | 1060 | | 16960 | | 16960 | 1357 | 18 317,00 |
| 5 | 11 | С1252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 16 | 433 | | 6928 | | 6928 | 554 | 7 482,00 |
| 6 | 12 | С1252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 48 | 13904 | | 667392 | | 667392 | 53391 | 720 783,00 |
| 7 | 13 | С1252-207-2113 | Вязка спиральная типа SO115.9573 | комплект | 16 | 22075 | | 353200 | | 353200 | 28256 | 381 456,00 |
| 8 | 14 | С1252-207-0419 #прим. | Наконечник кабельный типа SAL1.17 | шт. | 16 | 6497 | | 103952 | | 103952 | 8316 | 112 268,00 |
| | | | **опора угловая анкерная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5** | | | | | | | | | |
| 9 | 17 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 15 | 62092 | | 931380 | | 931380 | 74510 | 1 005 890,00 |
| 10 | 18 | С1225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 15 | 9298 | | 139470 | | 139470 | 11158 | 150 628,00 |
| 11 | 19 | С1252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 5 | 121060 | | 605300 | | 605300 | 48424 | 653 724,00 |
| 12 | 20 | СПрайс лист | Проводник заземление В10 | шт | 50 | 1458,04 | | 72902 | | 72902 | 5832 | 78 734,00 |
| 13 | 21 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 11174 | | 111740 | | 111740 | 8939 | 120 679,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 14 | 22 | СПрайс-лист | Проводник заземляющий ЗП-21 | шт | 10 | 1056,25 | | 10562 | | 10562 | 845 | 11 407,00 |
| 15 | 23 | С1252-207-0419 #прим. | Наконечник кабельный типа SAL1.27 | шт. | 5 | 6497 | | 32485 | | 32485 | 2599 | 35 084,00 |
| 16 | 24 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,15 | 783 | | 900 | | 900 | 72 | 972,00 |
| 17 | 25 | С1252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 25 | 1060 | | 26500 | | 26500 | 2120 | 28 620,00 |
| 18 | 26 | С1252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 25 | 433 | | 10825 | | 10825 | 866 | 11 691,00 |
| 19 | 27 | С1252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 5 | 13904 | | 69520 | | 69520 | 5562 | 75 082,00 |
| 20 | 28 | С1252-207-2112 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 10 | 21850 | | 218500 | | 218500 | 17480 | 235 980,00 |
| 21 | 29 | С1252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 30 | 14295 | | 428850 | | 428850 | 34308 | 463 158,00 |
| 22 | 30 | С1252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 30 | 15992 | | 479760 | | 479760 | 38381 | 518 141,00 |
| 23 | 31 | С1252-207-0101 | Стяжка для кабеля | шт. | 15 | 69 | | 1035 | | 1035 | 83 | 1 118,00 |
| 24 | 32 | С1252-207-3948 | Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 1293 | | 12930 | | 12930 | 1034 | 13 964,00 |
| | | | **опора концевая анкерная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 25 | 34 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62092 | | 124184 | | 124184 | 9935 | 134 119,00 |
| 26 | 35 | С1225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 9298 | | 18596 | | 18596 | 1488 | 20 084,00 |
| 27 | 36 | С1252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 121060 | | 121060 | | 121060 | 9685 | 130 745,00 |
| 28 | 37 | СПрайс лист | Проводник заземление В10 | шт | 10 | 1458,04 | | 14580 | | 14580 | 1166 | 15 746,00 |
| | | | **опора ВЛ-10 кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 концевые опоры с установкой РЛНД (2 шт)** | | | | | | | | | |
| 29 | 52 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | 62092 | | 248368 | | 248368 | 19869 | 268 237,00 |
| 30 | 53 | СПрайс лист | Траверса типа ТМ-73 | шт. | 2 | 6704,46 | | 13409 | | 13409 | 1073 | 14 482,00 |
| 31 | 54 | СПрайс лист | Траверса типа TMs-60a | шт. | 2 | 3661,61 | | 7323 | | 7323 | 586 | 7 909,00 |
| 32 | 55 | СПрайс лист | Накладка ОГ-52 | шт. | 2 | 1525,89 | | 3052 | | 3052 | 244 | 3 296,00 |
| 33 | 56 | С1252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 2096 | | 8384 | | 8384 | 671 | 9 055,00 |
| 34 | 57 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 11174 | | 22348 | | 22348 | 1788 | 24 136,00 |
| | | | **опора угловая промежуточная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (8 шт)** | | | | | | | | | |
| 35 | 78 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 16 | 62092 | | 993472 | | 993472 | 79478 | 1 072 950,00 |
| 36 | 79 | С1252-207-0508 | Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 8 | 70968 | | 567744 | | 567744 | 45420 | 613 164,00 |
| 37 | 80 | СПрайс лист | Проводник заземление В10 | | 80 | 1458,04 | | 116643 | | 116643 | | 125 974,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 9331 | |
| 38 | 81 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 11174 | | 89392 | | 89392 | 7151 | 96 543,00 |
| 39 | 82 | С1252-207-3910 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 1477 | | 23632 | | 23632 | 1891 | 25 523,00 |
| | | | **опора ответвительная анкерная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (1шт)** | | | | | | | | | |
| 40 | 90 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62092 | | 124184 | | 124184 | 9935 | 134 119,00 |
| 41 | 91 | С1252-207-0507 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 62839 | | 62839 | | 62839 | 5027 | 67 866,00 |
| 42 | 92 | С1252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 121060 | | 121060 | | 121060 | 9685 | 130 745,00 |
| 43 | 93 | СПрайс лист | Проводник заземление В10 | шт | 10 | 1458,04 | | 14580 | | 14580 | 1166 | 15 746,00 |
| 44 | 94 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 11174 | | 11174 | | 11174 | 894 | 12 068,00 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | 10 144 107,00 |
| | | | **Раздел: 3. ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 45 | 107 | С1252-301-0949 | Устройство на опору УОП | шт. | 1 | 17639 | | 17639 | | 17639 | 1411 | 19 050,00 |
| 46 | 108 | С1252-207-0527 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 14072 | | 14072 | | 14072 | 1126 | 15 198,00 |
| 47 | 109 | С1252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2096 | | 2096 | | 2096 | 168 | 2 264,00 |
| 48 | 110 | С1252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1477 | | 1477 | | 1477 | 118 | 1 595,00 |
| 49 | 111 | С1252-102-0226 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) | шт. | 2 | 3932 | | 7864 | | 7864 | 629 | 8 493,00 |
| | | | **Установка КТПН-10/0,4 кВа** | | | | | | | | | |
| 50 | 127 | 515-101-0101 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА | шт. | 2 | 842950 | | 1685900 | | 1685900 | | 1 685 900,00 |
| | | | Отпускная цена | | | 842950 | | 1685900 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1685900* | | | | |
| 51 | 128 | 515-102-0403 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 2 | 1921719 | | 3843438 | | 3843438 | | 3 843 438,00 |
| | | | Отпускная цена | | | 1921719 | | 3843438 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3843438* | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Итого по разделу: 3. ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | **5 575 938,00** |
| | | | **Раздел: 4. Сети КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 52 | 144 | С1243-113-0641 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 | км | 0,01734 | 1583683 | | 27461 | | 27461 | 2197 | 29 658,00 |
| 53 | 145 | С1243-113-0623 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 | км | 0,03978 | 1091591 | | 43423 | | 43423 | 3474 | 46 897,00 |
| 54 | 146 | С1243-113-0620 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 | км | 0,09996 | 844046 | | 84371 | | 84371 | 6750 | 91 121,00 |
| 55 | 147 | С1243-113-0619 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 | км | 0,0306 | 649686 | | 19880 | | 19880 | 1590 | 21 470,00 |
| 56 | 148 | С1243-113-1103 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1 | км | 0,18054 | 770282 | | 139067 | | 139067 | 11125 | 150 192,00 |
| 57 | 149 | С1243-214-0103 | Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5 | км | 0,03264 | 821307 | | 26807 | | 26807 | 2145 | 28 952,00 |
| 58 | 151 | С1243-903-7601 | Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБиг-НР-в-16/25 | шт. | 8 | 13444 | | 107552 | | 107552 | 8604 | 116 156,00 |
| 59 | 154 | С1261-301-0121 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм | м | 88 | 224 | | 19712 | | 19712 | 1577 | 21 289,00 |
| | | | **Опора освещения с одним светильником** | | | | | | | | | |
| 60 | 165 | С1247-306-0103 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А | шт. | 6 | 65668 | | 394008 | | 394008 | 31521 | 425 529,00 |
| 61 | 166 | С1247-306-0313 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм | шт. | 6 | 11543 | | 69258 | | 69258 | 5541 | 74 799,00 |
| 62 | 170 | С1247-103-0204 #прим. | Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 6 | 91647 | | 549882 | | 549882 | 43991 | 593 873,00 |
| 63 | 172 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,204 | 973588 | | 198612 | | 198612 | 15889 | 214 501,00 |
| 64 | 179 | С1241-207-0207 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 12 | 431 | | 5172 | | 5172 | 414 | 5 586,00 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Сети КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | **1 820 023,00** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **16650381** | **0** | **11121043** | | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **5529338** | **889686** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **5529338** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,6 %** | | **312279** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **17 852 349,00** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | **0,65 %** | | **80100** | | | | |
| | | | **Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | **17 932 449,00** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **248062** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **18 180 511,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | **18 999 613,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **2279954** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **21 279 567,00** |

**Принял (Заказчик)**

***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу***

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

***ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"Алматы сапа инжиниринг"

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **30.05.2023**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водопровода** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | С1241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 2958,29 | 215 | | 636032 | | 636032 | 50883 | 686 915,00 |
| 2 | 9 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 3561,26 | 857 | | 3052000 | | 3052000 | 244160 | 3 296 160,00 |
| 3 | 11 | С1242-101-1001 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 10 | 43694 | | 436940 | | 436940 | 34955 | 471 895,00 |
| 4 | 13 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 29 | 2226 | | 64554 | | 64554 | 5164 | 69 718,00 |
| 5 | 14 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(свободный) | шт. | 24 | 2226 | | 53424 | | 53424 | 4274 | 57 698,00 |
| 6 | 16 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 24 | 1018 | | 24432 | | 24432 | 1955 | 26 387,00 |
| 7 | 17 | С1241-208-1503 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 21 | 838 | | 17598 | | 17598 | 1408 | 19 006,00 |
| 8 | 19 | С1241-113-0106 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 9 | 931 | | 8379 | | 8379 | 670 | 9 049,00 |
| 9 | 21 | С1242-401-3001 | Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 | шт. | 2 | 1460905 | | 2921810 | | 2921810 | 233745 | 3 155 555,00 |
| 10 | 24 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 127 | 18227 | | 2314829 | | 2314829 | 185186 | 2 500 015,00 |
| 11 | 26 | С1242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 3 | 17910 | | 53730 | | 53730 | 4298 | 58 028,00 |
| 12 | 34 | С1242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 36 | 17910 | | 644760 | | 644760 | 51581 | 696 341,00 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | 11 046 767,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (2шт)** | | | | | | | | | |
| 13 | 40 | С1245-708-0103 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 12 | 5308 | | 63696 | | 63696 | 5096 | 68 792,00 |
| 14 | 43 | С1244-302-0503 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 12 | 19385 | | 232620 | | 232620 | 18610 | 251 230,00 |
| 15 | 45 | С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | 326 | 4 398,00 |
| 16 | 46 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 12 | 268 | | 3216 | | 3216 | 257 | 3 473,00 |
| 17 | 48 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | 712 | 9 616,00 |
| 18 | 49 | С1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 4 | 2226 | | 8904 | | 8904 | 712 | 9 616,00 |
| 19 | 54 | С1242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 18557 | | 37114 | | 37114 | 2969 | 40 083,00 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (2шт)** | | | | | | | | | 387 208,00 |
| | | | **Раздел: 10. Водоразборный колодец /тупиковый/(Врк.2) (3шт)** | | | | | | | | | |
| | | | **Колодцы круглые из сборного железобетона Д=1500 мм** | | | | | | | | | |
| 20 | 236 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 27 | 44431 | | 1199637 | | 1199637 | 95971 | 1 295 608,00 |
| 21 | 237 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 8 | 24141 | | 193128 | | 193128 | 15450 | 208 578,00 |
| 22 | 238 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 25 | 36485 | | 912125 | | 912125 | 72970 | 985 095,00 |
| 23 | 239 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 27 | 36485 | | 985095 | | 985095 | 78808 | 1 063 903,00 |
| 24 | 240 | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 27 | 49354 | | 1332558 | | 1332558 | 106605 | 1 439 163,00 |
| 25 | 241 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 52 | 4048 | | 210496 | | 210496 | 16840 | 227 336,00 |
| 26 | 242 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 29 | 8269 | | 239801 | | 239801 | 19184 | 258 985,00 |
| 27 | 243 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 26 | 36368 | | 945568 | | 945568 | 75645 | 1 021 213,00 |
| 28 | 244 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 54902 | | 54902 | | 54902 | 4392 | 59 294,00 |
| 29 | 245 | С1222-503-0201 | Стремянка С-5 | т | 0,01708 | 1004968 | | 17165 | | 17165 | 1373 | 18 538,00 |
| 30 | 248 | С1249-101-0601 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 3526 | 82 | | 289132 | | 289132 | 23131 | 312 263,00 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец /тупиковый/(Врк.2) (3шт)** | | | | | | | | | 6 889 976,00 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 16966621 | 0 | 16966621 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 1357330 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,6 % | | 476423 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 18 800 374,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0,65 %** | | **122202** | | | | |
| | | | **Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | **18 922 576,00** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **378452** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **19 301 028,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | **20 170 614,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **2420474** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **22 591 088,00** |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводной линий в населенном пункте с. Бибакан Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **30.05.2023**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. Скважина** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-040101-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы | м бурения | 42 | 7197,2 | 4657,93 | 302282 | 195634 | 6504 | 147737 | 486 021,00 |
| | | | | | | 2384,41 | 1753,87 | 100145 | 73663 | | 36002 | |
| 2 | 2 | Е11-040101-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы | м бурения | 8 | 15320,93 | 9746,09 | 122567 | 77969 | 2307 | 59416 | 196 542,00 |
| | | | | | | 5286,47 | 3451,15 | 42292 | 27609 | | 14559 | |
| 3 | 3 | С1211-102-0301 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 2,24 | 9724 | | 21782 | | 21782 | | 23 525,00 |
| 4 | 4 | С1217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 5,02 | 31 | | 156 | | 156 | 1743 | 168,00 |
| | | | | | | | | | | | 12 | |
| 5 | 5 | Е11-040201-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0 | Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0. #Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 | м закрепленной скважины | 51 | 4269,43 | 2187,89 | 217741 | 111583 | 2950 | 115508 | 359 909,00 |
| | | | | | | 2023,69 | 640,86 | 103208 | 32684 | | 26660 | |
| 6 | 6 | Е11-040201-0702 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка | сварка | 10 | 3200,44 | 1149,48 | 32004 | 11495 | 3271 | 14826 | 50 577,00 |
| | | | | | | 1723,9 | 20,38 | 17239 | 204 | | 3747 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 7 | 7 | Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03 | Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. #Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03 | колонна | 2 | 691769,96 / 308567,52 | 383202,44 / 141040,75 | 1383540 / 617135 | 766405 / 282082 | 0 | 764334 / 171830 | 2 319 704,00 |
| 8 | 8 | С1216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 2 | 26950 | | 53900 | | 53900 | 4312 | 58 212,00 |
| 9 | 9 | Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8 | Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8. #Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 | м труб | 20 | 1313,18 / 457,77 | 785,49 / 232 | 26264 / 9155 | 15710 / 4640 | 1398 | 11726 / 3039 | 41 029,00 |
| 10 | 10 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 60 | 1801 | | 108060 | | 108060 | 8645 | 116 705,00 |
| 11 | 11 | С1261-103-0103 | Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88 | шт. | 2 | 177 | | 354 | | 354 | 28 | 382,00 |
| 12 | 12 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Опорная плита.Устройство | $м^3$ | 4,5 | 39616,75 / 1927,48 | 1651,33 / 369,48 | 178275 / 8674 | 7431 / 1663 | 162171 | 9406 / 15015 | 202 696,00 |
| | | | Итого по разделу: 1. Скважина | | | | | | | | | 3 855 470,00 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2446925 | 1186227 | 362853 | 1122953 | 3 855 470,00 |
| | | | В том числе : | | | | | 897848 | 422545 | | 285592 | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 100242 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3 955 712,00 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 0,65 % | | 25712 | | | | |
| | | | Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | | | | | | | 3 981 424,00 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 79628 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4 061 052,00 |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387 | | | | | | | | | 4 244 018,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 509282 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 753 300,00 |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)