Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : №45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,4	3043,66	0	22523	0	0	16217	41 839,00
						3043,66	0	22523	0		3099	
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,41	37,38	37,38	165	165	0	35	216,00
						0	11,06	0	49		16	
3	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,41	16,53	16,53	73	73	0	16	96,00
						0	4,89	0	22		7	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,41	246,46	117,45	1087	518	0	580	1 800,00
						129,01	53,5	569	236		133	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,49	1323,75	0	649	0	0	467	1 205,00
						1323,75	0	649	0		89	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									45 156,00
			Раздел: 2. Сети ВЛ-10кВ									
6	6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	11102,32	5031,36	177637	80501	10312	99758	299 587,00
						5426,48	2367,15	86824	37874		22192	
7	7	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
8	8	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		70968		0				0,00
9	9	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт		1458,04		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	10	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		1060		0				0,00
11	11	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		433		0				0,00
12	12	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		13904		0				0,00
13	13	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект		22075		0				0,00
14	14	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.		6497		0				0,00
15	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,32	783		251		251	20	271,00
16	16	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	35334,48 15960,24	18729,76 8813,52	176672 79801	93649 44068	3222	99095 22061	297 828,00
17	17	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
18	18	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		9298		0				0,00
19	19	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		121060		0				0,00
20	20	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт		1458,04		0				0,00
21	21	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		11174		0				0,00
22	22	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт		1056,25		0				0,00
23	23	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.		6497		0				0,00
24	24	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		783		0				0,00
25	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		1060		0				0,00
26	26	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		433		0				0,00
27	27	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		13904		0				0,00
28	28	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект		21850		0				0,00
29	29	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		14295		0				0,00
30	30	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.		15992		0				0,00
31	31	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.		69		0				0,00
32	32	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1293		0				0,00
33	33	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22882,5 10604,69	11633,33 5473,87	22883 10605	11633 5474	644	12863 2860	38 606,00
34	34	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
35	35	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		9298		0				0,00
36	36	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз			121060		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.								
37	37	СПрайс лист	Проводник заземление В10			1458,04		0				0,00
				шт								
38	38	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	11174		11174		11174		12 068,00
				шт.							894	
39	39	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21		2	1056,25		2113		2113		2 282,00
				шт							169	
40	40	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27		1	6497		6497		6497		7 017,00
				шт.							520	
41	41	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,22	783		172		172		186,00
				кг							14	
42	42	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		3	1060		3180		3180		3 434,00
				шт.							254	
43	43	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		3	433		1299		1299		1 403,00
				шт.							104	
44	44	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		1	13904		13904		13904		15 016,00
				шт.							1112	
45	45	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		0,3333333	21850		7283		7283		7 866,00
				комплект							583	
46	46	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		6	14295		85770		85770		92 632,00
				шт.							6862	
47	47	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		6	15992		95952		95952		103 628,00
				шт.							7676	
48	48	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля		2	69		138		138		149,00
				шт.							11	
49	49	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1293		2586		2586		2 793,00
				шт.							207	
50	50	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2		3	2972		8916		8916		9 629,00
				шт.							713	
51	51	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	22882,5	11633,33	45765	23267	1289	25726	77 210,00
				опора		10604,69	5473,87	21209	10948		5719	
52	52	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5			62092		0				0,00
				шт.								
53	53	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73			6704,46		0				0,00
				шт.								
54	54	СПрайс лист	Траверса типа TMs-60a			3661,61		0				0,00
				шт.								
55	55	СПрайс лист	Накладка ОГ-52			1525,89		0				0,00
				шт.								
56	56	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143			2096		0				0,00
				шт.								
57	57	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			11174		0				0,00
				шт.								
58	58	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21		4	1056,25		4225		4225		4 563,00
				шт							338	
59	59	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		3,3	783		2584		2584		2 791,00
				кг							207	
60	60	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		10	1060		10600		10600		11 448,00
				шт.							848	
61	61	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		10	433		4330		4330		4 676,00
				шт.							346	
62	62	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		8	13904		111232		111232		120 131,00
				шт.							8899	
63	63	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		1,6666666	21850		36417		36417		39 330,00
				комплект							2913	
64	64	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		6	1038		6228		6228		6 726,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							498	
65	65	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		6	14295		85770		85770		92 632,00
				шт.							6862	
66	66	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		6	15992		95952		95952		103 628,00
				шт.							7676	
67	67	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	22156,2	6041,46	44312	12083	223	29784	80 024,00
				комплект		16003,16	2611,69	32006	5223		5928	
68	68	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1		2	186876		373752				373 752,00
				шт.						373752		
			Отпускная цена			186876		373752				
			Сметная стоимость оборудования					*373752*				
69	69	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3787		7574		7574		8 180,00
				шт.							606	
70	70	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А		12	2218		26616		26616		28 745,00
				шт.							2129	
71	71	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	18015		36030		36030		38 912,00
				шт.							2882	
72	72	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3417		6834		6834		7 381,00
				шт.							547	
73	73	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2585		5170		5170		5 584,00
				шт.							414	
74	74	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	16909		101454		101454		109 570,00
				шт.							8116	
75	75	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	1682		10092		10092		10 899,00
				шт.							807	
76	76	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1728		3456		3456		3 732,00
				шт.							276	
77	77	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		8	22882,5	11633,33	183060	93067	5156	102903	308 840,00
				опора		10604,69	5473,87	84838	43791		22877	
78	78	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5			62092		0				0,00
				шт.								
79	79	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз			70968		0				0,00
				шт.								
80	80	СПрайс лист	Проводник заземление В10			1458,04		0				0,00
				шт								
81	81	С1252-207-3925	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			11174		0				0,00
				шт.								
82	82	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			1477		0				0,00
				шт.								
83	83	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,72	783		564		564		609,00
				кг							45	
84	84	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17		8	6497		51976		51976		56 134,00
				шт.							4158	
85	85	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		24	1060		25440		25440		27 475,00
				шт.							2035	
86	86	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		24	433		10392		10392		11 223,00
				шт.							831	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
87	87	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	13904		333696		333696	26696	360 392,00
88	88	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	8	22075		176600		176600	14128	190 728,00
89	89	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22882,5 10604,69	11633,33 5473,87	22883 10605	11633 5474	644	12863 2860	38 606,00
90	90	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
91	91	С1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		62839		0				0,00
92	92	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		121060		0				0,00
93	93	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт		1458,04		0				0,00
94	94	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		11174		0				0,00
95	95	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2 282,00
96	96	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	2	6497		12994		12994	1040	14 034,00
97	97	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,25	783		196		196	16	212,00
98	98	С1252-207-0108	Стяжка для кабеля и провода типа CSBF C	шт.	2	517		1034		1034	83	1 117,00
99	99	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060		4240		4240	339	4 579,00
100	100	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433		1732		1732	139	1 871,00
101	101	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	3337	45 049,00
102	102	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	21850		21850		21850	1748	23 598,00
103	103	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46 316,00
104	104	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	3838	51 814,00
105	105	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	713	9 629,00
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-10кВ									3 218 817,00
			Раздел: 3. ВЛЗ-10кВ									
106	106	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11102,32 5426,48	5031,36 2367,15	11102 5426	5031 2367	644	6235 1387	18 724,00
107	107	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.		17639		0				0,00
108	108	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		14072		0				0,00
109	109	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2096		0				0,00
110	110	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1477		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
111	111	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.		3932		0				0,00
112	112	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55		110		110	9	119,00
113	113	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	3433		20598		20598	1648	22 246,00
114	114	СПрайс лист	Крепление провода	шт	2	1458,04		2916		2916	233	3 149,00
115	115	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/	$м^3$	0,8	38940,43 1927,48	1651,33 369,48	31152 1542	1321 296	28289	1672 2626	35 450,00
116	116	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5ССЦ/	$м^3$	2,2	41712,54 3054,46	2533,77 595,09	91768 6720	5574 1309	79473	7306 7926	107 000,00
117	117	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0192	853927,63 37476	1961,63 864,72	16395 720	38 17	15638	670 1365	18 430,00
	117.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0192	814490				15638,21		
118	118	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0646	30550,83 28804,03	1362,8 494,99	1974 1861	88 32	25	1722 296	3 992,00
119	119	С1214-210-0201	Сталь арматурная пернодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	349794		22597		22597	1808	24 405,00
120	120	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	13,2	1210,48 425,41	28,22 4,08	15978 5615	373 54	9990	5272 1700	22 950,00
121	121	Ц13-080301-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	2	18123,51 12465,6	5238,48 2434,09	36247 24931	10477 4868	839	21456 4616	62 319,00
122	122	Прайс лист	Дизель генератор 22кВа	шт	2	4017857,14		8035714		8035714		8 035 714,00
			Отпускная цена			4017857		8035714				
			Сметная стоимость оборудования					*8035714*				
123	123	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	2	17580,85 5320,08	10877,77 5121,61	35162 10640	21755 10243	2766	16707 4149	56 018,00
124	124	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	52114,85 25142,83	13734,45 4946,8	104230 50286	27469 9894	26475	48143 12190	164 563,00
125	125	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/	шт. сборных конструкций	4	3720,3 710,09	1669,09 386,13	14881 2840	6677 1545	5364	5174 1604	21 659,00
126	126	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,64	62215		102033		102033	8163	110 196,00
127	127	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.		842950		0		0		0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
128	128	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.		1921719		0		0		0,00
129	129	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	2	1956,01 1807,51	111,24 48,58	3912 3615	222 97	75	2673 527	7 112,00
130	130	С1247-301-0306	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	23571		47142		47142	3771	50 913,00
131	131	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,4025	164557,94 82048,46	79768,05 28796,37	230793 115073	111875 40387	3845	124368 28413	383 574,00
132	132	С1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20**	км	4,2075	561777		2363677		2363677	189094	2 552 771,00
133	133	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	39,9	1210,48 425,41	28,22 4,08	48298 16974	1126 163	30198	15937 5139	69 374,00
134	134	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	2189,95 2139,93	0 0	2190 2140	0 0	50	1605 304	4 099,00
135	135	СПрайс лист	**Устройство сбора и передачи данных Teleofis**	шт	1	79464,29		79464		79464	6357	85 821,00
136	136	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	12716,92 8866,9	497,83 174,32	12717 8867	498 174	3352	6781 1560	21 058,00
	136.1	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	3							
137	137	СПрайс лист	**Устройство сбора и передачи данных Teleofis**	шт	1	67935,71		67936		67936	5435	73 371,00
138	138	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4x40)мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	92	1062,74 348,59	36,14 12,14	97772 32070	3325 1117	62377	23895 9734	131 401,00
139	139	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	26	1890,68 1355,63	218,73 68,01	49158 35246	5687 1768	8224	26651 6065	81 874,00
140	140	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	66	7864,88 1742,96	254,76 92,3	519082 115035	16814 6092	387233	87212 48503	654 797,00
141	141	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	660	363,5 309,86	23,34 6,8	239910 204508	15404 4488	19998	150480 31231	421 621,00
142	142	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8341	376202		313790		313790	25103	338 893,00
			Итого по разделу: 3. ВЛ3-10кВ									13 583 613,00
			Раздел: 4. Сети КЛ-0,4кВ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
143	143	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	400,86	474,12 / 220,02	197,45 / 72,87	190056 / 88197	79150 / 29211	22709	84533 / 21967	296 556,00
144	144	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км		1583683		0				0,00
145	145	С1243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км		1091591		0				0,00
146	146	С1243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км		844046		0				0,00
147	147	С1243-113-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	км		649686		0				0,00
148	148	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км		770282		0				0,00
149	149	С1243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	км		821307		0				0,00
150	150	Ц13-080201-2701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	13209,74 / 12001,32	111,24 / 48,58	105678 / 96011	890 / 389	8777	69407 / 14007	189 092,00
151	151	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБнг-НР-в-16/25	шт.		13444		0				0,00
152	152	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	14,7	5447,93 / 1596,22	251,41 / 71,33	80085 / 23464	3696 / 1049	52924	24268 / 8348	112 701,00
153	153	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	88	197,31 / 177,29	16,85 / 0,49	17363 / 15602	1483 / 43	279	11264 / 2290	30 917,00
154	154	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м		224		0				0,00
155	155	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,21	119436,01 / 44453,22	74982,79 / 21855,16	25082 / 9335	15747 / 4590	0	8494 / 2686	36 262,00
156	156	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	40		6800		6800	544	7 344,00
157	157	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	26	66		1716		1716	137	1 853,00
158	158	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	5	80		400		400	32	432,00
159	159	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	2	115		230		230	18	248,00
160	160	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м		7	155		1085		1085		1 172,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м							87	
161	161	С1217-605-0302	Смазка для электрооборудования		3,84075	1709		6564		6564		7 089,00
				кг							525	
162	162	С1217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79		0,00108	363215		392		392		423,00
				т							31	
163	163	С1217-603-0104	Вода техническая		0,0289055	27		1		1		1,00
				$м^3$								
164	164	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		6	18274,84	6690,86	109649	40145	32731	43316	165 202,00
				опора		6128,82	2895,37	36773	17372		12237	
165	165	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А			65668		0				0,00
				шт.								
166	166	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм			11543		0				0,00
				шт.								
167	167	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство		2,55	50188,52	2611,57	127981	6660	102132	18844	158 571,00
				$м^3$		7525,22	595,26	19189	1518		11746	
168	168	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		0,15	6286		943		943		1 018,00
				$м^3$							75	
169	169	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах		6	6697,07	1253,35	40182	7520	13964	17646	62 454,00
				шт.		3116,4	968,44	18698	5811		4626	
170	170	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016			91647		0				0,00
				шт.								
171	171	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,204	39437,63	1961,63	8045	400	0	7118	16 376,00
				т		37476	864,72	7645	176		1213	
172	172	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			973588		0				0,00
				т								
173	173	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		60	145,07	2,22	8704	133	1599	5062	14 867,00
				м		116,2	0,97	6972	58		1101	
174	174	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,06	118399		7104		7104		7 672,00
				км							568	
175	175	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		6	3812,54	32,88	22875	197	10861	8508	33 894,00
				шт.		1969,48	0	11817	0		2511	
176	176	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		6	536		3216		3216		3 473,00
				шт.							257	
177	177	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733		24	1253		30072		30072		32 478,00
				шт.							2406	
178	178	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий		0,012	231351,88	0	2776	0	103	2032	5 193,00
				канало-километр трубопровода		222785,64	0	2673	0		385	
179	179	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм			431		0				0,00
				м								
			Итого по разделу: 4. Сети КЛ-0,4кВ									1 185 288,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО:					16065269	716364	5609325	1254758	18 032 875,00
			В том числе :					1330114	298287	8409466	712843	
			Стоимость оборудования, всего							8409466		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		250209				
			Итого с временными									18 283 079,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		64178				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									18 347 257,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198756				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 546 013,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0789999995563									20 011 148,02
			НДС			12 %		2 401 337,76				
			Итого с НДС									22 412 485,78

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы САПА инжиниринг"

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пожарный резервуар V-18м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **6-4 Пожарный резервуар V-18м3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	672,590025	209,56	209,56	140948	140948	0	25242	179 487,00
						0	52,12	0	35055		13297	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	11,979975	2916,84	0	34944	0	0	25159	64 911,00
						2916,84	0	34944	0		4808	
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	684,57	77,94	77,94	53355	53355	0	11556	70 107,00
						0	23,44	0	16046		5196	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	350,688	54,62	54,62	19155	19155	0	4149	25 170,00
						0	16,43	0	5762		1866	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	350,688	246,46	117,45	86431	41188	0	46084	143 116,00
						129,01	53,5	45242	18762		10601	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	87,672	1323,75	0	116056	0	0	83560	215 585,00
						1323,75	0	116056	0		15969	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									698 376,00
			Раздел: 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	7	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	6,93	3956,96	2622,13	27422	18171	32	15871	46 756,00
						1330,18	1132,38	9218	7847		3463	
8	8	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,312852	192381,58	3059,34	60187	957	59230	477	65 517,00
						0	1413,16	0	442		4853	
9	9	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	110,7	56375,13	4305,37	6240727	476604	4342151	1464177	8 321 296,00
						12845,27	1689,38	1421971	187014		616392	
10	10	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 5 мм	т	2,64426	379988		1004787		1004787		1 085 170,00
											80383	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,46368	376202		174437		174437		188 392,00
											13955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,37572	349794		131425		131425	10514	141 939,00
13	13	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	110,7	1228,12 508,34	35,52 20,87	135953 56273	3932 2310	75748	55069 15282	206 304,00
14	14	С1261-107-0404	Церезин марки 65 ГОСТ 2488-79	т	0,05535	282655		15645		15645	1252	16 897,00
15	15	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м^2 поверхности	188,16	615,25 588,97	1,31 0,61	115765 110821	247 115	4698	100952 17337	234 054,00
16	16	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	470,4	2075,84 1363,52	93,33 76,57	976475 641400	43903 36019	291173	541934 121471	1 639 880,00
17	17	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м^2 поверхности	470,4	615,25 588,97	1,31 0,61	289414 277051	616 287	11746	252379 43343	585 136,00
18	18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	583,68	1210,48 425,41	28,22 4,08	706533 248303	16471 2381	441758	233139 75172	1 014 844,00
19	19	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	4,56	61480,8 15182,64	7035,1 1480,99	280352 69233	32080 6753	179040	69147 27960	377 459,00
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	1,00656	376202		378670		378670	30294	408 964,00
21	21	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03456	65581,74 62022,78	3000,96 1082,62	2267 2144	103 37	19	1985 340	4 592,00
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,03456	376202		13002		13002	1040	14 042,00
23	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка =ЗД-1	т	0,108	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	40281 40069	211 93	0	36548 6146	82 975,00
24	24	Е11-061001-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	10,44	52615,46 9692,35	2577,42 814,51	549305 101188	26908 8503	421209	99819 51930	701 054,00
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00656	349794		352089		352089	28167	380 256,00
26	26	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	216	557,11 123,07	18,34 4,72	120336 26583	3962 1020	89791	25395 11658	157 389,00
27	27	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	30,24	21681,73 3869,23	2669,44 692,91	655656 117006	80724 20954	457926	126922 62606	845 184,00
28	28	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	м^2 стяжки	6	1075,3 346,95	157,48 39,54	6452 2082	945 237	3425	2133 687	9 272,00
29	29	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м^2 стяжки	6	341,47 12,85	23,44 6,11	2049 77	141 37	1831	105 172	2 326,00
30	30	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборныхжелезобетонных конструкций	1,92	20458,64 9078,3	10287,66 4044,29	39281 17430	19752 7765	2098	29731 5521	74 533,00
31	31	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	8269		99228		99228	7938	107 166,00
32	32	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	6	7409		44454		44454	3556	48 010,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
33	33	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка									
				шт.	6	3446,21	637,97	20677	3828	2846	15460	39 028,00
						2333,88	268,75	14003	1613		2891	
34	34	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	36368		218208		218208		235 665,00
											17457	
35	35	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21192	109056,08	36227,6	23111	7677	3349	10215	35 992,00
						57024,32	12831,86	12085	2719		2666	
36	36	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,21192	1004968		212973		212973		230 011,00
											17038	
37	37	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,14568	1301,32	1,52	7997	10	1080	5530	14 609,00
						1123,99	0,75	6908	5		1082	
38	38	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15	1210,48	28,22	18157	423	11353	5991	26 080,00
						425,41	4,08	6381	61		1932	
39	39	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	877738,61	5292,06	10533	63	2352	8064	20 085,00
						676441,8	2337,95	8117	28		1488	
40	40	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	12,096	2187		26454		26454		28 570,00
											2116	
41	41	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	6	4389,36	63,84	26336	383	21788	4203	32 982,00
						694,25	20,6	4166	124		2443	
42	42	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0027	1144235,17	9861,06	3089	27	2810	305	3 666,00
						93753,83	2099,1	253	6		272	
43	43	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	1,2	47976,1	6050,87	57571	7261	41145	9715	72 669,00
						7637,33	1259,64	9165	1512		5383	
44	44	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	224,29	1,31	1346	8	0	926	2 454,00
						222,98	0,61	1338	4		182	
45	45	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	108	240,12	3,92	25933	424	12437	12075	41 048,00
						121,04	1,83	13072	198		3040	
			Итого по разделу: 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									17 542 266,00
			ИТОГО:					13565466	1000476	9152407	3324017	18 240 642,00
								3412579	363708		1351159	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		474257				
			Итого с временными									18 714 897,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		121647				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									18 836 544,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		376731				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 213 275,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к =1,0789999995563									20 731 123,72

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			НДС			12 %		2 487 734,85				
			Итого с НДС									23 218 858,56

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)