Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» 05 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826 область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеева Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Строительство системы водоснабжения в селе Бибакан, Алакольского района», область Жетісу, Алакольский район, с.Бибакан**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель – Жұмабеков А.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Redline Pro»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Рабочий проект, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 67 от 01.11.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Водопотребление	м3/сут	22,99		22,99	
Протяженность внутрипоселковых сетей 63*3,8мм	м	3526			
Протяженность внутрипоселковых сетей 20*2,0мм	м	7167			
Водопроводные колодцы: круглые ф1500мм	шт	41			
Протяженность внутриплощадочные сети	м	914,5			
Водопроводные колодцы: ф2000мм ф1500мм	 шт шт	 2 7			
Водопроводные сооружения:					
Скважина с насосной станцией 1-го подъема	шт	2		2	
Водонапорная башня на 25 м3	шт	1		1	
Бактерицидная станция	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Основными объектами водоснабжения с. Бибакан является население, потребляющее воду питьевого качества, поэтому в настоящем проекте предусматривается объединенная централизованная хозяйственно-питьевая, противопожарная система водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения в проекте используются подземные воды. Для этого применены водоразборная скважина, с установкой в подземном павильоне диаметром 1,5 метр, насосной станции погружного электронасоса

Для создания запаса воды в объёме, достаточном для регулирования неравномерности водопотребления, проектом предусматривается водонапорная башня, обеспечивающей повышенную надёжность работы системы водоснабжения. Водонапорная башня высотой 18 м объемом 25м3 установленный в наивысшей точке поселка обеспечивает необходимый напор в системе водоснабжения.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных резервуаров, которых расположенных в трех местах поселка по 2 штук объемом 18м³ каждая. В местах расположения подземных пожарных резервуаров устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.3.900.1-14 вып.1 диаметром 1500мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "03" июля 2023 года; окончание работ "10" мая 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 6 (шесть) месяцев;
фактически, 7 (семь) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ и фактически применено ___ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Уйг. РЭС Осмашбеков М.Н.

30.05.24г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор ГКП на ПХВ Толеганов М.М.

30.05.24г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы водоснабжения в селе Бибакан, Алакольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Директор 30.05.24г. Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)