Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

«31» мая 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «KazСтройКапитал», РК, Павлодарская область, 140000, г.Павлодар, ул. Кутузова д. 157, кв.164 БИН 121140000832 лицензия №13012226 от 19.09.2019 г.*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Кажмуратов Динмухамед Каирбекович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту*: «Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз», расположенный по адресу Павлодарская область село Атыгай, ул. Семь д.4, города Экибастуз*
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком, которого является
КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков Акимата города Экибастуза», БИН 990440004734 , Павлодасркая область , г. Экибастуз, ул. Горняков, 3а, в лице директора Толеубаевой Нурсулу Еркебаевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Строительная фирма Пирамида» БИН 040940001730 лицензия 13002521 от 07.02.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице *директора Точилина Г.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ИП «Семенова», г. Экибастуз*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ТОО «Казахстан Сараптама Орталыгы 27.12.2016г.*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	М3		
В том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: одноэтажное , прямоугольной конфигурации, размерами 15,5*13,4м в плане , высота помещения 2,9 м в процессе капитального ремонта выполнены следующие основные виды работ: окна-замена с деревянных на ПВХ профилей с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99; двери металлические, деревянные; демонтаж внутренних и наружных дверных блоков, оконных блоков , очистка потолков и стен от старой окраски , демонтаж существующих покрытий полов , существующего ограждения клуба, демонтаж рулонного покрытия кровли ; монтаж входных металлических дверей, внутренних деревянных дверей , оконных блоков , внутренняя отделка помещений согласно ведомости отделки , штукатурка, выравнивание и окраска фасада водоэмульсионными красками с элементами декора , устройство покрытия пола из линолеума по OSB-3 плитам , керамической плитки на растворе, изготовление и устройство рулонной кровли из направляемых материалов с устройством теплоизоляции и цементной стяжки , полы-линолеум на клею, дощатое покрытие из досок , керамзит слой 100 мм, подстилающий слой (бетон) толщиной 80 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте оборудование установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: май 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз», находящегося по адресу: Павлодарская область село Атыгай, ул. Семь д.4, города Экибастуз
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кажмуратов Д. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата

М.П. (при наличии)