Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Контрольно пропускной пункт КПП

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 4. Наружняя отделка									
19	19	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1653,69 1199,08	45,49 39,44	0 0	0 0	0	0 0	0,00
20	20	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,421	2946,82 2112,14	43,82 24,11	74911 53693	1114 613	20104	43444 9469	127 824,00
21	21	С1214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	35,54	1725		61307		61307	4905	66 212,00
22	22	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,54	425,12 409,57	8,95 3,71	15109 14556	318 132	235	11750 2149	29 008,00
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	376202		16741		16741	1339	18 080,00
24	24	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,4878	34283,92 28707,26	2230,92 1039,36	85292 71418	5550 2586	8324	56243 11323	152 858,00
25	25	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,686824	31059		83450		83450	6676	90 126,00
26	26	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	$м^2$ фасада	35,54	115,22 95,31	0,89 0,39	4095 3387	32 14	676	2721 545	7 361,00
	26.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3199	170				54,38		
			Итого по разделу: 4. Наружняя отделка									491 469,00
			Раздел: 5. Оконные и дверные проемы									
27	27	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	4790,6 2310,69	248,93 124,29	5174 2496	269 134	2409	2367 603	8 144,00
28	28	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,2	112		470		470	38	508,00
29	29	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	39837		43024		43024	3442	46 466,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
30	30	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1502,57 331,72	7,19 3,54	1503 332	8 4	1164	302 144	1 949,00
31	31	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламанированная шириной 300 мм	м	1	1486		1486		1486	119	1 605,00
32	32	С1261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208		42		42	3	45,00
33	33	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных лобелях	м²	1,89	2486,48 1729,56	120,16 52,64	4699 3269	227 99	1203	3032 618	8 349,00
34	34	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	1,89	7373		13935		13935	1115	15 050,00
35	35	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527		1054		1054	84	1 138,00
36	36	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3218		3218		3218	257	3 475,00
			Итого по разделу: 5. Оконные и дверные проемы									86 729,00
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
37	37	Е11-150403-0302 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	6,87	2868,15 2360,16	9,76 4,65	19704 16214	67 32	3423	12997 2616	35 317,00
	37.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,6334	116				653,47		
38	38	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	26,36	1653,69 1199,08	45,49 39,44	43591 31608	1199 1040	10784	26118 5577	75 286,00
39	39	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	26	296,35 277,28	2,2 1,11	7705 7209	57 29	439	5790 1080	14 575,00
	39.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,26	170				44,2		
40	40	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,36	5080,54 2691,66	21,62 10,12	1829 969	8 4	852	778 209	2 816,00
41	41	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	8,4	4334,98 3343,43	54,1 33,85	36414 28085	454 284	7875	22695 4729	63 838,00
42	42	Е11-150405-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	8,4	418,04 244,56	3,62 1,73	3512 2054	31 15	1427	1655 413	5 580,00
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									197 412,00
			Раздел: 7. Полы									
43	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	6,87	155,22 108	47,15 17,27	1066 742	324 119	0	809 150	2 025,00
44	44	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	0,5496	42661,17 5515,47	11,48 0	23447 3031	6 0	20409	2849 2104	28 400,00
45	45	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	6,87	1228,12 508,34	35,52 20,87	8437 3492	244 143	4701	3418 948	12 803,00
46	46	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	6,87	3472,55 595,92	30,18 15,56	23856 4094	207 107	19555	3949 2224	30 029,00
	46.1	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м²	7,0074	2418				16943,89		
47	47	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		13	388,91	1,26	5056	17	2701	2205	7 842,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м плинтусов		179,89	0,59	2339	8		581	
			Итого по разделу: 7. Полы									81 099,00
			Раздел: 8. Покрытия									
48	48	Е11-100104-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство	$м^2$ перекрытия	1,5	6539,65 1895,67	196,17 84,76	9809 2844	294 127	6672	2674 999	13 482,00
49	49	С1215-202-0202 #прим.	Балка деревянная Б1	$м^3$	0,15	141521		21228		21228	1698	22 926,00
50	50	Е11-060301-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,00838	424969,31 57900,42	7161,34 2735,58	3561 485	60 23	3016	462 322	4 345,00
51	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	349794		2931		2931	235	3 166,00
52	52	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/	$м^3$	0,69	62299,9 15182,64	7035,1 1480,99	42987 10476	4854 1022	27657	10463 4276	57 726,00
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	349794		11568		11568	925	12 493,00
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	376202		5545		5545	444	5 989,00
55	55	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1094,35 346,95	157,48 39,54	9203 2918	1325 333	4961	2990 975	13 168,00
56	56	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	177,09 6,43	11,72 3,06	1489 54	99 26	1337	73 125	1 687,00
57	57	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	1460,46 808,67	76,32 18,66	12282 6801	642 157	4840	6401 1495	20 178,00
58	58	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,86623	41869		36268		36268	2901	39 169,00
59	59	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	1201,59 305,83	37,33 6,32	10105 2572	314 53	7219	2415 1002	13 522,00
60	60	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,8	1824,11 1167,46	23,66 11	12404 7939	161 75	4304	7212 1569	21 185,00
61	61	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3	111313		33394		33394	2672	36 066,00
			Итого по разделу: 8. Покрытия									265 102,00
			Раздел: 9. Кровля									
62	62	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/	$м^3$ древесины в конструкции	0,132	201941,64 37057,5	1632,47 733,67	26656 4892	216 97	21549	4490 2492	33 638,00
63	63	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,104	224423,17 36500,98	1150,8 446,53	23340 3796	119 46	19424	3458 2144	28 942,00
64	64	Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из досок.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,026	187120,19 26487,65	1963,87 864,72	4865 689	51 22	4125	640 440	5 945,00
65	65	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Нарожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок.связь жесткости,раскос.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,0752	224423,17 36500,98	1150,8 446,53	16877 2745	87 34	14045	2501 1550	20 928,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
66	66	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/	$м^3$	0,055	141521		7784		7784	623	8 407,00
67	67	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	$м^3$	0,116	111313		12912		12912	1033	13 945,00
68	68	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5082	11842,7 / 1357,11	87,19 / 39,01	6018 / 690	44 / 20	5284	639 / 533	7 190,00
69	69	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	3454,8 / 1712,55	32,41 / 6,55	55277 / 27401	519 / 105	27357	25305 / 6447	87 029,00
70	70	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	3157		55866		55866	4469	60 335,00
71	71	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16	261,77 / 56,69	0,84 / 0,39	4188 / 907	13 / 6	3268	859 / 404	5 451,00
72	72	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	2014		64448		64448	5156	69 604,00
73	73	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00048	455717		219		219	17	236,00
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/	т	0,0026	376202		978		978	78	1 056,00
75	75	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	2773,03 / 2360,16	9,76 / 4,65	12645 / 10762	44 / 21	1838	8627 / 1702	22 974,00
76	76	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	$м^2$ изолируемой поверхности	2	1201,59 / 305,83	37,33 / 6,32	2403 / 612	75 / 13	1717	574 / 238	3 215,00
			Итого по разделу: 9. Кровля									368 895,00
			Раздел: 10. Козырек К-1									
77	77	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,04	37736,82 / 1655,21	1783,13 / 414,93	1509 / 66	72 / 17	1372	75 / 127	1 711,00
78	78	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	3454,8 / 1712,55	32,41 / 6,55	11228 / 5566	105 / 21	5557	5140 / 1309	17 677,00
79	79	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,5945	3157		11348		11348	908	12 256,00
80	80	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас покрытия из уголков.Монтаж	т конструкций	0,05818	63041,47 / 27274,1	26030,67 / 7879,33	3668 / 1587	1514 / 458	566	1411 / 406	5 485,00
81	81	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05818	479350		27889		27889	2231	30 120,00
82	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1	5278,4 / 1658,62	21,2 / 5,5	5278 / 1659	22 / 6	3599	1531 / 545	7 354,00
83	83	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	5278,4 / 1658,62	21,2 / 5,5	6334 / 1990	26 / 7	4318	1837 / 654	8 825,00
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00096	376202		361		361		390,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							29	
85	85	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,68722	1269,09	1,52	2141	2	242	1518	3 952,00
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	1896	1		293	
			Итого по разделу: 10. Козырек К-1									87 770,00
			Раздел: 11. Крыльцо КР-1									
86	86	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство		0,83	41481,34	2533,77	34430	2103	29791	2757	40 162,00
				м³		3054,46	595,09	2535	494		2975	
87	87	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,01935	23076,3	2074,96	447	40	1	385	899,00
				т		20959,34	914,22	406	18		67	
88	88	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01935	455717		8818		8818		9 523,00
				т							705	
			Итого по разделу: 11. Крыльцо КР-1									50 584,00
			ИТОГО:					1210827	22933	836624	297559	1 629 060,00
								351276	8565		120673	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		42356				
			Итого с временными									1 671 418,00
			Зимние удорожания			0,65 %		10864				
			Итого с зимними удорожаниями									1 682 282,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33646				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 715 928,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 851 486,31
			НДС			12 %		222 178,36				
			Итого с НДС									2 073 664,67

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"Область Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.25 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **6-2-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	шт.	2	3259,91	0	6520	0	100	4815	12 242,00
						3209,89	0	6420	0		907	
2	2	СПрайс лист	"Поплавковый датчик уровня воды с кабелем 20 м	шт	2	26785,71		53571		53571		57 857,00
											4286	
3	3	СПрайс лист	"Датчик давления воды; 4-20 мА, 0-10 бар	шт	1	191330,36		191330		191330		206 636,00
											15306	
4	4	СПрайс лист	"Мембранный бак; Объем 24 л	шт	1	21428,57		21429		21429		23 143,00
											1714	
5	5	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	111770		223540		223540		241 423,00
											17883	
6	6	С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	57194		1144		1144		1 236,00
											92	
7	7	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370		66740		66740		72 079,00
											5339	
8	8	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	536		21440		21440		23 155,00
											1715	
9	9	Ц13-110601-0201 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	м	40	327,6	0	13104	0	191	9685	24 612,00
						322,83	0	12913	0		1823	
10	10	С1243-203-2201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	км	0,04	752100		30084		30084		32 491,00
											2407	
11	11	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4509,18	463,61	36073	3709	361	20789	61 411,00
						4000,44	259,66	32004	2077		4549	
12	12	Ц13-120101-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4369,69	342,15	34958	2737	217	20479	59 872,00
						4000,44	196,11	32004	1569		4435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	13	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	5304		42432		42432	3395	45 827,00
14	14	С1241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	3668		29344		29344	2348	31 692,00
15	15	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14277,89 8940,98	4659,41 1888,97	14278 8941	4659 1889	678	6606 1671	22 555,00
16	16	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	13630 8721	4545 1840	363	6442 1606	21 678,00
17	17	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	2945	39 759,00
18	18	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485		25485		25485	2039	27 524,00
19	19	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500	440	5 940,00
20	20	С1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	3184		3184		3184	255	3 439,00
21	21	С1241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218		1218		1218	97	1 315,00
22	22	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679		5358		5358	429	5 787,00
23	23	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1813		1813		1813	145	1 958,00
24	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /головка соединительная муфтовая диам. 50/	т фасонных частей	0,00044	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	849 335	306 101	209	432 102	1 383,00
25	25	Ц13-121302-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12571,14 10001,1	1482,1 630,08	25142 20002	2964 1260	2176	12970 3049	41 161,00
26	26	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки ЛБ3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910		35820		35820	2866	38 686,00
27	27	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1633,78 1461,89	90,98 0	4901 4386	273 0	243	4342 739	9 982,00
28	28	Е11-221201-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1250,39 1120,78	68,23 0	3751 3362	205 0	184	3329 566	7 646,00
29	29	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4249		12747		12747	1020	13 767,00
30	30	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3344		10032		10032	803	10 835,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО:					972231	19398	823747	89889	1 147 091,00
								129088	8736		84971	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		29824				
			Итого с временными									1 176 916,00
			Зимние удорожания			0,65 %		7650				
			Итого с зимними удорожаниями									1 184 566,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23691				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 208 257,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 303 709,30
			НДС			12 %		156 445,12				
			Итого с НДС									1 460 154,42

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ыбрай Алматы Жолы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт _____ **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **3-2 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	11,3	66,69	66,69	754	754	0	163	990,00
						0	20,05	0	227		73	
2	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ	м³ грунта	11,3	61,74	61,74	698	698	0	151	917,00
						0	18,57	0	210		68	
3	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	9,4	199,17	190,71	1872	1793	0	469	2 528,00
						8,46	60,86	80	572		187	
4	4	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	92,635	199,17	190,71	18450	17667	0	4623	24 919,00
						8,46	60,86	784	5638		1846	
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,865	3043,66	0	8720	0	0	6278	16 198,00
						3043,66	0	8720	0		1200	
6	6	Е11-010205-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи.Водоотлив	м³ мокрого грунта	23,8	1850,19	1850,19	44035	44035	0	21013	70 252,00
						0	1226,25	0	29185		5204	
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	104,372	54,62	54,62	5701	5701	0	1235	7 491,00
						0	16,43	0	1715		555	
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,228	1323,75	0	4273	0	0	3077	7 938,00
						1323,75	0	4273	0		588	
9	9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	104,372	246,46	117,45	25724	12259	0	13716	42 595,00
						129,01	53,5	13465	5584		3155	
10	10	Е11-010102-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	м³ грунта	2,7	320,89	300,46	866	812	0	224	1 177,00
						20,43	94,69	55	256		87	
11	11	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км		4,455	153		682				737,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т·км							55	
12	12	Е11-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием		9,43	155,22	47,15	1464	445	1	1110	2 780,00
				м² площади уплотнения		108	17,27	1018	163		206	
13	13	С1211-301-0105	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		0,943	5495		5182		5182		5 597,00
				м³							415	
14	14	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство		4,91	55559,07	4305,37	272795	21140	188585	64942	364 756,00
				м³		12845,27	1689,38	63070	8295		27019	
15	15	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		2,35	1228,12	35,52	2886	83	1608	1169	4 379,00
				м² стяжки		508,34	20,87	1195	49		324	
16	16	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,35	183,14	6,07	430	14	401	22	488,00
				м² стяжки		6,28	3,45	15	8		36	
17	17	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Железнение поверхности		2,35	615,25	1,31	1446	3	59	1261	2 924,00
				м² поверхности		588,97	0,61	1384	1		217	
18	18	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		13,52	1653,69	45,49	22358	615	5531	13396	38 614,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		1199,08	39,44	16212	533		2860	
19	19	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки.кирпичу и бетону в 2 слоя		19,41	11554,78	10,91	224278	212	210619	12556	255 781,00
				м² поверхности		692,82	2,76	13448	54		18947	
	19,1	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м²	44,643	3490				155804,07		
20	20	Е11-100102-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка		0,158	127805,16	1713,81	20193	270	14692	4818	27 012,00
				м³ древесины в конструкции		33104,7	774,42	5231	122		2001	
21	21	Е11-100102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стены рубленые.Обшивка досками		12,7	1627,75	32,33	20672	411	11593	7974	30 938,00
				м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		682,56	15,08	8669	192		2292	
22	22	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм.толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,241	144859		34911		34911		37 704,00
				м³							2793	
23	23	Е11-150403-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		15,04	1185,02	3,62	17823	54	3331	11571	31 746,00
				м² окрашиваемой поверхности		959,94	1,73	14437	26		2352	
	23,1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,7152	116				662,96		
24	24	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		1,88	9608,07	67,89	18063	128	16079	1805	21 457,00
				м² покрытия		987,56	34,08	1857	64		1589	
25	25	Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		1,88	1035,86	5,14	1947	10	354	1271	3 475,00
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	1584	5		257	
26	26	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.		0,06	201941,64	1632,47	12116	98	9795	2041	15 290,00
				м³ древесины в конструкции		37057,5	733,67	2223	44		1133	
27	27	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита		0,06	18243,93	62,77	1095	4	891	182	1 379,00
				м³ древесины в конструкции		3333,92	27,95	200	2		102	
28	28	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА		0,64	4740,33	1050,87	3034	673	1057	1331	4 714,00
				м²		2038,07	272,83	1304	175		349	
29	29	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		0,64	43654		27939		27939		30 174,00
				м²							2235	
30	30	Е11-100107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленых стенах.Установка блоков		1,96	5213,17	170,04	10218	333	5665	3937	15 287,00
				м²		2152,62	79,48	4219	156		1132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
31	31	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П		1,7	7373		12534		12534		13 537,00
				$м^2$							1003	
32	32	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/		0,26	21807		5670		5670		6 124,00
				$м^2$							454	
33	33	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка		0,054	224423,17	1150,8	12119	62	10086	1796	15 028,00
				$м^3$ древесины в конструкции		36500,98	446,53	1971	24		1113	
34	34	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,054	11842,7	87,19	640	5	562	68	765,00
				$м^3$ древесины в конструкции		1357,11	39,01	73	2		57	
35	35	Е11-120101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		4,212	4518,66	114,24	19033	481	15444	3001	23 797,00
				$м^2$ кровли		737,7	36,83	3107	155		1763	
36	36	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		4,212	413,14	4,05	1740	17	1506	202	2 097,00
				$м^3$ обработанной поверхности		51,43	1,81	217	8		155	
			ИТОГО:					862361	108777	584095	185402	1 131 585,00
								168811	53465		83822	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		29421				
			Итого с временными									1 161 004,00
			Зимние удорожания			0,65 %		7547				
			Итого с зимними удорожаниями									1 168 551,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23371				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 191 922,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 286 083,84
			НДС			12 %		154 330,06				
			Итого с НДС									1 440 413,90

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" области Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алматинская ДСПМК" Алакол-Асыл-Курылыс

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт _____ Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-2 Электрические сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Щит силовой распределительный с автоматами									
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6717,81 4567,28	163,24 67,32	6718 4567	163 67	1987	3337 804	10 859,00
2	2	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	293	3 961,00
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3812,54 1969,48	32,88 0	19063 9847	164 0	9051	7090 2092	28 245,00
4	4	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715		1715		1715	137	1 852,00
5	5	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3627		3627		3627	290	3 917,00
6	6	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	536		1608		1608	129	1 737,00
			Итого по разделу: 1. Щит силовой распределительный с автоматами									50 571,00
			Раздел: 2. Электроосвещение									
7	7	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для лампы светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	3	1759,25 1683,36	68 29,7	5278 5050	204 89	24	3700 718	9 696,00
8	8	С1247-102-1101	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO 19/2800 3-6K	шт.	2	14406		28812		28812	2305	31 117,00
9	9	С1247-102-1216	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI Diora Light Office IP65 SE 20/2500 opal 3K DL, IP65	шт.	1	52605		52605		52605	4208	56 813,00
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									97 626,00
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия									
10	10	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	5	433,38 388,65	0,48 0,22	2167 1943	2 1	221	1400 285	3 852,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	11	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		2	390		780		780		842,00
				шт.							62	
12	12	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		1	442		442		442		477,00
				шт.							35	
13	13	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20		1	500		500		500		540,00
				шт.							40	
14	14	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		1	431		431		431		465,00
				шт.							34	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									6 176,00
			Раздел: 4. Кабельные изделия и провода									
15	15	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		20	157,17	1,55	3143	31	282	2040	5 598,00
				м		141,52	0,13	2830	3		415	
16	16	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,017	574495		9766		9766		10 547,00
				км							781	
17	17	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,02	372858		7457		7457		8 054,00
				км							597	
18	18	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола		18	298,75	3,49	5378	62	97	3758	9 867,00
				м		289,85	0,13	5217	2		731	
19	19	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		37	31		1147		1147		1 239,00
				м							92	
20	20	С1243-905-0101	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4		5	4142		20710		20710		22 367,00
				шт.							1657	
21	21	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4		3	33372		100116		100116		108 125,00
				шт.							8009	
			Итого по разделу: 4. Кабельные изделия и провода									165 797,00
			Раздел: 5. Электрооборудование									
22	22	Е11-180301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Конвекторы.Установка		1,5	1744,5	108,17	2617	163	72	2414	5 433,00
				квт		1588,03	54,39	2382	82		402	
23	23	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором		1	21131		21131		21131		22 821,00
				шт.							1690	
			Итого по разделу: 5. Электрооборудование									28 254,00
			ИТОГО:					298879	789	266249	23739	348 424,00
								31836	244		25806	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		9059				
			Итого с временными									357 482,00
			Зимние удорожания			0,65 %		2324				
			Итого с зимними удорожаниями									359 806,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7196				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									367 002,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**395 995,16**
			НДС			**12 %**		**47 519,42**				
			Итого с НДС									**443 514,58**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт _____ **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **3-1-3 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные.концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	1	2719,1	0,25	2719	0	18	1648	4 716,00
						2700,88	0	2701	0		349	
2	2	С1248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	33505		33505		33505		36 185,00
											2680	
3	3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	4370,89	0	4371	0	370	2880	7 831,00
						4000,44	0	4000	0		580	
4	4	Прайс листТОО"Bizorg"	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	3551,79		3552				3 552,00
										3552		
			Отпускная цена			3552		3552				
			Сметная стоимость оборудования					*3552*				
5	5	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	4068,83	2,54	12206	8	198	7321	21 089,00
						4000,44	0	12001	0		1562	
6	6	С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034		12034		12034		12 997,00
											963	
7	7	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	2334		4668		4668		5 041,00
											373	
8	8	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	1	2042,97	0,95	2043	1	42	1220	3 524,00
						2000,22	0	2000	0		261	
9	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153		1153		1153		1 245,00
											92	
10	10	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2739,99	1001,2	5480	2002	361	3362	9 549,00
						1558,2	776,18	3116	1552		707	
11	11	С1248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	1585		3170		3170		3 424,00
											254	
12	12	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке.суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	157,17	1,55	1572	15	141	1020	2 799,00
						141,52	0,13	1415	1		207	
13	13	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	372858		3729		3729		4 027,00
											298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
14	14	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее		0,015	119436,01	74982,79	1792	1125	0	607	2 591,00
				км кабеля		44453,22	21855,16	667	328		192	
15	15	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5		0,015	47824		717		717		774,00
				км							57	
16	16	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола		20	298,75	3,49	5975	70	108	4176	10 963,00
				м		289,85	0,13	5797	3		812	
17	17	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		20,2	31		626		626		676,00
				м							50	
18	18	Е11-220501-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Прокладка кабельный канал из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка		0,015	55045,95	3487,97	826	52	12	778	1 732,00
				км трубопровода		50767,99	1630,37	762	24		128	
19	19	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм		15	98		1470		1470		1 588,00
				м							118	
20	20	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		1	339,05	2,46	339	2	16	231	616,00
				м		320,83	0,17	321	0		46	
21	21	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4		1	33372		33372		33372		36 042,00
				шт.							2670	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									170 961,00
			ИТОГО:					135319	3275	95710	23243	170 961,00
								32780	1908	3552	12399	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3552		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		4353				
			Итого с временными									175 314,00
			Зимние удорожания			0,65 %		1116				
			Итого с зимними удорожаниями									176 430,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3458				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									179 888,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									194 099,15
			НДС			12 %		23291,90				
			Итого с НДС									217 391,05

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в с.Бибакан, Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные системы связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30.05.2023

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год) на 5-1 Наружные системы связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	58,2	3043,66	0	177141	0	0	127542	329 058,00
						3043,66	0	177141	0		24375	
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	52,38	37,38	37,38	1958	1958	0	417	2 565,00
						0	11,06	0	579		190	
3	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	52,38	16,53	16,53	866	866	0	184	1 134,00
						0	4,89	0	256		84	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	52,38	246,46	117,45	12910	6152	0	6883	21 376,00
						129,01	53,5	6758	2802		1583	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,82	1323,75	0	7704	0	0	5547	14 311,00
						1323,75	0	7704	0		1060	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									368 444,00
			Раздел: 2. Тревожная сигнализация									
6	6	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	10	2042,97	0,95	20430	10	418	12201	35 242,00
						2000,22	0	20002	0		2611	
7	7	С1248-301-0202	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели АВТ-150	шт.	10	14099		140990		140990		152 269,00
											11279	
8	8	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	408	897,9	108,54	366343	44285	74444	158659	567 002,00
						606,9	30,6	247615	12485		42000	
9	9	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х1,5		0,408	47824		19512		19512		21 073,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				км							1561	
10	10	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	5	339,05 320,83	2,46 0,17	1695 1604	12 1	79	1156 228	3 079,00
11	11	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ.размерами 40 мм х 25 мм	м	5	324		1620		1620	130	1 750,00
12	12	Ц13-110201-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	3291,08 3241,06	0 0	3291 3241	0 0	50	2431 458	6 180,00
13	13	С1248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53392		53392		53392	4271	57 663,00
14	14	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83682		83682		83682	6695	90 377,00
15	15	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227		112227		112227	8978	121 205,00
16	16	Ц13-080105-0109 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	18149,32 16001,76	0 0	18149 16002	0 0	2148	11521 2374	32 044,00
17	17	С1248-401-0711	БПД18/12-3-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0.7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка), выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры)	шт.	1	20948		20948		20948	1676	22 624,00
18	18	С1247-211-0401	Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	1	788		788		788	63	851,00
19	19	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	5	4853,22 4782,72	70,5 20	24266 23914	353 100	0	14648 3113	42 027,00
20	20	С1248-402-0432	IP видеокамера модели RVI RVi-IPC62Z30-A1, объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением, 2 Мп с ИК подсветкой до 150 м	шт.	4	306281		1225124		1225124	98010	1 323 134,00
21	21	С1248-402-0501	IP видеокамера модели Optimus AHD-H014.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м	шт.	1	26466		26466		26466	2117	28 583,00
22	22	С1248-404-0101	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	121719		121719		121719	9738	131 457,00
23	23	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	456	444,25 200,02	186,93 69,19	202578 91209	85240 31551	26129	88386 23279	314 243,00
24	24	С1243-304-0126	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75	км	0,456	3318910		1513423		1513423	121074	1 634 497,00
25	25	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	524	511,09 426,06	18,93 5,34	267811 223255	9919 2798	34636	162760 34448	465 019,00
26	26	С1261-107-0793	Трубки защитные гофрированные	м	524	24		12576		12576	1006	13 582,00
27	27	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	324		1620		1620	130	1 750,00
			Итого по разделу: 2. Тревожная сигнализация									5 065 651,00
			ИТОГО:					4439229 818445	148794 50572	3471991	592335 402531	5 434 095,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		141286				
			Итого с временными									5 575 382,00
			Зимние удорожания			0,65 %		36240				
			Итого с зимними удорожаниями									5 611 622,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112232				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 723 854,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6 176 038,47
			НДС			12 %		741 124,62				
			Итого с НДС									6 917 163,08

Всего по АВР №4 12 552 301,70

В АВР №1 за июнь 2023г неверно применен коэффициент инфляции с 2022г на 2023г (К=1,04505387),вместо положенного (к=1,079),разница в стоимостном выражении составила 1 579 435,37

Итого по акту 14 131 737,07

с учетом тендерной скидки к оплате 7 904 408,65

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)