Заказчик: КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г.Экибастуза", РК, Павлодарская область, Экибастуг Г.А., Экибастуз Горняков 3а БИН 990440004734

Исполнитель: ТОО " KAZСтройКапитал" РК, Павлодарская область,г.Павлодар, ул.Кутузова 157-164, БИН 121140000832
Стройка: Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай,г.Экибастуз
Объект: Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай,г.Экибастуз
Договор субподряда (контракт) № 24 от 02.03.2018г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		24	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, г.Экибастуз	**6 519 757**	5 821 212							698 545	6 519 757
Итого к оплате:		5 821 212							698 545	6 519 757

Исполнитель:

ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажмуратов Д.К.**

Заказчик
КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г.Экибастуза"
БИН 990440004734

Директор _____

Заказчик: КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г.Экибастуза", РК, Павлодарская область, Экибастуг Г.А., Экибастуз Горняков 3а БИН 990440004734

Исполнитель: ТОО " KAZСтройКапитал" РК, Павлодарская область,г.Павлодар, ул.Кутузова 157-164, БИН 121140000832

Стройка: Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай,г.Экибастуз

Объект: Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай,г.Экибастуз

Договор: № 24 от 02.03.2018г.

Акт №1

выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Локальная смета 2-1-1

Архитектурно-строительные работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-120104-0504	**Фасады простые - стены, цоколь. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		243	167,81	40778	59,1 / **24100**
2	12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	м2		325,75	167,81	54664	59,1 / **32307**
3	12-120104-0501	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		185,2	116,23	21526	59,1 / **12722**
4	12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		27,7	76,1	2108	59,1 / **1233**
5	12-070101-0210	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	м2		119,3	107,6	12837	59,1 / **7520**
6	12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		147	230,96	33951	59,1

							19593
7	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	147	50,08	7362	59,1
							4351
8	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	147	93,12	13688	59,1
							8090
9	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,6	518,08	1347	59,1
							782
10	11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,6	9975,38	25936	50,8
							10136
11	12-070101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка	м	92	24,62	2265	59,1
							1339
12	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	5	1168,2	5841	59,1
							2841
13	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	194,09	113,98	22122	59,1
							13040
14	12-080101-2001 ktpp1=0,8;ktpм1=0,8; kэкс1=0,8;kмат1=0;	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка	м2	194,09	280,58	54457	59,1
							29976
15	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	7,2	189,17	1362	59,1
							799
16	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	7,2	116,39	838	59,1

							445
17	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		7,42	1223,85	9081	50,8
							4429
18	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		19,53	721,15	14084	50,8
							6671

Итого прямые затраты по разделу 1 в том числе	**324 247**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 253
Накладные расходы I уровня, тенге	180 374
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	504 621
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	18 166
Итого, тенге	522 787
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 823
Итого по разделу на подряд, тенге	**564 610**

		Раздел 2 Фасад					
19	12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	97,5	1597,77	155783	59,1
							72252
20	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	97,5	497,2	48477	54,8
							18379
21	12-110102-0105	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором "короед"	м2	64,26	2613,6	167950	59,1
							83585
22	29-000000-0000(пл)	Штукатурка декоративная с эффетом короеда ф2 мм (расход 2,5 кг/м2)	кг	160,65	508	81610	
23	12-110102-0103	Штукатурка цоколя. Ремонт штукатурки гладких	м2	26,46	1597,77	42277	59,1

		фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20мм					19608
24	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	161,8	106,89	17295	54,8
							4948
25	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	26,46	99,17	2624	54,2
							602
26	11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	26,46	82,92	2194	54,2
							260

Итого прямые затраты по разделу 2 в том числе	**518 210**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 296
- в т.ч: зарплата машинистов, тенге	1 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 620
Накладные расходы I уровня, тенге	199 634
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	717 844
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	25 842
Итого, тенге	743 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 495
Итого по разделу на подряд, тенге	**803 181**

Раздел 3

Отделочные работы

3.1 Потолки

27	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	137,9	1986,41	273926	59,8
							70821
28	12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Затирка	м2	2,9	209,31	607	59,1
							349
29	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных	м2	151,7	617,27	93640	54,8

		поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей - финишная отделка					36807
30	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	151,7	323,26	49039	54,8 18745
31	12-120101-0101	Потолки и стены котельной. Окраска известковая по штукатурке	м2	2,9	105,86	307	59,1 170
		3.2 Стены					
32	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	356,35	994,15	354265	54,8 67175
33	11-150203-0503	Стены. Финишная отделка из сухих растворных смесей толщиной 2 мм		356,35	1096,55	390756	54,8 67175
34	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	356,35	338,13	120493	54,8 53012
35	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов т 0,065 409535,31 26620 –		0,065	409535,3	26620	

Итого прямые затраты по разделу 3 в том числе	**1 310 067**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	546 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	742 905
Накладные расходы I уровня, тенге	314 254
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 624 321
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	58 476
Итого, тенге	1 682 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	134 624
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 817 421**

		Раздел 4 Полы					
		4.1 Тип А					
36	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	105,5	186,64	19691	60,9

							4101
37	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	8,44	20846,09	175941	60,9
							14790
38	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство м3 изоляции 10,55 10463,22 110387 60,9	м3	10,55	10463,22	110387	60,9
							20920
39	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	105,5	1110,18	117124	60,9
							23975
40	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2	105,5	2716,23	286562	60,9
							29724
41	11-110101-3504	Покрытия из плит OSB-3. Устройство		105,5	396,53	41834	60,9
							23887
42	21-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, толщина 12 мм м2 108,349 711,33 77072 –	м2	108,349	711,33	77072	
43	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	105,5	4003,2	422338	60,9
							20160
44	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		84	267,27	22451	60,9
							4341
		4.2 Тип Б					
45	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	49,1	186,66	9165	60,9
							1909
46	46 11-110101-0202	Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	8,838	4582,71	40502	60,9
							12779

47	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,928	22303,97	87610	48,5
							2279
48	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	49,1	576,56	28309	60,9
							8480
49	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;		98,2	77,41	7602	60,9
							313
50	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	49,1	3939,69	193439	60,9
							21567
51		51 11-110101-3905 Плинтуса керамогранитные. Устройство м 39,6 2536,77 100456 60,9		39,6	2536,77	100456	60,9
							4870

Итого прямые затраты по разделу 4 в том числе	**1 740 483**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 386 895
Накладные расходы I уровня, тенге	194 095
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 934 578
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	69 645
Итого, тенге	2 004 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 338
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 164 561**

Раздел 5 Окна, двери

5.1 Окна

52	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,488	2795,08	1364	59,8
							358
53	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	0,488	12336,23	6020	

		одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - ОК-4					
54	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатыхК=3,000;	м2	2,25	3143,56	7073	59,8 1561
55	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 - ОК-3К=3,000;	м2	2,25	16433,57	36976	
56	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	м2	2,6	2650,77	6892	59,8 1555
57	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=2,000;	м2	2,6	21737,57	56518	
58	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,08	1998,08	4156	59,8 935
59	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнооткидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 - ОК-1	м2	2,08	15564,53	32374	
60	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	0,363	29121,21	10571	55,3 3867
61	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	м3	0,35211	8872,94	3124	

62	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	7,26	2313,36	16795	54,8
							6446
63	11-340108-0703	Облицовка откосов из декоративного пластика толщиной 2 мм	м2	5,43	3441,8	18689	62,1
							2252
64	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	8,05	1135,16	9138	59,8
							862
65	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8,05	1134,04	9129	
66	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементноизвестковым с земли и лесов		4,36	3204,13	13970	59,1
							6484
67	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	4,36	106,88	466	54,8
							133
68	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	7,35	730,88	5372	59,1
							813
		5.2 Двери					
69	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,64	1069,61	18868	59,8
							7394
70	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутреннеК=7,000;	м2	13,23	4979,04	65873	
71	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	м2	2,52	4918,66	12395	
72	21-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,89	31518,13	59569	
73	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	82,2	327,21	26897	59,8

							3042
74	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	18	428,36	7710	
75	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	9	4345,44	39109	
76	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотенК=2,000;	м2	3,78	1635,98	6184	59,8
							3312
77	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-1К=2,000;	м2	3,78	41008,15	155011	
78	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	2	4345,44	8691	
79	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	6,8	2313,38	15731	54,8
							6037
80	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	6,8	699,26	4755	54,8
							1665
81	11-150403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=2,400;	м2	42,336	878,61	37197	54,8
							17119

Итого прямые затраты по разделу 5 в том числе	696 617
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	582 242
Накладные расходы I уровня, тенге	63 835
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	760 452
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 376
Итого, тенге	787 828

Сметная прибыль (8 %), тенге	63 026
Итого по разделу на подряд, тенге	850 854

Раздел 6 Кровля

82	11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитомК=0,070;**	м3	13,16	9294,53	122316	56,4	**17646**
83	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2	188	509,01	95694	56,4	**21420**
84	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;**	м2	2820	14,37	40523	56,4	**1561**
85	11-120101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной** м2 кровли **188 206,77 38872 56,4**	м2	188	206,77	38873	56,4	**2544**
86	11-120101-0208	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2	174,2225	1306,45	227613	56,4	**16464**

Итого прямые затраты по разделу 6 в том числе	**525 019**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	532583
Накладные расходы I уровня, тенге	59 635
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	584 654
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	21 048
Итого, тенге	605 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 456
Итого по разделу на подряд, тенге	**654 158**

Итого прямые затраты по АКТУ в том числе	**5 114 643**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 727 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 712
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 421 245
Накладные расходы I уровня, тенге	1 011 827
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 126 470
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	220 553
Итого, тенге	6 347 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	507 762
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 854 785**

Временные здания и сооружения (1,2%)	82 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	167 876
В ценах 2017г (Иинф=1,070)	7 602 263
Договорной коэффициент к=0,7657209	5 821 212
НДС (12%)	698 545
Итого по акту	**6 519 757**

Исполнитель:

Директор ТОО "KazСтройКапитал"

Кажмуратов Д.

Заказчик:

Директор КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г.Экибастуза"