Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 299910 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Тереты Алакольского района Жетысуской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Тереты

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (ИГЭ -2. группа грунтов 35-в Суглинок твердый)**	м³ грунта	377,594	207,46	207,46	78335,81	78335,81		13986,07	99 707,65
						0,00	51,44	0,00	19423,60		7385,77	
2	2	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т-км	1321,579	137,00		181056,47			14484,40	195 540,87
3	3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	20268,13995	208,91	208,91	4234216,91	4234216,91		756001,40	5 389 500,69
						0,00	51,80	0,00	1049889,68		399282,38	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	626,849689	3762,16	0,00	2358308,75	0,00		1697985,24	4 380 795,51
						3762,16	0,00	2358308,75	0,00		324501,52	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	895,499556	1635,53	0,00	1464616,50	0,00		1054522,50	2 720 671,20
						1635,53	0,00	1464616,50	0,00		201532,20	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	11897,35124	40,09	40,09	476964,90	476964,90		117069,90	641 505,30
						0,00	13,67	0,00	162636,90		47470,50	
7	7	1101-0201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одн ому следу при толщине слоя 5 0 см**	м³ уплотненного грунта	11897,35124	72,89	72,89	867198,00	867198,00		219387,30	1 173 555,00
						0,00	25,61	0,00	304691,10		86969,70	
8	8	1101-0201-0311 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**		11897,35124	15,49	15,49	184290,00	184290,00		64721,70	268 880,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ уплотненного грунта		0,00	7,56	0,00	89943,90		19868,70	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					9844987,34	5841005,62	0,00	3923674,11	14 870 156,62
								3822925,25	1626585,18	0,00	1101495,17	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
9	9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		60	40998,51	15376,58	2459910,67	922594,76	372409,80	1574797,72	4 357 484,94
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19415,10	7096,65	1164906,10	425799,07		322776,55	
10	10	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	56835,00		2273400,00		2273400,00	181871,88	2 455 271,88
11	11	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	23170,00		463400,00		463400,00	37072,12	500 472,12
12	12	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	80	31062,00		2484960,00		2484960,00	198796,65	2 683 756,65
13	13	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	40	50143,00		2005720,00		2005720,00	160457,68	2 166 177,68
14	14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	80	5279,00		422320,00		422320,00	33785,66	456 105,66
15	17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных элементов	2	1239427,89	11308,10	2478855,82	22616,27	2224460,43	279621,48	2 979 155,37
						115889,51	2594,12	231779,12	5188,28		220678,07	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					12588566,49	945211,03	10246670,23	1854419,20	15 598 424,30
								1396685,22	430987,35	0,00	1155438,61	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
16	31	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	3	698160,07	304320,70	2094480,16	912961,91		1478368,25	3 858 676,19
						393839,37	103927,69	1181518,25	311782,94		285827,78	
17	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3000	2466,00		7397999,91		7397999,91	591840,10	7 989 840,01
18	33	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	661813,49	282942,42	29782,00	12732,00		21435,00	55 314,00
						378871,07	102273,42	17049,00	4602,00		4097,00	
19	34	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 6 3х3,8 мм	м	45,45	829,00		37678,00		37678,00	3014,00	40 692,00
20	35	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в тра шшею	км трубопровода	1,2	653864,12	278401,25	784637,07	334081,25		566992,23	1 459 759,82
						375462,87	101803,26	450555,38	122163,82		108130,52	
21	36	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 25х2,0 мм	м	1200	173,00		207599,92		207599,92	16608,17	224 208,09
22	39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соедине нии	шт.	18	2005,27	170,61	36095,00	3071,00		32703,00	74 302,00
						1834,66	0,50	33024,00	9,00		5504,00	
23	40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сва рном соединении		100	2197,36	281,46	219736,10	28146,01		189847,92	442 351,11

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		1915,90	1,76	191590,10	176,04		32767,09	
24	41	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимериыеиаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		6	3590,88	413,15	21545,00	2479,00		18913,00	43 695,00
				шт.		3177,73	6,30	19066,00	38,00		3237,00	
25	43	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		40	1097,00		43880,00		43880,00		47 390,55
				шт.							3510,55	
26	49	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм		40	5925,00		237000,00		237000,00		255 960,00
				шт.							18960,00	
27	51	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х25 мм		50	11731,00		586550,00		586550,00		633 473,90
				шт							46923,90	
28	54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм		11	151884,00		1670724,00		1670724,00		1 804 381,86
				шт.							133657,86	
29	56	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,289	1926102,50	791028,01	556643,47	228606,67	56025,51	350192,13	979 382,27
				т фасонных частей		941214,49	282763,06	272010,79	81718,30		72546,67	
30	57	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм		10	2229,00		22290,00		22290,00		24 073,12
				шт.							1783,12	
31	58	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм		21	4156,00		87276,00		87276,00		94 258,20
				шт.							6982,20	
32	59	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 150 мм		5	7884,00		39420,00		39420,00		42 573,67
				шт.							3153,67	
33	61	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерам и 108х4,0 мм		6	2882,00		17292,00		17292,00		18 675,33
				шт.							1383,33	
34	66	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		11	4984,72	150,89	54831,81	1659,58	18793,68	34857,23	96 864,23
				задвижк а или клапан		3125,30	75,56	34378,19	831,03		7175,19	
35	67	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		11	104295,00		1147245,00		1147245,00		1 239 024,74
				шт.							91779,74	
36	68	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		11	2924,03	50,30	32164,34	553,44	10001,75	21667,59	58 138,43
				задвижка или клапан		1964,48	25,19	21609,16	277,06		4306,50	
37	69	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		11	60287,00		663157,00		663157,00		716 209,66
				шт.							53052,66	
38	72	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные. Установка		3	5068,54	100,59	15205,71	302,15	3655,71	11285,14	28 610,14
				шт.		3749,39	50,37	11248,29	151,29		2119,29	
39	73	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/с м^2) ВМТ-50		3	43447,00		130341,00		130341,00		140 768,14
				шт.							10427,14	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					16133573,49	1524593,01	12376929,48	2726261,49	20 368 622,46
								2232049,16	521749,48	0,00	1508787,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО по акту					**38567127,32**	**8310809,66**	**22623599,71**	**8504354,80**	**50 837 203,38**
								7451659,63	**2579322,01**	**0,00**	**3765721,26**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**528706,92**				
			Итого с временными									**51 365 910,30**
			Зимние удорожания	**%**	**0,67**			**340609,26**				
			Итого с зимними удорожаниями									**51 706 519,56**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1034130,39**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52 740 649,95**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**56 907 161,29**
			НДС	**%**	**12,00**			**6828859,36**				
			Итого с НДС									**63 736 020,65**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумабеков А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

БИН 060240006826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

эксперт-технадзор _____ **Вишняков Р.К.**

№ KZ13VJE00044292 от 05.02.2019 г., № KZ74VJE00049693 от 01.10.2019 г., № KZ83VJE00044293 от 05.02.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ігілік Стройпроект"

БИН 090140008798

ГИП _____ **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 299910 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы Алакольского района Жетысуской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №2

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (ИГЭ -2. группа грунтов 35-в Суглинок твердый)	м³ грунта	231,18	207,46 0,00	207,46 51,44	47960,70 0,00	47960,70 11892,00		8562,90 4521,90	61 045,50
2	2	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т-км	809,13	137,00		110850,90			8868,00	119 718,90
3	3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	12409,06528	208,91 0,00	208,91 51,80	2592377,70 0,00	2592377,70 642789,60		462858,00 244458,60	3 299 694,30
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	383,785524	3762,16 3762,16	0,00 0,00	1443862,50 1443862,50	0,00 0,00		1039582,80 198674,40	2 682 119,70
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	895,499556	1635,53 1635,53	0,00 0,00	1464616,50 1464616,50	0,00 0,00		1054522,50 201532,20	2 720 671,20
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11897,35124	40,09 0,00	40,09 13,67	476964,90 0,00	476964,90 162636,90		117069,90 47470,50	641 505,30
7	7	1101-0201-0305 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одн ому следу при толщине слоя 5 0 см	м³ уплотненного г рунта	11897,35124	72,89 0,00	72,89 25,61	867198,00 0,00	867198,00 304691,10		219387,30 86969,70	1 173 555,00
8	8	1101-0201-0311 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см		11897,35124	15,49	15,49	184290,00	184290,00		64721,70	268 880,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	7,56	0,00	89943,90		19868,70	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					7188121,20	4168791,30	0,00	2966705,10	10 967 190,30
								2908479,00	1211953,50	0,00	812364,00	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
9	9	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		77	40998,51	15376,58	3156885,35	1183996,61	477925,91	2020990,41	5 592 105,66
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19415,10	7096,65	1494962,83	546442,14		414229,90	
10	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		50	56835,00		2841750,00		2841750,00		3 069 089,86
				шт.							227339,86	
11	11	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		13	23170,00		301210,00		301210,00		325 306,88
				шт.							24096,88	
12	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		100	31062,00		3106200,00		3106200,00		3 354 695,82
				шт.							248495,82	
13	13	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2		50	50143,00		2507150,00		2507150,00		2 707 722,10
				шт.							200572,10	
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		100	5279,00		527900,00		527900,00		570 132,07
				шт.							42232,07	
15	15	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		30	36676,00		1100280,00		1100280,00		1 188 302,39
				комплект							88022,39	
16	16	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3		1	1063547,00		1063546,89		1063546,89		1 148 630,85
				т							85083,96	
17	17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка		2,5	1239427,89	11308,10	3098569,78	28270,34	2780575,54	349526,85	3 723 944,22
				т стальных элементов		115889,51	2594,12	289723,90	6485,35		275847,59	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					17703492,02	1212266,95	14706538,34	2370517,26	21 679 929,85
								1784686,73	552927,49	0,00	1605920,57	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
18	19	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,0045	2905039,51	1082632,82	13073,00	4872,00	1935,00	8119,00	22 887,00
				км трубопровода		1392370,56	430181,78	6266,00	1936,00		1695,00	
19	20	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка		0,0747	2264721,19	811432,35	169175,00	60614,00	30966,00	100439,00	291 183,00
				км трубопровода		1038752,64	319398,48	77595,00	23859,00		21569,00	
20	21	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,0108	1640921,72	368825,12	17722,00	3983,00	2997,00	12278,00	32 400,00
				км трубопровода		994550,40	153783,22	10741,00	1661,00		2400,00	
21	22	1122-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из трубы стальные, диаметр 125 мм. Укладка		0,0477	1295064,47	211628,97	61775,00	10094,00	8457,00	47175,00	117 666,00
				км трубопровода		906145,92	92836,99	43223,00	4428,00		8716,00	
22	23	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		4,5	26501,00		119255,00		119255,00		128 795,00
				м							9540,00	
23	24	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 1070580 размерами 219х6,0 мм		37,35	15423,00		576049,00		576049,00		622 133,00
				м							46084,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
24	25	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10,8	7392,00		79834,00		79834,00		86 221,00
											6387,00	
25	26	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	47,7	6093,00		290636,00		290636,00		313 887,00
											23251,00	
26	31	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	3	698160,07	304320,70	2094480,16	912961,91		1478368,25	3 858 676,19
						393839,37	103927,69	1181518,25	311782,94		285827,78	
27	32	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3000	2466,00		7397999,91		7397999,91		7 989 840,01
											591840,10	
28	36	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 25х2,0 мм	м	800	173,00		138399,94		138399,94		149 472,05
											11072,11	
29	37	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1060516,67	180968,19	5303,00	904,00	668,00	4080,00	10 134,00
						745912,80	78279,53	3730,00	391,00		751,00	
30	38	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,02	4372,00		21947,00		21947,00		23 703,00
											1756,00	
31	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сва рном соединении	шт.	100	2197,36	281,46	219736,10	28146,01		189847,92	442 351,11
						1915,90	1,76	191590,10	176,04		32767,09	
32	43	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	1097,00		54850,00		54850,00		59 238,19
											4388,19	
33	44	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15°до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2666,00		26660,00		26660,00		28 793,00
											2133,00	
34	45	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2486,00		14916,00		14916,00		16 109,00
											1193,00	
35	46	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	4142,00		45562,00		45562,00		49 207,00
											3645,00	
36	48	241-415-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 63 мм	шт.	18	4097,00		73746,00		73746,00		79 646,00
											5900,00	
37	49	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	50	5925,00		296250,00		296250,00		319 950,00
											23700,00	
38	51	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х25 мм	шт	40	11731,00		469240,00		469240,00		506 779,12
											37539,12	
39	52	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,664	135666,01	5281,04	90082,00	3506,50	27643,50	60081,50	162 176,50
						88753,54	2644,49	58932,50	1756,00		12013,00	
40	53	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,018592	25805,00		480,00		480,00		518,00
											38,00	
41	54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	13	151884,00		1974492,00		1974492,00		2 132 451,29
											157959,29	
42	55	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88размерами 100х100 мм	шт.	3	207562,00		622686,00		622686,00		672 501,00
											49815,00	
43	56	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,158	1926102,50	791028,01	304324,11	124982,19	30629,86	191454,52	535 440,82

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т фасонных частей		941214,49	282763,06	148711,78	44676,44		39662,19	
44	57	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2229,00		22290,00		22290,00		24 073,12
											1783,12	
45	58	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4156,00		124680,00		124680,00		134 654,57
											9974,57	
46	60	241-117-0106 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150мм	шт.	3	5701,00		17103,00		17103,00		18 471,00
											1368,00	
47	61	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерам и 108х4,0 мм	шт.	9	2882,00		25938,00		25938,00		28 013,00
											2075,00	
48	66	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или клапан	12	4984,72	150,89	59816,52	1810,45	20502,19	38026,06	105 670,06
						3125,30	75,56	37503,48	906,58		7827,48	
49	67	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	104295,00		1251540,00		1251540,00		1 351 663,35
											100123,35	
50	68	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2924,03	50,30	32164,34	553,44	10001,75	21667,59	58 138,43
						1964,48	25,19	21609,16	277,06		4306,50	
51	69	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	60287,00		663157,00		663157,00		716 209,66
											53052,66	
52	70	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	7262,38	310,88	72623,78	3108,92	31146,49	39445,14	121 034,33
						3836,85	147,51	38368,38	1475,14		8965,41	
53	71	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	10	68544,00		685440,00		685440,00		740 275,14
											54835,14	
54	74	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	200	5382,68	0,00	1076536,04	0,00	274195,95	786294,14	2 011 856,31
						4011,70	0,00	802340,09	0,00		149026,13	
55	76	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350(100) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	6	276037,76	246192,36	1656226,43	1477153,79	19951,31	437105,87	2 260 799,07
						26520,21	53535,84	159121,33	321214,84		167466,77	
56	80	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к зат ратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	6	43943,37	27468,74	263660,39	164812,91		89949,29	381 898,58
						16474,63	8101,65	98847,48	48610,07		28288,90	
57	81	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	6000	82,00		492000,00		492000,00		531 359,97
											39359,97	
58	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2	146,90	3,36	294,00	7,00	125,00	113,00	440,00
						81,24	0,49	162,00	1,00		33,00	
59	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2	255,48	4,97	511,00	10,00	311,00	132,00	694,00
						94,95	0,97	190,00	2,00		51,00	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					21621848,72	2797503,12	15944244,90	3504331,28	27 136 274,87
								2880097,55	763150,11	0,00	2010094,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО по акту					46513461,94	8178561,37	30650783,24	8841553,64	59 783 395,02
								7573263,28	2528031,10	0,00	4428379,44	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			621747,31				
			Итого с временными									60 405 142,33
			Зимние удорожания	%	0,67			400548,75				
			Итого с зимними удорожаниями									60 805 691,07
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1216113,82				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62 021 804,90
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00				66 921 527,48
			НДС	%	12,00			8030583,30				
			Итого с НДС									74 952 110,78

Тендерная скидка ранее не учтенная 1 274 720,00

Тендерная скидка коэфф. 0,98 1 499 042,00

Итого к оплате 72 178 348,78

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумабеков А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Азып-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

эксперт-технадзор _____ **Вишняков Р.К.**

№ KZ13VJE00044292 от 05.02.2019 г., № KZ74VJE00049693 от 01.10.2019 г., № KZ83VJE00044293 от 05.02.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

гип _____ **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 299910 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы Алакольского района Жетысуской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №3

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (ИГЭ -2. группа грунтов 35-в Суглинок твердый)	м³ грунта	77,06	207,46	207,46	15986,90	15986,90		2854,30	20 348,50
						0,00	51,44	0,00	3964,00		1507,30	
2	2	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т-км	269,71	137,00		36950,30			2956,00	39 906,30
3	3	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	4136,355092	208,91	208,91	864125,90	864125,90		154286,00	1 099 898,10
						0,00	51,80	0,00	214263,20		81486,20	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	76,0885	3762,16	0,00	286257,10	0,00		206105,47	531 751,33
						3762,16	0,00	286257,10	0,00		39388,76	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	596,999704	1635,53	0,00	976411,00	0,00		703015,00	1 813 780,80
						1635,53	0,00	976411,00	0,00		134354,80	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7931,567496	40,09	40,09	317976,60	317976,60		78046,60	427 670,20
						0,00	13,67	0,00	108424,60		31647,00	
7	7	1101-0201-0305 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одн ому следу при толщине слоя 5 0 см	м³ уплотненного г рунта	7931,567496	72,89	72,89	578132,00	578132,00		146258,20	782 370,00
						0,00	25,61	0,00	203127,40		57979,80	
8	8	1101-0201-0311 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м³ уплотненного грунта	7931,567496	15,49	15,49	122860,00	122860,00		43147,80	179 253,60
						0,00	7,56	0,00	59962,60		13245,80	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3198699,80	1899081,40	0,00	1333713,37	4 894 978,83
								1262668,10	589741,80	0,00	362565,66	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
9	9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		74,565	40998,51	15376,58	3057053,98	1146554,63	462812,28	1957079,87	5 415 264,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^3$ желез обетонных и бетонных конструкций колодца		19415,10	7096,65	1447687,06	529161,79		401130,55	
10	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	48	56835,00		2728080,00		2728080,00	218246,26	2 946 326,26
11	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	83	31062,00		2578146,00		2578146,00	206251,53	2 784 397,53
12	13	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	48	50143,00		2406864,00		2406864,00	192549,22	2 599 413,22
13	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	216	5279,00		1140264,00		1140264,00	91221,27	1 231 485,27
14	15	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	108	36676,00		3961008,00		3961008,00	316880,61	4 277 888,61
15	16	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	1,43436	1063547,00		1525509,11		1525509,11	122041,04	1 647 550,15
16	17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных эл ементов	0,90808	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	1125499,70 105236,99	10268,70 2355,69	1009994,01	126959,34 100196,67	1 352 655,71
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					18522424,79 1552924,05	1156823,33 531517,48	15812677,40 0,00	2084039,21 1648517,15	22 254 981,15
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
17	24	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 1070580 размерами 219х6,0 мм	м	37,35	15423,00		576049,00		576049,00	46084,00	622 133,00
18	27	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Футляр из трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка (поз 36)	км трубопровода	0,204	2905039,51 1392370,56	1082632,82 430181,78	592628,00 284044,00	220857,00 87757,00	87727,00	368083,00 76857,00	1 037 568,00
19	28	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 р азмерами 325х6,0 мм	м	204	26501,00		5406204,00		5406204,00	432496,00	5 838 700,00
20	29	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	204	2751,11 2125,67	13,34 4,28	561226,00 433637,00	2721,00 873,00	124868,00	430165,00 79311,00	1 070 702,00
21	30	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(300) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	21824,79 6811,67	2056,12 47,22	327372,00 102175,00	30842,00 708,00	194355,00	101855,00 34338,00	463 565,00
22	31	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	1	698160,07 393839,37	304320,70 103927,69	698160,05 393839,42	304320,64 103927,65		492789,42 95275,93	1 286 225,40
23	32	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1841,64	2466,00		4541484,18		4541484,18	363318,80	4 904 802,98
24	35	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в тра ншею	км трубопровода	0,8	653864,12 375462,87	278401,25 101803,26	523091,38 300370,26	222720,83 81442,55		377994,82 72087,01	973 173,21
25	36	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 25х2,0 мм	м	730,03	173,00		126295,14		126295,14	10103,72	136 398,86
26	71	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	27	68544,00		1850688,00		1850688,00	148054,86	1 998 742,86
27	73	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/с $м^2$) ВМТ-50	шт.	4	43447,00		173788,00		173788,00	13902,86	187 690,86
28	89	242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтр альных жидкостей, Т до +180 С, PN 25 ГОСТ 21345-20 05 DN 20		159	3534,00		561906,00		561906,00		606 858,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							44952,00	
29	90	242-404-1502 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водос набжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОС Т Р 50553-2010 DN 20		159	5633,00		895647,00		895647,00		967 299,00
				шт.							71652,00	
30	91	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 2 0, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 5 0		50	85757,00		4287850,00		4287850,00		4 630 877,99
				шт.							343027,99	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					21122388,75	781461,47	18826861,32	1770887,24	24 724 737,16
								1514065,68	274708,20	0,00	1831461,17	
			ИТОГО по акту					42843513,34	3837366,20	34639538,72	5188639,82	51 874 697,14
								4329657,83	1395967,48	0,00	3842543,98	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			539496,85				
			Итого с временными									52 414 193,99
			Зимние удорожания	%	0,67			347560,47				
			Итого с зимними удорожаниями									52 761 754,46
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1055235,09				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53 816 989,55
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00				58 068 531,72
			НДС	%	12,00			6968223,61				
			Итого с НДС									65 036 755,33

с учетом скидки 2% 63 736 020,22

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумабеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алаколь-Асыл-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

эксперт-технадзор **Вишняков Р.К.**

№ KZ13VJE00044292 от 05.02.2019 г., № KZ74VJE00049693 от 01.10.2019 г., № KZ83VJE00044293 от 05.02.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

ГИП **Мусаков К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **299910 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы Алакольского района Жетысуской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 19.03.2024г**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (ИГЭ -2. группа грунтов 35-в Суглинок твердый)**	м³ грунта	84,766	207,46	207,46	17585,59	17585,59		3139,73	22383,35
						0,00	51,44	0,00	4360,40		1658,03	
2	2	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т-км	296,681	137,00		40645,33			3251,60	43896,93
3	3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	4549,990601	208,91	208,91	950538,49	950538,49		169714,60	1209887,91
						0,00	51,80	0,00	235689,52		89634,82	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	192,561367	3762,16	0,00	724446,65	0,00		521602,49	1345732,46
						3762,16	0,00	724446,65	0,00		99683,32	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	596,999704	1635,53	0,00	976411,00	0,00		703015,00	1813780,80
						1635,53	0,00	976411,00	0,00		134354,80	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	7931,567496	40,09	40,09	317976,60	317976,60		78046,60	427670,20
						0,00	13,67	0,00	108424,60		31647,00	
7	7	1101-0201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одн ому следу при толщине слоя 5 0 см**		7931,567496	72,89	72,89	578132,00	578132,00		146258,20	782370,00

				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	25,61	0,00	203127,40		57979,80		
8	8	1101-0201-0311 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	$м^3$ уплотненного грунта	7931,567496	15,49 0,00	15,49 7,56	122860,00 0,00	122860,00 59962,60		43147,80 13245,80	179253,60	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3728595,66 1700857,65	1987092,68 611564,52	0,00 0,00	1664924,42 431455,17	5824975,25	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
9	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,000001	31062,00		0,03		0,03		0,03	
10	16	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	0	1063547,00		0,01		0,01		0,01	
11	17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных элементов	0,90808	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	1125499,70 105236,99	10268,70 2355,69	1009994,01	126959,34 100196,67	1352655,71	
12	18	1113-0301-1411 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	329,019552	294,67 30,53	2,97 0,73	96952,00 10045,00	977,00 240,00	85930,00	7097,00 8324,00	112373,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1222451,74 115281,99	11245,70 2595,69	1095924,05 0,00	134056,34 108520,67	1465028,75	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
13	31	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	0,56	698160,07 393839,37	304320,70 103927,69	390969,63 220550,07	170419,55 58199,48		275962,07 53354,52	720286,22	
14	32	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,000028	2466,00		0,07		0,07	0,01	0,08	
15	35	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в тра шшею	км трубопровода	0,703	653864,12 375462,87	278401,25 101803,26	459666,55 263950,36	195715,93 71567,64		332162,95 63346,46	855175,96	
16	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сва рном соединении	шт.	113	2197,36 1915,90	281,46 1,76	248301,80 216496,81	31804,98 198,92		214528,15 37026,81	499856,76	
17	42	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	18	920,00		16560,00		16560,00	1325,00	17885,00	
18	43	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	37	1097,00		40589,00		40589,00	3247,26	43836,26	
19	47	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	2305,00		13830,00		13830,00	1106,00	14936,00	
20	49	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	37	5925,00		219225,00		219225,00	17538,00	236763,00	
21	50	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 1 60 мм	шт.	6	10653,00		63918,00		63918,00	5113,00	69031,00	

22	51	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х25 мм	шт	69	11731,00		809439,00		809439,00			874193,98
											64754,98		
23	52	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,664	135666,01	5281,04	90082,00	3506,50	27643,50	60081,50		162176,50
				т фасонных частей		88753,54	2644,49	58932,50	1756,00		12013,00		
24	54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	11	151884,00		1670724,00		1670724,00			1804381,86
											133657,86		
25	56	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1297	1926102,50	791028,01	249815,42	102596,14	25143,63	157162,35		439535,91
				т фасонных частей		941214,49	282763,06	122075,43	36674,27		32558,14		
26	57	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2229,00		26748,00		26748,00			28887,75
											2139,75		
27	58	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	4156,00		78964,00		78964,00			85281,23
											6317,23		
28	59	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	7884,00		78840,00		78840,00			85147,33
											6307,33		
29	61	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерам и 108х4,0 мм	шт.	3	2882,00		8646,00		8646,00			9337,67
											691,67		
30	62	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159 х5,0-108х5,0 мм	шт.	8	9841,00		78728,00		78728,00			85026,00
											6298,00		
31	63	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	10599,00		84792,00		84792,00			91575,00
											6783,00		
32	64	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 15 9х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2900,00		5800,00		5800,00			6264,00
											464,00		
33	65	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	16	1065,00		17040,00		17040,00			18403,00
											1363,00		
34	66	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	4984,72	150,89	39877,68	1206,97	13668,13	25350,71		70446,71
				задвижк а или клапан		3125,30	75,56	25002,32	604,39		5218,32		
35	67	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	104295,00		834360,00		834360,00			901108,90
											66748,90		
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					19939532,11	1218676,43	14822343,37	4145079,96		7119536,12
								3898512,61	337894,24	0,00	1926767,47		
			ИТОГО по акту					24890579,51	3217014,81	15918267,42	5944060,72		14409540,12
								5714652,25	952054,45	0,00	2466743,31		

			Временные здания и сооружения	%	1,04		149859,22			
			Итого с временными							14 559 399,34
			Зимние удорожания	%	0,67		97547,98			
			Итого с зимними удорожаниями							14 656 947,31
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		293138,95			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							14 950 086,26
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00		2024,00			16 136 464,35
			НДС	%	12,00		1936375,72			
			Итого с НДС							18 072 840,07
			Тендерная скидка							17 711 383,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жұмабеков А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алаколь Жыл-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

эксперт-технадзор _____ **Вишняков Р.К.**

№ KZ13VJE00044292 от 05.02.2019 г., № KZ74VJE00049693 от 01.10.2019 г., № KZ83VJE00044293 от 05.02.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ігілік Стройпроект"

БИН 090140008798

гип _____ **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **299910 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы Алакольского района Жетысуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Реконструкция и ремонт водопроводной сети с. Теректы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 19.03.2024г**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
36	68	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		10	2924,03	50,30	29240,31	503,13	9092,50	19697,81	52853,12
				задвижка или клапан		1964,48	25,19	19644,69	251,88		3915,00	
37	69	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**		10	60287,00		602870,00		602870,00		651099,69
				шт.							48229,69	
38	70	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидранты пожарные. Установка**		27	7262,38	310,88	196084,22	8394,08	84095,51	106501,86	326792,67
				шт.		3836,85	147,51	103594,62	3982,86		24206,59	
39	72	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вантузы одинарные. Установка**		4	5068,54	100,59	20274,29	402,85	4874,29	15046,86	38146,86
				шт.		3749,39	50,37	14997,71	201,71		2825,71	
40	74	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		244	5382,68	0,00	1313373,96	0,00	334519,05	959278,86	2454464,69
				сальник		4011,70	0,00	978854,91	0,00		181811,87	
41	75	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**		15	9273,48	0,00	139102,00	0,00	60206,00	77319,00	233735,00
				сальник		5259,78	0,00	78897,00	0,00		17314,00	
42	76	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350(100) мм. Испытание гидравлическое**		1,764	276037,76	246192,36	486930,57	434283,21	5865,69	128509,13	664674,93
				км трубопровода		26520,21	53535,84	46781,67	94437,16		49235,23	
43	77	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350(63) мм. Испытание гидравлическое**		0,045	171333,78	152809,05	7710,00	6876,00	93,00	2035,00	10525,00
				км трубопровода		16460,82	33229,14	741,00	1495,00		780,00	
44	78	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350(25) мм. Испытание гидравлическое**		2,703	67581,65	60274,68	182673,00	162922,00	2201,00	48211,00	249355,00

				км трубопровода			6492,87	13107,05	17550,00	35428,00		18471,00	
45	79	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		10,512	117526,14	0,00	1235435,00	0,00	94144,00	1129877,00	2554537,00
				км трубопро вода		108570,24	0,00	1141290,00	0,00		189225,00	
46	80	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к зат ратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -0,3		1,809	43943,37	27468,74	79493,61	49691,09		27119,71	115142,42
				км кабеля		16474,63	8101,65	29802,52	14655,93		8529,10	
47	81	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1809	82,00		148338,00		148338,00		160205,03
				м							11867,03	
48	84	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		159	1036,23	48,43	164761,00	7701,00	3973,00	153804,00	344050,00
				счетчик (водомер)		962,81	24,25	153087,00	3856,00		25485,00	
49	85	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Ус тановка		159	2095,18	262,04	333134,00	41664,00	3031,00	296850,00	680382,00
				фильтр		1814,08	91,00	288439,00	14469,00		50398,00	
50	86	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубоп роводах из полимерных труб		159	749,71	6,22	119204,00	989,00	390,00	115582,00	253569,00
				шт.		741,04	0,73	117825,00	116,00		18783,00	
51	87	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь		3,339	1117,00		3730,00		3730,00		4028,00
				кг							298,00	
52	88	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)		0,08586	32020,00		2749,00		2749,00		2969,00
				кг							220,00	
53	91	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радномодулем класса С, DN 2 0, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 5 0		109	85757,00		9347513,00		9347513,00		10095314,01
				шт.							747801,01	
54	92	241-211-0408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"		159	159,00		25281,00		25281,00		27303,00
				шт.							2022,00	
55	93	241-211-0304 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 2 5х1/2"		159	159,00		25281,00		25281,00		27303,00
				шт.							2022,00	
56	94	241-603-0201 *РСНБ РК 2022*	Переходник сантехнический латунный с"Н"-"Н" резьбой размерами 15х1/2", PN 20		159	445,00		70755,00		70755,00		76415,00
				шт.							5660,00	
57	95	241-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"		477	625,00		298125,00		298125,00		321975,00
				шт.							23850,00	
58	96	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2 ,8 мм		22,26	552,00		12288,00		12288,00		13271,00
				м							983,00	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					19939532,11	1218676,43	14822343,37	4145079,96	19359239,39
								3898512,61	337894,24	0,00	1926767,47	
			ИТОГО по акту					24890579,51	3217014,81	15918267,42	5944060,72	19359239,39
								5714652,25	952054,45	0,00	2466743,31	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			201336,09				
			Итого с временными									19 560 575,48
			Зимние удорожания	%	0,67			131055,86				
			Итого с зимними удорожаниями									19 691 631,34
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			393832,63				

			Итого с непредвиденными работами и затратами								20 085 463,96
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00			21 679 364,76
			НДС	%	12,00			2601523,77			
			Итого с НДС								24 280 888,53
			Тендерная скидка								23 795 271,03

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумабеков А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алкол-Асыл-Құрылыс"

БИН 060240002826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

эксперт-технадзор _____ **Вишняков Р.К.**

№ KZ13VJE00044292 от 05.02.2019 г., № KZ74VJE00049693 от 01.10.2019 г., № KZ83VJE00044293 от 05.02.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

гип _____ **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)