Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«03» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826 область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеева Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Реконструкция системы водоснабжения в с.Теректы Алакольского района»,** Республика Казахстан, область Жетісу, Алакольский район, село Теректы
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", руководитель – А.О.Жұмабеков
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрен
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект», ИСП-53-07-2022-НВ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеЭкспертГруп», № АЭГ-0001/23 от 04.04.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность магистральных сетей водопровода	м	7764,0		8100,77	
Протяженность абонентских сетей водопровода	м	2703,0		3058,65	
Колодцы распределительные	шт	101		97	
Колодцы с пожарным гидрантом	шт	37		38	
Счетчик холодной воды импульсный	шт	159		159	
Смотровой люк	шт	138		136	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопроводные сети выполнены с подключением всех существующих потребителей к вновь проектируемым сетям водопровода с установкой в них приборов учета.

Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 Ø110x6,6мм по ГОСТ 18599-2001. Подключения к абонентам запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR13,6 Ø25x2.0мм по ГОСТ 18599-2001.

На проектируемых водопроводных сетях предусмотрена установка пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры, выпусков для опорожнения сети.

На проектируемых сетях водопровода предусмотрены колодцы из сборных железо-бетонных элементов по серии 3.900.1 Ø1500мм согласно ТПР 901-09-11.84 альбом II.

Для наружного пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.04.2024 г.;
окончание работ 02.12.2024 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 11 месяца;
фактически, 8 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Алакөл Су» ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖКК Алакольского района» Акимата Алакольского района
Руководитель М.М. Толетенов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция системы водоснабжения в с.Тереты Алакольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Директор Ирмекеев Н.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)