Форма № КС-3

Подрядчик: *ТОО "Основание"*
Субподрядчик: *ТОО "Северное строительство"*
Наименование объекта: *СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за
октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*41 175 934*	*41 175 934*	*7 553 196*	*45 751 038*	*8 392 440*					*4 941 112*
с НДС	*46 117 046*	*46 117 045*	*8 459 580*							*906 384*

Подрядчик:
Директор ТОО "Основания": _____ *Тимофеев С.П.*

Субподрядчик:
Директор ТОО "Северное строительство" : _____ *Абидовских М.А.*

Подрядчик: *ТОО "Основание"*

Субподрядчик: *ТОО "Северное строительство"*

Наименование стройки - *СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

Наименование объекта - *332 кв ж дом*

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ за ОКТЯБРЬ 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
1	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
2	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**
3	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**300,0000**		**254,41**	**76323**
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				**286,41**	**85924**
4	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**32,0000**		**791,53**	**25329**
		Накладные расходы	%	--		33,56	1074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	2112
		Сметная стоимость:				**891,10**	**28515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**446862**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**446862**
Материалы -			Тенге				**268**
Всего заработная плата -			Тенге				**223562**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**221361**
Накладные расходы -			Тенге				**159703**
Сметная прибыль -			Тенге				**48525**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**655091**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**256**
Сметная заработная плата -			Тенге				**223562**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**655091**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**256**
Сметная заработная плата -			Тенге				**223562**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2		4	5	6	7	8
5	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
6	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в цен. х II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**
7	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**300,0000**		**254,41**	**76323**
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				**286,41**	**85924**
8	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**28,0000**		**791,53**	**22163**
		Накладные расходы	%	--		33,56	940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	1848
		Сметная стоимость:				**891,10**	**24951**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**443696**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**443696**
Материалы -			Тенге				**268**
Всего заработная плата -			Тенге				**223562**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**218195**
	Накладные расходы -		Тенге				**159569**
	Сметная прибыль -		Тенге				**48261**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**651526**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**256**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**223562**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**651526**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**256**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**223562**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА

9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**32,0000**		**48854,50**	**1563344**
		Накладные расходы	%	--		2071,43	66286
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4074,07	130370
		Сметная стоимость:				**55000,00**	**1760000**
10	**С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**32,0000**		**7434,06**	**237890**
		Накладные расходы	%	--		315,20	10087
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		619,94	19838
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**267815**
11	**С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**32,0000**		**9649,42**	**308781**
		Накладные расходы	%	--		409,14	13092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	25750
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**347624**
12	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**224,0000**		**928,17**	**207910**
		Накладные расходы	%	--		39,35	8815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	17338
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**234064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2317925**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2317925**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2317925**
		Накладные расходы -	Тенге				**98280**
		Сметная прибыль -	Тенге				**193296**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2609502**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2609502**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00

13	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**2541,30**	**121982**
		Накладные расходы	%	--		107,75	5172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	10172
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**137327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**121982**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**121982**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**121982**
		Накладные расходы -	Тенге				**5172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10172**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**137327**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**137327**

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000

1	2		4	5	6	7	8
14	**С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**32,0000**		**3461,24**	**110760**
		Накладные расходы	%	--		146,76	4696
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		288,64	9236
		Сметная стоимость:				**3896,64**	**124692**
15	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**32,0000**		**4500,39**	**144013**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**17049**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**582**
		Итого материалов:				**3958,01**	**126656**
		Накладные расходы	%	--		526,26	16840
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		402,13	12868
		Сметная стоимость:				**5428,79**	**173721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**254772**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**254772**
Материалы -			Тенге				**126656**
Всего заработная плата -			Тенге				**17049**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**110760**
Накладные расходы -			Тенге				**21537**
Сметная прибыль -			Тенге				**22105**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**298414**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17049**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**298414**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17049**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00

1	2		4	5	6	7	8
16	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1919,12**	**11515**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**9340**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**1891**
		Итого материалов:				**151,44**	**909**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	6369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	1431
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**19314**
17	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1549,65**	**30993**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**24139**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**3890**
		Итого материалов:				**212,67**	**4253**
		Накладные расходы	%	--		825,61	16512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,02	3800
		Сметная стоимость:				**2565,28**	**51306**
18	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**69,0000**		**1388,09**	**95778**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**66785**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**7866**
		Итого материалов:				**344,16**	**23747**
		Накладные расходы	%	--		668,26	46110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	11351
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**153239**
19	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**59,0000**		**1930,50**	**113900**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**75943**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**8319**
		Итого материалов:				**549,61**	**32427**
		Накладные расходы	%	--		892,27	52644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	13323
20	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,6000**		**3048,59** **511,02**	**179867** **5928**
		Накладные расходы	%	--		21,67	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	494
21	**С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**15,0000**		**575,30** **761,17**	**6674** **11418**
		Накладные расходы	%	--		32,27	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,48	952
22	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**10,0000**		**856,92** **967,83**	**12854** **9678**
		Накладные расходы	%	--		41,04	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	807
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**10896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**279209**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**279209**
Материалы -			Тенге				**61336**
Всего заработная плата -			Тенге				**176207**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27024
		Накладные расходы -	Тенге				122780
		Сметная прибыль -	Тенге				32159
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				434148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				200
		Сметная заработная плата -	Тенге				176207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				434148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				200
		Сметная заработная плата -	Тенге				176207
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
23	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1647,64**	**60963**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**44657**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**7196**
		Итого материалов:				**310,66**	**11495**
		Накладные расходы	%	--		829,76	30701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	7333
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**98997**
24	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1572,82**	**47185**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**29037**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**3420**
		Итого материалов:				**528,89**	**15867**
		Накладные расходы	%	--		676,09	20283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	5397
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**72865**
25	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**112,0000**		**2173,43**	**243424**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**144163**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**15792**
		Итого материалов:				**792,54**	**88764**
		Накладные расходы	%	--		902,57	101087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	27561
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**372073**
26	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,4000**		**511,02**	**6848**
		Накладные расходы	%	--		21,67	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	571
		Сметная стоимость:				**575,30**	**7709**
27	**С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**15,0000**		**761,17**	**11418**
		Накладные расходы	%	--		32,27	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,48	952
		Сметная стоимость:				**856,92**	**12854**
28	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**10,0000**		**967,83**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		41,04	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	807
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**10896**
29	**С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт.**	**32,0000**		**3919,13**	**125412**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		166,17	5317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	10458
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**141188**
30	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**247,0000**		**274,84**	**67884**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**51463**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**11121**
		Итого материалов:				**42,94**	**10606**
		Накладные расходы	%	--		131,76	32544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	8034
		Сметная стоимость:				**439,12**	**108463**
31	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**115,30**	**1015**
		Накладные расходы	%	--		4,89	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	85
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1142**
32	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**142,99**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		6,06	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	485
		Сметная стоимость:				**160,98**	**6552**
33	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**194,74**	**19279**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,26	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	1608
		Сметная стоимость:				**219,24**	**21704**
34	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**123,2000**		**220,66**	**27185**
		Накладные расходы	%	--		9,36	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	2267
		Сметная стоимость:				**248,42**	**30605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**626110**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**121183**
Материалы -			Тенге				**10606**
Всего заработная плата -			Тенге				**51463**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53299**
Накладные расходы -			Тенге				**34804**
Сметная прибыль -			Тенге				**12479**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**168466**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51463**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**504927**
Материалы -			Тенге				**116125**
Всего заработная плата -			Тенге				**217857**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**153356**
Накладные расходы -			Тенге				**158574**
Сметная прибыль -			Тенге				**53080**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**716581**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**248**
Сметная заработная плата -			Тенге				**217857**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**885047**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**306**
Сметная заработная плата -			Тенге				**269320**

РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00

1	2		4	5	6	7	8
35	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**783,51**	**47011**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**31050**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**51**
		Итого материалов:				**265,44**	**15927**
		Накладные расходы	%	--		359,04	21543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	5484
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**74037**
36	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1304,51**	**143496**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**54628**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**226**
		Итого материалов:				**806,49**	**88714**
		Накладные расходы	%	--		367,99	40479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	14718
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**198692**
37	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,7700**		**511,02**	**6526**
		Накладные расходы	%	--		21,67	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	544
		Сметная стоимость:				**575,30**	**7347**
38	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**335,03**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		14,21	57

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	112
		Сметная стоимость:				**377,17**	**1509**
39	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**8,0000**		**716,75**	**5734**
		Накладные расходы	%	--		30,39	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	478
		Сметная стоимость:				**806,91**	**6455**
40	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32,0000**		**352,52**	**11281**
		Накладные расходы	%	--		14,95	478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	941
		Сметная стоимость:				**396,86**	**12700**
41	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**16,0000**		**112,33**	**1797**
		Накладные расходы	%	--		4,76	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	150
		Сметная стоимость:				**126,46**	**2023**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**217184**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**217184**
Материалы -			Тенге				**104640**
Всего заработная плата -			Тенге				**85678**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26678**
Накладные расходы -			Тенге				**63152**
Сметная прибыль -			Тенге				**22427**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**302763**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85678
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				302763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85678

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3

РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЕ

42	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**204,0000**		**1120,54**	**228591**
		Итого оплата труда:				259,72	52983
		Итого эксплуатация машин:				11,55	2357
		Итого материалов:				853,77	174169
		Накладные расходы	%	--		211,04	43051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	21731
		Сметная стоимость:				**1438,11**	293374
43	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1124,52**	**8996**
		Итого оплата труда:				259,72	2078
		Итого эксплуатация машин:				11,55	92
		Итого материалов:				857,75	6862
		Накладные расходы	%	--		211,20	1690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	855
		Сметная стоимость:				**1442,58**	11541
44	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112,0000**		**1363,46**	**152707**
		Итого оплата труда:				259,72	29089
		Итого эксплуатация машин:				11,55	1294
		Итого материалов:				1096,68	122828
		Накладные расходы	%	--		221,33	24789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	14200
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**191696**
45	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,6000**		**511,02**	**12571**
		Накладные расходы	%	--		21,67	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1048
		Сметная стоимость:				**575,30**	**14152**
46	**С123-040904-1404 23-040904-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**82,0000**		**19215,22**	**1575648**
		Накладные расходы	%	--		814,73	66807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,40	131396
		Сметная стоимость:				**21632,34**	**1773852**
47	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (балансировочных клапанов)**	**шт.**	**7,0000**		**1542,70**	**10799**
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**8401**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**474**
		Итого материалов:				**283,55**	**1985**
		Накладные расходы	%	--		821,01	5747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	1324
		Сметная стоимость:				**2552,80**	**17870**
48	**С123-041009-0702 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**14737,31**	**103161**
		Накладные расходы	%	--		624,86	4374

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,97	8603
		Сметная стоимость:				**16591,15**	**116138**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2092473**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2092473**
Материалы -			Тенге				**305844**
Всего заработная плата -			Тенге				**92551**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1691380**
		Накладные расходы -	Тенге				**146992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**179157**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2418623**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92551**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2418623**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92551**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6800214**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1062273**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**70237**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**25655**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5667704**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**654484**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7454698**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**316079**
ИТОГО:			Тенге				**7 770 778**
Сметная прибыль			Тенге				**621 662**
ИТОГО по смете:			Тенге				**8 392 440**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=0,9			Тенге				**7 553 196**
НДС - 12%			Тенге				**906 384**
ИТОГО в текущих ценах с НДС			Тенге				**8 459 580**

Подрядчик:_____С.П. Тимофеев

Субподрядчик:_____М.А. Абидовских