Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"
Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительн о	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*51 252 558*	*51 252 558*	*10 076 624*	*56 947 287*	*11 196 249*					*6 150 307*
с НДС	*57 402 865*	*57 402 864*	*11 285 819*							*1 209 195*

Подрядчик:
Директор ТОО "Основания": _____ *Тимофеев С.П.*

Субподрядчик:
Директор ТОО "Северное строительство" : _____ *Абидовских М.А.*

Подрядчик: *ТОО "Основание"*

Субподрядчик: *ТОО "Северное строительство"*

Наименование стройки - *СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

Наименование объекта - *332 кв ж дом*

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ за НОЯБРЬ 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
1	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
2	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**
3	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**300,0000**		**254,41**	**76323**
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				**286,41**	**85924**
4	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**84,7000**		**786,85**	**66646**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**43530**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**4686**
		Итого материалов:				**244,37**	**20698**
		Накладные расходы	%	--		356,94	30232
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		91,50	7750
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**104629**
5	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**128,0000**		**5810,09**	**743692**
		Накладные расходы	%	--		246,35	31533
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		484,52	62018
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**837242**
6	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**256,0000**		**928,17**	**237612**
		Накладные расходы	%	--		39,35	10075
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,40	19815
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**267501**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1469482**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1469482**
		Материалы -	Тенге				**20966**
		Всего заработная плата -	Тенге				**267091**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1177335**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1338**
		Накладные расходы -	Тенге				**230469**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135996**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1835948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1835948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267091**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
7	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
8	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	м	300,0000		254,41	76323
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				286,41	85924
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				421533
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				421533
Материалы -			Тенге				268
Всего заработная плата -			Тенге				223562
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				196032
		Накладные расходы -	Тенге				158629
		Сметная прибыль -	Тенге				46413
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				626575
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				223562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				626575
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				223562

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

10	Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	80,0000		751,67	60134
		Итого оплата труда:				745,21	59616
		Итого эксплуатация машин:				9,44	755
		Итого материалов:				0,89	71
		Накладные расходы	%	--		501,06	40085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	8017
		Сметная стоимость:				1352,95	108236

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**80,0000**		**399,03**	**31922**
		Накладные расходы	%	--		16,92	1354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	2662
		Сметная стоимость:				449,22	35938
12	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts (д.15мм Danfoss)**	**шт.**	**5,0000**		**2503,34**	**12517**
		Накладные расходы	%	--		106,14	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	1044
		Сметная стоимость:				2818,24	14091
13	С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**90,0000**		**791,53**	**71238**
		Накладные расходы	%	--		33,56	3020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	5941
		Сметная стоимость:				891,10	80199
14	С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302
		Сметная стоимость:				741,41	166076

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	шт.	224,0000		581,14	130175
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				654,24	146550
16	Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	10,5000		1921,04	20171
		Итого оплата труда:				208,57	2190
		Итого эксплуатация машин:				20,32	213
		Итого материалов:				1701,19	17863
		Накладные расходы	%	--		212,77	2234
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		170,71	1792
		Сметная стоимость:				2304,52	24197
17	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	шт	32,0000		48069,33	1538219
		Накладные расходы	%	--		2038,14	65220
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4008,60	128275
		Сметная стоимость:				54116,07	1731714
18	С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	шт.	64,0000		3751,81	240116
		Накладные расходы	%	--		159,08	10181
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		312,87	20024
		Сметная стоимость:				4223,76	270320

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**32,0000**		**3275,53**	**104817**
		Накладные расходы	%	--		138,88	4444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	8741
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**118002**
20	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**32,0000**		**164,29**	**5257**
		Накладные расходы	%	--		6,97	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	438
		Сметная стоимость:				**184,96**	**5919**
21	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**64,0000**		**1732,16**	**110858**
		Накладные расходы	%	--		73,44	4700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	9245
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**124803**
22	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302
		Сметная стоимость:				**741,41**	**166076**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**581,14**	**130175**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				**654,24**	**146550**
24	С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**64,0000**		**1270,66**	**81322**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	6782
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**91552**
25	С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**224,0000**		**72,47**	**16233**
		Накладные расходы	%	--		3,07	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1354
		Сметная стоимость:				**81,59**	**18275**
26	С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**224,0000**		**791,53**	**177303**
		Накладные расходы	%	--		33,56	7518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	14786
		Сметная стоимость:				**891,10**	**199606**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3025497**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3025497
		Материалы -	Тенге				17934
		Всего заработная плата -	Тенге				61806
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2945192
		Сдача и испытание -	Тенге				67
		Накладные расходы -	Тенге				167195
		Сметная прибыль -	Тенге				255415
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3448107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				61806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3448107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				61806
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
27	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,4800**		**3505,67**	**54268**
		Итого оплата труда:				1166,78	18062
		Итого эксплуатация машин:				27,84	431
		Итого материалов:				**2321,51**	**35937**
		Накладные расходы	%	--		883,26	13673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	5435
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**73376**
28	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**47,7000**		**511,02**	**24376**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2033
		Сметная стоимость:				**575,30**	**27442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**78643**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**78643**
		Материалы -	Тенге				**35937**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				18062
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24376
	Сдача и испытание -		Тенге				873
		Накладные расходы -	Тенге				14706
		Сметная прибыль -	Тенге				7468
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				100818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18062
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
29	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1388,09**	**30538**
		Итого оплата труда:				**967,90**	21294
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	2508
		Итого материалов:				**344,16**	7572
		Накладные расходы	%	--		668,26	14702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	3619
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**48859**
30	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1930,50**	**96525**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**64358**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**7050**
		Итого материалов:				**549,61**	**27480**
		Накладные расходы	%	--		892,27	44613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	11291
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**152429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**127063**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**127063**
	Материалы -		Тенге				**35052**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				85652
		Накладные расходы -	Тенге				59315
		Сметная прибыль -	Тенге				14910
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				201288
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				201288
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85652
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
31	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1572,82**	**34602**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**21294**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2508**
		Итого материалов:				**528,89**	**11636**
		Накладные расходы	%	--		676,09	14874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3958
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**53434**
32	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**50,0000**		**2173,43**	**108672**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**64358**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**7050**
		Итого материалов:				**792,54**	**39627**
		Накладные расходы	%	--		902,57	45128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	12304
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**166104**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**115,30**	**1015**
		Накладные расходы	%	--		4,89	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	85
		Сметная стоимость:				129,80	1142
34	С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**142,99**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		6,06	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	485
		Сметная стоимость:				160,98	6552
35	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**194,74**	**19279**
		Накладные расходы	%	--		8,26	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	1608
		Сметная стоимость:				219,24	21704
36	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**123,2000**		**220,66**	**27185**
		Накладные расходы	%	--		9,36	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	2267
		Сметная стоимость:				248,42	30605
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**196572**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				53299
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				53299
		Накладные расходы -	Тенге				2260
		Сметная прибыль -	Тенге				4445
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60003
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				143274
		Материалы -	Тенге				51262
		Всего заработная плата -	Тенге				85652
		Накладные расходы -	Тенге				60002
		Сметная прибыль -	Тенге				16262
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				219538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				279541
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85652
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
37	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,0000**		**783,51**	**17237**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**11385**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**19**
		Итого материалов:				**265,44**	**5840**
		Накладные расходы	%	--		359,04	7899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	2011
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**27147**
38	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,0000**		**1304,51**	**57398**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**21851**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**91**
		Итого материалов:				**806,49**	**35486**
		Накладные расходы	%	--		367,99	16191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	5887

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1806,29	79477
39	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**		**511,02**	**2555**
		Накладные расходы	%	--		21,67	108
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,61	213
		Сметная стоимость:				575,30	2877
40	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**16,0000**		**352,52**	**5640**
		Накладные расходы	%	--		14,95	239
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,40	470
		Сметная стоимость:				396,86	6350
41	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**4,0000**		**112,33**	**449**
		Накладные расходы	%	--		4,76	19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,37	37
		Сметная стоимость:				**126,46**	**506**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	**83280**
В том числе:		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**83280**
Материалы -	Тенге	**41325**
Всего заработная плата -	Тенге	**33236**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**8645**
Накладные расходы -	Тенге	**24457**
Сметная прибыль -	Тенге	**8619**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**116356**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				33236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				116356
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				33236

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

42	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1120,54**	**19049**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**4415**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**196**
		Итого материалов:				**853,77**	**14514**
		Накладные расходы	%	--		211,04	3588
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,53	1811
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**24448**
43	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1124,52**	**20241**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**4675**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**208**
		Итого материалов:				**857,75**	**15439**
		Накладные расходы	%	--		211,20	3802
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,86	1923
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**25966**
44	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,0000**		**1363,46**	**35450**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**6753**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**300**
		Итого материалов:				**1096,68**	**28514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221,33	5755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	3296
		Сметная стоимость:				1711,57	44501
45	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1475,25**	**5901**
		Итого оплата труда:				259,72	1039
		Итого эксплуатация машин:				11,55	46
		Итого материалов:				1208,48	4834
		Накладные расходы	%	--		226,07	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	544
		Сметная стоимость:				1837,43	7350
46	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**		**511,02**	**2555**
		Накладные расходы	%	--		21,67	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	213
		Сметная стоимость:				575,30	2877
47	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**13636,50**	**54546**
		Накладные расходы	%	--		578,19	2313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	4549
		Сметная стоимость:				15351,86	61407
48	**С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**20231,15**	**40462**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		857.80	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687.12	3374
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**45552**
49	**С123-041009-0602 23-041009-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**49314,27**	**49314**
		Накладные расходы	%	--		2090.93	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4112.42	4112
		Сметная стоимость:				**55517,61**	**55518**
50	**С123-041009-0604 23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**53409,66**	**53410**
		Накладные расходы	%	--		2264,57	2265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4453,94	4454
		Сметная стоимость:				**60128,17**	**60128**
51	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,8400**		**62,70**	**1244**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20**
		Итого материалов:				**33,64**	**667**
		Накладные расходы	%	--		18,60	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	129
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1742**
52	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**19,8400**		**71,74**	**1423**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**26**
		Итого материалов:				**57,44**	**1140**
		Накладные расходы	%	--		10,51	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				88,83	1762
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**283596**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2667**
		Материалы -	Тенге				**1807**
		Всего заработная плата -	Тенге				**822**
		Накладные расходы -	Тенге				**578**
		Сметная прибыль -	Тенге				**260**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**822**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**280929**
		Материалы -	Тенге				**63301**
		Всего заработная плата -	Тенге				**16882**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**200287**
		Накладные расходы -	Тенге				**22540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24278**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**327747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**331251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17704**
		РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
53	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,0000**		**1120,54**	**42581**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**9869**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**439**
		Итого материалов:				**853,77**	**32443**
		Накладные расходы	%	--		211,04	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	4048
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**54648**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26,0400**		**511,02**	**13307**
		Накладные расходы	%	--		21,67	564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1110
		Сметная стоимость:				**575,30**	**14981**
55	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Монтаж автоматических воздухоотводчиков**	**комплект**	**5,0000**		**124,34**	**622**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**563**
		Итого материалов:				**11,70**	**59**
		Накладные расходы	%	--		76,19	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	80
		Сметная стоимость:				**216,57**	**1083**
56	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts (д.15мм Danfoss)**	**шт.**	**5,0000**		**2503,34**	**12517**
		Накладные расходы	%	--		106,14	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	1044
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**14091**
57	С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**226,0000**		**658,57**	**148837**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12412
		Сметная стоимость:				**741,41**	**167559**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	шт.	226,0000		581,14	131338
		Накладные расходы	%	--		24,64	5569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10953
		Сметная стоимость:				654,24	147859
59	Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	8,0000		1921,04	15368
		Итого оплата труда:				208,57	1669
		Итого эксплуатация машин:				20,32	163
		Итого материалов:				1701,19	13610
		Накладные расходы	%	--		212,77	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1366
		Сметная стоимость:				2304,52	18436
60	Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм(теплосчетчики). Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	32,0000		781,03	24993
		Итого оплата труда:				781,03	24993
		Накладные расходы	%	--		391,34	12523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,79	3001
		Сметная стоимость:				1266,16	40517
61	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	шт	32,0000		48069,33	1538219
		Накладные расходы	%	--		2038,14	65220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4008,60	128275
		Сметная стоимость:				54116,07	1731714
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1927781
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				24993
Всего заработная плата -			Тенге				24993

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				12523
		Сметная прибыль -	Тенге				3001
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				40517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24993
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1902788
		Материалы -	Тенге				46111
		Всего заработная плата -	Тенге				12101
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1844217
		Сдача и испытание -	Тенге				68
		Накладные расходы -	Тенге				88297
		Сметная прибыль -	Тенге				159287
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2150372
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2190889
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37094
		РАЗДЕЛ 10.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
62	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,3600**		**3505,67**	**64364**
		Итого оплата труда:				1166,78	21422
		Итого эксплуатация машин:				27,84	511
		Итого материалов:				2321,51	42623
		Накладные расходы	%	--		883,26	16217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	6446
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**87027**
63	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**56,2000**		**511,02**	**28719**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2395
		Сметная стоимость:				**575,30**	**32332**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				93083
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				93083
		Материалы -	Тенге				42623
		Всего заработная плата -	Тенге				21422
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28719
		Сдача и испытание -	Тенге				1035
		Накладные расходы -	Тенге				17434
		Сметная прибыль -	Тенге				8841
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				119359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				119359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21422

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3

РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ

64	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**161,0000**		**1120,54**	**180408**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**41815**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1860**
		Итого материалов:				**853,77**	**137457**
		Накладные расходы	%	--		211,04	33977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	17151
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**231535**
65	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1363,46**	**10908**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**2078**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**92**
		Итого материалов:				**1096,68**	**8773**
		Накладные расходы	%	--		221,33	1771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	1014
66	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,4000		1711,57 **511,02**	13693 **6337**
		Накладные расходы	%	--		21,67	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	528
67	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Радиаторы стальные. Установка**	кВт	100,1640		575,30 **786,85**	7134 **78814**
		Итого оплата труда:				513,93	51477
		Итого эксплуатация машин:				55,33	5542
		Итого материалов:				244,37	24477
		Накладные расходы	%	--		356,94	35752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	9165
68	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сметная стоимость:** **Краны воздушные. Установка**	комплект	43,0000		1235,29 **211,04**	123732 **9075**
		Итого оплата труда:				112,64	4843
		Итого материалов:				98,40	4231
		Накладные расходы	%	--		79,87	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	1001
69	Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сметная стоимость:** **Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	2,8000		314,18 **1921,04**	13510 **5379**
		Итого оплата труда:				208,57	584
		Итого эксплуатация машин:				20,32	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1701,19**	**4763**
		Накладные расходы	%	--		212,77	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	478
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**6453**
70	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вентилей термостатических**	**шт.**	**43,0000**		**821,91**	**35342**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**33584**
		Итого материалов:				**40,88**	**1758**
		Накладные расходы	%	--		393,07	16902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,20	4180
		Сметная стоимость:				**1312,18**	**56424**
71	**С123-041008-0407 23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**43,0000**		**7390,26**	**317781**
		Накладные расходы	%	--		313,35	13474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,29	26500
		Сметная стоимость:				**8319,90**	**357756**
72	**С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (RA2994)**	**шт.**	**43,0000**		**8270,36**	**355625**
		Накладные расходы	%	--		350,66	15079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,68	29656
		Сметная стоимость:				**9310,71**	**400360**
73	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж клапанов запорных радиаторных**	**шт.**	**43,0000**		**821,91**	**35342**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**33584**
		Итого материалов:				**40,88**	**1758**
		Накладные расходы	%	--		393,07	16902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,20	4180
		Сметная стоимость:				**1312,18**	**56424**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С123-051314-0302 23-051314-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 (RLV-П д.20мм)**	**шт.**	**43,0000**		**2751,00**	**118293**
		Накладные расходы	%	--		116,64	5016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,41	9865
		Сметная стоимость:				**3097,05**	**133173**
75	С123-040904-1405 23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**27415,41**	**109662**
		Накладные расходы	%	--		1162,41	4650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,23	9145
		Сметная стоимость:				**30864,05**	**123456**
76	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (балансировочных клапанов)**	**шт.**	**3,0000**		**1542,70**	**4628**
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**3600**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**203**
		Итого материалов:				**283,55**	**851**
		Накладные расходы	%	--		821,01	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	567
		Сметная стоимость:				**2552,80**	**7658**
77	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**12648,27**	**12648**
		Накладные расходы	%	--		536,29	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,76	1055
78	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**14239,32**	**14239**
		Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	**шт.**	**2,0000**		**64757,47**	**129515**
		Накладные расходы	%	--		2745,72	5491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,25	10801
79	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**				**72903,44**	**145807**
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	**шт.**	**2,0000**		**1560,71**	**3121**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**2417**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**171**
		Итого материалов:				**283,55**	**567**
		Накладные расходы	%	--		827,18	1654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	382
80	С123-041006-2004 23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**2578,92**	**5158**
		Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	**шт.**	**2,0000**		**38227,74**	**76455**
		Накладные расходы	%	--		1620,86	3242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3187,89	6376
81	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**43036,48**	**86073**
		Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)	**шт.**	**86,0000**		**1233,52**	**106083**
		Накладные расходы	%	--		52,30	4498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	8846

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1388,69**	119427
82	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1624,42**	**6498**
		Накладные расходы	%	--		68,88	276
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,46	542
		Сметная стоимость:				**1828,76**	7315

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	**1601914**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**70684**
Материалы -	Тенге	**3516**
Всего заработная плата -	Тенге	**67169**
Накладные расходы -	Тенге	**33804**
Сметная прибыль -	Тенге	**8359**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**112848**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**86**
Сметная заработная плата -	Тенге	**67169**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**1531230**
Материалы -	Тенге	**181120**
Всего заработная плата -	Тенге	**106815**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1238897**
Сдача и испытание -	Тенге	**1742**
Накладные расходы -	Тенге	**132176**
Сметная прибыль -	Тенге	**133072**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**1796478**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**129**
Сметная заработная плата -	Тенге	**106815**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	**1909326**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**215**
Сметная заработная плата -	Тенге	**173984**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14

РАЗДЕЛ 12.ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**41,6000**		**62,70**	**2608**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**1174**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**43**
		Итого материалов:				**33,64**	**1399**
		Накладные расходы	%	--		18,60	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	271
		Сметная стоимость:				**87,80**	**3653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2608**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2608**
Материалы -			Тенге				**1399**
Всего заработная плата -			Тенге				**1174**
		Накладные расходы -	Тенге				**774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**271**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1174**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1174**
		РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
84	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8000**		**3505,67**	**16827**
		Итого оплата труда:				**1166,78**	**5601**
		Итого эксплуатация машин:				**27,84**	**134**
		Итого материалов:				**2321,51**	**11143**
		Накладные расходы	%	--		883,26	4240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	1685
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**22752**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**18,0540**		**511,02**	**9226**
		Накладные расходы	%	--		21,67	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	769
		Сметная стоимость:				**575,30**	**10387**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**26053**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26053**
Материалы -			Тенге				**11143**
Всего заработная плата -			Тенге				**5601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9226**
Сдача и испытание -			Тенге				**271**
		Накладные расходы -	Тенге				**4631**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2455**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**33139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5601**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**33139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5601**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9337106**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1016129**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**40988**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**15911**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8279990**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**608114**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9945220**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**421677**
ИТОГО:			Тенге				**10366898**
Сметная прибыль			Тенге				**829352**
ИТОГО по смете:			Тенге				**11196249**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=0,9			Тенге				**10 076 624**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС - 12%		Тенге				1 209 195
	ИТОГО в текущих ценах с НДС		Тенге				**11 285 819**

Подрядчик:_____ С.П. Тимофеев

Субподрядчик:_____ М.А. Абидовских