Форма № КС-3

Подрядчик: *ТОО "Основание"*
Субподрядчик: *ТОО "Северное строительство"*
Наименование объекта: *СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за
декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительн о	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*60 608 722*	*60 608 721*	*9 356 163*	*67 343 024*	*10 395 737*					*7 273 047*
с НДС	*67 881 767*	*67 881 767*	*10 478 903*							*1 122 740*

Подрядчик:
Директор ТОО "Основание": _____ *Тимофеев С.П.*

Субподрядчик:
Директор ТОО "Северное строительство" : _____ *Абидовских М.А.*

Подрядчик: *ТОО "Основание"*

Субподрядчик: *ТОО "Северное строительство"*

Наименование стройки - *СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

Наименование объекта - *332 кв ж дом*

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ за ДЕКАБРЬ 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
1	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**562,0000**		**751,67**	**422438**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**418805**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**5306**
		Итого материалов:				**0,89**	**502**
		Накладные расходы	%	--		501,06	281595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	56323
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**760356**
2	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**562,0000**		**399,03**	**224255**
		Накладные расходы	%	--		16,92	9508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	18701
		Сметная стоимость:				**449,22**	**252464**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**562,0000**		**254,41**	**142978**
		Накладные расходы	%	--		10,79	6062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	11923
		Сметная стоимость:				**286,41**	**160964**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
4	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 148 мм**	**ШТ**	**32,0000**		**6618,56**	**211794**
		Накладные расходы	%	--		280,63	8980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	17662
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**238436**
5	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 198 мм**	**шт.**	**16,0000**		**8809,80**	**140957**
		Накладные расходы	%	--		373,54	5977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	11755
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**158688**
6	**С123-051313-0214 23-051313-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 298 мм**	**шт.**	**16,0000**		**13204,51**	**211272**
		Накладные расходы	%	--		559,87	8958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1101,15	17618
		Сметная стоимость:				**14865,53**	**237849**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**32,0000**		**41311,41**	**1321965**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	56051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	110241
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1488258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2675660**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2675660**
Материалы -			Тенге				**502**
Всего заработная плата -			Тенге				**418805**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2253221**
		Накладные расходы -	Тенге				**377132**
		Сметная прибыль -	Тенге				**244223**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3297015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**480**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418805**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3297015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**480**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418805**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК

8	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35222**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**35222**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				21775
	Всего заработная плата -		Тенге				13409
		Накладные расходы -	Тенге				9936
		Сметная прибыль -	Тенге				3613
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				48770
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48770
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13409

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

9	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**81,1000**		**786,85**	**63814**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**41679**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**4487**
		Итого материалов:				**244,37**	**19818**
		Накладные расходы	%	--		356,94	28947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	7421
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**100182**
10	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**112,0000**		**5810,09**	**650730**
		Накладные расходы	%	--		246,35	27591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	54266
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**732587**
11	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**224,0000**		**928,17**	**207910**
		Накладные расходы	%	--		39,35	8815

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	17338
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**234064**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
12	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 148 мм**	**шт.**	**32,0000**		**6618,56**	**211794**
		Накладные расходы	%	--		280,63	8980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	17662
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**238436**
13	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 198 мм**	**шт.**	**32,0000**		**8809,80**	**281914**
		Накладные расходы	%	--		373,54	11953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	23509
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**317376**
14	**С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**32,0000**		**41311,41**	**1321965**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	56051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	110241
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1488258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2738126**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2738126**
Материалы -			Тенге				**19818**
Всего заработная плата -			Тенге				**41679**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2674313**
Сдача и испытание -			Тенге				**1281**
		Накладные расходы -	Тенге				**142338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230437**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3110902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41679**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3110902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41679**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК

15	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**35222**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**35222**
	Материалы -		Тенге				**21775**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**
		Накладные расходы -	Тенге				**9936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3613**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1120,54**	**15688**
		Итого оплата труда:				259,72	3636
		Итого эксплуатация машин:				11,55	162
		Итого материалов:				853,77	11953
		Накладные расходы	%	--		211,04	2954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	1491
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**20133**
17	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1124,52**	**28113**
		Итого оплата труда:				259,72	6493
		Итого эксплуатация машин:				11,55	289
		Итого материалов:				857,75	21444
		Накладные расходы	%	--		211,20	5280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	2671
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**36065**
18	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1363,46**	**20452**
		Итого оплата труда:				259,72	3896
		Итого эксплуатация машин:				11,55	173
		Итого материалов:				**1096,68**	**16450**
		Накладные расходы	%	--		221,33	3320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	1902
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**25674**
19	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,5000**		**1475,25**	**21391**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				259,72	3766
		Итого эксплуатация машин:				11,55	168
		Итого материалов:				1208,48	17523
		Накладные расходы	%	--		226,07	3278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	1974
		Сметная стоимость:				1837,43	26643
20	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**135,5000**		**54,39**	**7370**
		Итого оплата труда:				52,02	7049
		Итого эксплуатация машин:				1,81	245
		Итого материалов:				0,56	76
		Накладные расходы	%	--		35,06	4751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	970
		Сметная стоимость:				96,60	13090
21	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,1400**		**511,02**	**2627**
		Накладные расходы	%	--		21,67	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	219
		Сметная стоимость:				575,30	2957
22	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**8,0000**		**3751,81**	**30014**
		Накладные расходы	%	--		159,08	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	2503
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**33790**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**12594,96**	**75570**
		Накладные расходы	%	--		534,03	3204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	6302
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**85076**
24	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**13636,50**	**54546**
		Накладные расходы	%	--		578,19	2313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	4549
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**61407**
25	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**20231,15**	**40462**
		Накладные расходы	%	--		857,80	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	3374
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**45552**
26	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**16,0000**		**1624,42**	**25991**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1102
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,46	2167
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**29260**
28	С123-041009-0602 23-041009-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**49314,27**	**49314**
		Накладные расходы	%	--		2090,93	2091
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4112,42	4112
		Сметная стоимость:				**55517,61**	**55518**
29	С123-041009-0604 23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**53409,66**	**53410**
		Накладные расходы	%	--		2264,57	2265
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4453,94	4454
		Сметная стоимость:				**60128,17**	**60128**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**429881**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**429881**
Материалы -			Тенге				**67445**
Всего заработная плата -			Тенге				**24840**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**336868**
		Накладные расходы -	Тенге				**33867**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37100**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**500847**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24840**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				500847
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				24840
		РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
30	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,91**	**1020**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**12**
		Итого материалов:				**753,14**	**753**
		Накладные расходы	%	--		206,77	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**1325**
31	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1120,54**	**22411**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**5194**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**231**
		Итого материалов:				**853,77**	**17075**
		Накладные расходы	%	--		211,04	4221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	2131
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**28762**
32	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**317,0000**		**54,39**	**17241**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**16491**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**573**
		Итого материалов:				**0,56**	**177**
		Накладные расходы	%	--		35,06	11114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	2268
		Сметная стоимость:				**96,60**	**30624**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,7800**		**511,02**	**6020**
		Накладные расходы	%	--		21,67	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	502
		Сметная стоимость:				575,30	6777
34	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Монтаж автоматических воздухоотводчиков**	**комплект**	**5,0000**		**124,34**	**622**
		Итого оплата труда:				112,64	563
		Итого материалов:				11,70	59
		Накладные расходы	%	--		76,19	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	80
		Сметная стоимость:				216,57	1083
35	С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**18,0000**		**1317,02**	**23706**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	1977
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**26688**
36	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**211,04**	**633**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**338**
		Итого материалов:				**98,40**	**295**
		Накладные расходы	%	--		79,87	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	70
		Сметная стоимость:				**314,18**	**943**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
37	Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм(теплосчетчики). Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	32,0000		781,03	24993
		Итого оплата труда:				781,03	24993
		Накладные расходы	%	--		391,34	12523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,79	3001
		Сметная стоимость:				1266,16	40517
38	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	96,0000		1560,71	149828
		Итого оплата труда:				1208,70	116035
		Итого эксплуатация машин:				85,65	8223
		Итого материалов:				283,55	27221
		Накладные расходы	%	--		827,18	79409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	18339
		Сметная стоимость:				2578,92	247577
39	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	32,0000		770,92	24670
		Итого оплата труда:				680,63	21780
		Итого эксплуатация машин:				108,79	3481
		Итого материалов:				13,68	438
		Накладные расходы	%	--		461,22	14759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	3154
		Сметная стоимость:				1330,71	42583
40	Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	узел	64,0000		9089,91	581754
		Итого оплата труда:				8677,73	555375
		Итого эксплуатация машин:				681,37	43607
		Накладные расходы	%	--		5849,00	374336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	76487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				16134,02	1032577
41	С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	32,0000		6618,56	211794
		Накладные расходы	%	--		280,63	8980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	17662
		Сметная стоимость:				7451,12	238436
42	С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	32,0000		8809,80	281914
		Накладные расходы	%	--		373,54	11953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	23509
		Сметная стоимость:				9918,00	317376
43	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	64,0000		1560,71	99886
		Итого оплата труда:				1208,70	77356
		Итого эксплуатация машин:				85,65	5482
		Итого материалов:				283,55	18147
		Накладные расходы	%	--		827,18	52940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	12226
		Сметная стоимость:				2578,92	165051
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1446491
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				24993
Всего заработная плата -			Тенге				24993
		Накладные расходы -	Тенге				12523
		Сметная прибыль -	Тенге				3001
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				40517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24993

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1421498**
		Материалы -	Тенге				**64165**
		Всего заработная плата -	Тенге				**793393**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**523434**
		Сдача и испытание -	Тенге				**17676**
		Накладные расходы -	Тенге				**559799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**158504**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2139801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793393**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2180318**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**818386**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК

44	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				496,62	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				2,06	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**35222**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**35222**
		Материалы -	Тенге				**21775**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13409**
		Накладные расходы -	Тенге				**9936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3613**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**

РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-161101-0101 П-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	103,0000		54,39	5602
		Итого оплата труда:				52,02	5358
		Итого эксплуатация машин:				1,81	186
		Итого материалов:				0,56	58
		Накладные расходы	%	--		35,06	3611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	737
		Сметная стоимость:				96,60	9950
46	С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	шт.	8,0000		3751,81	30014
		Накладные расходы	%	--		159,08	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	2503
		Сметная стоимость:				4223,76	33790
47	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	6,0000		12594,96	75570
		Накладные расходы	%	--		534,03	3204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	6302
		Сметная стоимость:				14179,31	85076
48	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	шт.	4,0000		1233,52	4934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
49	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**16,0000**		**1624,42**	**25991**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2167
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**29260**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**142111**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**142111**
Материалы -			Тенге				**58**
Всего заработная плата -			Тенге				**5358**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**136509**
		Накладные расходы -	Тенге				**9399**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12121**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**163631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5358**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**163631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5358**
		РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
50	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,91**	**1020**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**12**
		Итого материалов:				**753,14**	**753**
		Накладные расходы	%	--		206,77	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**1325**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**348,0000**		**54,39**	**18927**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**18104**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**629**
		Итого материалов:				**0,56**	**194**
		Накладные расходы	%	--		35,06	12201
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7,16	2490
		Сметная стоимость:				**96,60**	**33618**
52	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**18,0000**		**1317,02**	**23706**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1005
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		109,83	1977
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**26688**
53	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**211,04**	**422**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**225**
		Итого материалов:				**98,40**	**197**
		Накладные расходы	%	--		79,87	160
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		23,27	47
		Сметная стоимость:				**314,18**	**628**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**44075**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**44075**
Материалы -			Тенге				**1144**
Всего заработная плата -			Тенге				**18589**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23706**
Сдача и испытание -			Тенге				**7**
		Накладные расходы -	Тенге				**13573**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4612**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**62260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18589**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**62260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18589**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14						
	РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК						
54	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**35222**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**35222**
Материалы -			Тенге				**21775**
Всего заработная плата -			Тенге				**13409**
		Накладные расходы -	Тенге				**9936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3613**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**48770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3						
	РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**493,0000**		**54,39**	**26813**
		Итого оплата труда:				52,02	25647
		Итого эксплуатация машин:				1,81	891
		Итого материалов:				0,56	275
		Накладные расходы	%	--		35,06	17285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	3528
		Сметная стоимость:				96,60	47626
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**26813**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26813**
Материалы -			Тенге				**275**
Всего заработная плата -			Тенге				**25647**
		Накладные расходы -	Тенге				**17285**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3528**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**47626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**47626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25647**

РАЗДЕЛ 12.НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

56	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**180,0000**		**751,67**	**135301**
		Итого оплата труда:				745,21	134137
		Итого эксплуатация машин:				9,44	1699
		Итого материалов:				0,89	161
		Накладные расходы	%	--		501,06	90191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	18039
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**243530**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (HERZ)**	**м**	**180,0000**		**946,57**	**170383**
		Накладные расходы	%	--		40,13	7224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,94	14209
		Сметная стоимость:				**1065,64**	**191815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**305683**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**305683**
Материалы -			Тенге				**161**
Всего заработная плата -			Тенге				**134137**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**170383**
		Накладные расходы -	Тенге				**97415**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32248**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**435346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134137**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**435346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134137**

РАЗДЕЛ 13.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

58	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1445,42**	**101179**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**34413**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**1770**
		Итого материалов:				**937,83**	**65648**
		Накладные расходы	%	--		370,81	25957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	10171
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**137307**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70,0000		54,39	3807
		Итого оплата труда:				52,02	3642
		Итого эксплуатация машин:				1,81	126
		Итого материалов:				0,56	39
		Накладные расходы	%	--		35,06	2454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	501
		Сметная стоимость:				96,60	6762
60	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,2500		511,02	2683
		Накладные расходы	%	--		21,67	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	224
		Сметная стоимость:				575,30	3020

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13

		Тенге	107670
Стоимость сантехнических работ -	В том числе:		
Материалы -		Тенге	107670
Всего заработная плата -		Тенге	65687
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	38055
Накладные расходы -		Тенге	2683
Сметная прибыль -		Тенге	28525
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге	10896
Нормативная трудоемкость -		Тенге	147090
Сметная заработная плата -		чел.-ч	43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге	38055
Нормативная трудоемкость -		Тенге	147090
Сметная заработная плата -		чел.-ч	43
		Тенге	38055

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14

РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	533,0000		54,39	28989
		Итого оплата труда:				52,02	27728
		Итого эксплуатация машин:				1,81	963
		Итого материалов:				0,56	298
		Накладные расходы	%	--		35,06	18687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	3814
		Сметная стоимость:				96,60	51490
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				28989
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28989
	Материалы -		Тенге				298
	Всего заработная плата -		Тенге				27728
		Накладные расходы -	Тенге				18687
		Сметная прибыль -	Тенге				3814
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				51490
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				27728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				51490
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				27728

РАЗДЕЛ 15.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

62	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		1445,42	86725
		Итого оплата труда:				491,62	29497
		Итого эксплуатация машин:				25,29	1517
		Итого материалов:				937,83	56270
		Накладные расходы	%	--		370,81	22249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	8718
		Сметная стоимость:				1961,53	117692

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60,0000		54,39	3263
		Итого оплата труда:				52,02	3121
		Итого эксплуатация машин:				1,81	108
		Итого материалов:				0,56	34
		Накладные расходы	%	--		35,06	2104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	429
		Сметная стоимость:				96,60	5796
64	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,5000		511,02	2300
		Накладные расходы	%	--		21,67	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	192
		Сметная стоимость:				575,30	2589
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				92288
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				92288
Материалы -			Тенге				56303
Всего заработная плата -			Тенге				32618
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2300
Накладные расходы -			Тенге				24450
Сметная прибыль -			Тенге				9339
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				126077
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				37
Сметная заработная плата -			Тенге				32618
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				126077
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				37
Сметная заработная плата -			Тенге				32618

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14

РАЗДЕЛ 16.ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С123-040501-0205 23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 40 (БРОНЗА)**	шт.	1,0000		3575,89	3576
		Накладные расходы	%	--		151,62	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,20	298
		Сметная стоимость:				4025,71	4026
66	С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 (БРОНЗА)**	шт.	1,0000		2461,27	2461
		Накладные расходы	%	--		104,36	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,25	205
		Сметная стоимость:				2770,88	2771
67	С123-040501-0128 23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 (БРОНЗА)**	шт.	3,0000		2250,47	6751
		Накладные расходы	%	--		95,42	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,67	563
		Сметная стоимость:				2533,56	7601
68	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 15 (БРОНЗА)**	шт.	10,0000		1275,57	12756
		Накладные расходы	%	--		54,08	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,37	1064
		Сметная стоимость:				1436,03	14360
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				25544

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25544
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25544
		Накладные расходы -	Тенге				1083
		Сметная прибыль -	Тенге				2130
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				28758
		РАЗДЕЛ 17.ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
69	С123-040501-0205 23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 40 (БРОНЗА)**	шт.	1,0000		3575,89	3576
		Накладные расходы	%	--		151,62	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,20	298
		Сметная стоимость:				4025,71	4026
70	С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 (БРОНЗА)**	шт.	5,0000		2461,27	12306
		Накладные расходы	%	--		104,36	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,25	1026
		Сметная стоимость:				2770,88	13854
71	С123-040501-0128 23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 (БРОНЗА)**	шт.	9,0000		2250,47	20254
		Накладные расходы	%	--		95,42	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,67	1689
		Сметная стоимость:				2533,56	22802

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 15 (БРОНЗА)**	шт.	6,0000		1275,57	7653
		Накладные расходы	%	--		54,08	325
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,37	638
		Сметная стоимость:				1436,03	8616
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				43790
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				43790
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				43790
		Накладные расходы -	Тенге				1857
		Сметная прибыль -	Тенге				3652
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				49298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				49298
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				8248009
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1611739
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				80561
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27739
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6555708
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				986146
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				9234155
Накладные расходы II уровня			Тенге				391528
ИТОГО:			Тенге				9 625 683
Сметная прибыль			Тенге				770 055
ИТОГО по акту:			Тенге				10 395 737
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=0,9			Тенге				9 356 163
НДС - 12%			Тенге				1 122 740
ИТОГО в текущих ценах с НДС			Тенге				10 478 903

Подрядчик:_____ С.П. Тимофеев

Субподрядчик:_____ М.А. Абидовских