Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«07» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арас 2008», Карагандинская область, г.Караганда, ул. Кривогуза,17**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директора Кошевой Людмилы Раисовны**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Реконструкция канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", 262-0-НК**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Канализационная сеть (общая протяженность)	км трубопровода	0,367	0.3636
из них:			

Диметром 500 мм	км трубопровода	0,078	0,0417
Диаметром 350 мм	км трубопровода	0,243	0,2763
Диаметром 200 мм	км трубопровода	0,046	0,0456
Устройство смотровых колодцев канализационных	шт	21	17
Монтаж оборудования для перепадного колодца	шт	7	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **разработка скального грунта отбойными молотками, прокладка трубопровода диаметром 500 мм, 350 мм, устройство колодцев круглых из сборного железобетона, присоединение трубопровода к существующей канализационной сети, водоотлив электрическими насосами, монтаж оборудования для перепаданного колодца**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **15**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. директора КГП «УЖКР», Курец В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Реконструкция канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кошева Л.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

"Арас 2008"

Место печати (при наличии)