ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Андас-групп"**

ТЕХНАДЗОР: **ТОО "IT-Invest company"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ПУС-Шымкент"**

Приложение №3
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656
Приложение №4-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 200 мест в село Казыгурт, сельского округа Казыгурт, Казыгуртского района"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2021г.

№	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						НДС (по графе 2)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
					с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Затраты подрядчика**	300 000 362,21	32 142 896				99%			8 899 356	83 060 658,21
2	**Затраты инжиниринговых услуг**	-	-							-	-
3	**Затраты авторского надзора**	-	-							-	-
4	**Всего по стройке**	**300 000 362,21**	**32 142 896**	-	-	-	**99%**	-	-	**8 899 356**	**83 060 658,21**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Д.Егетаев

Главный специалист _____ М.Серикбаев

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Андас-групп"

Директор _____ Б.М.Туякбаев

Начальник участка _____ А.Букарбаев

ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ А.С.Мамбеталиев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор _____ А.Карабаев

Инженер авторского надзора _____ К.Намет

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Форма №2
Инженер: ТОО "IT-Invest company"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 17.05.2021г к Договору №22 от 29.03.2019 г.

Наименование стройки: **"Строительство школы на 200 мест в село Казыгурт, сельского округа Казыгурт, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛИФТЫ Блок А								
1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015 Р. 13-03 подр. 13-0305 ВУ п.8 Кзтр=1,15, Кэм=1,15, Кмр=1,15	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов**	1	1763625.68	429992.43	1763626	429992	661239	1641.05	1641
		лифт		1265069.03	120661.40	1265069	120661	40.6	121.77	122
		Накладные расходы -		*661238.80*		*661239*				
		Сметная стоимость				*2618854*				
2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015 Р. 13-03 подр. 13-0305 ВУ п.8 Кзтр=1,15,	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлятьили уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	10	-59545.50	-16921.61	-595455	-169216	-218416	-52.90	-529
		остановка		-40780.08	-4863.13	-407801	-48631	40.6	-4.88	-49
		Накладные расходы -		*21841.59*		*218416*				
		Сметная стоимость				*-311929*				
3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менееуказанных в характеристике лифта**	33.8	-10021.57	--	-338729	--	-157717	-13.00	-439
		м		-10021.57	--	-338729	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*4666.19*		*157717*				
		Сметная стоимость				*-141296*				
4	51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	1	5411734.00	--	5411734	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*229457.52*		*229458*				
		Сметная стоимость				*6092487*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6241176**	**260776**			**673**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			5411734				
	Накладные расходы -		Тенге			514564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7296198				
		РАЗДЕЛ 2. Технологические оборудование Блок А, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (НА 12 И 13 УЧ.)								
		ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ (17 К-ТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 2 К-ТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.)								
5	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**1**	**751.25**	**--**	**751**	**--**	**376**	**1.00**	**1**
		шт.		**751.25**	**--**	**751**	**--**	**44**	**0.16**	**--**
		Накладные расходы -		***376.42***		***376***				
		Сметная стоимость				***1218***				
		В комплект входят-компьютер,фильтр сетевой,пульт учителя,блок питания, пульт ученика,кабель №1,гарнитура,шлейф,разъем, крючки для крепления,комплект цифр,комплект монтажных материалов,обеспечение программное								
		ОПТИКА.СТРОЕНИЕ АТОМА								
		ПРАКТИКУМ								
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ								
		Наборы натуральных коллекций, приборы демонстрационные, приборы лабораторные, наборы принадлежностей для демонстрации опытов, набор химической посуды и химических реактивов, набор экранно-звуковых пособий кабинета химии								
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ для 7-9 классов								
		МОДЕЛИ								
		ПРИБОРЫ								
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ								
		ПОСУДА								
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ для 10-11 классов								
		МОДЕЛИ								
		ПРИБОРЫ								
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ								
		ПОСУДА								
		Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов,моделей,муляжей,посуды, проекционных принадлежностей для кабинета биологии								
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ								
		БОТАНИКА								
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**751**	**--**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**376**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1218**				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г, Пожарная сигнализация								
6	**13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**16**	**1157.05**	**0.20**	**18513**	**3**	**8480**	**1.30**	**21**
		луч		**1136.38**	**--**	**18182**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***529.99***		***8480***				
		Сметная стоимость				***29152***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-080303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	1	12820.33	--	12820	--	544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*543.58*		*544*				
		Сметная стоимость				*14433*				
8	23-080306-0204	Аккумулятор DELTA DT1207	1	2596.03	--	2596	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110.07*		*110*				
		Сметная стоимость				*2923*				
9	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	47	1788.31	2.02	84051	95	37306	2.00	94
		шт.		1696.34	--	79728	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*793.74*		*37306*				
		Сметная стоимость				*131065*				
10	23-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	47	728.44	--	34237	--	1452	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.89*		*1452*				
		Сметная стоимость				*38544*				
11	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	48	893.91	0.76	42908	36	19049	1.00	48
		шт.		848.17	--	40712	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*396.86*		*19049*				
		Сметная стоимость				*66914*				
12	23-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	48	637.66	--	30608	--	1298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.04*		*1298*				
		Сметная стоимость				*34458*				
13	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	6	1788.31	2.02	10730	12	4762	2.00	12
		шт.		1696.34	--	10178	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*793.74*		*4762*				
		Сметная стоимость				*16732*				
14	23-080302-0603	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	6	1184.30	--	7106	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.21*		*301*				
		Сметная стоимость				*8000*				
15	24-040207-3968	Резистор МЛТ-0,25-10кОм	14	45.90	--	643	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.95*		*27*				
		Сметная стоимость				*724*				
16	13-100408-0403	Оповещатель светозвуковой. Монтажоборудования	21	6799.22	1289.57	142784	27081	55656	7.00	147
		шт.		5258.75	322.30	110434	6768	40.6	0.38	8
		Накладные расходы -		*2650.27*		*55656*				
		Сметная стоимость				*214315*				
17	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	21	879.48	--	18469	--	783	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37.29*		*783*				
		Сметная стоимость				*20792*				
18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	500	198.95	90.93	99474	45464	29893	0.10	50
		м кабеля		84.82	30.28	42409	15141	42.8	0.04	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*59.79*		*29893*				
		Сметная стоимость				*139717*				
19	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.5	139767.92	--	69884	--	2963	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5926.16*		*2963*				
		Сметная стоимость				*78675*				
20	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	500	308.75	12.06	154377	6029	47694	0.22	110
		м		182.28	2.18	91138	1092	42.8	--	1
		Накладные расходы -		*95.39*		*47694*				
		Сметная стоимость				*218237*				
21	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	500	22.48	--	11240	--	477	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.95*		*477*				
		Сметная стоимость				*12654*				
22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	800	198.95	90.93	159159	72742	47829	0.10	80
		м кабеля		84.82	30.28	67854	24226	42.8	0.04	30
		Накладные расходы -		*59.79*		*47829*				
		Сметная стоимость				*223547*				
23	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа системсигнализации марки КПСВ нг(А)-LS 2х0,50	0.775	17312.11	--	13417	--	569	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*734.03*		*569*				
		Сметная стоимость				*15105*				
24	23-060410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВ нг(А)-LS 10х0,50	0.025	78363.19	--	1959	--	83	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3322.60*		*83*				
		Сметная стоимость				*2205*				
25	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	800	154.03	2.15	123225	1718	54013	0.16	130
		м		136.62	0.08	109294	60	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*67.52*		*54013*				
		Сметная стоимость				*191417*				
26	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	800	27.68	--	22144	--	939	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.17*		*939*				
		Сметная стоимость				*24930*				
27	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	1	3112.71	--	3113	--	1404	4.00	4
		шт.		3005.00	--	3005	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*1403.74*		*1404*				
		Сметная стоимость				*4878*				
28	23-061707-0101	Коробка распределительная, КРТМ 2/10	1	2525.17	--	2525	--	107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107.07*		*107*				
		Сметная стоимость				*2843*				
29	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 195 УХЛ3	4	36.97	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.57*		*6*				
		Сметная стоимость				*167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1066129**	**153180**			**696**
		Накладные расходы -	Тенге			**315745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1492423**				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г, Телефонизация,электрочасофикация,звонковая сигнализация,видеонаблюдение								
		РАЗДЕЛ 5. Телефонизация								
30	**13-100202-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования**	**1**	**24120.60**	**--**	**24121**	**--**	**11074**	**28.00**	**28**
		шт.		**23748.76**	**--**	**23749**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11073.53***		***11074***				
		Сметная стоимость				***38010***				
31	**Прайс-лист**	**Мини АТС KX-TEB 308RU**	**1**	**64331.57**	**--**	**64332**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2727.66***		***2728***				
		Сметная стоимость				***72424***				
32	**13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**3**	**833.67**	**--**	**2501**	**--**	**881**	**0.72**	**2**
		шт.		**610.68**	**--**	**1832**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***293.80***		***881***				
		Сметная стоимость				***3653***				
33	**23-080201-0201**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**3**	**2723.83**	**--**	**8171**	**--**	**346**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115.49***		***346***				
		Сметная стоимость				***9199***				
34	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**3**	**319.86**	**2.25**	**960**	**7**	**440**	**0.34**	**1**
		шт.		**297.21**	**0.79**	**892**	**2**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***146.51***		***440***				
		Сметная стоимость				***1511***				
35	**23-070220-0703 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, ТР4-020**	**3**	**284.61**	**--**	**854**	**--**	**36**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12.07***		***36***				
		Сметная стоимость				***961***				
36	**23-080102-0101**	**Терминал абонентский оптический HUAWEI ETS 1000**	**1**	**19977.02**	**--**	**19977**	**--**	**847**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***847.03***		***847***				
		Сметная стоимость				***22490***				
37	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**100**	**198.95**	**90.93**	**19895**	**9093**	**5979**	**0.10**	**10**
		м кабеля		**84.82**	**30.28**	**8482**	**3028**	**42.8**	**0.04**	**4**
		Накладные расходы -		***59.79***		***5979***				
		Сметная стоимость				***27944***				
38	**23-060407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-58AU**	**0.1**	**191427.55**	**--**	**19143**	**--**	**812**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8116.53***		***812***				
		Сметная стоимость				***21551***				
39	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования**	**100**	**154.03**	**2.15**	**15403**	**215**	**6752**	**0.16**	**16**
		м		**136.62**	**0.08**	**13662**	**8**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***67.52***		***6752***				
		Сметная стоимость				***23927***				
40	**23-061710-0101**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	**100**	**27.68**	**--**	**2768**	**--**	**117**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1.17*		*117*				
		Сметная стоимость				*3116*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**178124**	**9314**			**57**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**72424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25125**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**224786**				
		РАЗДЕЛ 6. Система звукоусиления спортивного зала								
41	**13-100411-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**5**	**8078.88**	**--**	**40394**	**--**	**14276**	**7.00**	**35**
		шт.		**5937.19**	**--**	**29686**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2855.25*		*14276*				
		Сметная стоимость				*59044*				
42	**Прайс-лист**	**Модульный микшер/усилитель PAM-340A, 340Вт, 220В 50Гц**	**1**	**261133.80**	**--**	**261134**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11072.07*		*11072*				
		Сметная стоимость				*293983*				
43	**Прайс-лист**	**Модульный СД проигрывателя PAM-CDA**	**1**	**126355.06**	**--**	**126355**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5357.45*		*5357*				
		Сметная стоимость				*142249*				
44	**Прайс-лист**	**Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций PAM-T**	**1**	**47172.56**	**--**	**47173**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2000.12*		*2000*				
		Сметная стоимость				*53107*				
45	**Прайс-лист**	**Кронштейн для монтажа PAM-480**	**1**	**12635.51**	**--**	**12636**	**--**	**536**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*535.75*		*536*				
		Сметная стоимость				*14225*				
46	**Прайс-лист**	**Беспроводный микрофон с приемником AKG WMS**	**1**	**85921.44**	**--**	**85921**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3643.07*		*3643*				
		Сметная стоимость				*96729*				
47	**Прайс-лист**	**Зарядное устройство для микрофона AKG**	**1**	**122143.23**	**--**	**122143**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5178.87*		*5179*				
		Сметная стоимость				*137508*				
48	**Прайс-лист**	**Микрофон динамический MD-110**	**1**	**8929.09**	**--**	**8929**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*378.59*		*379*				
		Сметная стоимость				*10052*				
49	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**6**	**1788.69**	**--**	**10732**	**--**	**4518**	**2.00**	**12**
		шт.		**1600.04**	**--**	**9600**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*753.00*		*4518*				
		Сметная стоимость				*16470*				
50	**Прайс-лист**	**Настенная звуковая колонка мощностью 10Вт CS-710**	**6**	**16004.97**	**--**	**96030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*678.61*		*4072*				
		Сметная стоимость				*108110*				
51	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**55**	**198.95**	**90.93**	**10942**	**5001**	**3288**	**0.10**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		84.82	30.28	4665	1666	42.8	0.04	2
		Накладные расходы -		*59.79*		*3288*				
		Сметная стоимость				*15369*				
52	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0.055	68344.34	--	3759	--	159	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2897.80*		*159*				
		Сметная стоимость				*4232*				
53	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	55	308.75	12.06	16982	663	5246	0.22	12
		м		182.28	2.18	10025	120	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*95.39*		*5246*				
		Сметная стоимость				*24007*				
54	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	55	22.48	--	1236	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.95*		*52*				
		Сметная стоимость				*1392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			844366	5664			65
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			841738				
		Накладные расходы -	Тенге			59778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			976476				
		РАЗДЕЛ 7. Электрочасофикация								
55	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	1	2783.08	--	2783	--	1293	3.00	3
		шт.		2776.32	--	2776	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*1292.98*		*1293*				
		Сметная стоимость				*4402*				
56	Прайс-лист	Часовая станция ЧС2-06-школа,220В,50Гц	1	105295.89	--	105296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4464.55*		*4465*				
		Сметная стоимость				*118541*				
57	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	8	1608.06	--	12864	--	5963	2.00	16
		шт.		1600.04	--	12800	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*745.34*		*5963*				
		Сметная стоимость				*20333*				
58	Прайс-лист	Часы электрические вторичные стрелочные,24В ВЧС-03	8	21059.18	--	168473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.91*		*7143*				
		Сметная стоимость				*189666*				
59	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	3	433.72	--	1301	--	602	0.50	2
		шт.		430.42	--	1291	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*200.55*		*602*				
		Сметная стоимость				*2055*				
60	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	3	59.29	--	178	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.51*		*8*				
		Сметная стоимость				*200*				
61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	220	198.95	90.93	43769	20004	13153	0.10	22
		м кабеля		84.82	30.28	18660	6662	42.8	0.04	8
		Накладные расходы -		*59.79*		*13153*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*61476*				
62	23-060401-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	0.22	47587.67	--	10469	--	444	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2017.72*		*444*				
		Сметная стоимость				*11786*				
63	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	220	154.03	2.15	33887	472	14854	0.16	36
		м		136.62	0.08	30056	17	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*67.52*		*14854*				
		Сметная стоимость				*52640*				
64	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	220	27.68	--	6090	--	258	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.17*		*258*				
		Сметная стоимость				*6856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**385110**	**20476**			**78**
			Тенге			**65584**	**6679**			**8**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**308207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**467955**				
		РАЗДЕЛ 8. Звонковая сигнализация								
65	13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	7	820.77	--	5745	--	2614	1.00	7
		шт.		800.02	--	5600	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*373.38*		*2614*				
		Сметная стоимость				*9027*				
66	23-070218-1101	Звонок школьный	7	704.95	--	4935	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29.89*		*209*				
		Сметная стоимость				*5556*				
67	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 194 УХЛ3	2	36.97	--	74	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.57*		*3*				
		Сметная стоимость				*83*				
68	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	180	198.95	90.93	35811	16367	10762	0.10	18
		м кабеля		84.82	30.28	15267	5451	42.8	0.04	7
		Накладные расходы -		*59.79*		*10762*				
		Сметная стоимость				*50298*				
69	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.18	122521.05	--	22054	--	935	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194.89*		*935*				
		Сметная стоимость				*24828*				
70	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	180	308.75	12.06	55576	2171	17170	0.22	40
		м		182.28	2.18	32810	393	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*95.39*		*17170*				
		Сметная стоимость				*78565*				
71	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	180	25.56	--	4601	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.08*		*195*				
		Сметная стоимость				*5180*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**128795**	**18537**			**65**
		Накладные расходы -	Тенге			**31888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**173538**				
		РАЗДЕЛ 9. Радиотрансляционная сеть								
72	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**1**	**1788.69**	**--**	**1789**	**--**	**753**	**2.00**	**2**
		шт.		**1600.04**	**--**	**1600**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***753.00***		***753***				
		Сметная стоимость				***2745***				
73	**Прайс-лист**	**Усилитель трансляционный РТ-120**	**1**	**88448.54**	**--**	**88449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3750.22***		***3750***				
		Сметная стоимость				***99575***				
74	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**8**	**1788.69**	**--**	**14310**	**--**	**6024**	**2.00**	**16**
		шт.		**1600.04**	**--**	**12800**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***753.00***		***6024***				
		Сметная стоимость				***21961***				
75	**Прайс-лист**	**Громкоговоритель абонентский EGA 103T**	**8**	**10529.59**	**--**	**84237**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446.45***		***3572***				
		Сметная стоимость				***94833***				
76	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**14**	**3112.71**	**--**	**43578**	**--**	**19652**	**4.00**	**56**
		шт.		**3005.00**	**--**	**42070**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1403.74***		***19652***				
		Сметная стоимость				***68289***				
77	**23-080306-0101**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**6**	**59.29**	**--**	**356**	**--**	**15**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2.51***		***15***				
		Сметная стоимость				***401***				
78	**23-080306-0103**	**Разветвительная коробка УК-Р**	**8**	**90.91**	**--**	**727**	**--**	**31**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3.85***		***31***				
		Сметная стоимость				***818***				
79	**13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**171**	**317.54**	**23.61**	**54299**	**4038**	**10875**	**0.15**	**26**
		м провода		**112.69**	**5.77**	**19270**	**986**	**40.6**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***63.60***		***10875***				
		Сметная стоимость				***70388***				
80	**23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, сс плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2**	**0.155**	**23903.70**	**--**	**3705**	**--**	**157**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1013.52***		***157***				
		Сметная стоимость				***4171***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х0,6 мм2	0.016	23903.70	--	382	--	16	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1013.52*		*16*				
		Сметная стоимость				*430*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**291831**	**4038**			**100**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**194408**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44845**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**363610**				
		РАЗДЕЛ 10. Видеонаблюдение								
82	13-101001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	2	2580.04	5.95	5160	12	2516	2.67	5
		камера		2574.09	--	5148	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*1257.82*		*2516*				
		Сметная стоимость				*8290*				
83	Прайс-лист	Видеокамера купольная MDC-7020F-14,1/3"CMOS,600ТВЛ,S/N:52dB,0.25(Ч/б),объектив 3,6мм,AWB,AGG,12В DC,50мА	2	5054.20	--	10108	--	429	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214.30*		*429*				
		Сметная стоимость				*11380*				
84	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	1	6558.38	--	6558	--	2987	8.00	8
		устройство		6400.16	--	6400	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*2986.72*		*2987*				
		Сметная стоимость				*10308*				
85	Прайс-лист	Цифровой 4-х канальный видеорегистратор MDR-8500,Компрессия H-264,скорость записи-25ips при 704x576(4CIF),1280x1024/60Hz	1	16004.97	--	16005	--	679	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678.61*		*679*				
		Сметная стоимость				*18018*				
86	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1037.48	286.23	1037	286	451	1.00	1
		шт.		751.25	135.71	751	136	44	0.16	--
		Накладные расходы -		*450.80*		*451*				
		Сметная стоимость				*1607*				
87	23-080505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели LCD 24" 1280x1024 Asus	1	57195.37	--	57195	--	2425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2425.08*		*2425*				
		Сметная стоимость				*64390*				
88	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	2	778.64	17.89	1557	36	772	1.00	2
		шт.		760.75	8.48	1522	17	44	0.01	--
		Накладные расходы -		*385.83*		*772*				
		Сметная стоимость				*2515*				
89	23-080505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	2	28141.17	--	56282	--	2386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1193.19*		*2386*				
		Сметная стоимость				*63362*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Прайс-лист	Мышь DLM-375,Optical,800dpi,Black,PS/2	1	1768.97	--	1769	--	75	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.00*		*75*				
		Сметная стоимость				*1992*				
91	Прайс-лист	Коврик для мыши X-Game Angry Birds 05P,21x26см	1	631.78	--	632	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26.79*		*27*				
		Сметная стоимость				*711*				
92	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	3	4658.00	1.64	13974	5	6303	5.00	15
		шт.		4497.35	--	13492	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*2100.84*		*6303*				
		Сметная стоимость				*21899*				
93	Прайс-лист	UPS Mustek PowerMust 600 Offline,36W,2 розетки,RJ-11	1	10950.77	--	10951	--	464	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*464.31*		*464*				
		Сметная стоимость				*12329*				
94	Прайс-лист	Импульсный источник питания,DC12V,4A,световая индикация режимов.Входное напряжение 100-240V,8портов для подключения различных устройств.Размер 224x200x60мм.Предназначен для крепления на стену	2	9855.69	--	19711	--	836	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*417.88*		*836*				
		Сметная стоимость				*22191*				
95	Прайс-лист	Коннектор под винт	4	126.36	--	505	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.36*		*21*				
		Сметная стоимость				*569*				
96	Прайс-лист	Разъем питания папа/мама	2	63.18	--	126	--	5	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.68*		*5*				
		Сметная стоимость				*142*				
97	Прайс-лист	Переходник из BNC в тюльпан папа/мама	2	126.36	--	253	--	11	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.36*		*11*				
		Сметная стоимость				*285*				
98	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	110	198.95	90.93	21884	10002	6577	0.10	11
		м кабеля		84.82	30.28	9330	3331	42.8	0.04	4
		Накладные расходы -		*59.79*		*6577*				
		Сметная стоимость				*30737*				
99	Прайс-лист	Кабель радиочастотный с медным внутренним проводником сеч.2x0,75мм2 КВК-В-2	110	269.56	--	29651	--	1257	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.43*		*1257*				
		Сметная стоимость				*33381*				
100	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	110	154.03	2.15	16943	236	7427	0.16	18
		м		136.62	0.08	15028	8	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*67.52*		*7427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26319*				
101	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	110	27.68	--	3045	--	129	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.17*		*129*				
		Сметная стоимость				*3428*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			273350	10577			60
		Накладные расходы -	Тенге			35775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			333855				
		РАЗДЕЛ 11. Компьютерная сеть								
102	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	4	751.25	--	3005	--	1506	1.00	4
		шт.		751.25	--	3005	--	44	0.16	1
		Накладные расходы -		*376.42*		*1506*				
		Сметная стоимость				*4872*				
103	Прайс-лист	Switch на 8 портов D-Link Des-2110	2	67263.01	--	134526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2851.95*		*5704*				
		Сметная стоимость				*151448*				
104	Прайс-лист	Switch на 16 портов D-Link Des-1018	2	97377.64	--	194755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4128.81*		*8258*				
		Сметная стоимость				*219254*				
105	Прайс-лист	Spinter с 4 входами ADSL LAN422	1	6486.23	--	6486	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*275.02*		*275*				
		Сметная стоимость				*7302*				
106	Прайс-лист	Patch cord RG-45 5cat L-5m STR	10	2105.92	--	21059	--	893	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89.29*		*893*				
		Сметная стоимость				*23708*				
107	Прайс-лист	Разъем информационный 5-е cat RJ-45	52	547.54	--	28472	--	1207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.22*		*1207*				
		Сметная стоимость				*32054*				
108	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	36	319.86	2.25	11515	81	5275	0.34	12
		шт.		297.21	0.79	10699	29	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*146.51*		*5275*				
		Сметная стоимость				*18133*				
109	23-070220-0802	Компьютерная розетка 5-е cat(экранированная) RJ-45	36	5817.24	--	209421	--	8879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246.65*		*8879*				
		Сметная стоимость				*235764*				
110	23-070202-0901	Рамка под розетки RJ-45 на 2 модуля PDA-DN	36	32.79	--	1180	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.39*		*50*				
		Сметная стоимость				*1328*				
111	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	270	198.95	90.93	53716	24550	16142	0.10	27
		м кабеля		84.82	30.28	22901	8176	42.8	0.04	10
		Накладные расходы -		*59.79*		*16142*				
		Сметная стоимость				*75447*				
112	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0.27	68344.34	--	18453	--	782	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2897.80*		*782*				
		Сметная стоимость				*20774*				
113	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	270	178.39	2.42	48166	653	20630	0.18	50
		м		154.23	0.08	41642	20	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*76.41*		*20630*				
		Сметная стоимость				*74299*				
114	23-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	270	468.32	--	126446	--	5361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.86*		*5361*				
		Сметная стоимость				*142352*				
115	Прайс-лист	Соединение на стык GAN-45	15	477.62	--	7164	--	304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.25*		*304*				
		Сметная стоимость				*8065*				
116	Прайс-лист	Угол внешний изменяемый NEAV	15	477.62	--	7164	--	304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.25*		*304*				
		Сметная стоимость				*8065*				
117	Прайс-лист	Угол внутренний изменяемый NIAV	10	477.62	--	4776	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.25*		*203*				
		Сметная стоимость				*5377*				
118	Прайс-лист	Угол плоский NPAN	10	665.47	--	6655	--	282	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.22*		*282*				
		Сметная стоимость				*7492*				
119	Прайс-лист	Заглушка LAN	20	477.62	--	9552	--	405	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.25*		*405*				
		Сметная стоимость				*10754*				
120	Прайс-лист	Фиксатор кабеля универсальный TR-ER	120	120.46	--	14455	--	613	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.11*		*613*				
		Сметная стоимость				*16273*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			906968	25284			93
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			370702				
		Накладные расходы -	Тенге			77073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1062764				
		РАЗДЕЛ 12.Котельная								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
121	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	174.63938	88.59	83.62	15472	14603	4502	0.01	1
		м3 грунта		4.98	30.77	869	5373	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*25.78*		*4502*				
		Сметная стоимость				*21571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3.110625	1364.90	--	4246	--	2796	1.85	6
		м3 грунта		1364.90	--	4246	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*898.73*		*2796*				
		Сметная стоимость				*7605*				
123	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	19.125	119.35	50.94	2283	974	1165	0.11	2
		м3 уплотненного грунта(дна котлована)		68.41	22.26	1308	426	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.92*		*1165*				
		Сметная стоимость				*3724*				
124	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ВЫЕЗД	53.8	88.59	83.62	4766	4499	1387	0.01	--
		м3		4.98	30.77	268	1655	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*25.78*		*1387*				
		Сметная стоимость				*6645*				
125	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м	53.8	22.10	22.10	1189	1189	311	--	--
		м3		--	7.87	--	424	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.79*		*311*				
		Сметная стоимость				*1620*				
126	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	167.16	320.36	319.07	53551	53335	11434	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	197	14676	59.1	0.08	14
		Накладные расходы -		*68.40*		*11434*				
		Сметная стоимость				*70183*				
127	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м	6.678	22.10	22.10	148	148	39	--	--
		м3		--	7.87	--	53	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.79*		*39*				
		Сметная стоимость				*202*				
128	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0.742	652.64	--	484	--	319	0.97	1
		м3 грунта		652.64	--	484	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*319*				
		Сметная стоимость				*867*				
129	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6.678	119.35	50.94	797	340	407	0.11	1
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	457	149	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*60.92*		*407*				
		Сметная стоимость				*1300*				
130	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	6.678	51.49	40.96	344	274	89	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	52	69	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.32*		*89*				
		Сметная стоимость				*468*				
		Лишний грунт 3,17м3 учтен в вертикальной планировке								
		ФУНДАМЕНТЫ								
131	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на сспц/	2.944	16896.80	661.24	49744	1947	3719	1.35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927.81	153.77	2731	453	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1263.24*		*3719*				
		Сметная стоимость				*57740*				
132	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В25. Устройство	10.8	19884.61	1024.15	214754	11061	17796	1.79	19
		м3		1344.74	246.94	14523	2667	48.5	0.29	3
		Накладные расходы -		*1647.80*		*17796*				
		Сметная стоимость				*251154*				
133	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	0.47	194893.74	--	91600	--	3884	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263.49*		*3884*				
		Сметная стоимость				*103123*				
134	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм фиксатор Ф-1) СТ РК 2591-2014	0.08613	199642.46	--	17195	--	729	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464.84*		*729*				
		Сметная стоимость				*19358*				
135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12мм фиксатор Ф-2) СТ РК 2591-2014	0.0944	199642.46	--	18846	--	799	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464.84*		*799*				
		Сметная стоимость				*21217*				
136	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.47	13656.15	699.65	6418	329	3331	16.88	8
		т		12681.10	193.40	5960	91	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*3331*				
		Сметная стоимость				*10529*				
137	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные(ФМ-1 из бетона В15 на сспц). Устройство	2.025	21574.62	703.65	43689	1425	5794	4.90	10
		м3		3681.13	169.23	7454	343	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2861.37*		*5794*				
		Сметная стоимость				*53442*				
138	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0059	9979.26	896.74	59	5	31	11.60	--
		т		9052.52	368.62	53	2	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*31*				
		Сметная стоимость				*97*				
139	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	0.0059	194893.74	--	1150	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263.49*		*49*				
		Сметная стоимость				*1295*				
140	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0059	13656.15	699.65	81	4	42	16.88	--
		т		12681.10	193.40	75	1	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*42*				
		Сметная стоимость				*133*				
141	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(Ан-1). Установка при бетонировании	0.0118	28358.30	1477.15	335	17	175	33.10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		26480.66	423.13	312	5	48.5	0.37	--
		Накладные расходы -		*14803.98*		*175*				
		Сметная стоимость				*550*				
142	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(22мм) СТ РК 2591-2014	0.0118	196151.39	--	2315	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8316.82*		*98*				
		Сметная стоимость				*2606*				
143	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм(цем-песчанный раствор М50 толщ.100мм). Устройство	2.25	700.30	3.73	1576	8	446	0.42	1
		м2		331.75	1.33	746	3	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*198.09*		*446*				
		Сметная стоимость				*2183*				
144	11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=8	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	2.25	2106.18	13.66	4739	31	1069	0.96	2
		м2		758.29	5.00	1706	11	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*475.19*		*1069*				
		Сметная стоимость				*6273*				
145	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.01696	47248.57	847.41	801	14	435	58.00	1
		т		46401.16	348.76	787	6	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*25638.42*		*435*				
		Сметная стоимость				*1335*				
146	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0.14469	16847.81	847.41	2438	123	1299	20.00	3
		т		16000.40	348.76	2315	50	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*8979.89*		*1299*				
		Сметная стоимость				*4036*				
147	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0.01696	1421451.26	--	24108	--	1022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60269.53*		*1022*				
		Сметная стоимость				*27141*				
148	21-050103-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0.14469	1373128.76	--	198678	--	8424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58220.66*		*8424*				
		Сметная стоимость				*223670*				
		Модульная котельная серии БМК								
149	11-250130-0101	Здания из многобоксовых блоков. Установка	2.315	35403.73	18320.19	81960	42411	30856	16.90	39
		т блок-боксов		14334.07	4995.39	33183	11564	58.7	5.76	13
		Накладные расходы -		*13328.60*		*30856*				
		Сметная стоимость				*121841*				
150	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блочно-модульная водогрейная котельная серии БМК,теплопроизводительностью 0,348 МВт,работающая на газе	1	12753606.25	--	12753606	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540752.91*		*540753*				
		Сметная стоимость				*14357908*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			13597370	132737			99
			Тенге			77728	38021			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14357908				
		Накладные расходы -	Тенге			643198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			15379813				
		РАЗДЕЛ 13.Газопровод среднего давления, ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
151	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0.008	454160.49	139062.57	3633	1113	2048	336.00	3
		км трубопровода		306694.08	59017.13	2454	472	62.1	67.82	1
		Накладные расходы -		*255992.39*		*2048*				
		Сметная стоимость				*6135*				
152	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8.032	895.11	--	7190	--	305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37.95*		*305*				
		Сметная стоимость				*8094*				
153	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.001	939392.32	292194.45	939	292	297	312.70	--
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	305	92	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*296985.90*		*297*				
		Сметная стоимость				*1335*				
154	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	364.59	--	729	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.46*		*31*				
		Сметная стоимость				*821*				
155	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1080.43	53.67	1080	54	623	1.07	1
		задвижка или клапан		866.20	25.45	866	25	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*623.00*		*623*				
		Сметная стоимость				*1839*				
156	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	21551.78	--	21552	--	914	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*913.80*		*914*				
		Сметная стоимость				*24263*				
		Крепление горизонтального газопровода д57х3 на стойке из труб д57х3 Н=1,4м (НГ-01-90)-2шт								
157	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0.0153	70640.38	7201.80	1081	110	620	73.60	1
		т		58881.47	260.85	901	4	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*40539.97*		*620*				
		Сметная стоимость				*1837*				
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0.0112	387497.12	--	4340	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429.88*		*184*				
		Сметная стоимость				*4886*				
159	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4.1	511.02	--	2095	--	89	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.67*		*89*				
		Сметная стоимость				*2359*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0.4437	133.65	1.67	59	1	11	0.04	--
		м2		34.08	0.34	15	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*25.11*		*11*				
		Сметная стоимость				*76*				
161	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	0.16	22712.16	1052.73	3634	168	442	4.41	1
		м3		3313.01	247.46	530	40	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*2763.04*		*442*				
		Сметная стоимость				*4402*				
162	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0.3246152	1924.36	--	625	--	411	2.80	1
		м3 грунта		1924.36	--	625	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1267.11*		*411*				
		Сметная стоимость				*1119*				
163	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	0.3246152	652.64	--	212	--	139	0.97	--
		м3 грунта		652.64	--	212	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*139*				
		Сметная стоимость				*380*				
164	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х5 мм	1	2545.61	2304.63	2546	2305	585	0.28	--
		стык		240.98	539.20	241	539	58.7	3.25	3
		Накладные расходы -		*585.31*		*585*				
		Сметная стоимость				*3382*				
165	21-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	1.305472	302.95	--	395	--	17	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.85*		*17*				
		Сметная стоимость				*445*				
166	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	1.4	131.45	2.12	184	3	52	0.06	--
		м2		55.35	0.34	77	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*37.04*		*52*				
		Сметная стоимость				*255*				
167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 труб за 2 раза	1.4	133.65	1.67	187	2	35	0.04	--
		м2		34.08	0.34	48	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*25.11*		*35*				
		Сметная стоимость				*240*				
		Опора под задвижку Ду-50-1шт(ГСН-9)								
168	11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0.0298544	28436.12	6665.93	849	199	332	17.30	1
		т конструкций		14333.57	1303.72	428	39	60.9	1.34	--
		Накладные расходы -		*11132.58*		*332*				
		Сметная стоимость				*1276*				
169	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0.0298544	387497.12	--	11568	--	491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429.88*		*491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13023*				
170	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0.3	424.32	--	127	--	5	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.99*		*5*				
		Сметная стоимость				*143*				
171	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0.45	1058.40	--	476	--	314	1.54	1
		м3 грунта		1058.40	--	476	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*696.91*		*314*				
		Сметная стоимость				*853*				
172	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	0.45	652.64	--	294	--	193	0.97	--
		м3		652.64	--	294	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*193*				
		Сметная стоимость				*526*				
173	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В7,5 W4 F50 сульфатостойкий	0.13	20444.23	1052.73	2658	137	347	4.41	1
		м3		3313.01	247.46	431	32	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*2666.88*		*347*				
		Сметная стоимость				*3245*				
174	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0.38	65.73	1.06	25	--	7	0.03	--
		м2		27.67	0.17	11	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.52*		*7*				
		Сметная стоимость				*35*				
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0.38	133.65	1.67	51	1	10	0.04	--
		м2		34.08	0.34	13	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*25.11*		*10*				
		Сметная стоимость				*65*				
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ), Земляные работы								
176	11-010101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	555.0825	102.60	102.60	56951	56951	15324	--	--
		м3 грунта		--	37.75	--	20955	59.1	0.04	21
		Накладные расходы -		*27.61*		*15324*				
		Сметная стоимость				*78057*				
177	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	17.1675	1364.90	--	23432	--	15429	1.85	32
		м3 грунта		1364.90	--	23432	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*898.73*		*15429*				
		Сметная стоимость				*41970*				
178	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /мягкий грунт/	114.45	594.22	--	68009	--	44781	0.89	101
		м3 грунта		594.22	--	68009	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*44781*				
		Сметная стоимость				*121813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	360.513	22.10	22.10	7968	7968	2086	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	2838	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*5.79*		*2086*				
		Сметная стоимость				*10859*				
180	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	40.057	652.64	--	26143	--	17214	0.97	39
		м3 грунта		652.64	--	26143	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*17214*				
		Сметная стоимость				*46825*				
181	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	360.513	119.35	50.94	43026	18364	21963	0.11	39
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	24663	8027	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*60.92*		*21963*				
		Сметная стоимость				*70188*				
182	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	360.513	51.49	40.96	18562	14767	4802	0.01	4
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	2786	3730	59.1	0.01	4
		Накладные расходы -		*13.32*		*4802*				
		Сметная стоимость				*25233*				
183	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	57.23	4480.59	118.78	256424	6798	39163	1.02	58
		м3 основания		733.97	29.69	42005	1699	62.1	0.04	2
		Накладные расходы -		*684.32*		*39163*				
		Сметная стоимость				*319234*				
		Лишний грунт-57,23м3 учтен в вертикальной планировке								
		Подземный газопровод								
184	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
185	23-020304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5099.80	--	5100	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216.23*		*216*				
		Сметная стоимость				*5742*				
186	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.723	195181.06	48527.34	141116	35085	82065	179.00	129
		км трубопровода		146606.37	15954.25	105996	11535	62.1	21.05	15
		Накладные расходы -		*113506.11*		*82065*				
		Сметная стоимость				*241035*				
187	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	770.63	646.93	--	498544	--	21138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.43*		*21138*				
		Сметная стоимость				*561257*				
188	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	723	-53.41	-2.06	-38614	-1490	-25011	-0.05	-36
		м трубопровода		-51.35	--	-37124	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.59*		*25011*				
		Сметная стоимость				*-8513*				
189	11-191101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	763	338.25	--	258081	--	169728	0.33	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		330.53	--	252196	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*222.45*		*169728*				
		Сметная стоимость				*462034*				
190	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка	7	851.58	520.37	5961	3643	2524	0.41	3
		шт.		331.21	170.10	2318	1191	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*360.62*		*2524*				
		Сметная стоимость				*9164*				
191	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	5	2948.28	--	14741	--	625	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125.01*		*625*				
		Сметная стоимость				*16595*				
192	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	2	2948.28	--	5897	--	250	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125.01*		*250*				
		Сметная стоимость				*6639*				
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-1шт (8353.10 СБ)								
193	11-060201-0101	Устройство подушки под ковер	0.015	19316.47	655.77	290	10	36	3.94	--
		м3		2934.98	222.56	44	3	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2415.36*		*36*				
		Сметная стоимость				*352*				
194	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки из бетона В7,5 с уплотнением трамбовками	0.1	19311.22	6.26	1931	1	249	3.66	--
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	263	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2490.70*		*249*				
		Сметная стоимость				*2354*				
195	11-220801-0105	Ковер. Установка	0.006713	939392.32	292194.45	6306	1962	1994	312.70	2
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	2050	616	62.1	94.30	1
		Накладные расходы -		*296985.90*		*1994*				
		Сметная стоимость				*8964*				
196	23-021199-9910	Стоимость ковера	0.00667	324022.38	--	2161	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738.55*		*92*				
		Сметная стоимость				*2433*				
197	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0.000043	381819.66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
198	23-020103-3405	Колпак 40 мм	1	264.25	--	264	--	11	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.20*		*11*				
		Сметная стоимость				*297*				
199	11-070601-0101	Укладка подушек ОПТ-4	0.035	7219.17	2038.93	253	71	84	3.33	--
		м3 сборных конструкций		2695.73	541.22	94	19	62.1	0.55	--
		Накладные расходы -		*2401.47*		*84*				
		Сметная стоимость				*364*				
200	21-049999-9917	Подушки опорные марки ОПТ4	0.035	30336.04	--	1062	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286.25*		*45*				
		Сметная стоимость				*1196*				
201	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	0.035	270.00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11.45*		*0*				
		Сметная стоимость				*10*				
202	21-130816-2305	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	3.62	1087.32	--	3936	--	167	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.10*		*167*				
		Сметная стоимость				*4431*				
203	11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
204	Прайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	1	40433.62	--	40434	--	1714	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1714.39*		*1714*				
		Сметная стоимость				*45520*				
205	Прайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	1	13477.87	--	13478	--	571	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*571.46*		*571*				
		Сметная стоимость				*15173*				
206	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	2	851.58	520.37	1703	1041	721	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	662	340	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*721*				
		Сметная стоимость				*2618*				
207	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	2	1095.08	--	2190	--	93	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.43*		*93*				
		Сметная стоимость				*2466*				
208	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	4	4480.59	118.78	17922	475	2737	1.02	4
		м3 основания		733.97	29.69	2936	119	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*684.32*		*2737*				
		Сметная стоимость				*22312*				
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN50-2шт /Пр.лист.8353.05СБ/								
209	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	0.0005	454160.49	139062.57	227	70	128	336.00	--
		км трубопровода		306694.08	59017.13	153	30	62.1	67.82	--
		Накладные расходы -		*255992.39*		*128*				
		Сметная стоимость				*383*				
210	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0.502	895.11	--	449	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37.95*		*19*				
		Сметная стоимость				*506*				
211	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	0.00058	511483.76	141345.69	297	82	155	360.00	--
		км трубопровода		328600.80	50074.87	191	29	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*266815.19*		*155*				
		Сметная стоимость				*488*				
212	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0.58232	3459.84	--	2015	--	85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*146.70*		*85*				
		Сметная стоимость				*2268*				
213	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	0.58	-53.41	-2.06	-31	-1	-20	-0.05	--
		м		-51.35	--	-30	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.59*		*20*				
		Сметная стоимость				*-7*				
214	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0.00058	1712728.97	107666.88	993	62	72	55.00	--
		км трубопровода		48774.00	31239.19	28	18	62.1	27.48	--
		Накладные расходы -		*124414.68*		*72*				
		Сметная стоимость				*1150*				
215	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	0.00863	39163.86	2355.00	338	20	208	46.60	--
		т конструкций		35008.25	297.67	302	3	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*24073.51*		*208*				
		Сметная стоимость				*589*				
216	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0.00863	310025.52	--	2676	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145.08*		*113*				
		Сметная стоимость				*3013*				
217	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0.0011	195181.06	48527.34	215	53	125	179.00	--
		км		146606.37	15954.25	161	18	62.1	21.05	--
		Накладные расходы -		*113506.11*		*125*				
		Сметная стоимость				*367*				
218	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1.111	646.93	--	719	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.43*		*30*				
		Сметная стоимость				*809*				
219	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1.1	-53.41	-2.06	-59	-2	-38	-0.05	--
		м трубопровода		-51.35	--	-56	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.59*		*38*				
		Сметная стоимость				*-13*				
220	11-191101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	1.1	338.25	--	372	--	245	0.33	--
		м		330.53	--	364	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*222.45*		*245*				
		Сметная стоимость				*666*				
221	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
222	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	1	8002.49	--	8002	--	339	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*339.31*		*339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9009*				
223	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
224	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	1	1095.08	--	1095	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.43*		*46*				
		Сметная стоимость				*1233*				
225	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
226	Прайс-лист	Отвод 90 электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	1	2948.28	--	2948	--	125	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125.01*		*125*				
		Сметная стоимость				*3319*				
227	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	1084.82	295.92	1085	296	560	1.00	1
		футляр		788.90	5.30	789	5	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*560.11*		*560*				
		Сметная стоимость				*1777*				
228	23-021101-1305	Прокладки паронит d150/67	0.001	83019.84	--	83	--	4	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520.04*		*4*				
		Сметная стоимость				*93*				
229	21-100501-1201	Герметик	0.2861749	368.22	--	105	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.61*		*4*				
		Сметная стоимость				*118*				
230	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W6 F50 сульфатостойкий	0.05	19627.99	661.24	981	33	69	1.35	--
		м3		927.81	153.77	46	8	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1379.04*		*69*				
		Сметная стоимость				*1134*				
231	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /крышка/	0.00314	39163.86	2355.00	123	7	76	46.60	--
		т конструкций		35008.25	297.67	110	1	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*24073.51*		*76*				
		Сметная стоимость				*214*				
232	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.00314	269354.07	--	846	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11420.61*		*36*				
		Сметная стоимость				*952*				
233	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0.9	4480.59	118.78	4033	107	616	1.02	1
		м3 основания		733.97	29.69	661	27	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*684.32*		*616*				
		Сметная стоимость				*5021*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0.77	17951.47	12364.63	13823	9521	3427	6.30	5
		км кабеля		5586.84	2682.34	4302	2065	42.8	9.04	7
		Накладные расходы -		*4450.41*		*3427*				
		Сметная стоимость				*18630*				
235	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	770	21.06	--	16216	--	688	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.89*		*688*				
		Сметная стоимость				*18256*				
236	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	770	216.40	95.99	166626	73911	50087	0.11	85
		м кабеля		93.30	31.93	71840	24590	42.8	0.04	31
		Накладные расходы -		*65.05*		*50087*				
		Сметная стоимость				*234050*				
237	23-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.77	69285.27	--	53350	--	2262	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2937.70*		*2262*				
		Сметная стоимость				*60061*				
		Узел вывода сигнального провода-спутника - 5шт. /ГСН-13/								
238	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0.0025	184736.23	43009.61	462	108	272	173.00	--
		км		141692.19	14136.41	354	35	62.1	18.65	--
		Накладные расходы -		*108705.41*		*272*				
		Сметная стоимость				*792*				
239	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	2.5	-53.41	-2.06	-134	-5	-86	-0.05	--
		м		-51.35	--	-128	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.59*		*86*				
		Сметная стоимость				*-30*				
240	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2.5	105.37	--	263	--	11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.47*		*11*				
		Сметная стоимость				*296*				
241	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0.3	6542.89	693.34	1963	208	541	2.99	1
		м3		2151.54	254.45	645	76	60.9	0.30	--
		Накладные расходы -		*1804.80*		*541*				
		Сметная стоимость				*2705*				
242	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки под ковер из бетона кл.В12,5 на ссщ	0.2	19316.47	655.77	3863	131	483	3.94	1
		м3		2934.98	222.56	587	45	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2415.36*		*483*				
		Сметная стоимость				*4694*				
243	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 на ссщ	0.005	19316.47	655.77	97	3	12	3.94	--
		м3		2934.98	222.56	15	1	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2415.36*		*12*				
		Сметная стоимость				*118*				
244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	0.0209	159251.37	847.41	3328	18	1819	198.00	4
		т		158403.96	348.76	3311	7	48.5	0.36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*87011.92*		*1819*				
		Сметная стоимость				*5558*				
245	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0.00205	207155.86	--	425	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8783.41*		*18*				
		Сметная стоимость				*478*				
246	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.01885	196728.18	--	3708	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8341.27*		*157*				
		Сметная стоимость				*4174*				
247	11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг /стойка/	0.0106	313462.11	847.41	3323	9	992	198.00	2
		1т		158403.96	348.76	1679	4	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*992*				
		Сметная стоимость				*4660*				
248	11-220801-0105	Установка футляра с крышкой	0.057205	615369.94	292194.45	35202	16715	16203	312.70	18
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	17472	5253	62.1	94.30	5
		Накладные расходы -		*283247.35*		*16203*				
		Сметная стоимость				*55518*				
249	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.5	5152.25	--	12881	--	546	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218.46*		*546*				
		Сметная стоимость				*14501*				
250	23-021199-9910	Стоимость крышки	0.004205	324022.38	--	1363	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738.55*		*58*				
		Сметная стоимость				*1534*				
251	21-130201-0902	Шайба,шплинт	0.0000055	349084.80	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14801.20*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
252	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	20	95.74	0.54	1915	11	1293	0.12	2
		болт		95.20	0.25	1904	5	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.66*		*1293*				
		Сметная стоимость				*3465*				
253	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0.0005	381819.66	--	191	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*8*				
		Сметная стоимость				*215*				
254	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0.1	371.22	141.00	37	14	13	0.25	--
		м2		212.04	49.84	21	5	42.8	0.05	--
		Накладные расходы -		*132.58*		*13*				
		Сметная стоимость				*54*				
255	21-130409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0.002135	56942.36	--	122	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2414.36*		*5*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*137*				
256	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1.009981	6542.89	693.34	6608	700	1823	2.99	3
		м3 подстилающего слоя		2151.54	254.45	2173	257	60.9	0.30	--
		Накладные расходы -		*1804.80*		*1823*				
		Сметная стоимость				*9105*				
257	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	10.09981	3228.12	213.07	32603	2152	4235	0.53	5
		м2 покрытия		381.83	63.04	3856	637	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*419.29*		*4235*				
		Сметная стоимость				*39785*				
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-10/								
258	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	21	4077.23	1385.38	85622	29093	41009	2.74	58
		шт.		2270.17	479.49	47674	10069	62.1	0.48	10
		Накладные расходы -		*1952.81*		*41009*				
		Сметная стоимость				*136762*				
259	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25.2	469.32	--	11827	--	501	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.90*		*501*				
		Сметная стоимость				*13315*				
260	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	33.6	65.73	1.06	2208	36	622	0.03	1
		м2		27.67	0.17	930	6	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.52*		*622*				
		Сметная стоимость				*3057*				
261	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	33.6	156.12	2.74	5246	92	718	0.03	1
		м2		25.60	0.51	860	17	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*21.37*		*718*				
		Сметная стоимость				*6441*				
262	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 на сспц под ковер	0.315	19316.47	655.77	6085	207	761	3.94	1
		м3		2934.98	222.56	925	70	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2415.36*		*761*				
		Сметная стоимость				*7393*				
263	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки из бетона В7,5 с уплотнением трамбовками	2.1	19311.22	6.26	40554	13	5230	3.66	8
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	5531	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2490.70*		*5230*				
		Сметная стоимость				*49447*				
264	23-021199-9910	Стоимость ковера	0.14007	324022.38	--	45386	--	1924	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738.55*		*1924*				
		Сметная стоимость				*51095*				
265	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0.000903	381819.66	--	345	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*15*				
		Сметная стоимость				*388*				
266	23-020802-1401	Колпак 40 мм	21	728.88	--	15306	--	649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.90*		*649*				
		Сметная стоимость				*17231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опозновательный столбик								
267	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	4.239	1058.40	--	4487	--	2954	1.54	7
		м3 грунта		1058.40	--	4487	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*696.91*		*2954*				
		Сметная стоимость				*8036*				
268	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	4.239	652.64	--	2767	--	1822	0.97	4
		м3 грунта		652.64	--	2767	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*1822*				
		Сметная стоимость				*4956*				
269	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10 W4 F50 сульфатостойкий	1.368	20993.98	1052.73	28720	1440	3680	4.41	6
		м3		3313.01	247.46	4532	339	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*2690.19*		*3680*				
		Сметная стоимость				*34992*				
270	11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	24	1290.24	651.27	30966	15631	11766	0.64	15
		шт.		476.75	216.15	11442	5188	60.3	0.19	5
		Накладные расходы -		*490.24*		*11766*				
		Сметная стоимость				*46150*				
271	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1.2	30336.04	--	36403	--	1543	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286.25*		*1543*				
		Сметная стоимость				*40982*				
272	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	617.18	--	14812	--	8448	0.69	17
		шт.		518.36	--	12441	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*351.99*		*8448*				
		Сметная стоимость				*25121*				
273	24-010107-0501	Табличка-указатель	0.24	104341.92	--	25042	--	1062	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424.10*		*1062*				
		Сметная стоимость				*28192*				
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм под а/дорогой.								
274	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	4077.23	1385.38	4077	1385	1953	2.74	3
		шт.		2270.17	479.49	2270	479	62.1	0.48	--
		Накладные расходы -		*1952.81*		*1953*				
		Сметная стоимость				*6512*				
275	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	469.32	--	469	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.90*		*20*				
		Сметная стоимость				*528*				
276	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
277	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм	1	6738.94	--	6739	--	286	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*285.73*		*286*				
		Сметная стоимость				*7587*				
278	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЗН/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
279	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	1	758.13	--	758	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.14*		*32*				
		Сметная стоимость				*853*				
280	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	1	851.58	520.37	852	520	361	0.41	--
		шт.		331.21	170.10	331	170	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*360.62*		*361*				
		Сметная стоимость				*1310*				
281	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32	1	4633.02	--	4633	--	196	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196.44*		*196*				
		Сметная стоимость				*5216*				
282	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 на сспц под ковер	0.015	19316.47	655.77	290	10	36	3.94	--
		м3		2934.98	222.56	44	3	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2415.36*		*36*				
		Сметная стоимость				*352*				
283	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки из бетона В7,5 на сспц с уплотнением трамбовками	0.1	19311.22	6.26	1931	1	249	3.66	--
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	263	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2490.70*		*249*				
		Сметная стоимость				*2354*				
284	23-021199-9910	Стоимость ковера	0.00667	324022.38	--	2161	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738.55*		*92*				
		Сметная стоимость				*2433*				
285	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0.000043	381819.66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
286	23-020802-1401	Колпак 40 мм	1	728.88	--	729	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.90*		*31*				
		Сметная стоимость				*821*				
287	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	1	976.34	266.33	976	266	504	0.90	1
		футляр		710.01	4.77	710	5	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*504.10*		*504*				
		Сметная стоимость				*1599*				
288	Прайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	0.8	12.64	--	10	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.54*		*0*				
		Сметная стоимость				*11*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	21-100501-1201	Герметик	0.5837103	368.22	--	215	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.61*		*9*				
		Сметная стоимость				*242*				
290	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0.002	4480.59	118.78	9	--	1	1.02	--
		м3 основания		733.97	29.69	1	--	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*684.32*		*1*				
		Сметная стоимость				*11*				
291	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10 мм	0.04	220777.94	61791.43	8831	2472	5017	194.00	8
		км		158891.82	20413.31	6356	817	62.1	26.83	1
		Накладные расходы -		*125430.65*		*5017*				
		Сметная стоимость				*14956*				
292	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	40.4	1968.00	--	79507	--	3371	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83.44*		*3371*				
		Сметная стоимость				*89508*				
293	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	40	-53.41	-2.06	-2136	-82	-1384	-0.05	-2
		м трубопровода		-51.35	--	-2054	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.59*		*1384*				
		Сметная стоимость				*-471*				
294	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	40	871.07	13.16	34843	527	20050	0.84	34
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	28634	58	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*501.26*		*20050*				
		Сметная стоимость				*59285*				
295	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	18	431.46	18.39	7766	331	3226	0.40	7
		стык		380.31	--	6846	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*179.25*		*3226*				
		Сметная стоимость				*11872*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия-10м2								
296	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3	234.20	153.79	703	461	245	0.12	--
		м3		80.41	33.93	241	102	60.3	0.03	--
		Накладные расходы -		*81.80*		*245*				
		Сметная стоимость				*1024*				
297	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/20/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	10	391.50	69.85	3915	698	391	0.02	--
		м2 основания или покрытия		16.99	18.79	170	188	60.3	0.02	--
		Накладные расходы -		*39.09*		*391*				
		Сметная стоимость				*4650*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	10	240.08	61.11	2401	611	368	0.04	--
		м2 основания или покрытия		26.29	16.00	263	160	60.3	0.02	--
		Накладные расходы -		*36.76*		*368*				
		Сметная стоимость				*2990*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2457005	311605			943
			Тенге			773133	104296			126
		Накладные расходы -	Тенге			637466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3342029				
		РАЗДЕЛ 14.Покрытия								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК -ТИП 1, S=2040 м2								
299	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщ.10см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	204	2378.31	810.11	485176	165263	52369	0.14	29
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	20748	29839	60.3	0.14	29
		Накладные расходы -		*256.71*		*52369*				
		Сметная стоимость				*580548*				
300	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(3см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2040	1257.38	66.40	2565045	135446	168977	0.03	69
		м2 покрытия		28.50	18.46	58137	37666	60.3	0.02	34
		Накладные расходы -		*82.83*		*168977*				
		Сметная стоимость				*2952743*				
301	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2040	-290.18	-0.03	-591967	-69	-25295	--	--
		м2 покрытия		-0.15	--	-311	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*12.40*		*25295*				
		Сметная стоимость				*-517291*				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ -ТИП 3, S=3550 м2								
302	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.25см. Устройство	887.5	4516.38	785.43	4008289	697072	304831	0.14	128
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	140.08	90263	124319	60.3	0.14	120
		Накладные расходы -		*343.47*		*304831*				
		Сметная стоимость				*4658169*				
303	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщ.20см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень - 1,26 м3	710	1365.13	1209.24	969241	858563	205556	0.22	153
		м3 материала основания в плотном теле		153.92	214.59	109286	152357	60.3	0.20	140
		Накладные расходы -		*289.52*		*205556*				
		Сметная стоимость				*1268781*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	894.6	2245.17	--	2008529	--	85162	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95.20*		*85162*				
		Сметная стоимость				*2261186*				
305	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип Б II. Устройство	3550	1150.39	66.40	4083902	235703	277950	0.03	119
		м2 покрытия		28.50	18.46	101170	65546	60.3	0.02	60
		Накладные расходы -		*78.30*		*277950*				
		Сметная стоимость				*4710800*				
306	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	3550	263.38	0.03	935006	114	39985	--	1
		м2 покрытия		0.15	--	542	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*11.26*		*39985*				
		Сметная стоимость				*1052990*				
307	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(3см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В II	3550	1257.38	66.40	4463682	235703	294052	0.03	119
		м2		28.50	18.46	101170	65546	60.3	0.02	60
		Накладные расходы -		*82.83*		*294052*				
		Сметная стоимость				*5138353*				
308	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3550	-290.18	-0.03	-1030138	-120	-44019	--	-1
		м2		-0.15	--	-542	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*12.40*		*44019*				
		Сметная стоимость				*-900187*				
309	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1375	1483.47	19.90	2039774	27361	542163	0.70	960
		м		519.95	7.28	714937	10008	60.3	0.01	9
		Накладные расходы -		*394.30*		*542163*				
		Сметная стоимость				*2788492*				
310	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91	61.875	32806.82	--	2029922	--	86069	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1391.01*		*86069*				
		Сметная стоимость				*2285270*				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ ВНЕ ГРАНИЦ ОТВОДА-ТИП 3, S=515 м2								
311	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.25см. Устройство	128.75	4516.38	785.43	581484	101125	44222	0.14	19
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	140.08	13094	18035	60.3	0.14	17
		Накладные расходы -		*343.47*		*44222*				
		Сметная стоимость				*675762*				
312	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщ.20см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень - 1,26 м3	103	1365.13	1209.24	140608	124552	29820	0.22	22
		м3 материала основания в плотном теле		153.92	214.59	15854	22103	60.3	0.20	20
		Накладные расходы -		*289.52*		*29820*				
		Сметная стоимость				*184062*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	129.78	2245.17	--	291378	--	12354	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95.20*		*12354*				
		Сметная стоимость				*328031*				
314	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип Б II. Устройство	515	1150.39	66.40	592453	34194	40322	0.03	17
		м2 покрытия		28.50	18.46	14677	9509	60.3	0.02	9
		Накладные расходы -		*78.30*		*40322*				
		Сметная стоимость				*683397*				
315	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	515	263.38	0.03	135642	16	5801	--	--
		м2 покрытия		0.15	--	79	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*11.26*		*5801*				
		Сметная стоимость				*152758*				
316	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(3см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхс плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В II	515	1257.38	66.40	647548	34194	42658	0.03	17
		м2		28.50	18.46	14677	9509	60.3	0.02	9
		Накладные расходы -		*82.83*		*42658*				
		Сметная стоимость				*745423*				
317	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	515	-290.18	-0.03	-149443	-17	-6386	--	--
		м2		-0.15	--	-79	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*12.40*		*6386*				
		Сметная стоимость				*-130591*				
318	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	82	1483.47	19.90	121645	1632	32333	0.70	57
		м		519.95	7.28	42636	597	60.3	0.01	1
		Накладные расходы -		*394.30*		*32333*				
		Сметная стоимость				*166296*				
319	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91	3.69	32806.82	--	121057	--	5133	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1391.01*		*5133*				
		Сметная стоимость				*136285*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			24448834	2650731			1710
		Накладные расходы -	Тенге			2194056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			28774321				
		РАЗДЕЛ 15.Малые архитектурные формы								
320	84-020303-0102	Урна, тип 2	14	6681.00	1330.00	93534	18620	33989	--	--
		шт.		2843.00	394.00	39802	5516	--	--	--
321	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	10	14662.00	177.00	146620	1770	48225	--	--
		шт.		6382.00	48.00	63820	480	--	--	--
322	84-020213-0101	Брусья-лабиринт, тип 1	1	40733.00	3472.00	40733	3472	5061	--	--
		шт.		6079.00	669.00	6079	669	--	--	--
323	84-020203-0101	Рукоход, тип 1	1	38048.00	4053.00	38048	4053	3852	--	--
		шт.		4208.00	928.00	4208	928	--	--	--
324	84-020103-0201	Лестница-лиана	1	23551.00	480.00	23551	480	447	--	--
		шт.		521.00	75.00	521	75	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	84-020104-0103	Качалка-балансир, тип 2	1	7535.00	338.00	7535	338	852	--	--
		шт.		1074.00	62.00	1074	62	--	--	--
326	84-020213-0201	Брусья параллельные, тип БР-001	2	44287.00	36.00	88574	72	195	--	--
		шт.		122.00	8.00	244	16	--	--	--
327	84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	140649.00	3661.00	140649	3661	2774	--	--
		шт.		3140.00	558.00	3140	558	--	--	--
328	84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	1	30617.00	3778.00	30617	3778	3698	--	--
		шт.		4045.00	885.00	4045	885	--	--	--
329	84-020205-0101	Качающееся бревно	1	22870.00	501.00	22870	501	5116	--	--
		шт.		6708.00	113.00	6708	113	--	--	--
330	84-020207-0101	Бум, тип 1А	2	13713.00	708.00	27426	1416	4914	--	--
		шт.		3155.00	121.00	6310	242	--	--	--
331	84-020209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1	2	119837.00	5579.00	239674	11158	19524	--	--
		шт.		12346.00	670.00	24692	1340	--	--	--
332	84-020210-0101	Стойки волейбольные	1	107995.00	2840.00	107995	2840	5637	--	--
		компл.		7358.00	158.00	7358	158	--	--	--
333	84-020805-0102	Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	121082.00	6054.00	242164	12108	12272	--	--
		шт.		7128.00	1053.00	14256	2106	--	--	--
334	84-020307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	1	94384.00	4147.00	94384	4147	2765	--	--
		шт.		3062.00	624.00	3062	624	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ-2шт								
335	Прайс-лист	Пожарный щит в комплекте-лом,багор,лопата-2шт,ведро-2шт	2	26955.75	--	53911	--	2286	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1142.92*		*2286*				
		Сметная стоимость				*60693*				
336	Прайс-лист	Ящик для песка 0,25м3	2	12635.51	--	25271	--	1071	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*535.75*		*1071*				
		Сметная стоимость				*28450*				
337	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0.5	3298.04	--	1649	--	70	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139.84*		*70*				
		Сметная стоимость				*1856*				
		Беседка-3шт								
338	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29.4	1137.41	--	33440	--	22019	1.54	45
		м3 грунта		1137.41	--	33440	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*748.94*		*22019*				
		Сметная стоимость				*59896*				
339	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24.72	652.64	--	16133	--	10623	0.97	24
		м3 грунта		652.64	--	16133	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*429.74*		*10623*				
		Сметная стоимость				*28897*				
340	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,Ф-1,2 из бетона на сспц В15 W4. Устройство	4.68	22260.13	1052.73	104177	4927	12841	4.41	21
		м3		3313.01	247.46	15505	1158	48.5	0.29	1
		Накладные расходы -		*2743.88*		*12841*				
		Сметная стоимость				*126380*				
341	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0144	9979.26	896.74	144	13	75	11.60	--
		т		9052.52	368.62	130	5	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*75*				
		Сметная стоимость				*236*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	0.01152	194893.74	--	2245	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263.49*		*95*				
		Сметная стоимость				*2527*				
343	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	0.00288	199642.46	--	575	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464.84*		*24*				
		Сметная стоимость				*647*				
344	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0144	13656.15	699.65	197	10	102	16.88	--
		т		12681.10	193.40	183	3	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*102*				
		Сметная стоимость				*323*				
345	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5.4	732.47	14.47	3955	78	681	0.21	1
		м2 поверхности		177.80	1.70	960	9	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*126.11*		*681*				
		Сметная стоимость				*5007*				
346	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,Ст-1,2. Монтаж	1.64946	16905.66	7682.02	27885	12671	11176	9.35	15
		т конструкций		7569.11	1975.12	12485	3258	60.9	2.03	3
		Накладные расходы -		*6775.68*		*11176*				
		Сметная стоимость				*42186*				
347	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1.64946	2187.15	521.10	3608	860	1615	1.34	2
		т		1395.42	0.85	2302	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*979.12*		*1615*				
		Сметная стоимость				*5641*				
348	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1.64946	387497.12	--	639161	--	27100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429.88*		*27100*				
		Сметная стоимость				*719562*				
349	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,Б-1. Монтаж	0.11286	21897.57	7983.97	2471	901	1011	14.10	2
		т конструкций		10869.55	1778.50	1227	201	60.9	1.60	--
		Накладные расходы -		*8957.71*		*1011*				
		Сметная стоимость				*3761*				
350	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.11286	9579.18	1961.84	1081	221	468	5.25	1
		т		5889.50	2.54	665	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*4146.56*		*468*				
		Сметная стоимость				*1673*				
351	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0.11286	329953.19	--	37239	--	1579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13990.02*		*1579*				
		Сметная стоимость				*41923*				
352	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,ПР-1. Монтаж	0.345	21897.57	7983.97	7555	2754	3090	14.10	5
		т конструкций		10869.55	1778.50	3750	614	60.9	1.60	1
		Накладные расходы -		*8957.71*		*3090*				
		Сметная стоимость				*11497*				
353	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.345	9579.18	1961.84	3305	677	1431	5.25	2
		т		5889.50	2.54	2032	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*4146.56*		*1431*				
		Сметная стоимость				*5114*				
354	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.345	226956.27	--	78300	--	3320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9622.95*		*3320*				
		Сметная стоимость				*88150*				
355	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,СВ-1. Монтаж	0.2772	59448.50	14083.01	16479	3904	8988	56.50	16
		т конструкций		43555.29	3548.70	12074	984	60.9	3.61	1
		Накладные расходы -		*32423.24*		*8988*				
		Сметная стоимость				*27504*				
356	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.2772	9579.18	1961.84	2655	544	1149	5.25	1
		т		5889.50	2.54	1633	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*4146.56*		*1149*				
		Сметная стоимость				*4109*				
357	21-060408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0.2772	275543.95	--	76381	--	3239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11683.06*		*3239*				
		Сметная стоимость				*85989*				
358	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	62.2311	3817.81	42.63	237586	2653	21715	0.39	25
		м2		315.71	15.40	19647	958	54.2	0.03	2
		Накладные расходы -		*348.95*		*21715*				
		Сметная стоимость				*280046*				
359	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,2 слоя. Окраска эмалями ПФ-1189	62.2311	236.07	1.67	14691	104	1833	0.04	3
		м2		34.08	0.34	2121	21	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*29.46*		*1833*				
		Сметная стоимость				*17846*				
360	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил толщиной 12 мм сплошной. Устройство по фермам	90.6	666.54	25.53	60389	2313	14938	0.27	24
		м2 покрытия		209.14	10.02	18948	908	59.8	0.01	1
		Накладные расходы -		*164.88*		*14938*				
		Сметная стоимость				*81353*				
361	21-070509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	90.6	978.21	--	88626	--	3758	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.48*		*3758*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*99774*				
362	11-150404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	90.6	647.78	0.68	58689	61	10495	0.18	16
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		154.37	0.33	13986	30	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*115.83*		*10495*				
		Сметная стоимость				*74718*				
363	11-120101-0710 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы полосной битумной. Устройство на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	96.6	661.94	13.86	63943	1339	28478	0.56	54
		м2 кровли		449.53	4.16	43425	402	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*294.80*		*28478*				
		Сметная стоимость				*99814*				
364	21-100201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Черепица гибкая однослойная стандарт-класса на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3 мм ГОСТ 32806-2014	100.464	2039.62	--	204908	--	8688	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86.48*		*8688*				
		Сметная стоимость				*230684*				
365	21-100403-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен	100.464	575.66	--	57833	--	2452	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.41*		*2452*				
		Сметная стоимость				*65108*				
366	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.12см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	18.072	2378.31	810.11	42981	14640	4639	0.14	3
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	1838	2643	60.3	0.14	3
		Накладные расходы -		*256.71*		*4639*				
		Сметная стоимость				*51430*				
367	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	10.542	4516.38	785.43	47612	8280	3621	0.14	2
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	140.08	1072	1477	60.3	0.14	1
		Накладные расходы -		*343.47*		*3621*				
		Сметная стоимость				*55331*				
368	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(7%)	0.959322	15718.57	--	15079	--	639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*666.47*		*639*				
		Сметная стоимость				*16976*				
369	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	150.6	303.68	27.87	45734	4197	28791	0.38	57
		м2 тротуара		274.16	9.50	41288	1431	60.3	0.01	1
		Накладные расходы -		*191.17*		*28791*				
		Сметная стоимость				*80487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	21-040509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	150.6	1373.92	--	206912	--	8773	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.25*		*8773*				
		Сметная стоимость				*232940*				
		Скамьи								
371	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления скамьи массой до 0,1 т. Монтаж	0.3921	72549.47	7201.80	28447	2824	15927	73.60	29
		т конструкций		58881.47	260.85	23087	102	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*40620.92*		*15927*				
		Сметная стоимость				*47924*				
372	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.3921	5216.42	1117.18	2045	438	890	2.96	1
		т		3224.92	1.70	1264	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2269.50*		*890*				
		Сметная стоимость				*3170*				
373	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0.2478	205492.05	--	50921	--	2159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8712.86*		*2159*				
		Сметная стоимость				*57326*				
374	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.1443	196728.18	--	28388	--	1204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8341.27*		*1204*				
		Сметная стоимость				*31959*				
375	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.9	63880.39	675.43	57492	608	11932	22.50	20
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	14956	275	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13257.81*		*11932*				
		Сметная стоимость				*74978*				
376	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	216	95.74	0.54	20680	116	13966	0.12	26
		болт		95.20	0.25	20564	55	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.66*		*13966*				
		Сметная стоимость				*37418*				
377	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.018144	381819.66	--	6928	--	294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*294*				
		Сметная стоимость				*7799*				
378	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	11.3709	3817.81	42.63	43412	485	3968	0.39	4
		м2		315.71	15.40	3590	175	54.2	0.03	--
		Накладные расходы -		*348.95*		*3968*				
		Сметная стоимость				*51170*				
379	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,2 слоя. Окраска эмалями ПФ-1189	11.3709	236.07	1.67	2684	19	335	0.04	--
		м2		34.08	0.34	388	4	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*29.46*		*335*				
		Сметная стоимость				*3260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	**11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Скамьи. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**6.6**	**617.92**	**0.50**	**4078**	**3**	**644**	**0.15**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		**124.68**	**0.24**	**823**	**2**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97.56***		***644***				
		Сметная стоимость				***5100***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**3872250**	**134054**			**401**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**531273**				
		Накладные расходы -	Тенге			**453511**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**4671822**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**41300459**	**3736976**			**5040**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**22769146**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4248935**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**68318540.35**				
		Оборудование				22769146				
		Без учета оборудования				45549394				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				1320932				
		Итого				46870327				
		Зимнее удорожание 0,7 %				328092				
		Итого				47198419				
		Итого с оборудованием				69967565				
		Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383				74161302				
		НДС 12%				8899356				
		Итого с НДС				83060658.21				

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор_____ А.Карабаев

Инженер авторского надзора _____ К.Намет

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Андас-групп"

Директор _____ Б.М.Тұяқбаев

Начальник участка_____ А.Бухарбаев

ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"

Директор_____ А.С.Мамбеталиев

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**68318540,35**				
	Оборудование				22769146				
	Без учета оборудования				45549394				
	Временные здания и сооружения 2,9 %				1320932				
	Итого				46870327				
	Зимнее удорожание 0,7 %				328092				
	Итого				47198419				
	Итого с оборудованием				69967565				
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383				74161302				
	НДС 12%				8899356				
	Итого с НДС				83060658,21				

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор _____ А.Карабаев

Инженер авторского надзора _____ К.Намет

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Андас-групп"

Директор _____ Б.М.Тұяқбаев

Начальник участка _____ А.Бухарбаев

ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-invest company"

Директор _____ А.С.Мамбеталиев