Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Нар Строй KZ"

Субподрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: "Производственно складское здание по адресу: г.Сарань,ул.Доковская,1А, корпус 3.Новое строительство.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчик	субподрядчик	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
071040019362	081140004042			26/08-2024	26.08.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Производственно складское здание по адресу: г.Сарань,ул.Доковская,1А, корпус 3.Новое строительство.	**4 800 000,00**	4 285 714,29	4 285 714,29		4 285 714,29		514 285,71	**4 800 000,00**
ИТОГО к оплате:	**4 800 000,00**							**4 800 000,00**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар Строй KZ", БИН 071040019362

_____ **Деревягин Д.В.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

_____ **Титоренко Е.В.**

ПОДРЯДЧИК: : ТОО "Нар Строй KZ", БИН 071040019362

СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "Арас 2008", БИН 081140004042

Объект : "Производственно складское здание по адресу: г.Сарань,ул.Доковская,1А, корпус 3.Новое строительство.

Договор подряда (контракт) № от 26/08-2024 г. от 26.08.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Пристройка к зданию										
		РАЗДЕЛ 1. ФОМ 2										
1	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	67,76352		630,71	611,01	42739	41404	–	6498	53176
		НР - 72%; СП - 8%				19,70	113,48	1335	7690		3939	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,10048		4849,69	–	24736	–	–	17810	45949
		НР - 72%; СП - 8%				4849,69	–	24736	–		3404	
3	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	72,864		58,28	53,15	4246	3873	–	873	5529

AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	11,51	374	839		410	
4	411-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	127,512	437,00	--	55723	--		--	60181
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	7,9488	3311,45	--	26322	--	--	18952	48896
		НР - 72%; СП - 8%			3311,45	--	26322	--		3622	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,7952	57,81	57,81	1838	1838	--	285	2293
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,47	--	396		170	
7	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	м3 грунта	39,744	458,69	444,37	18230	17661	--	2772	22682
		НР - 72%; СП - 8%			14,32	82,53	569	3280		1680	
8	411-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	83,4624	437,00	--	36473	--		--	39391
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,744	359,77	207,34	14299	8240	--	6166	22102
		НР - 72%; СП - 8%			152,43	63,04	6058	2505		1637	
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,883	5162,25	3845,63	30369	22624	--	13335	47200
		НР - 93%; СП - 8%			1316,62	1120,69	7746	6593		3496	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10	4142,91	2236,28	41429	22363	--	20678	67076
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	19066	3657		4969	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,433328	30095,83	2403,05	43137	3445	--	36872	86410
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	39693	826		6401	
13	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,6	5854,25	867,67	91326	13536	--	73919	178464
		НР - 91%; СП - 8%			4986,58	220,43	77791	3439		13220	
14	1106-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Устройство	м3	3,80145	3228,11	77,87	12271	296	--	10961	25091

SCAN AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 9[illegible] СП - 6[illegible]			3150,24	18,41	11975	70		1859	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,225	110389,23	2880,43	24838	649	–	22188	50788
		НР - 9[illegible] СП - 6[illegible]			107508,80	855,69	24189	193		3762	
16	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	13,8	2293,94	119,43	31656	1648	–	27546	63938
		НР - 9[illegible] СП - 6[illegible]			2174,51	18,96	30008	262		4736	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,4	456,69	35,70	13883	1086	–	12016	27971
		НР - 9[illegible] СП - 6[illegible]			420,99	4,03	12798	123		2072	
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.6									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				513515	138663	–	270871	847137
							282660	29873	–	62753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513515				
	Всего заработная плата		Тенге					312533			
	Транспортные расходы		Тенге				92196				
		Накладные расходы	Тенге				270871				
		Сметная прибыль	Тенге				62753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					312533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				847139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					312533			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				513515	138663	–	270871	847137
							282660	29873	–	62753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513515				
	Всего заработная плата		Тенге					312533			
	Транспортные расходы		Тенге				92196				
		Накладные расходы	Тенге				270871				
		Сметная прибыль	Тенге				62753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					312533			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				847139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					312533			

ОТДЕЛ 2. Общестроительные работы - Монтаж и изготовление КМ2

РАЗДЕЛ 2. Монтаж металлоконструкций

AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1113-0701-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Леса инвентарные трубчатые высотой до 20 м. Устройство и разборка внутри аппаратов	м2 вертикальной проекции лесов	732	1289,77	161,65	944114	118328	–	595077	1662326
		НР - 69%; СП - 8%			1128,12	50,06	825786	36644		123135	
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,499251	211871,52	70680,96	1800749	600735	–	919657	2938039
		НР - 69%; СП - 8%			141190,56	15627,53	1200014	132822		217633	
20	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	415	385,64	12,17	160040	5050	–	107275	288700
		НР - 69%; СП - 8%			373,47	1,16	154989	481		21385	
21	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,499251	20547,72	3426,34	174640	29121	–	100449	297096
		НР - 69%; СП - 8%			17121,38	6,96	145519	59		22007	
22	1146-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций в потолочном положении	шт.	12	277,44	1,15	3329	14	–	2787	6606
		НР - 84%; СП - 8%			276,29	0,23	3315	3		489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3082872	753248	–	1725245	5192767
							2329623	170009	–	384649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				947443				
	Всего заработная плата		Тенге					865748			
		Накладные расходы	Тенге				597864				
		Сметная прибыль	Тенге				123624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1668931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					865748			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2135429				
	Всего заработная плата		Тенге					1633884			
		Накладные расходы	Тенге				1127381				
		Сметная прибыль	Тенге				261025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3523835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1633884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5192766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
		Сметная заработная плата	Тенге					2499632			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3082872	753248	–	1725245	5192767
							2329623	170009	–	384649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				947443				
	Всего заработная плата		Тенге					865748			
		Накладные расходы	Тенге				597864				
		Сметная прибыль	Тенге				123624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1668931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					865748			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2135429				
	Всего заработная плата		Тенге					1633884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1127381				
		Сметная прибыль	Тенге				261025				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3523835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1633884			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5192766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
		Сметная заработная плата	Тенге					2499632			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6039905**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2612283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					891911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199882			
		- Перевозка грузов	Тенге				92196				
		- Накладные расходы	Тенге							1996116	
		- Сметная прибыль	Тенге							447402	
		Удержание скидки	**тенге**								**4 285 714,29**
		НДС,12 %	**тенге**								**514 285,71**
		ВСЕГО по акту с НДС	**тенге**								**4 800 000,00**

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Нар Строй К

Директор _____ Деревягин Д.В.