Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"16" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», Жамбылская область, город Тараз, ул.Аскарова, 297.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Салимова Куаныша Дуйсенбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Работа по обеспечению газификации здания (помещения, объекта Газификация ПЧ-4 по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул. Суюнбая,247»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Руководитель Атыгаев Нурлан Бауыржанович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Шабыт-21»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)Рабочий проект утвержден ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Руководитель Атыгаев Нурлан Бауыржанович, №04-11-2021

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Давление	кгс/см^2	3,0	-	3,0	-
Расход газа	м^3/ч	45	-	45	-
Общая протяженность газопровода среднего давления	м	280	-	280	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения - существующий надземный газопровод диаметром 108 мм. Давление в точке подключение - 0,3 МПа.

Газопровод проложен надземным способом из стальных прямошевных труб РК ГОСТ Р 10704-91 диаметром 57мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и прокладываются на высоте 2,5 м

На месте врезки к существующему газопроводу установлен надземный шаровый кран Ф50 мм с телескопическим штоком. Перед и после ГРПШ, на газопроводе низкого и среднего давления установлена стальная задвижка с заглушкой.

После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета.

Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.

Для снижения давления газа до требуемых параметров, на подходе к территории, предусмотрена установка ШГРП с регулятором давления РДНК-1000 с регулятором давления РДНК-1000 и со счетчиком газа G-40 с электронным корректором.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **16.10.2023г;**
месяц, год
окончание работ **16.12.2023г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**2,0**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,0**;
фактически, месяц:**2,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения надземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует;**

Начальник ДЧС г.Алматы, полковник Н.Аюгаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работа по обеспечению газификации здания (помещения, объекта Газификация ПЧ-4 по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул. Суюнбая,247»** законченным.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Генеральный подрядчик **директор ТОО «Газ-Сервис»** _____ **Салимов К.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)