Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Машат"
Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин.	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы для прокладки газопровода Ду 63 мм в одну нитку протяженностью 86 м.										
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	72	35,29	33,19	2541	2390	784	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	151	657	97	0,0317	2
2	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	12	467,1	0	5605	0	6334	2,976	36
		м3 грунта		467,1	0	5605	0	113	0	0
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	3	389,25	0	1168	0	1320	2,48	7
		м3 грунта		389,25	0	1168	0	113	0	0
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	4,4	862,8	152,52	3796	671	1 206	1,02	4
		м3 грунта		153,68	57,15	676	251	130	0,279	1
5	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	57	7,57	7,57	431	431	136	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	140	97	0,00942	1

6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншеи, грунтом	14	167,18	0	2341	0	2 645	1,21	17
		м3 грунта		167,18	0	2341	0	113	0	0
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	71	25,65	5,38	1821	382	1 396	0,1290	9
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1439	0	97	0	0
Раздел 2. Строительные работы										
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	1,313	58 881,69	25695,31	77312	33738	68086	194	255
		км трубопровода		33 075	6813,45	43427	8946	130	26,38	35
9	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1313	466		611858				
		м								
Раздел 3. Земляные работы для прокладки газопровода в одну нитку протяженностью 7537 м.										
10	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2110	35,29	33,19	74462	70031	22 984	0,0146	31
		м3 грунта		2,1	9,13	4431	19264	97	0,0317	67
11	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	352	467,1	0	164419	0	185 794	2,976	1048
		м3 грунта		467,1	0	164419	0	113	0	0
12	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	84	389,25	0	32697	0	36 948	2,48	208
		м3 грунта		389,25	0	32697	0	113	0	0
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	128	862,8	152,52	110438	19523	35 082	1,02	131
		м3 грунта		153,68	57,15	19671	7315	130	0,279	36
14	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	1668	7,57	7,57	12627	12627	3 980	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	4103	97	0,00942	16

Раздел 4. Строительные работы										
15	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	1,1	96 708,9	47796,27	106380	52576	87 155	286	315
		км трубопровода		48 375	12572,33	53213	13830	130	49,07	54
16	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1100	1 968		2164800				
		м								
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,492	58 881,69	25695,31	87851	38337	77 368	194	289
		км трубопровода		33 075	6813,45	49348	10166	130	26,38	39
18	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	4476	474		2121624				
		м								
19	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3274	158		517292				
		м								
20	8-6-65	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	435	212		92220				
		м								
21	8-6-114	Футляр - Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8	4 318		3454				
		м								

22	8-6-79	Футляры - 139шт. По 0,8м. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	111,2	538		59826				
		м								
23	99-1-1 (пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200 мм	8850	29		256650				
		м								
24	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	8,89	3 059		27195				
		км								
25	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5 618		11236				
		шт								
26	8-4-3622	Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3 152		3152				
		шт								
27	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2 082		14574				
		шт								
28	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	139	514		71446				
		шт								
29	8-4-5383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	6 915		331920				
		шт								
30	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	236	927		218772				

		шт								
31	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	139	643		89377				
		шт								
32	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6 020		18060				
		шт								
33	8-4-2906	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	5 343		112203				
		шт								
34	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	118	1 150		135700				
		шт								
35	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	286		858				
		шт								
36	9-4-613	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	139	4 128		573792				
		шт								
37	9-4-74	Краны шаровые стальные сварные со штангой PN 25, DN 110 ГОСТ 21345-2005	3	18 117		54351				
		шт								
Итого стоимость строительство						8174249	230706	531 216		2351
						378586	64673			251
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						531216				

Заработная плата, тенге				79682				
трудоемкость, чел-ч				266				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				522328				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				9227793				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,7%				249150				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				37373				
Итого по главе 8				249150				
Итого по главам 1-8				9476944				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,1185%)				295538				
Затраты на выслугу лет 1%				94769				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				37908				
Итого по главе 9				428216				
Итого по главам 1-9				9905159				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				9905159,26				
в текущих ценах 2017 года, МРП тек.=2269 К=2,928				29002306,30				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				580046,13				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				29582352,43				
Договорная сумма согласно тендеру к=0,879295				26011614,58				
НДС (12%)				3121393,75				
Стоимость строительства				29133008,33				

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Аманов Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "Машат" Жанпеисов Ф.И.

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе" Кыдыралин Г.А.