Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№03-3/76	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	16 817 900,15			15 015 982,27			1 801 917,87	16 817 900,15
в т.ч. За май 2018г.		16 817 900,15		15 015 982,27			1 801 917,87	16 817 900,15

Итого к оплате за май 2018г: 15 817 900,15 (пятнадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч девятьсот) тенге, (пятнадцать) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**316,8000**		**98,24**	**31122,63**
		Итого оплата труда:				**21,37**	**6768,51**
		Итого эксплуатация машин:				**94,06**	**29798,47**
		Накладные расходы	%	--		17,33	5489,39
		Сметная прибыль	%	8		9,25	2928,96
		Сметная стоимость:				**124,81**	**39540,98**
2	**11-010102-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1176,0977**		**150,47**	**176970,87**
		Итого оплата труда:				**34,80**	**40933,16**
		Итого эксплуатация машин:				**144,81**	**170313,38**
		Итого материалов:				**0,31**	**364,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,82	32720,78
		Сметная прибыль	%	8		14,26	16775,33
		Сметная стоимость:				**192,56**	**226466,99**
3	**41-010103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2175,7808**		**301,40**	**655780,33**
		Накладные расходы	%	--		12,78	27805,09
		Сметная прибыль	%	8		25,13	54686,83
		Сметная стоимость:				**339,31**	**738272,25**
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1176,0977**		**13,51**	**15886,84**
		Итого оплата труда:				**5,49**	**6462,58**
		Итого эксплуатация машин:				**11,66**	**13715,02**
		Итого материалов:				**0,10**	**121,49**
		Накладные расходы	%	--		3,96	4654,93
		Сметная прибыль	%	8		1,40	1643,34
		Сметная стоимость:				**18,86**	**22185,11**
5	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**78,8450**		**1890,45**	**149052,17**
		Итого оплата труда:				**1890,45**	**149052,17**
		Накладные расходы	%	--		1244,78	98144,65
		Сметная прибыль	%	8		250,82	19775,75
		Сметная стоимость:				**3386,04**	**266972,57**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**78,8450**		**507,80**	**40037,65**
		Итого оплата труда:				**507,80**	**40037,65**
		Накладные расходы	%	--		334,37	26363,12
		Сметная прибыль	%	8		67,37	5312,06
		Сметная стоимость:				**909,54**	**71712,83**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**633,6000**		**19,74**	**12507,20**
		Итого оплата труда:				**7,07**	**4482,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,74**	**12507,20**
		Накладные расходы	%	--		5,20	3291,78
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1263,92
		Сметная стоимость:				**26,93**	**17062,90**
8	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**633,6000**		**29,24**	**18528,04**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**6640,30**
		Итого эксплуатация машин:				**29,24**	**18528,04**
		Накладные расходы	%	--		7,70	4876,40
		Сметная прибыль	%	8		2,96	1872,36
		Сметная стоимость:				**39,89**	**25276,80**
9	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**712,4450**		**101,28**	**72158,15**
		Итого оплата труда:				**75,76**	**53972,87**
		Итого эксплуатация машин:				**45,53**	**32439,62**
		Накладные расходы	%	--		50,97	36309,95
		Сметная прибыль	%	8		12,18	8677,45
		Сметная стоимость:				**164,43**	**117145,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1172043,88**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1172043,88**
Материалы -			Тенге				**485,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**308349,71**
Транспортные расходы -			Тенге				**655780,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**239656,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112936,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1524636,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308349,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1524636,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308349,71**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
10	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**58,0000**		**2895,49**	**167938,35**
		Итого оплата труда:				**643,33**	**37313,12**
		Итого эксплуатация машин:				**603,17**	**34983,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1879,27**	**108997,69**
		Накладные расходы	%	--		463,44	26879,35
		Сметная прибыль	%	8		268,71	15585,42
		Сметная стоимость:				**3627,64**	**210403,11**
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**29,0000**		**17351,17**	**503183,80**
		Итого оплата труда:				**847,07**	**24565,06**
		Итого эксплуатация машин:				**578,56**	**16778,17**
		Итого материалов:				**16063,72**	**465847,96**
		Накладные расходы	%	--		1163,94	33754,20
		Сметная прибыль	%	8		1481,21	42955,04
		Сметная стоимость:				**19996,31**	**579893,04**
12	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**76,0000**		**21424,10**	**1628231,77**
		Итого оплата труда:				**2168,80**	**164828,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1115,24**	**84758,59**
		Итого материалов:				**18376,85**	**1396640,27**
		Накладные расходы	%	--		2004,85	152368,56
		Сметная прибыль	%	8		1874,32	142448,03
		Сметная стоимость:				**25303,27**	**1923048,35**
13	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,9210**		**191513,63**	**1516979,46**
		Накладные расходы	%	--		8120,18	64319,93
		Сметная прибыль	%	8		15970,70	126503,95
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**1707803,34**
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5076**		**196197,30**	**295787,05**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	12541,37
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	24666,27
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**332994,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3280**		**200100,36**	**265733,28**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	11267,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	22160,03
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**299160,40**
16	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**47,0000**		**945,04**	**44417,08**
		Итого оплата труда:				**428,77**	**20151,98**
		Итого эксплуатация машин:				**479,28**	**22526,20**
		Итого материалов:				**210,73**	**9904,40**
		Накладные расходы	%	--		317,62	14928,27
		Сметная прибыль	%	8		101,01	4747,63
		Сметная стоимость:				**1363,68**	**64092,97**
17	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**127,0000**		**1342,47**	**170493,09**
		Итого оплата труда:				**602,62**	**76532,67**
		Итого эксплуатация машин:				**672,64**	**85424,73**
		Итого материалов:				**311,93**	**39614,93**
		Накладные расходы	%	--		447,01	56770,83
		Сметная прибыль	%	8		143,16	18181,11
		Сметная стоимость:				**1932,64**	**245445,04**
18	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**2004,77**	**120286,08**
		Итого оплата труда:				**895,02**	**53701,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1064,58**	**63874,51**
		Итого материалов:				**436,50**	**26189,95**
		Накладные расходы	%	--		664,38	39862,61
		Сметная прибыль	%	8		213,53	12811,90
		Сметная стоимость:				**2882,68**	**172960,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**127,0000**		**2852,27**	**362238,05**
		Итого оплата труда:				**1236,52**	**157038,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,01**	**202439,59**
		Итого материалов:				**623,93**	**79239,72**
		Накладные расходы	%	--		921,37	117014,46
		Сметная прибыль	%	8		301,89	38340,20
		Сметная стоимость:				**4075,53**	**517592,71**
20	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**33,8960**		**23116,22**	**783547,39**
		Накладные расходы	%	--		980,13	33222,41
		Сметная прибыль	%	8		1927,71	65341,58
		Сметная стоимость:				**26024,06**	**882111,39**
21	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,3280**		**22022,03**	**315531,65**
		Накладные расходы	%	--		933,73	13378,54
		Сметная прибыль	%	8		1836,46	26312,82
		Сметная стоимость:				**24792,23**	**355223,00**
22	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**136,0850**		**20725,06**	**2820369,79**
		Накладные расходы	%	--		878,74	119583,68
		Сметная прибыль	%	8		1728,30	235196,28
		Сметная стоимость:				**23332,11**	**3175149,75**
23	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5337**		**275340,14**	**146949,03**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**16373,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**654,60**
		Итого материалов:				**243845,42**	**130140,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27920,56	14901,21
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	12948,02
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**174798,26**
24	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных участков**	**м3**	**7,0000**		**19497,93**	**136485,52**
		Итого оплата труда:				**1817,78**	**12724,47**
		Итого эксплуатация машин:				**690,51**	**4833,59**
		Итого материалов:				**17167,93**	**120175,52**
		Накладные расходы	%	--		1745,72	12220,02
		Сметная прибыль	%	8		1699,49	11896,44
		Сметная стоимость:				**22943,14**	**160601,98**
25	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**5,9000**		**22306,24**	**131606,82**
		Итого оплата труда:				**2717,12**	**16030,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**7495,70**
		Итого материалов:				**18623,54**	**109878,91**
		Накладные расходы	%	--		2384,60	14069,17
		Сметная прибыль	%	8		1975,27	11654,08
		Сметная стоимость:				**26666,11**	**157330,06**
26	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0403**		**275340,14**	**11082,44**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**1234,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**49,37**
		Итого материалов:				**243845,42**	**9814,78**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	1123,80
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	976,50
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**13182,74**
27	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**6,0500**		**4824,50**	**29188,20**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**14067,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**8454,89**
		Итого материалов:				**1437,20**	**8695,08**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	8686,71
		Сметная прибыль	%	8		500,83	3029,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**40904,91**
28	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**386,0000**		**89,00**	**34354,00**
		Накладные расходы	%	--		3,77	1456,61
		Сметная прибыль	%	8		7,42	2864,85
		Сметная стоимость:				**100,20**	**38675,46**
29	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**201,0000**		**605,50**	**121704,60**
		Итого оплата труда:				**116,43**	**23402,53**
		Итого эксплуатация машин:				**10,82**	**2174,44**
		Итого материалов:				**479,77**	**96434,03**
		Накладные расходы	%	--		87,33	17552,83
		Сметная прибыль	%	8		55,43	11140,59
		Сметная стоимость:				**748,25**	**150398,03**
30	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**108,9000**		**1633,88**	**177929,16**
		Итого оплата труда:				**112,67**	**12269,69**
		Итого эксплуатация машин:				**24,52**	**2670,46**
		Итого материалов:				**1502,02**	**163570,02**
		Накладные расходы	%	--		128,94	14041,48
		Сметная прибыль	%	8		141,03	15357,65
		Сметная стоимость:				**1903,84**	**207328,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9784036,62**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9784036,62**
Материалы -			Тенге				**2232064,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**630234,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6032302,62**
Местные материалы -			Тенге				**598964,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**779943,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**845118,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11409098,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1051,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630234,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11409098,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1051,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630234,65**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
		Перемычки подвала					
64	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**243,99**	**11223,34**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**5155,21**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**6151,91**
		Итого материалов:				**30,95**	**1423,84**
		Накладные расходы	%	--		82,89	3813,00
		Сметная прибыль	%	8		26,15	1202,91
		Сметная стоимость:				**353,03**	**16239,24**
65	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,5060**		**72376,39**	**108998,84**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	4621,55
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	9089,63
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**122710,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**120222,18**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**120222,18**
		Материалы -	Тенге				**1423,84**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5155,21**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**108998,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**8434,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10292,54**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**138949,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5155,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**138949,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5155,21**
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
		тип 1-подвальный этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**35,5400**		**18404,11**	**654081,92**
		Итого оплата труда:				**1938,15**	**68881,96**
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**169,59**
		Итого материалов:				**16461,18**	**585030,37**
		Накладные расходы	%	--		2010,72	71460,83
		Сметная прибыль	%	8		1633,19	58043,42
		Сметная стоимость:				**22048,01**	**783586,17**
179	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**355,4000**		**787,95**	**280037,47**
		Итого оплата труда:				**211,13**	**75034,59**
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**21605,32**
		Итого материалов:				**536,95**	**190833,76**
		Накладные расходы	%	--		167,44	59507,17
		Сметная прибыль	%	8		76,43	27163,57
		Сметная стоимость:				**1031,82**	**366708,21**
180	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**355,4000**		**176,56**	**62749,20**
		Итого оплата труда:				**13,52**	**4806,60**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**1738,54**
		Итого материалов:				**160,71**	**57115,79**
		Накладные расходы	%	--		16,07	5711,90
		Сметная прибыль	%	8		15,41	5476,89
		Сметная стоимость:				**208,04**	**73937,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**996868,59**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**996868,59**
Материалы -			Тенге				**832979,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**148723,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**136679,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90683,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1224232,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148723,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1224232,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148723,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**14 296 916**
		Временные здания и сооружения 0,5%					71 484,58
		Итого:					14 368 400,34
		Производство работ в зимнее время 0,40745%					58 544,05
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:					14 426 944,39
		В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1					4 183 813,87
		В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383					10 857 086,34
		Итого					15 040 900,22
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					15 015 982,27
		НДС 12%					1 801 917,87
		Всего по объекту:					**16 817 900,15**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Копия по смете прилагается

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика		договор	дата	источник финансирования		организац.правовая форма	
					наименование	код	наименование	код
			№03-3/76	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	21 582 282,88			19 269 895,42			2 312 387,45	21 582 282,88
в т.ч. За июнь 2018г.		4 764 382,73		4 253 913,15			510 469,58	4 764 382,73

Итого к оплате за июнь 2018г: 4 764 382,73 (четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысяч триста восемьдесят де) тенге, (семьдесят три) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный пояс на отм.-0,575					
31	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**20,3000**		**26715,12**	**542316,94**
		Итого оплата труда:				**4988,20**	**101260,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2574,17**	**52255,68**
		Итого материалов:				**19706,08**	**400033,40**
		Накладные расходы	%	--		3654,57	74187,87
		Сметная прибыль	%	8		2429,58	49320,38
		Сметная стоимость:				**32799,27**	**665825,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1560**		**196197,30**	**226804,08**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	9616,49
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	18913,65
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**255334,22**
33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1950**		**200100,36**	**39011,57**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	1654,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	3253,25
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**43918,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**808132,58**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**808132,58**
		Материалы -	Тенге				**400033,40**
		Всего заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**265815,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**85458,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71487,28**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**965078,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**965078,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101260,44**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм -0,155

34	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,29**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,78**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,31**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,88
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,41**
35	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2286,50**	**32010,96**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**14888,66**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**7318,08**
		Итого материалов:				**823,78**	**11532,88**
		Накладные расходы	%	--		785,37	10995,15
		Сметная прибыль	%	8		245,75	3440,49
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**46446,59**
36	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**423,2070**		**5220,50**	**2209352,14**
		Накладные расходы	%	--		221,35	93676,53
		Сметная прибыль	%	8		435,35	184242,29
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2487271,00**
37	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1009**		**287094,58**	**28964,97**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**9454,78**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**874,96**
		Итого материалов:				**185523,95**	**18717,51**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	7348,48
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2905,08
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**39218,53**
38	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1009**		**196197,30**	**19794,35**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	839,28
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1650,69
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**22284,32**

Монолитный участок МУ-1 (2шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	1,0600		28438,52	30144,83
		Итого оплата труда:				4712,48	4995,23
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1529,84
		Итого материалов:				22603,83	23960,06
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3803,55
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2715,87
		Сметная стоимость:				34588,92	36664,25
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0320		200100,36	6403,21
		Накладные расходы	%	--		8484,26	271,50
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	533,98
		Сметная стоимость:				225271,38	7208,68
41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0258		196197,30	5061,89
		Накладные расходы	%	--		8318,77	214,62
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	422,12
		Сметная стоимость:				220877,35	5698,64
			Монолитный участок МУ-2 (2шт.)				
42	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,8600		28438,52	24457,13
		Итого оплата труда:				4712,48	4052,73
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1241,19
		Итого материалов:				22603,83	19439,29
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				34588,92	29746,47
43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**12975,63**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**196197,30**	**4394,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**4947,65**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.)					
45	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9200**		**28438,52**	**26163,44**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4335,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1327,79**
		Итого материалов:				**22603,83**	**20795,52**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,80**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
47	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.)					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	1,9600		28438,52	55739,50
		Итого оплата труда:				4712,48	9236,45
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	2828,77
		Итого материалов:				22603,83	44303,50
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				34588,92	67794,28
49	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1680		273983,62	46029,25
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				308448,57	51819,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2668340,20**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2668340,20**
		Материалы -	Тенге				**197201,38**
		Всего заработная плата -	Тенге				**121004,11**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2313751,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**188260,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228528,06**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3085128,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121004,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3085128,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121004,11**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**4 050 207**
Временные здания и сооружения 0,5%	20 251,04
Итого:	4 070 458,14
Производство работ в зимнее время 0,40745%	16 585,08
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	4 087 043,22
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	1 185 242,53
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	3 075 729,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого					4 260 972,22
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					4 253 913,15
		НДС 12%					510 469,58
		Всего по объекту:					**4 764 382,73**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

 Выписки по акту прием

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№03-3/76	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	36 864 793,25			32 914 993,97			3 949 799,28	36 864 793,25
в т.ч. За июль 2018г.		15 282 510,37		13 645 098,55			1 637 411,83	15 282 510,37

Итого к оплате за июль 2018г: 15 282 510,37 (пятьнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот десять) тенге, (тридцать семь) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**181,6549**		**8552,52**	**1553606,85**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**466982,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**265577,72**
		Итого материалов:				**4900,92**	**890276,37**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	313158,46
		Сметная прибыль	%	8		822,11	149341,22
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**2016106,53**
51	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**465,7819**		**30,60**	**14254,86**
		Итого оплата труда:				**29,61**	**13791,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**298,11**
		Итого материалов:				**0,66**	**306,58**
		Накладные расходы	%	--		18,21	8482,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,91	1819,03
		Сметная стоимость:				**52,72**	**24556,02**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**46,5782**		**11439,69**	**532840,08**
		Накладные расходы	%	--		485,04	22592,42
		Сметная прибыль	%	8		953,98	44434,60
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**599867,03**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,6428**		**275340,14**	**176992,09**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**19721,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**788,43**
		Итого материалов:				**243845,42**	**156746,88**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	17947,69
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	15595,18
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**210534,96**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**22,1955**		**17213,35**	**382059,40**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**82486,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**26083,52**
		Итого материалов:				**12603,83**	**279748,64**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	59879,21
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	35355,09
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**477293,71**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**112,5889**		**4824,50**	**543184,85**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**261787,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**157343,01**
		Итого материалов:				**1437,20**	**161812,79**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	161657,47
		Сметная прибыль	%	8		500,83	56387,39
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**761229,41**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**46,0451**		**17847,77**	**821803,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**121195,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**58498,51**
		Итого материалов:				**14250,09**	**656147,44**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	99022,28
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	73666,05
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**994491,77**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**42,4900**		**4824,50**	**204992,64**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**98795,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**59379,71**
		Итого материалов:				**1437,20**	**61066,56**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	61007,95
		Сметная прибыль	%	8		500,83	21280,05
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**287280,53**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**24572,2250**		**89,00**	**2186928,03**
		Накладные расходы	%	--		3,77	92725,75
		Сметная прибыль	%	8		7,42	182372,30
		Сметная стоимость:				**100,20**	**2462136,95**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15,5657**		**2914,36**	**45363,98**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**10545,27**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**2031,94**
		Итого материалов:				**2137,68**	**33274,42**
		Накладные расходы	%	--		482,31	7507,54
		Сметная прибыль	%	8		271,73	4229,72
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**57101,25**
60	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**461,7563**		**2187,26**	**1009981,39**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**312826,07**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**60277,67**
		Итого материалов:				**1410,58**	**651344,26**
		Накладные расходы	%	--		451,48	208475,96
		Сметная прибыль	%	8		211,10	97476,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**1315931,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7472007,48**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7472007,48**
	Материалы -		Тенге				**2890723,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1388131,85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2719768,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**1052457,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**681957,21**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9206422,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2507,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1388131,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9206422,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2507,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1388131,85**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
			Перемычки выше 0,000				
66	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**264,0000**		**243,99**	**64413,36**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**29586,48**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**35307,36**
		Итого материалов:				**30,95**	**8170,80**
		Накладные расходы	%	--		82,89	21912,29
		Сметная прибыль	%	8		26,15	6906,05
		Сметная стоимость:				**353,03**	**93199,92**
67	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,7975**		**72376,39**	**636731,29**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	26997,41
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	53098,30
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**716826,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**701144,65**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**701144,65**
	Материалы -		Тенге				**8170,80**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29586,48**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**636731,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**48909,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60004,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				810058,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				29586,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				810058,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				29586,48
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,40**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,68**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,24**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,66**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,89
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,26**
69	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2286,50**	**27438,00**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**12761,76**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**6272,64**
		Итого материалов:				**823,78**	**9885,36**
		Накладные расходы	%	--		785,37	9424,41
		Сметная прибыль	%	8		245,75	2948,99
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**39811,32**
70	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**415,1550**		**5220,50**	**2167316,67**
		Накладные расходы	%	--		221,35	91894,23
		Сметная прибыль	%	8		435,35	180736,87
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2439948,97**
71	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0904**		**287094,58**	**25950,48**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**8470,79**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**783,90**
		Итого материалов:				**185523,95**	**16769,51**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	6583,70
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2602,73
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**35136,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0904		196197,30	17734,27
		Накладные расходы	%	--		8318,77	751,93
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1478,90
		Сметная стоимость:				220877,35	19965,10
		Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)					
73	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,8600		28438,52	24457,13
		Итого оплата труда:				4712,48	4052,73
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1241,20
		Итого материалов:				22603,83	19439,29
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				34588,92	29746,47
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				225271,38	12975,63
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224		196197,30	4394,82
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				220877,35	4947,65
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)					
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,9200		28438,52	26163,44
		Итого оплата труда:				4712,48	4335,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1327,79
		Итого материалов:				22603,83	20795,52
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,81**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
			Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)				
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,51**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,28**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2575047,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2575047,37**
Материалы -			Тенге				**169645,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**112897,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2258190,42**
Накладные расходы -			Тенге				**179765,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**220385,04**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2975198,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2975198,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**12 991 679**
Временные здания и сооружения 0,5%	64 958,40
Итого:	13 056 637,59
Производство работ в зимнее время 0,40745%	53 199,27
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	13 109 836,86
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	3 801 852,69
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	9 865 888,92
Итого	13 667 741,61
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	13 645 098,55
НДС 12%	1 637 411,83
Всего по объекту:	**15 282 510,37**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Расчет по смете

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№03-3/76	05.03.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	49 986 152,31			44 630 493,13			5 355 659,18	49 986 152,31
в т.ч. За октябрь 2018г.		13 121 359,06		11 715 499,16			1 405 859,90	13 121 359,06

Итого к оплате за октябрь 2018г: 13 121 359,06 (тринадцать миллионов сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят девять) тенге 6 (шесть) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор: №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	м3 кладки	85,4847		8552,52	731109,10
		Итого оплата труда:				2570,71	219756,33
		Итого эксплуатация машин:				1461,99	124977,75
		Итого материалов:				4900,92	418953,59
		Накладные расходы	%	--		1723,92	147368,69
		Сметная прибыль	%	8		822,11	70278,22
		Сметная стоимость:				11098,55	948756,02
51	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,1915		30,60	6708,17
		Итого оплата труда:				29,61	6490,26
		Итого эксплуатация машин:				0,64	140,29
		Итого материалов:				0,66	144,27
		Накладные расходы	%	--		18,21	3991,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,91	856,01
		Сметная стоимость:				**52,72**	**11555,78**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,9191**		**11439,69**	**250748,27**
		Накладные расходы	%	--		485,04	10631,73
		Сметная прибыль	%	8		953,98	20910,40
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**282290,37**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3025**		**275340,14**	**83290,39**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**9280,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**371,03**
		Итого материалов:				**243845,42**	**73763,24**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	8445,97
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	7338,91
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**99075,27**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**10,4450**		**17213,35**	**179792,66**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**38817,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**12274,60**
		Итого материалов:				**12603,83**	**131646,42**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	28178,45
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	16637,69
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**224608,80**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**52,9830**		**4824,50**	**255616,40**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**123194,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**74043,77**
		Итого материалов:				**1437,20**	**76147,19**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	76074,10
		Сметная прибыль	%	8		500,83	26535,24
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**358225,61**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**21,6683**		**17847,77**	**386730,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**57033,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**27528,71**
		Итого материалов:				**14250,09**	**308775,27**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	46598,72
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	34666,38
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**467996,13**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**19,9953**		**4824,50**	**96467,13**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**46492,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**27943,39**
		Итого материалов:				**1437,20**	**28737,21**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	28709,62
		Сметная прибыль	%	8		500,83	10014,14
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**135190,84**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**11563,4000**		**89,00**	**1029142,60**
		Накладные расходы	%	--		3,77	43635,65
		Сметная прибыль	%	8		7,42	85822,26
		Сметная стоимость:				**100,20**	**1158652,68**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,3250**		**2914,36**	**21347,75**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**4962,48**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**956,21**
		Итого материалов:				**2137,68**	**15658,55**
		Накладные расходы	%	--		482,31	3532,96
		Сметная прибыль	%	8		271,73	1990,46
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**26871,18**
60	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**217,2971**		**2187,26**	**475285,36**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**147212,27**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**28365,96**
		Итого материалов:				**1410,58**	**306514,95**
		Накладные расходы	%	--		451,48	98106,33
		Сметная прибыль	%	8		211,10	45871,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**619261,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3516238,81**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3516238,81**
	Материалы -		Тенге				**1360340,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**653238,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1279890,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**495274,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**320921,04**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4332434,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1180,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**653238,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4332434,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1180,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**653238,52**
		РАЗДЕЛ 6.Монолитный пояс на отм.+5,425					
61	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**20,3000**		**26715,12**	**542316,94**
		Итого оплата труда:				**4988,20**	**101260,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2574,17**	**52255,68**
		Итого материалов:				**19706,08**	**400033,40**
		Накладные расходы	%	--		3654,57	74187,87
		Сметная прибыль	%	8		2429,58	49320,38
		Сметная стоимость:				**32799,27**	**665825,20**
62	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1560**		**196197,30**	**226804,08**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	9616,49
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	18913,65
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**255334,22**
63	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1950**		**200100,36**	**39011,57**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	1654,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	3253,25
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**43918,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**808132,58**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**808132,58**
		Материалы -	Тенге				**400033,40**
		Всего заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**265815,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**85458,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71487,28**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**965078,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**965078,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
			Перемычки выше 0,000				
66	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**124,0000**		**243,99**	**30254,76**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**13896,68**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**16583,76**
		Итого материалов:				**30,95**	**3837,80**
		Накладные расходы	%	--		82,89	10311,67
		Сметная прибыль	%	8		26,15	3245,31
		Сметная стоимость:				**353,03**	**43775,72**
67	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,1400**		**72376,39**	**299638,25**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	12704,66
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	24987,43
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**337330,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**329893,01**
			В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**329893,01**
		Материалы -	Тенге				**3837,80**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13896,68**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**299638,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**23016,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28232,75**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**381142,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13896,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				381142,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13896,68
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		3415,40	157108,40
		Итого оплата труда:				1609,58	74040,68
		Итого эксплуатация машин:				702,94	32335,24
		Итого материалов:				1270,71	58452,66
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,89
		Сметная стоимость:				4970,31	228634,26
69	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12,0000		2286,50	27438,00
		Итого оплата труда:				1063,48	12761,76
		Итого эксплуатация машин:				522,72	6272,64
		Итого материалов:				823,78	9885,36
		Накладные расходы	%	--		785,37	9424,41
		Сметная прибыль	%	8		245,75	2948,99
		Сметная стоимость:				3317,61	39811,32
70	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	415,1550		5220,50	2167316,67
		Накладные расходы	%	--		221,35	91894,23
		Сметная прибыль	%	8		435,35	180736,87
		Сметная стоимость:				5877,20	2439948,97
71	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0904		287094,58	25950,48
		Итого оплата труда:				93713,75	8470,79
		Итого эксплуатация машин:				8672,43	783,90
		Итого материалов:				185523,95	16769,51
		Накладные расходы	%	--		72836,57	6583,70
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2602,73
		Сметная стоимость:				388725,64	35136,91

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0904		196197,30	17734,27
		Накладные расходы	%	--		8318,77	751,93
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1478,90
		Сметная стоимость:				220877,35	19965,10
			Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)				
73	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,8600		28438,52	24457,13
		Итого оплата труда:				4712,48	4052,73
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1241,20
		Итого материалов:				22603,83	19439,29
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				34588,92	29746,47
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				225271,38	12975,63
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224		196197,30	4394,82
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				220877,35	4947,65
			Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)				
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,9200		28438,52	26163,44
		Итого оплата труда:				4712,48	4335,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1327,79
		Итого материалов:				22603,83	20795,52
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,81**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
			Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)				
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,51**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,28**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2575047,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2575047,37**
Материалы -			Тенге				**169645,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**112897,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2258190,42**
Накладные расходы -			Тенге				**179765,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**220385,04**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2975198,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2975198,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**8 653 853**
Временные здания и сооружения 0,5%	43 269,26
Итого:	8 697 121,85
Производство работ в зимнее время 0,40745%	35 436,42
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	8 732 558,27
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	2 532 441,90
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	6 571 740,81
Итого	9 104 182,70
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	9 089 100,00
НДС 12%	1 090 692,00
Всего по объекту:	**10 179 792,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

далее после тел

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		ОТДЕЛ 1.Общедомовые помещения					
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия					
22	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	250,0000		113,06	28265,30
		Итого оплата труда:				80,94	20235,38
		Итого эксплуатация машин:				1,69	422,92
		Итого материалов:				31,03	7757,37
		Накладные расходы	%	--		40,91	10226,41
		Сметная прибыль	%	8		12,32	3079,34
		Сметная стоимость:				166,28	41571,04
23	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	100,0000		541,79	54178,64
		Итого оплата труда:				276,93	27693,27
		Итого эксплуатация машин:				18,74	1874,45
		Итого материалов:				251,12	25112,19
		Накладные расходы	%	--		146,52	14652,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		55,06	5506,49
		Сметная стоимость:				**743,38**	**74337,58**
24	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3800,0000**		**48,28**	**183464,46**
		Итого оплата труда:				**31,10**	**118181,93**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**2142,81**
		Итого материалов:				**16,82**	**63901,65**
		Накладные расходы	%	--		15,92	60505,43
		Сметная прибыль	%	8		5,14	19517,59
		Сметная стоимость:				**69,34**	**263487,48**
25	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**5,0000**		**66,32**	**331,61**
		Итого оплата труда:				**44,06**	**220,31**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11,28**
		Итого материалов:				**20,81**	**104,03**
		Накладные расходы	%	--		22,47	112,35
		Сметная прибыль	%	8		7,10	35,52
		Сметная стоимость:				**95,89**	**479,47**
26	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**91,63**	**11912,43**
		Итого оплата труда:				**63,40**	**8242,53**
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**586,45**
		Итого материалов:				**25,32**	**3291,98**
		Накладные расходы	%	--		32,17	4182,47
		Сметная прибыль	%	8		9,90	1287,59
		Сметная стоимость:				**133,71**	**17382,49**
27	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**380,0000**		**262,12**	**99607,25**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**52502,93**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**4194,35**
		Итого материалов:				**115,13**	**43748,10**
		Накладные расходы	%	--		72,76	27647,38
		Сметная прибыль	%	8		26,79	10180,37
		Сметная стоимость:				**361,67**	**137435,00**
28	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**135,0000**		**318,53**	**43001,91**
		Итого оплата труда:				**185,84**	**25087,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**3204,88**
		Итого материалов:				**115,57**	**15602,32**
		Накладные расходы	%	--		96,42	13016,21
		Сметная прибыль	%	8		33,20	4481,45
		Сметная стоимость:				**448,14**	**60499,56**
29	**23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2142**		**660930,28**	**141571,27**
		Накладные расходы	%	--		28023,44	6002,62
		Сметная прибыль	%	8		55116,30	11805,91
		Сметная стоимость:				**744070,02**	**159379,80**
30	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1530**		**418951,25**	**64099,54**
		Накладные расходы	%	--		17763,53	2717,82
		Сметная прибыль	%	8		34937,18	5345,39
		Сметная стоимость:				**471651,97**	72162,75
31	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0255**		**90280,80**	**2302,16**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	97,61
		Сметная прибыль	%	8		7528,70	191,98
		Сметная стоимость:				**101637,40**	**2591,75**
32	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4182**		**139768,37**	**58451,13**
		Накладные расходы	%	--		5926,18	2478,33
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	4874,36
		Сметная стоимость:				**157350,11**	**65803,82**
33	**23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0714**		**99925,41**	**7134,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4236,84	302,51
		Сметная прибыль	%	8		8332,98	594,97
		Сметная стоимость:				**112495,23**	**8032,16**
34	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**130,0000**		**160,35**	**20845,50**
		Накладные расходы	%	--		6,80	883,85
		Сметная прибыль	%	8		13,37	1738,35
		Сметная стоимость:				**180,52**	**23467,70**
35	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**5,0000**		**111,31**	**556,55**
		Накладные расходы	%	--		4,72	23,60
		Сметная прибыль	%	8		9,28	46,41
		Сметная стоимость:				**125,31**	**626,56**
36	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**380,0000**		**22,48**	**8542,40**
		Накладные расходы	%	--		0,95	362,20
		Сметная прибыль	%	8		1,87	712,37
		Сметная стоимость:				**25,31**	**9616,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**724264,81**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**420761,59**
Материалы -			Тенге				**159517,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**252164,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**130342,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44088,34**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**595192,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**405,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252164,32**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303503,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**303503,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**12868,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25309,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				341681,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				936874,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				405,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				252164,32
		ОТДЕЛ 2.Жилая часть					
		РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия					
77	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	115,0000		113,06	13002,04
		Итого оплата труда:				80,94	9308,28
		Итого эксплуатация машин:				1,69	194,54
		Итого материалов:				31,03	3568,39
		Накладные расходы	%	--		40,91	4704,15
		Сметная прибыль	%	8		12,32	1416,49
		Сметная стоимость:				166,28	19122,68
78	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	287,4920		541,79	155760,28
		Итого оплата труда:				276,93	79615,15
		Итого эксплуатация машин:				18,74	5387,60
		Итого материалов:				251,12	72194,99
		Накладные расходы	%	--		146,52	42123,32
		Сметная прибыль	%	8		55,06	15830,69
		Сметная стоимость:				743,38	213715,79
79	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1350,0000		48,28	65178,00
		Итого оплата труда:				31,10	41985,00
		Итого эксплуатация машин:				0,56	761,26
		Итого материалов:				16,82	22707,00
		Накладные расходы	%	--		15,92	21492,00
		Сметная прибыль	%	8		5,14	6933,60
		Сметная стоимость:				69,34	93609,00
80	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	210,0000		56,52	11869,87
		Итого оплата труда:				37,48	7871,01
		Итого эксплуатация машин:				1,13	236,84
		Итого материалов:				18,32	3846,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,12	4014,91
		Сметная прибыль	%	8		6,05	1270,78
		Сметная стоимость:				**81,69**	**17155,56**
81	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1350,0000**		**262,12**	**353862,00**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**186529,50**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**14904,00**
		Итого материалов:				**115,13**	**155425,50**
		Накладные расходы	%	--		72,76	98226,00
		Сметная прибыль	%	8		26,79	36167,04
		Сметная стоимость:				**361,67**	**488254,50**
82	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**318,53**	**66891,86**
		Итого оплата труда:				**185,84**	**39025,73**
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**4985,37**
		Итого материалов:				**115,57**	**24270,28**
		Накладные расходы	%	--		96,42	20247,43
		Сметная прибыль	%	8		33,20	6971,14
		Сметная стоимость:				**448,14**	**94110,43**
83	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3315**		**90280,80**	**29928,09**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	1268,95
		Сметная прибыль	%	8		7528,70	2495,76
		Сметная стоимость:				**101637,40**	**33692,80**
84	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3260**		**224710,81**	**297966,53**
		Накладные расходы	%	--		9527,74	12633,78
		Сметная прибыль	%	8		18739,08	24848,03
		Сметная стоимость:				**252977,63**	**335448,34**
85	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9690**		**139768,37**	**135435,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5926,18	5742,47
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	11294,24
		Сметная стоимость:				**157350,11**	**152472,26**
86	**23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3264**		**99925,41**	**32615,65**
		Накладные расходы	%	--		4236,84	1382,90
		Сметная прибыль	%	8		8332,98	2719,88
		Сметная стоимость:				**112495,23**	**36718,44**
87	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**210,0000**		**111,31**	**23375,10**
		Накладные расходы	%	--		4,72	991,10
		Сметная прибыль	%	8		9,28	1949,30
		Сметная стоимость:				**125,31**	**26315,50**
88	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**2100,0000**		**22,48**	**47208,00**
		Накладные расходы	%	--		0,95	2001,62
		Сметная прибыль	%	8		1,87	3936,77
		Сметная стоимость:				**25,31**	**53146,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1233092,97**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**666564,05**
Материалы -			Тенге				**282012,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**364334,67**
Накладные расходы -			Тенге				**190807,81**
Сметная прибыль -			Тенге				**68589,74**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**925961,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**871,18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**364334,67**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**566528,92**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**566528,92**
Накладные расходы -			Тенге				**24020,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**47243,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**637793,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1563755,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**871,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364334,67**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **2 500 629**

Временные здания и сооружения 0,5%	12 503,15
Итого:	2 513 132,60
Производство работ в зимнее время 0,40745%	10 239,76
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	2 523 372,36
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	731 777,98
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	1 898 979,50
Итого	2 630 757,48
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	2 626 399,16
НДС 12%	315 167,90
Всего по объекту:	**2 941 567,06**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Копия по смете тел

Зачл

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	77 875 532,25			69 531 725,22			8 343 807,03	77 875 532,25
в т.ч. За декабрь 2018г.		27 889 379,94		24 901 232,09			2 988 147,85	27 889 379,94

Итого к оплате за декабрь 2018г: 27 889 379,94 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста семьдесят девять) тенге (девяносто четыре) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**160,2838**		**8552,52**	**1370829,57**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**412043,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**234331,38**
		Итого материалов:				**4900,92**	**785536,60**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	276316,29
		Сметная прибыль	%	8		822,11	131771,67
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**1778917,52**
51	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**410,9840**		**30,60**	**12577,82**
		Итого оплата труда:				**29,61**	**12170,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**263,04**
		Итого материалов:				**0,66**	**270,51**
		Накладные расходы	%	--		18,21	7484,99
		Сметная прибыль	%	8		3,91	1605,02
		Сметная стоимость:				**52,72**	**21669,07**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**41,0984**		**11439,69**	**470153,01**
		Накладные расходы	%	--		485,04	19934,49
		Сметная прибыль	%	8		953,98	39207,00
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**529294,61**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5672**		**275340,14**	**156169,49**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**17401,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**695,68**
		Итого материалов:				**243845,42**	**138306,08**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	15836,19
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	13760,46
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**185766,14**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**19,5843**		**17213,35**	**337111,24**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**72782,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**23015,02**
		Итого материалов:				**12603,83**	**246836,98**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	52834,60
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	31195,67
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**421141,49**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**99,3432**		**4824,50**	**479280,75**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**230987,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**138832,84**
		Итого материалов:				**1437,20**	**142776,75**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	142638,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		500,83	49753,57
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**671673,65**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**40,6281**		**17847,77**	**725120,57**
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**106937,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**51616,03**
		Итого материалов:				**14250,09**	**578953,76**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	87372,60
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	64999,46
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**877492,45**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**37,4911**		**4824,50**	**180875,86**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**87172,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**52394,15**
		Итого материалов:				**1437,20**	**53882,55**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	53830,54
		Сметная прибыль	%	8		500,83	18776,51
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**253483,06**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**21681,3750**		**89,00**	**1929642,38**
		Накладные расходы	%	--		3,77	81816,84
		Сметная прибыль	%	8		7,42	160916,74
		Сметная стоимость:				**100,20**	**2172212,91**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,7344**		**2914,36**	**40027,04**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**9304,52**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**1792,87**
		Итого материалов:				**2137,68**	**29359,85**
		Накладные расходы	%	--		482,31	6624,30
		Сметная прибыль	%	8		271,73	3732,11
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**50383,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**407,4321**		**2187,26**	**891160,05**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**276018,93**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**53185,61**
		Итого материалов:				**1410,58**	**574716,59**
		Накладные расходы	%	--		451,48	183949,38
		Сметная прибыль	%	8		211,10	86008,76
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**1161121,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6592947,77**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6592947,77**
Материалы -			Тенге				**2550639,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**1224819,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2399795,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**928639,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**601726,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8123313,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2212,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1224819,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8123313,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2212,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1224819,04**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
		Перемычки выше 0,000					
66	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**234,0000**		**243,99**	**57090,96**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**26224,30**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**31293,43**
		Итого материалов:				**30,95**	**7244,16**
		Накладные расходы	%	--		82,89	19334,38
		Сметная прибыль	%	8		26,15	6114,02
		Сметная стоимость:				**353,03**	**82607,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,7625**		**72376,39**	**561821,73**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	23821,24
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	46851,44
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**632494,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**618912,69**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**618912,69**
Материалы -			Тенге				**7244,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**26224,30**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**561821,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**43155,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52965,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**715033,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26224,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**715033,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26224,30**
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,06**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,98**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,46**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,56**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,87
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,70**
69	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2286,50**	**27437,89**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**12761,61**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**6272,64**
		Итого материалов:				**823,78**	**9885,25**
		Накладные расходы	%	--		785,37	9424,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		245,75	2948,98
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**39811,46**
70	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**415,1550**		**5220,50**	**2167316,67**
		Накладные расходы	%	--		221,35	91894,23
		Сметная прибыль	%	8		435,35	180736,88
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2439945,40**
71	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0904**		**287094,58**	**25950,48**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**8470,79**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**783,90**
		Итого материалов:				**185523,95**	**16769,51**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	6583,70
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2602,73
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**35136,91**
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0904**		**196197,30**	**17734,27**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	751,93
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1478,90
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**19965,10**
			Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)				
73	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,8600**		**28438,52**	**24457,13**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4052,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1241,19**
		Итого материалов:				**22603,83**	**19439,28**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,45
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**29746,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,15
		Сметная стоимость:				225271,38	12975,64
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224		196197,30	4394,82
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				220877,35	4947,65
			Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)				
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,9200		28438,52	26163,44
		Итого оплата труда:				4712,48	4335,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1327,79
		Итого материалов:				22603,83	20795,51
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				34588,92	31821,80
77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0398		200100,36	7972,00
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				225271,38	8974,82
78	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0164		196197,30	3217,64
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
			Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)				
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,49**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	**7032,97**
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	**5021,79**
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,26**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2575046,96**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2575046,96**
Материалы -			Тенге				**169645,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**112898,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2258190,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**179765,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**220385,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2975197,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**406,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112898,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2975197,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**406,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112898,02**
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие					
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,29**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,78**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,63**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,88
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,41**
82	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2286,50**	**32010,96**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**14888,66**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**7318,08**
		Итого материалов:				**823,78**	**11532,88**
		Накладные расходы	%	--		785,37	10995,15
		Сметная прибыль	%	8		245,75	3440,49
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**46446,59**
83	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**423,7650**		**5220,50**	**2212265,18**
		Накладные расходы	%	--		221,35	93800,04
		Сметная прибыль	%	8		435,35	184485,22
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2490550,44**
84	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0988**		**287094,58**	**28362,07**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**9257,98**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**856,75**
		Итого материалов:				**185523,95**	**18327,91**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	7195,52
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2844,61
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**38402,21**
85	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2712**		**196197,30**	**53202,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	2255,80
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	4436,69
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**59895,31**
			Монолитный участок МУ-5 (1шт.)				

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,0000**		**28438,52**	**28438,52**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4712,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1443,25**
		Итого материалов:				**22603,83**	**22603,83**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3588,25
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2562,14
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**34588,92**
87	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0055**		**200100,36**	**1100,55**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	46,66
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	91,78
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**1238,99**
88	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0836**		**196197,30**	**16402,09**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	695,45
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1367,80
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**18465,35**
		Монолитный участок МУ-2 (2шт.)					
89	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,8600**		**28438,52**	**24457,13**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4052,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1241,19**
		Итого материалов:				**22603,83**	**19439,29**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**29746,47**
90	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0576**		**200100,36**	**11525,78**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**12975,63**
91	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**196197,30**	**4394,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**4947,65**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.)					
92	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9200**		**28438,52**	**26163,44**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4335,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1327,79**
		Итого материалов:				**22603,83**	**20795,52**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,80**
93	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
94	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)					
95	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**5,8800**		**28438,52**	**167218,51**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**27709,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**8486,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22603,83**	**132910,50**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	21098,92
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	15065,39
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**203382,83**
96	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5040**		**273983,62**	**138087,74**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	5854,92
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	11515,41
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**155458,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2911927,55**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2911927,55**
Материалы -			Тенге				**284062,55**
Всего заработная плата -			Тенге				**138997,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2448168,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**207657,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**249566,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3369151,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**250,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138997,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3369151,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**250,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138997,47**
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы					
97	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Косоуров, ограждений и балок. Монтаж**	**т конструкций**	**6,3822**		**38266,28**	**244223,03**
		Итого оплата труда:				**20258,44**	**129293,40**
		Итого эксплуатация машин:				**15614,49**	**99654,83**
		Итого материалов:				**7013,41**	**44761,01**
		Накладные расходы	%	--		14482,98	92433,30
		Сметная прибыль	%	8		4219,94	26932,51
		Сметная стоимость:				**56969,20**	**363588,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**2,2152**		**289147,98**	**640520,61**
		Накладные расходы	%	--		12259,87	27158,07
		Сметная прибыль	%	8		24112,63	53414,29
		Сметная стоимость:				**325520,48**	**721092,97**
99	**21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,9270**		**365303,93**	**338636,74**
		Накладные расходы	%	--		15488,89	14358,20
		Сметная прибыль	%	8		30463,43	28239,60
		Сметная стоимость:				**411256,24**	**381234,54**
100	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**3,2400**		**203265,09**	**658578,89**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	27923,75
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	54920,21
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**741422,85**
101	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**187,2000**		**3112,71**	**582699,70**
		Итого оплата труда:				**594,27**	**111246,43**
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**5739,45**
		Итого материалов:				**2500,53**	**468098,58**
		Накладные расходы	%	--		516,66	96719,66
		Сметная прибыль	%	8		290,35	54353,55
		Сметная стоимость:				**3919,73**	**733772,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2464658,97**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2220435,94**
Материалы -			Тенге				**468098,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**111246,43**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1637736,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**166159,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**190927,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2577523,27**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				204,93
	Сметная заработная плата -	Тенге				111246,43
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				244223,03
	Материалы -	Тенге				44761,01
	Всего заработная плата -	Тенге				129293,40
	Накладные расходы -	Тенге				92433,30
	Сметная прибыль -	Тенге				26932,51
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				363588,83
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217,93
	Сметная заработная плата -	Тенге				129293,40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2941112,10
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422,86
	Сметная заработная плата -	Тенге				240539,83
	РАЗДЕЛ 14.Полы					
	тип 1- 1 этаж					
181	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**8,8710**	**8420,61**	**74699,20**
		Итого оплата труда:			2164,27	19199,25
		Итого эксплуатация машин:			1041,87	9242,43
		Итого материалов:			5541,78	49161,10
		Накладные расходы	%	--	1730,96	15355,35
		Сметная прибыль	%	8	812,13	7204,37
		Сметная стоимость:			10963,69	97258,90
182	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**118,2800**	**479,48**	**56712,65**
		Итого оплата труда:			196,14	23199,80
		Итого эксплуатация машин:			16,71	1976,73
		Итого материалов:			275,20	32550,22
		Накладные расходы	%	--	144,85	17132,35
		Сметная прибыль	%	8	49,95	5907,60
		Сметная стоимость:			674,27	79752,60
183	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**118,2800**	**146,48**	**17325,21**
		Итого оплата труда:			7,47	883,79
		Итого эксплуатация машин:			5,69	673,01
		Итого материалов:			136,15	16103,78
		Накладные расходы	%	--	10,95	1295,64

		Сметная прибыль	%	8	12,59	1489,67
		Сметная стоимость:			**170,02**	**20110,51**
184	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**118,2800**	**128,40**	**15187,36**
		Итого оплата труда:			**6,28**	**742,62**
		Итого эксплуатация машин:			**0,34**	**40,30**
		Итого материалов:			**121,92**	**14421,02**
		Накладные расходы	%	--	9,39	1110,73
		Сметная прибыль	%	8	11,02	1303,85
		Сметная стоимость:			**148,82**	**17601,94**
		тип 2-1 этаж				
186	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,0140**	**8420,61**	**8538,495**
		Итого оплата труда:			**2164,27**	**2194,57**
		Итого эксплуатация машин:			**1041,87**	**1056,46**
		Итого материалов:			**5541,78**	**5619,36**
		Накладные расходы	%	--	1730,96	1755,20
		Сметная прибыль	%	8	812,13	823,50
		Сметная стоимость:			**10963,69**	**11117,18**
187	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5200**	**479,48**	**6482,54**
		Итого оплата труда:			**196,14**	**2651,86**
		Итого эксплуатация машин:			**16,71**	**225,95**
		Итого материалов:			**275,20**	**3720,66**
		Накладные расходы	%	--	144,85	1958,32
		Сметная прибыль	%	8	49,95	675,27
		Сметная стоимость:			**674,27**	**9116,13**
188	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**13,5200**	**146,48**	**1980,36**
		Итого оплата труда:			**7,47**	**101,02**
		Итого эксплуатация машин:			**5,69**	**76,93**
		Итого материалов:			**136,15**	**1840,75**
		Накладные расходы	%	--	10,95	148,10
		Сметная прибыль	%	8	12,59	170,28
		Сметная стоимость:			**170,02**	**2298,73**

189	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**13,5200**	**128,40**	**1735,99**
		Итого оплата труда:			**6,28**	**84,89**
		Итого эксплуатация машин:			**0,34**	**4,61**
		Итого материалов:			**121,92**	**1648,40**
		Накладные расходы	%	--	9,39	126,96
		Сметная прибыль	%	8	11,02	149,04
		Сметная стоимость:			**148,82**	**2011,99**
190	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,5200**	**777,26**	**10508,55**
		Итого оплата труда:			**237,05**	**3204,90**
		Итого эксплуатация машин:			**46,43**	**627,75**
		Итого материалов:			**500,91**	**6772,30**
		Накладные расходы	%	--	183,44	2480,11
		Сметная прибыль	%	8	76,86	1039,09
		Сметная стоимость:			**1037,56**	**14027,75**
			тип 3- 1 этаж			
192	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,6200**	**479,48**	**12284,23**
		Итого оплата труда:			**196,14**	**5025,19**
		Итого эксплуатация машин:			**16,71**	**428,17**
		Итого материалов:			**275,20**	**7050,53**
		Накладные расходы	%	--	144,85	3710,95
		Сметная прибыль	%	8	49,95	1279,62
		Сметная стоимость:			**674,27**	**17274,79**
193	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**25,6200**	**146,48**	**3752,72**
		Итого оплата труда:			**7,47**	**191,43**
		Итого эксплуатация машин:			**5,69**	**145,78**
		Итого материалов:			**136,15**	**3488,16**
		Накладные расходы	%	--	10,95	280,64
		Сметная прибыль	%	8	12,59	322,67
		Сметная стоимость:			**170,02**	**4356,03**
			тип 1- 2-4 этажи			

195	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**354,8400**	**479,48**	**170137,93**
		Итого оплата труда:			**196,14**	**69599,41**
		Итого эксплуатация машин:			**16,71**	**5930,20**
		Итого материалов:			**275,20**	**97650,65**
		Накладные расходы	%	--	144,85	51397,05
		Сметная прибыль	%	8	49,95	17722,80
		Сметная стоимость:			674,27	239257,78
196	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**354,9000**	**146,48**	**51984,41**
		Итого оплата труда:			**7,47**	**2651,80**
		Итого эксплуатация машин:			**5,69**	**2019,38**
		Итого материалов:			**136,15**	**48319,52**
		Накладные расходы	%	--	10,95	3887,56
		Сметная прибыль	%	8	12,59	4469,76
		Сметная стоимость:			**170,02**	**60341,72**
			тип 2-2-4 этажи			
198	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,5600**	**777,26**	**31525,65**
		Итого оплата труда:			**237,05**	**9614,71**
		Итого эксплуатация машин:			**46,43**	**1883,24**
		Итого материалов:			**500,91**	**20316,90**
		Накладные расходы	%	--	183,44	7440,31
		Сметная прибыль	%	8	76,86	3117,28
		Сметная стоимость:			**1037,56**	**42083,24**
199	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,5600**	**479,48**	**19447,63**
		Итого оплата труда:			**196,14**	**7955,56**
		Итого эксплуатация машин:			**16,71**	**677,85**
		Итого материалов:			**275,20**	**11161,96**
		Накладные расходы	%	--	144,85	5874,94
		Сметная прибыль	%	8	49,95	2025,81
		Сметная стоимость:			**674,27**	**27348,37**

200	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**40,5600**		**146,48**	**5941,08**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**303,07**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**230,79**
		Итого материалов:				**136,15**	**5522,23**
		Накладные расходы	%	--		10,95	444,29
		Сметная прибыль	%	8		12,59	510,83
		Сметная стоимость:				**170,02**	**6896,20**
			тип 3- 2-4 этажи				
202	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,8600**		**479,48**	**36852,67**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**15075,56**
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**1284,51**
		Итого материалов:				**275,20**	**21151,59**
		Накладные расходы	%	--		144,85	11132,84
		Сметная прибыль	%	8		49,95	3838,84
		Сметная стоимость:				**674,27**	**51824,35**
203	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**76,8600**		**146,48**	**11258,16**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**574,30**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**437,34**
		Итого материалов:				**136,15**	**10464,47**
		Накладные расходы	%	--		10,95	841,92
		Сметная прибыль	%	8		12,59	968,01
		Сметная стоимость:				**170,02**	**13068,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**536354,80**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**536354,80**
Материалы -			Тенге				**356963,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**163253,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**126373,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53018,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**715746,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163253,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**715746,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163253,69**

РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы

			Подвальный этаж				
207	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**639,0000**		**779,70**	**498226,81**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**279772,97**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**30678,05**
		Итого материалов:				**331,26**	**211674,75**
		Накладные расходы	%	--		283,16	180940,98
		Сметная прибыль	%	8		85,03	54333,42
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**733501,22**
			1 этаж				
212	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1227,0000**		**779,70**	**956689,04**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**537216,64**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**58907,63**
		Итого материалов:				**331,26**	**406455,27**
		Накладные расходы	%	--		283,16	347440,67
		Сметная прибыль	%	8		85,03	104330,38
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**1408460,08**
			2-4 этаж				
219	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**990,1909**		**779,70**	**772051,83**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**433535,27**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**47539,06**
		Итого материалов:				**331,26**	**328010,63**
		Накладные расходы	%	--		283,16	280382,45
		Сметная прибыль	%	8		85,03	84194,74
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**1136630,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2226967,68**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2226967,68**

Материалы -			Тенге			946140,65
Всего заработная плата -			Тенге			1250524,88
Накладные расходы -			Тенге			808764,10
Сметная прибыль -			Тенге			242858,54
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3278590,32
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			4412,08
Сметная заработная плата -			Тенге			1250524,88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге			3278590,32
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			4412,08
Сметная заработная плата -			Тенге			1250524,88
РАЗДЕЛ 20.Отмостка						
272	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**16,0350**	**4577,66**	**73402,71**
		Итого оплата труда:			**870,95**	**13965,64**
		Итого эксплуатация машин:			**1031,71**	**16543,41**
		Итого материалов:			**3095,83**	**49641,67**
		Накладные расходы	%	--	655,29	10507,63
		Сметная прибыль	%	8	418,64	6712,83
		Сметная стоимость:			**5651,59**	**90623,17**
273	**11-110101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**160,3500**	**799,07**	**128130,91**
		Итого оплата труда:			**131,61**	**21102,95**
		Итого эксплуатация машин:			**1,93**	**309,44**
		Итого материалов:			**666,30**	**106840,74**
		Накладные расходы	%	--	117,43	18829,36
		Сметная прибыль	%	8	73,32	11756,82
		Сметная стоимость:			**989,82**	**158717,09**
274	**11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=11**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	**м2 покрытия**	**160,3500**	**1548,79**	**248348,85**
		Итого оплата труда:			**176,50**	**28302,40**
		Итого материалов:			**1372,29**	**220046,45**
		Накладные расходы	%	--	177,72	28496,97
		Сметная прибыль	%	8	138,12	22147,67
		Сметная стоимость:			**1864,63**	**298993,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге			**449882,47**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**449882,47**

Материалы -		Тенге				56461,29
Всего заработная плата -		Тенге				63370,99
Местные материалы -		Тенге				359626,48
Накладные расходы -		Тенге				57833,95
Сметная прибыль -		Тенге				40617,31
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				548333,74
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				113,98
Сметная заработная плата -		Тенге				63370,99
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				548333,74
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				113,98
Сметная заработная плата -		Тенге				63370,99
РАЗДЕЛ 21.Наружняя отделка						
275	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшеннаяцементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1095,9575**	**654,13**	**716897,15**
		Итого оплата труда:			347,91	381299,29
		Итого эксплуатация машин:			20,87	22876,67
		Итого материалов:			301,54	330478,34
		Накладные расходы	%	--	226,48	248208,01
		Сметная прибыль	%	8	70,45	77208,41
		Сметная стоимость:			951,05	1042313,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге			716897,15
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			716897,15
Материалы -			Тенге			330478,34
Всего заработная плата -			Тенге			381299,29
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			0,00
Накладные расходы -			Тенге			248208,01
Сметная прибыль -			Тенге			77208,41
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1042313,57
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			695,93
Сметная заработная плата -			Тенге			381299,29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге			1042313,57
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			695,93
Сметная заработная плата -			Тенге			381299,29
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:						23 708 793

Временные здания и сооружения 0,5%	118 543,97
Итого:	23 827 337,11
Производство работ в зимнее время 0,40745%	97 084,49
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	23 924 421,59
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	6 938 082,26
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	18 004 471,63
Итого	24 942 553,89
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	24 901 232,09
НДС 12%	2 988 147,85
Всего по объекту:	**27 889 379,94**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

 Решение по смет тол