Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., АБЛАЙ ХАНА, дом № 213** — **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 14.05.2020 года к Договору №10 от 18.03.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000027	21.10.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Кайнар Карасайского р-на Алматинск.обл		тнг	1	12 464 286,00	12 464 286,00	1 335 459,21	12 464 286,00
			Итого	1	x	12 464 286,00	1 335 459,21	12 464 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кайнар Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Полная сметная стоимость: 224 677 391,90
Лимит финансирования на 2020 г.: 224 677 391,90
Из областного бюджета: 224 677 391,90

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала года: 194 015 849,00
б) за отчетный период из РБ: 0
в) за отчетный период из ОБ: 12 464 286,00

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за октябрь 2020 год

Дополнительное соглашение №1 от 14 мая 2020 года к Договору № 10 от 18 марта 2020 года

Программа: 029 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения",
Подпрограмма: 034 "за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кайнар Карасайского района Алматинской области	034	тенге	224 677 391,90	67 403 217,57	58 204 755,00	9 198 462,57	181 551 563,00	194 015 849,00		8 725 000,00	194 015 849,00
	ИТОГО			**224 677 391,90**	**67 403 217,57**	**58 204 755,00**	**9 198 462,57**	**181 551 563,00**	**194 015 849,00**		**8 725 000,00**	**194 015 849,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района".

Нагашыбаев Е.Б.
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К.
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Икар Строй»

Танкаков А.Р.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Зам. директор
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.
М.П.(при наличии)

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кайнар Карасайского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 14 мая 2020 года к Договору № 10 от 18 марта 2020 года

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Локальная смета № 2-1-2 Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев								
		2.1 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 43 шт, диаметром 1500мм - 63 шт								
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев *м3*	29,15	4183,51 195,75	66,01 24,93	121949 5706	1924 727	6755 105	1,35 0,1218	39 4
		Итого по разделу 2				**121 949** **5 706**	**1 924** **727**			**39** **4**
		Стоимость: материалов, тенге				114 319				
		Накладные расходы, тенге				6 755				
		- заработная плата, тенге				1 013				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 722				
		Всего по разделу, тенге				**136 426**				
		Сметная заработная плата, тенге				7 446				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Раздел 3 Локальная смета № 2-1-3 Головной водозабор. Наружные сети водоснабжения.								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1584,98	22,04	20,73	34933	32857	10777	0,00911	14

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			1,31	5,7	2076	9034	97	0,0198	31
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4352,39	27,84	26,18	121171	113946	37405	0,0115	50
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,66	7,2	7225	31337	97	0,025	109
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	183,63	262,72	–	48243	–	54515	1,848	339
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				262,72	–	48243	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи)	980,4	21,55	4,52	21128	4431	16195	0,108	106
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				17,03	–	16696	–	97	–	–
5	Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	306,05	28,89	27,85	8842	8523	2814	0,00724	2
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,04	8,44	318	2583	97	0,0315	10
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	183,63	134,1	–	24625	–	27826	0,972	178
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	24625	–	113	–	–
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5631,32	3,35	3,35	18865	18865	6336	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	1,16	–	6532	97	0,0038	21
8	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5631,32	1,48	1,48	8334	8334	2786	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	0,51	–	2872	97	0,00168	9
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6068,61	21,55	4,52	130779	27430	100248	0,108	655
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				17,03	–	103348	–	97	–	–
		3.2 Трубопроводы								
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,026	70153,47	10674,97	1824	278	1786	270	7

	км трубопровода								
			48825	4032	1269	105	130	19,69	1
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм	0,026	8287,75	–	215	–	272	51,5	1
		км трубопровода								
				8032,5	–	209	–	130	–	–
14	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,024	115636,32	31953,19	2775	767	2448	360	9
		км трубопровода								
				66375	12071,25	1593	290	130	58,95	1
17	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм	0,024	10216,13	–	245	–	300	61,8	1
		км трубопровода								
				9630	–	231	–	130	–	–
18	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	1,916	154891,68	66009,8	296772	126475	236967	376	720
		км трубопровода								
				70200	24936,75	134503	47779	130	121,79	233
21	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 219 мм	1,916	10651,88	–	20409	–	23986	61,8	118
		км трубопровода								
				9630	–	18451	–	130	–	–
22	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с гидравлическим испытанием	0,038	174718,44	71861,81	6639	2731	5443	441	17
		км трубопровода								
				83025	27146,25	3155	1032	130	132,58	5
25	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 273 мм	0,038	12837,13	–	488	–	555	72,1	3
		км трубопровода								
				11227,5	–	427	–	130	–	–
26	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,461	104944,76	54237,13	48380	25003	38580	296	136
		км трубопровода								
				49950	14426,1	23027	6650	130	56,71	26
28	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,461	12837,13	–	5918	–	6729	72,1	33
		км трубопровода								
				11227,5	–	5176	–	130	–	–
29	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,842	96708,9	47796,27	81429	40244	66713	286	241
		км трубопровода								

				48375	12572,33	40732	10586	130	49,07	41
31	E22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,842	10651,88	–	8969	–	10540	61,8	52
		км трубопровода		9630	–	8108	–	130	–	–
32	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
33	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
34	E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	9	1230,66	466,78	11076	4201	8056	3,04	27
		задвижка или клапан		513	175,5	4617	1580	130	0,86	8
35	E22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	4	2070,39	1086,01	8282	4344	5569	3,86	15
		задвижка или клапан		661,5	409,5	2646	1638	130	2	8
		Итого по разделу 3				**912 640**	**418 525**			**2 732**
						447 978	**122 054**			**503**
		Стоимость: материалов, тенге				46 137				
		Накладные расходы, тенге				668 587				
		- заработная плата, тенге				100 288				
		- трудоемкость, чел-ч				334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94 874				
		Всего по разделу, тенге				**1 676 101**				
		Сметная заработная плата, тенге				670 320				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3 569				

Раздел 4 Локальная смета № 2-1-4 Головной водозабор. Строительство водопроводных колодцев д. 1500мм - 9 шт, 2000 - 4 шт

4.1 Бетонные и прочие работы

1	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,28	3607,98	1879,87	83994	43763	59739	8,86	206
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	33418	12535	130	2,061	48

2	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	4	7854		31416				
		шт								
3	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	9	5178		46602				
		шт								
4	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	6	3092		18552				
		шт								
5	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	6	7979		47874				
		шт								
6	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	2	7979		15958				
		шт								
7	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	5227		20908				
		шт								
8	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	9	5227		47043				
		шт								
9	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	5434		10868				
		шт								
10	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2	4	9430		37720				
		шт								
11	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2	9	5168		46512				
		шт								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6	14	398		5572				
		шт								
13	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	1	1391		1391				
		шт								
14	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,23818	125404		29869				
		т								
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000;	6,90722	140,63	0,07	971	–	783	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	746	–	105	0,0001	–
16	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,6564	147939,1	1826,1	97107	1199	8078	42,7	28

		т стальных элементов								
				8100	690,75	5317	453	140	3,37	2
17	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	13	5850		76050				
		комплект								
18	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	0,65	3594		2336				
		м3								
19	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (бетон для заделки труб)	0,27	3717		1004				
		м3								
20	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=13,000;	7,15	4183,51	66,01	29912	472	1657	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1400	178	105	0,1218	1
		Итого по разделу 4				**651 659**	**45 434**			**248**
						40 881	**13 166**			**51**
		Стоимость: материалов, тенге				565 344				
		Накладные расходы, тенге				70 257				
		- заработная плата, тенге				10 539				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43 315				
		Всего по разделу, тенге				**765 231**				
		Сметная заработная плата, тенге				64 586				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				334				
		Раздел 12 Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории								
		12.4 Площадка для контейнеров								
21	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,100;	1,07	1197,42	100,89	1281	108	204	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	132	41	118	0,18	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,200;	2	4058,05	66,01	8116	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,8	4635,08	335,84	17613	1276	3703	4,54	17
		м3 кладки		699,75	126	2659	479	118	0,61	2

24	E15-61-1								
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32,4	188,5	3,39	6107	110	4005	0,65	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3791	23	105	0,0505	2
25	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	32,4	16,78	0,12	544	4	469	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	445	2	105	0,0002	–
26	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								
		12.6 Ограждения из ж/б панелей								
27	E7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	395	506,01	353,05	199874	139455	136896	0,91	359
		м оград		148,5	99,05	58658	39125	140	0,3698	146
28	E27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	38,025	653,02	73,75	24831	2804	1672	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	813	444	133	0,041	2
30	30-14-3									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	14,025	14493		203264				
		м3								
31	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	30,55	4089		124919				
		м3								
32	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	0,58	4456		2584				
		м3								
33	E8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	315,3	245,44	3,82	77387	1204	14431	0,212	67
		м2 поверхности		37,35	1,44	11776	454	118	0,007	2
34	E15-152-2	Известковая окраска ограждения	2357,1	9,9	0,12	23335	283	16829	0,044	104
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	15910	118	105	0,0002	–
35	T1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	402	31,27	–	12571	–	6826	0,074	30
		м ограды		12,13	–	4876	–	140	–	–

36	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	402	56,9	0,09	22874	36	2388	0,038	15
		м ограды		6,56	0,04	2637	16	90	–	–
37	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
38	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
39	2-1-41	Стоимость стоек	0,28968	122008		35343				
		т								
40	2-1-85	Каркас ворот	0,09714	99810		9696				
		т								
41	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным листом	3,74	55,95	2,99	209	11	168	0,299	1
		м2		48,83	0,97	183	4	90	0,0047	–
42	1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,11742	64327		7553				
		т								
43	2-1-41	Каркас калитки	0,02187	122008		2668				
		т								
44	1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	2,9	353		1024				
		м2								
45	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
46	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
47	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2980				
		комплект								
48	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
		комплект								
49	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	17,603	140,63	0,07	2476	1	1996	0,646	11
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1901	–	105	0,0001	–

12.7 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт

50	E1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,7	22,38	21,57	172	166	54	0,00561	–
		м3 грунта		0,81	6,53	6	50	97	0,0244	–
51	E1-164-1	Доработка вручную грунта глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,25	167,4	–	42	–	47	1,18	–
		м3 грунта		167,4	–	42	–	113	–	–
52	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–
53	E1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,75	5,55	5,55	15	15	5	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	5	97	0,00691	–
54	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,75	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	64	–	97	–	–
55	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,75	14,12	12	39	33	12	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4	8	97	0,0122	–
56	E6-13-1	Устройство бетонных конструкций туалета	1,704	4955,12	86,6	8444	148	937	3,06	5
		м3		490,5	32,72	836	56	105	0,1598	–
57	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	448	17	118	0,007	–
58	E10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,5702	22656,35	316,57	12919	181	2468	22,5	13
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1989	68	120	0,58	–
59	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций туалета	0,5702	1862,35	14,17	1062	8	211	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	173	3	120	0,026	–
60	E15-201-3	Остекление	0,12	149,03	1,65	18	–	4	0,215	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	4	–	105	0,003	–

61	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов	1,96	624,75	5,78	1225	11	165	0,418	1
		м2 кровли								
				68,63	2,16	135	4	119	0,0106	–
62	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	33697,62	304,24	74	1	77	198	–
		т								
				33075	114,75	73	–	105	0,56	–
63	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0022	68385		150				
		т								
		Итого по разделу 12				**834 134**	**147 256**			**687**
						112 723	**41 315**			**155**
		Стоимость: материалов, тенге				574 155				
		Накладные расходы, тенге				201 783				
		- заработная плата, тенге				30 267				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 155				
		Всего по разделу, тенге				**1 098 072**				
		Сметная заработная плата, тенге				184 305				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				943				
		Всего прямые затраты				**2 520 382**	**613 139**			**3 706**
						607 288	**177 262**			**713**
		Стоимость: материалов, тенге				1 299 955				
		Накладные расходы, тенге				947 382				
		- заработная плата, тенге				142 107				
		- трудоемкость, чел-ч				473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208 066				
		Всего по смете				**3 675 830**				
		Сметная заработная плата, тенге				926 657				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 892				

		Всего по акту с непредвиденными затратами	**тенге**			**3 675 830**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			3 675 830
		Временные здания и сооружения - 2,72%	тенге			99 983
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**3 775 813**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	**тенге**			**78 159**
		ИТОГО:	**Тенге**			**3 853 972**
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%	тенге			37 758
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%	тенге			15 103
		ИТОГО:	**Тенге**			**3 906 833**
		В текущих ценах 2018 года, (Имрп=3,103)	**Тенге**			**12 122 905**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			242 458
		ИТОГО:	**Тенге**			**12 365 363**
		НДС - 12%	тенге			1 483 844
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**13 849 206**
		Скидка по условиям тендера	тенге			1 384 921
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**тенге**			**12 464 286**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района", БИН: 050240008853
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Лобода П.П.
№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аскарбаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «Икар Строй»
ГИП Азанбеков А.С
приказ от 22.03.2020 года № -17/20
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)