Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"21" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс», Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая, 3А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кайнар Карасайского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»**
в лице руководителя Нагашыбаева Е.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Икар Строй» №25/2017**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекции Карасайского района», №02 н.к. от 25.10.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внутри поселковая водопроводная сеть	п.м.	9364,2		9364,2	
Водовод	п.м	2610,6		2610,6	
ВЛ 10кВ	п.м.	2642		2642	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
акт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м$^{2)}$		
Жилая площадь			
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе далее – м^3		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	**Ед. изм.**	**Количество**
1	**2**	**3**
Головной водозабор		
Здание КПП модульное на базе 20-футового контейнера 6000х2300	шт	1
- Пожарная сигнализация	к-т	1
-Резервуар для воды 1000 м3	шт	2
-Внутри площадные сеть ст. труба ∅273х5	п.м	39,5
-Внутри площадные сеть ст. труба ∅219х5	п.м	31
-Внутри площадные сеть ст. труба ∅159х4	п.м	12
-Внутри площадные сеть ст. труба ∅114х4	п.м	43,20
- Внутри площадные сеть ПЭ труба ∅ 200 SDR21	п.м	60
- КТП -25/10-0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВа	шт	1
Наружные электроснабжение ВЛ-10 кВ		
- Опоры железобетонные СВ 105-3,5	шт	18
- Опоры железобетонные СВ 110-3,5	шт	4
- Кабель СИП-4, 1х70 мм2	п.м	2 642
Водовод		
- Водовод ПЭ труба ∅ 225 SDR21	п.м	479
-Водовод ПЭ труба ∅ 200 SDR21	п.м	800

-Водовод ст. труба ∅ 219х5	п.м	1331,5
Наружные сети водопровода		
- Разводящий сеть ПЭ труба ∅ 50 SDR21	п.м	439
-Разводящий сеть ПЭ труба ∅ 110 SDR21	п.м	7251,20
-Разводящий сеть ПЭ труба ∅ 160 SDR21	п.м	334
-Разводящий сеть ПЭ труба ∅ 250 SDR21	п.м	1161
-Разводящий сеть ст. труба ∅ 114х4	п.м	179
Благоустройство		
-Ограждение из ж/б панелей	п.м	393,23
-Камни бортовые 15х30х100	п.м.	504
-Освещение	шт	7
-Асфальтобетонные покрытие	м2	2276

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г**.;
месяц, год

при продолжительности строительства, **8** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, **5,2** месяц:

фактически, **8** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект объекта **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кайнар Карасайского района Алматинской области»**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс» Аскарбаев А.К.** 21.12.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)