НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Договор №370 от 2024-08-12

Акт выполненных работ № 3

за октябрь месяц 2024г

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (смета 2-03)

Основание: АСТ1-10;ТС2,ТС.СО1-5;ОДК.СО1

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32980873**	
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**14142074**	
1	**1**	**У6101-0102-0207** **6101-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**194**	**443**	**85942**	
2	**2**	**У6101-0102-0207** **6101-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21***	**м^3**	**389**	**590**	**229510**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21***	м^3	663	730	483990	
4	4	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)***	м^3	21	17 965	377265	
5	5	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	19	9 914	188366	
6	6	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин -***	м^3	39	10 905	425295	
7	7	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	61	14 688	895968	
8	8	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	36 383	61	2219363	
9	9	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	1 386	65	90090	
10	10	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	м^3	977	500	488500	
11	11	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	25 652	61	1564772	
12	12	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	948	83	78684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	948	46	43608	
14	14	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	29	3 702	107358	
15	15	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	1 135	2 525	2865875	
16	16	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб в каналах и СК песком)	$м^3$ основания	452	8 844	3997488	
		Раздел 2.	СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				8216248	
17	25	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	82,8	36 962	3060454	
18	31	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.23*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В15(3,5%)-ЛК,ПТ,ПТО)	$м^3$	112,68	847,63	95511	
19	32	С1212-101-0701 212-101-0701 *РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.23*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В20(2,5%)-Балки,ПДУ)	$м^3$	24,932	640,38	15966	
20	39	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка(защитная стенка)	$м^3$ кладки	20	79 026	1580520	
21	43	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизолом)	$м^2$ поверхности	200	5 729	1145800	
22	45	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (перекрытия и дна)	$м^2$ поверхности	400	5 087	2034800	
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(11шт)					
23	74	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (гидроизоляция стен колодца)	$м^2$ поверхности	51,8	4 207	217923	
24	76	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$	11,2	5 828	65274	
		Раздел 3.	СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				9659323	
25	85	У6123-0104-0108 6123-0104-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 250 мм (д.273мм)	км	0,41	6 961 933	2854393	
26	107	У6123-0104-0209 6123-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	40	160 434	6417360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	122	С1241-405-0111 241-405-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм (L=1,0м l=0,85м;L=1,0м l=0,7м;96°;97°;125°;127°;120°)	шт.	4	-121 943	-487772	
28	123	У6123-0104-0206 6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	2	91 516	183032	
29	128	У6123-0104-0204 6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	4	70 430	281720	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=270 (ТОЛЩ.12СМ)					
30	183	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	32,4	11 065	358506	
31	184	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	43,2	1 081	46699	
			СПИЛ, КОРЧЕВКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ					
32	194	У6101-0301-0105 6101-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола до 32 см (тополь д.300мм)	шт.	4	821	3284	
33	195	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,8	252	454	
34	196	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	27	61	1647	
		Раздел 4.	**СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**				**963228**	
35	202	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДККТ-11	шт.	3	20 944	62832	
36	203	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДККТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33000	
37	204	У6123-0104-0506 6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	19 341	58023	
38	205	У6123-0104-0505 6123-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	1	37 773	37773	
39	206	У6123-0104-0501 6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	4	192 900	771600	
		Стоимость строительно-монтажных работ					*32980873*	
		Затраты на управление строительством 6,5%					*2 143 757*	
		ИТОГО					*35 124 630*	
		Сметнаяя прибыль 5 %					*1 756 231*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Непредвиденные затраты 5%					*1 756 231*	
		Итого в ценах 2024г					*38 637 093*	
		Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					*40 789 179*	
		Коэф договорной цены К=0,98					*39 973 395,17*	
		НДС 12%					*4 796 807,42*	
		Итого с НДС					*44 770 202,59*	

Заказчик: Коммунальное
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стадия"

Эксперт Брыксин А.Н.

Аттестаты № KZ 67VUE00050304 от 31.03.2017

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Расценки проверены:

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ" Хуснутдинов Р. К._____
Приказ № 119 от 19.07.2024

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор №370 от 2024-08-12

Акт выполненных работ № 4

за октябрь месяц 2024г

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (смета 2-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК1-10;НК.СО3-4

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5505574**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			584169	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*345026*	
			машины и механизмы	тенге			797596	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*180971*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2735609	
			перевозки	тенге			1388203	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	190			
		Раздел 1.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**5035682**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21.***	м^3	68,675	730	50133	
2	4	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)***	м^3	7,275	17 965	130695	
3	10	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	м^3	817	500	408500	
4	11	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21 446,25	61	1308221	
5	15	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м^2 креплений	80	2 525	202000	
			КОЛОДЦЫ					
6	31	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизолом шириной 300мм)**	м^2	-25,62	6 730	-172423	
7	32	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)**	м^3	0,294	79 026	23234	
8	33	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка)**	т	0,0615	1 146 761	70526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	34	С1244-201-1609 244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	**комплект**	**5**	**67 910**	**339550**	
			ОТМОСТКА (НВК-9,НВК.СО-3 п.6)					
10	35	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**1,5072**	**23 514**	**35440**	
11	36	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)**	**$м^2$**	**12,56**	**2 797**	**35130**	
12	37	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 Ко=2*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**$м^2$**	**12,56**	**882**	**11078**	
			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
13	38	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**243,28**	**97**	**23598**	
14	39	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**243,28**	**644**	**156672**	
15	40	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**255,444**	**3 213**	**820742**	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					
16	41	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**14,8992**	**11 065**	**164860**	
17	42	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**19,8656**	**1 081**	**21475**	
18	43	У7101-403-101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.16см)**	**$м^2$**	**124,16**	**2 381**	**295625**	
19	44	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.7см)**	**$м^2$**	**124,16**	**2 813**	**349262**	
20	45	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=6*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**$м^2$**	**744,96**	**291**	**216783**	
21	46	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,086912**	**225 627**	**19610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	47	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (толщ.5см)	м^2	124,16	2 956	367017	
23	48	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	248,32	314	77972	
24	49	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (асфальтобетон,щебень)	т	68,53632	252	17271	
25	50	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 028,0448	61	62711	
		Раздел 2.	КАНАЛИЗАЦИЯ К2				469892	
26	61	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного (НВК.СО-4 п.2)	м^3	-1,1	8 844	-9728	
			ЛОТОК					
27	66	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	4,2	753	3163	
28	67	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,48	36 962	17742	
29	71	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(В20,заделка стыка НВК.СО-4)	м^3	0,012	46 875	563	
30	72	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04678	247 486	11577	
31	73	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04678	1 079 890	50517	
			КОЛОДЦЫ					
32	78	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 381	12762	
33	80	С1261-101-0382 261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	0,27	85 030	22958	
34	81	СССЦ *РК 8.04-08-2023 т.ч.раздел 2104 тб.5п.2.1 СТССЦ*	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м^3	1,56	484,36	756	
35	82	СССЦРК8.04-08-2023 *т.ч.р.2104 тб.5 п.2.3.4 СТССЦРК8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м^3	1,56	284	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	83	**СССЦ** *РК 8.04-08-2023 т.ч.раздел 2104 тб.4ВП СТССЦ*	**Скидка к сметной стоимости от кл.В22,5 до В15**	$м^3$	0,27	1 905	514	
37	84	**У6111-0401-0102** **6111-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)**	$м^2$	-7,54	3 400	-25636	
38	85	**С1222-503-0201** **222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка)**	т	0,01384	1 146 761	15871	
39	86	**С1244-201-1609** **244-201-1609** *РСНБ РК 2022*	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	комплект	1	67 910	67910	
			ОТМОСТКА (НВК-8,НВК.СО-4 п.8)					
40	93	**У6113-0301-0103** **6113-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	1,5072	23 514	35440	
41	94	**У6113-0301-0201** **6113-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)**	$м^2$	12,56	2 797	35130	
42	95	**У6113-0301-0202** **6113-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 Ко=2*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	$м^2$	12,56	882	11078	
			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ (НВК.СО-4 п.3)					
43	96	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	18	97	1746	
44	97	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	18	644	11592	
45	98	**С1211-401-0101** **211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	18,9	3 213	60726	**Казахстан**
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					
46	102	**У7101-0602-0306** **7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.7см)**	$м^2$	17,44	2 813	49059	
47	103	**У7101-0602-0406** **7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=6*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	104,64	291	30450	
48	104	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,012208	225 627	2754	
49	105	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.5см)**	$м^2$	17,44	2 956	51553	
50	106	**У7101-0602-0401** **7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	34,88	314	10952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость строительно-монтажных работ					*5505574*	
		Затраты на управление строительством 6,5%					*357 862*	
		ИТОГО					*5 863 436*	
		Сметнаяя прибыль 5 %					*293 172*	
		Непредвиденные затраты 5%					*293 172*	
		Итого в ценах 2024г					*6 449 780*	
		Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					*6 809 033*	
		Коэф договорной цены К=0,98					*6 672 852,02*	
		НДС 12%					*800 742,24*	
		Итого с НДС					*7 473 594,27*	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стадия"

Эксперт Брыксин А.И._____

Аттестаты № KZ 67VJE00050304 от 31.03.2015

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Расценки проверены:

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ" Хуснутдинов Р. К._____
Приказ № 119 от 19.07.2024

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Договор №370 от 2024-08-12

Акт выполненных работ № 5

за октябрь месяц 2024г

на РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ. (по протоколу замены №1)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер по ПЗ№1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**15005734**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1142928	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*557121*	
			машины и механизмы	тенге			1080663	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*267460*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12476627	
			перевозки	тенге			305518	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312			
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**15005734**	
			Наружные сети канализации					
					КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
					Земляные работы под технологический котлован			
1	**1**	**У6101-0102-0207** **6101-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**22**	**443**	**9746**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21***	м^3	36,7	590	21653	
3	3	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21***	м^3	44,9	730	32777	
4	4	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -***	м^3	1,4	17 965	25151	
5	5	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	0,6	9 914	5948	
6	6	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин -***	м^3	1,1	10 905	11996	
7	7	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	2,4	14 688	35251	
8	8	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2 863,875	61	174696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	109,1	65	7092	
10	10	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(для обратной засыпки)	$м^3$	81,7	500	40850	
11	11	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 144,625	61	130822	
12	12	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	79,2	83	6574	
13	13	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	79,2	46	3643	
14	14	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,5	3 702	9255	
15	15	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	44,238	2 525	111701	
			ГНБ					
16	16	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	34 564	103692	
17	17	У6121-802-512 6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп	м	153	17 900	2738700	
18	18	С1241-201-0620 241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	156,06	9 310	1452919	
			КОЛОДЦЫ					
19	19	У6122-0101-0102 6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	$м^3$	14,66	13 942	204390	
20	20	У6122-401-106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,48	107 445	51574	
21	21	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	7 511	30044	
22	22	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15 595	15595	
23	23	СССЦ *РК 8.04-08-2023 т.ч.раздел 2104 тб.5п.2.1*	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	0,48	484,36	232	
24	24	СССЦРК8.04-08-2023 *т.ч.р.2104 тб.5 п.2.3.4 СТССЦРК8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,48	284	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	$м^2$	49,455	4 305	212904	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К2					
			КОЛОДЦЫ					
26	26	У6122-0101-0102 6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	$м^3$	8,79	13 942	122550	
27	27	У6122-401-106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	0,73	110 455	80632	
28	28	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6 381	6381	
29	29	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	28 907	28907	
30	30	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	38 797	38797	
31	31	У6104-202-103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	2	7 899	15798	
32	32	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	1,086	48 133	52272	
33	33	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	$м^2$	4,239	4 305	18249	
			КОЛОДЦЫ Д 0,7м					
34	34	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	$м^2$	4,7477	4 305	20439	
			Тепловые сети					
			СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ					
35	38	**Прайс-лист**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х8,0 мм (127°;120°)**	шт.	4	297 254,47	1189018	
			СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ					
36	41	У6123-104-506 6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	3	19 341	58023	
37	42	У6123-104-505 6123-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	1	37 773	37773	
37.3.4		287638	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 119	14119	
			Дополнительные задвижки для врезки					
			Врезка №1 в действующую магистраль теплосетей					
38	44	**Прайс-лист**	**Шаровый кран LD КШ.Ц.П.Р Ду300 Ру25 Н/П сталь**	шт	2	1 507 812,5	3015625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	46	С1242-203-0702 242-203-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26 952	53904	
40	48	С1241-112-0237 241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	4	49 121	196484	
			Врезка №2,3 в жилой дом					
41	52	С1242-202-0309 242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	12	33 215	398580	
			Врезка №4,5 теплотрасса Ду200					
42	60	С1242-202-0312 242-202-0312 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	10	267 530	2675300	
43	62	С1242-103-0303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464	238928	
44	64	С1241-112-0226 241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	18 087	144696	
45	65	С1241-113-0126 241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	22 651	90604	
46	66	С1241-113-0227 241-113-0227 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-108х6 мм	шт.	4	24 982	99928	
47	67	Прайс-лист	Переход стальной 273х219мм	шт	4	18 524,55	74098	
			Дополнительные материалы по врезкам					
48	68	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	36	12 177	438372	
49	69	С1241-102-0202 241-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	8	4 298	34384	
50	70	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 789	11367	
51	71	С1241-102-0140 241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	12	1 952	23424	
52	72	С1241-112-0226 241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	10	18 087	180870	
53	73	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 784	11136	
54	80	С1242-101-0304 242-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	105 927	211854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость строительно-монтажных работ					***15005734***	
		Затраты на управление строительством 6,5%					***975 373***	
		ИТОГО					***15 981 107***	
		Сметнаяя прибыль 5 %					***799 055***	
		Непредвиденные затраты 5%					***799 055***	
		Итого в ценах 2024г					***17 579 217***	
		Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					***18 558 380***	
		Коэф договорной цены К=0,98					***18 187 212,17***	
		НДС 12%					***2 182 465,46***	
		Итого с НДС					***20 369 677,64***	

Заказчик: Коммунальное
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стадия"

Эксперт Брыксин А.И._____

Аттестаты № KZ 67VJE00030304 от 31.03.2017

Расценки проверены:

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ" Хуснутдинов Р. К._____
Приказ № 119 от 19.07.2024

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	030140001690			№191	2024-04-03		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.	174 166 722,45	72 613 474,50	64 833 459,38				7 780 015,13	72 613 474,50

Заказчик:
ГУ Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Сталия"

Эксперт_____ **Брыкеин А.И.**