НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор №370 от 2024-08-12

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь месяц 2024г

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (смета 2-02)

Основание: НВК1-10;НК.СО3-4

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-2878493**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-294933	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143661*	
			машины и механизмы	тенге			-371589	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-87087*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-2124622	
			перевозки	тенге			-87351	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-103			
		Раздел 1.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**-2593598**	
			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
1	38	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	-243,28	97	-23598	
2	39	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	-243,28	644	-156672	
3	40	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	255,444	-3 213	-820742	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					

4	41	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	-14,8992	11 065	-164860	
5	42	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	-19,8656	1 081	-21475	
6	43	У7101-403-101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.16см)**	$м^2$	-124,16	2 381	-295625	
7	44	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.7см)**	$м^2$	-124,16	2 813	-349262	
8	45	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=6*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	-744,96	291	-216783	
9	46	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,086912	225 627	-19610	
10	47	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.5см)**	$м^2$	-124,16	2 956	-367017	
11	48	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	-248,32	314	-77972	
12	49	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка (асфальтобетон,щебень)**	т	68,53632	-252	-17271	
13	50	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 028,0448	-61	-62711	
		Раздел 2.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К2**				-284895	
			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ (НВК.СО-4 п.3)					
14	96	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	-18	97	-1746	
15	97	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	-18	644	-11592	
16	98	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	18,9	-3 213	-60726	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					
17	99	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	-1,3728	11 065	-15190	
18	100	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	-1,8304	1 081	-1979	

19	101	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.16см)**	$м^2$	-17,44	2 381	-41525	
20	102	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.7см)**	$м^2$	-17,44	2 813	-49059	
21	103	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=6*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	-104,64	291	-30450	
22	104	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,012208	225 627	-2754	
23	105	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (толщ.5см)**	$м^2$	-17,44	2 956	-51553	
24	106	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ко=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	-34,88	314	-10952	
25	107	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка (асфальтобетон,щебень)**	т	6,31488	-252	-1591	
26	108	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	94,7232	-61	-5778	

Стоимость строительно-монтажных работ					*-2878493*
Затраты на управление строительством 6,5%					*- 187 102*
ИТОГО					*- 3065 595*
Сметнаяя прибыль 5 %					*- 153 280*
Непредвиденные затраты 5%					*- 153 280*
Итого в ценах 2024г					*-3 372 155*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					*-3 559 984*
Коэф договорной цены К=0,98					*-3 488 783,88*
НДС 12%					*-418 654,07*
Итого с НДС					*-3 907 437,95*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стадия"

Эксперт Брыксин А.И._____

Аттестаты № KZ 67VIE00050304 от 31.03.2017

Расценки проверены:

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ" Хуснутдинов Р. К._____
Приказ № 119 от 19.07.2024

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Шифр стройки 4501-л-1

Шифр объекта 2-03

Договор №370 от 2024-08-12

Акт выполненных работ № 7

за ноябрь месяц 2024г

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (смета 2-03)

Основание: АСТ1-10;ТС2,ТС.СО1-5;ОДК.СО1

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24616621**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			11198141	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5821435*	
			машины и механизмы	тенге			4601535	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1067908*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6814802	
			перевозки	тенге			2002142	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 427			
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**5402359**	
1	1	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**117**	**443**	**51831**	

2	2	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21.***	м^3	233	590	137470	
3	3	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21.***	м^3	397	730	289810	
4	4	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)***	м^3	12	17 965	215580	
5	5	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	12	9 914	118968	
6	6	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	24	10 905	261720	

7	7	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	**м^3**	**36**	**14 688**	**528768**	
8	8	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**21 829**	**61**	**1331569**	
9	9	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**832**	**65**	**54080**	
10	10	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	**м^3**	**419**	**500**	**209500**	
11	11	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**10 993**	**61**	**670573**	
12	12	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**406**	**83**	**33698**	
13	13	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**м^3**	**406**	**46**	**18676**	
14	14	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**13**	**3 702**	**48126**	
15	15	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м^2 креплений**	**-112,3746**	**2 525**	**-283746**	
16	16	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб в каналах и СК песком)**	**м^3 основания**	**194**	**8 844**	**1715736**	
		Раздел 2.	**СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**				**8533572**	
17	20	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**21**	**5 253**	**110313**	
18	21	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**2**	**5 730**	**11460**	
19	22	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт.**	**7**	**7 789**	**54523**	
20	25	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м^3 сборных конструкций**	**54,812**	**36 962**	**2025961**	
21	39	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка(защитная стенка)**	**м^3 кладки**	**26,6**	**79 026**	**2102092**	
22	43	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизолом)**	**м^2 поверхности**	**118,6**	**5 729**	**679459**	

23	45	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (перекрытия и дна)**	**$м^2$ поверхности**	**439,5**	**5 087**	**2235736**	
			ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК(3шт)					
24	50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство(В10,F150,W6)**	**$м^3$**	**15,9**	**34 559**	**549488**	
25	51	У6121-701-102 6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (ДК д.1000мм на ц/п растворе)**	**$м^3$**	**2,8**	**129 216**	**361805**	
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(11шт)					
26	67	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**4,4**	**48 412**	**213013**	
27	72	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.23*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В15(3,5%)-КС,КО)**	**$м^3$**	**2,58**	**847,63**	**2187**	
28	73	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.23*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В25(1,5%)-ПТО)**	**$м^3$**	**1,82**	**423,51**	**771**	
29	77	У7101-403-501 7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**$м^2$ основания**	**31,02**	**860**	**26677**	
			РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ					
30	80	У7101-1102-302 7101-1102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 $м^2$. Устройство (разгрузочные плиты)**	**$м^3$ сборных железобетонных плит**	**41,09**	**3 896**	**160087**	
		Раздел 3.	**СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**				**10598578**	
31	85	У6123-104-108 6123-0104-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 250 мм (д.273мм)**	**км**	**0,204**	**6 961 933**	**1420234**	
32	93	Е11-250210-0206 1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) (д.273мм)**	**км трубопровода**	**0,614**	**2 628 201**	**1613715**	
33	95	У6123-0104-0308 6123-0104-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм**	**шт.**	**4**	**186 017**	**744068**	
34	97	У6123-104-304 6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**79 488**	**317952**	
35	107	У6123-0104-0209 6123-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм**	**шт.**	**24**	**160 434**	**3850416**	

36	123	У6123-0104-0206 6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	шт.	4	91 516	366064	
37	128	У6123-0104-0204 6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	шт.	8	70 430	563440	
38	139	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	5,616	104 465	586675	
39	140	С1234-204-0102 234-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/$м^3$**	$м^2$	374,4	2 356	882086	
40	145	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	8	3 789	30312	
41	146	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	8,5	12 177	103504	
42	147	С1241-102-0235 241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	2,5	19 881	49702	
43	148	С1241-102-0242 241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	м	3	27 105	81315	
44	150	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	12	266	3192	
45	151	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	12	254	3048	
46	162	С1234-201-0206 234-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125 (М2Б2-125-1000-500)**	$м^3$	6,18	45 794	283007	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=270 (ТОЛЩ.12СМ)					
47	183	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	-24	11 065	-265560	
48	184	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	-32	1 081	-34592	
		Раздел 4.	**СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**				82112	
49	207	У6119-0301-0111 6119-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях**	м	12	3 189	38268	
50	208	С1241-101-0406 241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	12,24	3 582	43844	
		Стоимость строительно-монтажных работ					*24616621*	

Затраты на управление строительством 6,5%	***1600 080***
ИТОГО	***26216 701***
Сметнаяя прибыль 5 %	***1310 835***
Непредвиденные затраты 5%	***1310 835***
Итого в ценах 2024г	***28 838 372***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557	***30 444 669***
Коэф договорной цены К=0,98	***29 835 775,39***
НДС 12%	***3 580 293,05***
Итого с НДС	***33 416 068,43***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Сталия"

Эксперт Брыксин А.И._____

Аттестаты № KZ 67VJE00050303 от 31.03.2017

Расценки проверены:

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ" Хуснутдинов Р.К._____
Приказ № 119 от 19.07.2024

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	030140001690			№370	2024.-08.-12.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.	**246 165 000,33**	**71 998 277,88**	**64 284 176,68**				**7 714 101,20**	**71 998 277,88**

Заказчик:
ГУ Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Сталия"

Эксперт_____ **Брыксин А.И.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**