Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр. Степной 3,1 /4, 95**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кайыркенова Серикбола Ерболовича**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **Капитальный ремонт здания КГУ «Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы» по адресу: Карагандинская обл, Нуринский район, с. Куланотпес ул. Алтынсарина зд. 1**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области, 100900, п. Нура, п. Нура, Тауельсиздик, 41, руковоитель Есмаганбетов А.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Капитальный ремонт на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "KazStroyBazis"**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КустанайСпецСтрой" ГСЛ № 14015527 15.10.2014г Рабочий проект 80-0311/20**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **№249 от 14 ноября 2017г. ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1024,2	1024,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	8310,0	8310,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы **II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным**. Существующее Здание общеобразовательной средней школы двухэтажное, П-образной формы в плане, с размерами в осях 22,75х35,0 м, без подвала. Высота этажей от пола до потолка 3,6 м. Год постройки, согласно техпаспорта, - 1959 г. Внутренняя отделка: - мокрая штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей побелкой известковым раствором. Окна металлопластиковые, двери деревянные, полы линолеумные, керамическая плитка, дощатые. Наружная отделка: - мокрая штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей побелкой известковым раствором. Конструктивная схема здания жесткая – с несущими стенами из кирпичной кладки, представляющими собой систему перекрёстных стен. Наружные толщиной 640 мм и внутренние стены толщиной 380 мм. Перегородки каркасно-щитовые толщиной 120 и 250 мм. Перекрытие и покрытие - балочное, деревянное, уложенные на продольные стены. Лестничные марши - ступени сборные железобетонные по металлическим косоурам из швеллера №20. Перемычки брусковые железобетонные. Кровля из профилированных листов по деревянным стропильным конструкциям. Фундаменты и стены подвала - ленточные из бетонных блоков.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **май 2023 года;** окончание работ: **декабрь 2023 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;** фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Каратал» гл. инженер Жаншалатов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания КГУ «Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы» Карагандинская обл, Нуринский район, с. Куланотпес»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кайыркенов Серикбол Ерболович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии))

«Гумарат KZ»