Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Федоровка Качирского района Павлодарской области»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, Качирский район, село Федоровка
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района",
руководитель - Жусупова Асия Сагандыковна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «ИНЭК Казахстан»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ПСД Строй-проект".
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)_ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района", приказ № 117 от 28 апреля 2017г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в т.ч.:	км			18,510	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 ø160 мм	км			5,108	

- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø110 мм	км			5,833	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø63 мм	км			1,081	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø32 мм	км			6,488	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином ø50 мм	шт.			33	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином ø80 мм	шт.			12	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином ø100 мм	шт.			51	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином ø150 мм	шт.			26	
- вантузы для воды ø50 мм	шт.			7	
- клапан обратный для воды ø80 мм	шт.			4	
- вентили проходные для воды ø32 мм	шт.			234	
- Колодцы круглые из сборн. ж/б элементов всего в том числе:	шт.			161	
- Ø1,5м	шт.			144	
- Ø 2,0м	шт.			17	
- Пожарные гидранты	шт.			41	
- резервуары чистой воды V=100 м3	шт.			4	
- резервуар технической воды V=50 м3	шт.			1	
Комплектная трансформаторная подстанция типа 2КТП ТВК 63 кВа	шт.			1	
Дизель-генератор электроподстанция 75 кВт	шт.			1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: водопроводная сеть, скважина глубиной 860м, насосные станции 1-го и 2-го подъема, станция очистки воды, резервуары чистой и технической воды, 2-х трансформаторная электроподстанция, дизель- генератор

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - октябрь 2017 г.;

(месяц, год)

окончание работ - сентябрь 2018г.;

(месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев
Фактически, месяц: 11 (одиннадцать)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "ПРЭК" Качирский РЭС
Главный инженер Бурмин О.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Федоровка Качирского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.