Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "СК и Монтаж Строй"
Наименование: "Строительство административного здания в кенте Айтеке Би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
			№ 84	**06.10.2023**		
			Доп соглашение			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включитель но	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту:	246 732 194,00	246 732 194,00	133 425 893				16 011 107	149 437 000,00

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района" (БИН 180140038055)**

И. О. Руководитель **Айдарбек С.Т.**

Подрядчик: **ДиректорТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)**

Туребаев М.М.

Технический надзор: **Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Жана Гасыр К"**

Аттестованный эксперт **Халыкулы А.**
(KZ06VJE00044224 от 01.02.2019, KZ69VJE00066467 от 07.06.2021, KZ76VJE00044225 от 01.02.2019)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района" (БИН 180140038055)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство административного здания в кенте Айтеке Би Казалинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7503: водопровод и канализация [06-04]									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	375,972	336,0 0,0	336,0 68,0	126 327,0 0,0	126 326,0 25 566,0			126 327,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	11,628	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	96 512,0 96 512,0	0,0 0,0			96 512,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	375,7974	89,0 0,0	89,0 22,0	33 446,0 0,0	33 446,0 8 268,0			33 446,0
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	375,7974	44,0 0,0	44,0 11,0	16 535,0 0,0	16 535,0 4 134,0			16 535,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	11,6226	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	41 946,0 41 946,0	0,0 0,0			41 946,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	375,7974	576,0 352,0	224,0 70,0	216 459,0 132 281,0	84 179,0 26 306,0			216 459,0
7	7	8606-0510-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 70 мм**	км трубопровода	0,0365	2 020 052,0 472 494,0	238 341,0 58 807,0	73 732,0 17 246,0	8 699,0 2 146,0	47 786,0		73 732,0
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	36,865	731,0		26 948,0		26 948,0		26 948,0
9	9	8606-0510-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 50 мм**	км трубопровода	0,0615	1 759 511,0 520 299,0	293 746,0 73 339,0	108 210,0 31 998,0	18 065,0 4 510,0	58 146,0		108 210,0
10	10	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	62,115	228,0		14 162,0		14 162,0		14 162,0
11	11	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,006914	3 454 561,0 2 054 326,0	1 210 515,0 300 517,0	23 885,0 14 204,0	8 370,0 2 078,0	1 312,0		23 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	0,8	1 868,0		1 494,0		1 494,0		1 494,0
13	13	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
14	14	6121-0202-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0008	701 203,0 399 051,0	119 194,0 33 685,0	561,0 319,0	95,0 27,0	146,0		561,0
15	15	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	652 270,0 399 051,0	119 027,0 33 631,0	978,0 599,0	178,0 50,0	201,0		978,0
16	16	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 083,0 4 286,0	84,0 27,0	5 083,0 4 286,0	84,0 27,0	713,0		5 083,0
17	17	242-101-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	44 245,0		44 245,0		44 245,0		44 245,0
18	18	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0
19	19	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,15	53 584,0 14 313,0	3 087,0 629,0	8 038,0 2 147,0	463,0 94,0	5 428,0		8 038,0
20	20	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,086	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	20 526,0 20 372,0	0,0 0,0	154,0		20 526,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	16 740,0 16 020,0	720,0 4,0			16 740,0
22	22	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1 011,0		3 033,0		3 033,0		3 033,0
23	23	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	838,0		838,0		838,0		838,0
24	24	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 062,0 3 918,0	144,0 1,0	16 248,0 15 672,0	576,0 4,0			16 248,0
25	25	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	543,0		543,0		543,0		543,0
26	26	241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	3	293,0		879,0		879,0		879,0
27	27	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 393,0 5 065,0	328,0 4,0	5 393,0 5 065,0	328,0 4,0			5 393,0
28	28	241-215-0305 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
29	29	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
30	30	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,3	2 175,0		653,0		653,0		653,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,9	731,0		658,0		658,0		658,0
32	32	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	10 033,0 8 757,0	0,0 0,0	20 066,0 17 514,0	0,0 0,0	2 552,0		20 066,0
33	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 423,0 7 152,0	172,0 26,0	16 846,0 14 304,0	344,0 52,0	2 198,0		16 846,0
34	34	242-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	23 871,0		47 742,0		47 742,0		47 742,0
35	35	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,584	75 185,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	119 093,0 67 116,0	39 896,0 11 943,0	12 081,0		119 093,0
36	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	68 897,0		68 897,0		68 897,0		68 897,0
37	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 849,0		69 698,0		69 698,0		69 698,0
38	38	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	56 634,0		56 634,0		56 634,0		56 634,0
39	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 960,0		5 960,0		5 960,0		5 960,0
40	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 657,0		5 657,0		5 657,0		5 657,0
41	41	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0
42	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 146 761,0		19 587,0		19 587,0		19 587,0
43	43	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	0,49532	584,0 65,0	4,0 1,0	289,0 32,0	1,0 0,0	255,0		289,0
44	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,891	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	40 523,0 11 098,0	395,0 49,0	29 030,0		40 523,0
45	45	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,64	30 252,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	19 361,0 8 167,0	3 074,0 907,0	3,0		19 361,0
46	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,16	59 719,0 14 415,0	13,0 0,0	9 555,0 2 306,0	2,0 0,0	7 247,0		9 555,0
47	47	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	22,851504	336,0 0,0	336,0 68,0	7 678,0 0,0	7 678,0 1 554,0			7 678,0
48	48	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,706747	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	5 866,0 5 866,0	0,0 0,0			5 866,0
49	49	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	22,700166	89,0 0,0	89,0 22,0	2 020,0 0,0	2 020,0 499,0			2 020,0
50	50	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к		22,700166	44,0	44,0	999,0	999,0			999,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			норме 6101-0106-0102	$м^3$		0,0	11,0	0,0	250,0			
51	51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,702067	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	2 534,0 2 534,0	0,0 0,0			2 534,0
52	52	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	22,700166	576,0 352,0	224,0 70,0	13 075,0 7 990,0	5 085,0 1 589,0			13 075,0
53	53	8606-0510-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 150 мм	км трубопровода	0,0075	7 228 219,0 724 951,0	512 118,0 128 284,0	54 212,0 5 437,0	3 841,0 962,0	44 934,0		54 212,0
54	54	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7,575	5 261,0		39 852,0		39 852,0		39 852,0
55	55	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,99	139 692,0 80 169,0	29 691,0 8 780,0	138 295,0 79 367,0	29 394,0 8 692,0	29 534,0		138 295,0
56	56	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	32 595,0		32 595,0		32 595,0		32 595,0
57	57	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24 297,0		24 297,0		24 297,0		24 297,0
58	58	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 752,0		18 752,0		18 752,0		18 752,0
59	59	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 657,0		5 657,0		5 657,0		5 657,0
60	60	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0
61	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0097	1 146 761,0		11 124,0		11 124,0		11 124,0
62	62	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	0,2813	584,0 65,0	4,0 1,0	164,0 18,0	1,0 0,0	145,0		164,0
63	63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,8622	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	15 823,0 4 333,0	154,0 19,0	11 336,0		15 823,0
64	64	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,64	30 252,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	19 361,0 8 167,0	3 074,0 907,0	3,0		19 361,0
65	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,16	59 719,0 14 415,0	13,0 0,0	9 555,0 2 306,0	2,0 0,0	7 247,0		9 555,0
66	66	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,6	6 910,0		4 146,0		4 146,0		4 146,0
67	67	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	15 279,0 11 482,0	0,0 0,0	15 279,0 11 482,0	0,0 0,0	3 797,0		15 279,0
68	68	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,6	17 406,0		10 444,0		10 444,0		10 444,0
69	69	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	20 054,0 14 644,0	0,0 0,0	20 054,0 14 644,0	0,0 0,0	5 410,0		20 054,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	м	3	28 792,0 3 467,0	119,0 37,0	86 376,0 10 401,0	357,0 111,0	228,0		86 376,0
			ИТОГО по смете Э7503: водопровод и канализация [06-04]					2 069 388,0 684 294,0	404 746,0 103 447,0	888 721,0 0,0	0,0 0,0	2 069 388,0
			Смета Э7513: общестроительные работы [02-01-01]									
71	62	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	24	10 117,0 5 202,0	502,0 166,0	242 808,0 124 848,0	12 048,0 3 984,0	105 912,0		242 808,0
72	65	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	24	41 150,0		987 600,0		987 600,0		987 600,0
73	67	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	38,65	4 349,0 875,0	14,0 5,0	168 089,0 33 819,0	541,0 193,0	133 729,0		168 089,0
74	68	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм**	м	38,65	1 043,0		40 312,0		40 312,0		40 312,0
75	69	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока витражного из ПВХ**	м²	21,27	5 854,0 4 628,0	5,0 0,0	124 515,0 98 438,0	106,0 0,0	25 971,0		124 515,0
76	70	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м²	18,03	122 342,0		2 205 826,0		2 205 826,0		2 205 826,0
77	71	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м²	3,24	136 224,0		441 366,0		441 366,0		441 366,0
78	72	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м²	5,88	11 301,0 9 410,0	130,0 41,0	66 450,0 55 331,0	764,0 241,0	10 355,0		66 450,0
79	73	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м²	5,88	33 823,0		198 879,0		198 879,0		198 879,0
80	74	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных двобелях, площадь проема до 3 м²**	м²	57,96	5 986,0 4 562,0	226,0 69,0	346 949,0 264 414,0	13 099,0 3 999,0	69 436,0		346 949,0
81	75	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	47,88	12 298,0		588 828,0		588 828,0		588 828,0
82	76	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	10,08	14 666,0		147 833,0		147 833,0		147 833,0
83	77	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	60	601,0		36 060,0		36 060,0		36 060,0
84	78	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	шт.	24	3 878,0		93 072,0		93 072,0		93 072,0
85	79	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	6	3 410,0		20 460,0		20 460,0		20 460,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	87	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,10246	239 421,0 150 411,0	62 904,0 16 848,0	24 531,0 15 411,0	6 445,0 1 726,0	2 675,0		24 531,0
87	88	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10246	1 146 761,0		117 497,0		117 497,0		117 497,0
88	96	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	302	934,0 573,0	38,0 11,0	282 068,0 173 046,0	11 476,0 3 322,0	97 546,0		282 068,0
89	97	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	347,3	889,0		308 750,0		308 750,0		308 750,0
90	98	235-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	347,3	2 912,0		1 011 338,0		1 011 338,0		1 011 338,0
91	99	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	552,51	2 304,0 2 036,0	11,0 3,0	1 272 983,0 1 124 910,0	6 078,0 1 658,0	26 520,0		1 272 983,0
92	100	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	552,51	2 521,0 2 269,0	14,0 4,0	1 392 878,0 1 253 645,0	7 735,0 2 210,0	55 804,0		1 392 878,0
93	101	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 340,59	4 491,0 3 674,0	278,0 119,0	6 020 590,0 4 925 328,0	372 684,0 159 530,0	4 022,0		6 020 590,0
94	102	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 284,25	1 564,0 1 296,0	11,0 3,0	2 008 567,0 1 664 388,0	14 127,0 3 853,0	61 644,0		2 008 567,0
95	103	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 223,47	2 040,0 1 806,0	13,0 4,0	2 495 879,0 2 209 587,0	15 905,0 4 894,0	117 453,0		2 495 879,0
96	104	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	60,78	535,0 362,0	3,0 1,0	32 517,0 22 002,0	183,0 61,0	2 735,0		32 517,0
97	105	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	56,52	12 608,0 9 599,0	54,0 18,0	712 604,0 542 535,0	3 052,0 1 017,0	23 117,0		712 604,0
98	106	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	9,0792	55 139,0 14 415,0	13,0 0,0	500 618,0 130 877,0	118,0 0,0	369 623,0		500 618,0
99	107	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	113,49	2 116,0 1 328,0	77,0 27,0	240 145,0 150 715,0	8 739,0 3 064,0	113,0		240 145,0
100	108	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	113,49	5 495,0 2 600,0	164,0 23,0	623 628,0 295 074,0	18 612,0 2 610,0	309 941,0		623 628,0
101	109	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	113,49	2 116,0 1 328,0	77,0 27,0	240 145,0 150 715,0	8 739,0 3 064,0	113,0		240 145,0
102	110	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	113,49	8 690,0 4 729,0	200,0 66,0	986 228,0 536 694,0	22 698,0 7 490,0	426 836,0		986 228,0
103	111	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	78,81	1 370,0 1 192,0	5,0 2,0	107 970,0 93 942,0	394,0 158,0	3 941,0		107 970,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	112	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	11,8536	55 139,0 14 415,0	13,0 0,0	653 596,0 170 870,0	154,0 0,0	482 572,0		653 596,0
105	113	6109-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых	$м^2$	148,17	769,0 262,0	41,0 9,0	113 943,0 38 821,0	6 075,0 1 334,0	69 047,0		113 943,0
106	114	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из паркета мозаичного	$м^2$	148,17	1 418,0 1 158,0	167,0 51,0	210 105,0 171 581,0	24 745,0 7 557,0	13 780,0		210 105,0
107	115	233-201-0501 *СпрСЦ 02.2024*	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	$м^2$	154,0968	11 641,0		1 793 841,0		1 793 841,0		1 793 841,0
108	116	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	128,86	694,0 470,0	2,0 1,0	89 429,0 60 564,0	258,0 129,0	5 283,0		89 429,0
109	117	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	68,53	2 116,0 1 328,0	77,0 27,0	145 009,0 91 008,0	5 277,0 1 850,0	69,0		145 009,0
110	118	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	68,53	5 495,0 2 600,0	164,0 23,0	376 572,0 178 178,0	11 239,0 1 576,0	187 155,0		376 572,0
111	119	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	68,53	2 116,0 1 328,0	77,0 27,0	145 009,0 91 008,0	5 277,0 1 850,0	69,0		145 009,0
112	120	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	68,53	1 445,0 112,0	91,0 32,0	99 026,0 7 675,0	6 236,0 2 193,0			99 026,0
113	121	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	68,53	8 690,0 4 729,0	200,0 66,0	595 526,0 324 078,0	13 706,0 4 523,0	257 741,0		595 526,0
114	122	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	50,58	1 370,0 1 192,0	5,0 2,0	69 295,0 60 291,0	253,0 101,0	2 529,0		69 295,0
115	123	6109-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых	$м^2$	197,51	769,0 262,0	41,0 9,0	151 885,0 51 748,0	8 098,0 1 778,0	92 040,0		151 885,0
116	124	6109-0307-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из паркета мозаичного	$м^2$	197,51	8 096,0 2 031,0	56,0 17,0	1 599 041,0 401 143,0	11 061,0 3 358,0	71 894,0		1 599 041,0
117	125	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	163,02	694,0 470,0	2,0 1,0	113 136,0 76 619,0	326,0 163,0	6 684,0		113 136,0
118	126	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,3616	55 139,0 14 415,0	13,0 0,0	75 077,0 19 627,0	18,0 0,0	55 432,0		75 077,0
119	127	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	17,02	2 957,0 1 347,0	254,0 70,0	50 328,0 22 926,0	4 323,0 1 191,0	23 079,0		50 328,0
120	128	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	17,02	477,0 78,0	22,0 8,0	8 119,0 1 328,0	374,0 136,0	6 417,0		8 119,0
121	129	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3728	55 139,0 14 415,0	13,0 0,0	20 556,0 5 374,0	5,0 0,0	15 177,0		20 556,0
122	130	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4,66	8 732,0 4 729,0	200,0 66,0	40 691,0 22 037,0	932,0 308,0	17 722,0		40 691,0
123	131	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических		9,15	1 370,0	5,0	12 536,0	45,0	458,0		12 536,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	132	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м	4,66	1 192,0	2,0	10 907,0	18,0			40 691,0
				м²		8 732,0	200,0	40 691,0	932,0	17 722,0		
						4 729,0	66,0	22 037,0	308,0			
125	133	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	10,67	4 361,0	5,0	46 532,0	53,0	33 760,0		46 532,0
						1 192,0	2,0	12 719,0	21,0			
126	134	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	588,32	3 732,0	117,0	2 195 610,0	68 834,0			2 195 610,0
						3 133,0	52,0	1 843 207,0	30 593,0			
127	135	6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	м²	505	3 080,0	356,0	1 555 400,0	179 780,0	52 015,0		1 555 400,0
						1 710,0	111,0	863 550,0	56 055,0			
128	136	6112-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, цементная	м²	83,32	463,0	7,0	38 577,0	584,0	1 250,0		38 577,0
						395,0	2,0	32 911,0	167,0			
129	137	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м²	6,86	13 610,0	76,0	93 365,0	521,0	2 113,0		93 365,0
						13 226,0	20,0	90 730,0	137,0			
130	138	ОО *"Shin Building"*	Панели Fundermax	м²	6,9972	18 750,0		131 198,0		131 198,0		131 198,0
131	139	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	13,8	355,0		4 899,0		4 899,0		4 899,0
132	140	261-107-0235 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	27,6	96,0		2 650,0		2 650,0		2 650,0
133	141	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	27,6	100,0		2 760,0		2 760,0		2 760,0
134	142	261-107-0861 *РСНБ РК 2022*	Салазка	шт.	13,8	180,0		2 484,0		2 484,0		2 484,0
135	143	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	173,6	3 876,0	2,0	672 874,0	348,0	595 101,0		672 874,0
						446,0	1,0	77 426,0	174,0			
136	144	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	7,5	30 252,0	4 803,0	226 890,0	36 023,0	38,0		226 890,0
						12 761,0	1 417,0	95 708,0	10 628,0			
137	145	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	3,75	55 139,0	13,0	206 771,0	49,0	152 666,0		206 771,0
						14 415,0	0,0	54 056,0	0,0			
138	146	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,1895	239 421,0	62 904,0	45 370,0	11 921,0	4 947,0		45 370,0
						150 411,0	16 848,0	28 503,0	3 193,0			
139	147	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1895	1 146 761,0		217 311,0		217 311,0		217 311,0
140	148	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	4,2	9 105,0	810,0	38 241,0	3 402,0	25 985,0		38 241,0
						2 108,0	198,0	8 854,0	832,0			
141	149	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	5,425	14 102,0	2 794,0	76 503,0	15 158,0	43 877,0		76 503,0
						3 220,0	818,0	17 468,0	4 438,0			
142	150	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	3,1	55 126,0	3 087,0	170 891,0	9 570,0	8 913,0		170 891,0
						14 313,0	629,0	44 370,0	1 950,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	151	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,9	51 427,0	3 982,0	46 284,0	3 584,0	35 452,0		46 284,0
						8 054,0	780,0	7 249,0	702,0			
144	152	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012	415 660,0		4 988,0		4 988,0		4 988,0
145	153	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00836	2 177 667,0	3 717,0	18 205,0	31,0	9 994,0		18 205,0
						978 532,0	1 135,0	8 181,0	9,0			
146	154	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	$м^2$	7	8 249,0	239,0	57 743,0	1 673,0	5 187,0		57 743,0
						7 269,0	56,0	50 883,0	392,0			
147	155	6109-0303-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	$м^2$	7	844,0	5,0	5 908,0	35,0	917,0		5 908,0
						708,0	1,0	4 956,0	7,0			
148	156	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,44	4 097,0	40,0	55 064,0	537,0	39 446,0		55 064,0
						1 122,0	5,0	15 080,0	67,0			
149	157	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,1116	239 421,0	62 904,0	26 719,0	7 020,0	2 913,0		26 719,0
						150 411,0	16 848,0	16 786,0	1 880,0			
150	158	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1116	1 146 761,0		127 979,0		127 979,0		127 979,0
151	159	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,2364	385,0	7,0	1 246,0	22,0	576,0		1 246,0
						200,0	2,0	647,0	6,0			
152	160	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,3	9 105,0	810,0	11 836,0	1 053,0	8 043,0		11 836,0
						2 108,0	198,0	2 740,0	257,0			
153	161	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,46	14 102,0	2 794,0	34 691,0	6 873,0	19 896,0		34 691,0
						3 220,0	818,0	7 921,0	2 012,0			
154	162	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,9	55 126,0	3 087,0	104 739,0	5 865,0	5 463,0		104 739,0
						14 313,0	629,0	27 195,0	1 195,0			
155	163	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,65	51 427,0	3 982,0	33 428,0	2 588,0	25 604,0		33 428,0
						8 054,0	780,0	5 235,0	507,0			
156	164	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00724	415 660,0		3 009,0		3 009,0		3 009,0
157	165	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	$м^2$	5	8 249,0	239,0	41 245,0	1 195,0	3 705,0		41 245,0
						7 269,0	56,0	36 345,0	280,0			
158	166	6109-0303-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	$м^2$	5	844,0	5,0	4 220,0	25,0	655,0		4 220,0
						708,0	1,0	3 540,0	5,0			
159	167	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,3	4 097,0	40,0	9 423,0	93,0	6 750,0		9 423,0
						1 122,0	5,0	2 581,0	12,0			
160	168	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,05344	239 421,0	62 904,0	12 795,0	3 361,0	1 395,0		12 795,0
						150 411,0	16 848,0	8 038,0	900,0			
161	169	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05344	1 146 761,0		61 283,0		61 283,0		61 283,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	170	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,54976	385,0 200,0	7,0 2,0	597,0 310,0	11,0 3,0	276,0		597,0
163	171	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,3	9 105,0 2 108,0	810,0 198,0	20 942,0 4 848,0	1 863,0 455,0	14 230,0		20 942,0
164	172	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,625	14 102,0 3 220,0	2 794,0 818,0	37 018,0 8 453,0	7 334,0 2 147,0	21 231,0		37 018,0
165	173	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,05	55 126,0 14 313,0	3 087,0 629,0	57 882,0 15 029,0	3 241,0 660,0	3 019,0		57 882,0
166	174	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,49	51 427,0 8 054,0	3 982,0 780,0	25 199,0 3 946,0	1 951,0 382,0	19 302,0		25 199,0
167	175	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00988	415 660,0		4 107,0		4 107,0		4 107,0
168	176	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	$м^2$	4,666667	8 249,0 7 269,0	239,0 56,0	38 495,0 33 922,0	1 115,0 261,0	3 458,0		38 495,0
169	177	6109-0303-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	$м^2$	4,666667	844,0 708,0	5,0 1,0	3 939,0 3 304,0	24,0 5,0	611,0		3 939,0
170	178	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	8,4	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	34 415,0 9 425,0	336,0 42,0	24 654,0		34 415,0
171	179	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,06806	239 421,0 150 411,0	62 904,0 16 848,0	16 295,0 10 237,0	4 282,0 1 147,0	1 777,0		16 295,0
172	180	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06806	1 146 761,0		78 049,0		78 049,0		78 049,0
173	181	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,97374	385,0 200,0	7,0 2,0	760,0 395,0	14,0 4,0	351,0		760,0
174	182	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	1,68	42 990,0 4 364,0	2 797,0 545,0	72 223,0 7 332,0	4 699,0 916,0	60 193,0		72 223,0
			ИТОГО по смете Э7513: общестроительные работы [02-01-01]					37 270 446,0 19 157 619,0	1 007 945,0 353 888,0	13 040 498,0 0,0	0,0 0,0	37 270 446,0
			Смета Э7523: ВК [02-01-02]									
175	1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	3	6 560,0 6 520,0	29,0 0,0	19 680,0 19 560,0	87,0 0,0	33,0		19 680,0
176	2	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2,97	289,0		858,0		858,0		858,0
177	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	6 009,0 5 976,0	23,0 0,0	48 072,0 47 808,0	184,0 0,0	80,0		48 072,0
178	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	32	5 566,0 5 536,0	19,0 0,0	178 112,0 177 152,0	608,0 0,0	352,0		178 112,0
179	5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размером 25х2,3 мм		7,92	338,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм	м								
180	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	31,68	223,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
181	7	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	6	46,0		276,0		276,0		276,0
182	8	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	6	83,0		498,0		498,0		498,0
183	9	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	900,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
184	10	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	36,0		396,0		396,0		396,0
185	11	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	50,0		150,0		150,0		150,0
186	12	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	8 423,0 7 152,0	172,0 26,0	42 115,0 35 760,0	860,0 130,0	5 495,0		42 115,0
187	13	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 964,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0
188	14	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 666,0		22 664,0		22 664,0		22 664,0
189	15	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58 594,0 41 354,0	1 046,0 229,0	58 594,0 41 354,0	1 046,0 229,0	16 194,0		58 594,0
190	16	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
191	17	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,771	633,0		488,0		488,0		488,0
192	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0		2 149,0		2 149,0		2 149,0
193	19	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0
194	20	261-301-0258 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	1	81,0		81,0		81,0		81,0
195	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	43	339,0 336,0	2,0 0,0	14 577,0 14 448,0	86,0 0,0	43,0		14 577,0
196	22	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,043	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	10 263,0 10 186,0	0,0 0,0	77,0		10 263,0
197	23	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	0,7	2 162,0		1 513,0		1 513,0		1 513,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	24	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 033,0 8 757,0	0,0 0,0	10 033,0 8 757,0	0,0 0,0	1 276,0		10 033,0
199	25	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	18	5 566,0 5 536,0	19,0 0,0	100 188,0 99 648,0	342,0 0,0	198,0		100 188,0
200	26	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	17,82	217,0		3 867,0		3 867,0		3 867,0
201	27	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	7	46,0		322,0		322,0		322,0
202	28	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	36,0		36,0		36,0		36,0
203	29	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8 423,0 7 152,0	172,0 26,0	25 269,0 21 456,0	516,0 78,0	3 297,0		25 269,0
204	30	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5 666,0		16 998,0		16 998,0		16 998,0
205	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18	339,0 336,0	2,0 0,0	6 102,0 6 048,0	36,0 0,0	18,0		6 102,0
206	32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,018	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	4 296,0 4 264,0	0,0 0,0	32,0		4 296,0
207	33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	18	1 806,0 1 167,0	210,0 67,0	32 508,0 21 006,0	3 780,0 1 206,0	7 722,0		32 508,0
208	34	234-303-4305 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	19,8	2 140,0		42 372,0		42 372,0		42 372,0
209	35	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	4	16 997,0 16 408,0	115,0 35,0	67 988,0 65 632,0	460,0 140,0	1 896,0		67 988,0
210	36	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	49 481,0		98 962,0		98 962,0		98 962,0
211	37	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	51 343,0		102 686,0		102 686,0		102 686,0
212	38	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	78 374,0 8 471,0	354,0 118,0	313 496,0 33 884,0	1 416,0 472,0	7 788,0		313 496,0
213	39	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	4	10 870,0		43 480,0		43 480,0		43 480,0
214	40	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735,0		14 940,0		14 940,0		14 940,0
215	41	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 051,0		8 204,0		8 204,0		8 204,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	42	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	46 300,0 8 132,0	162,0 52,0	231 500,0 40 660,0	810,0 260,0	9 175,0		231 500,0
217	43	261-107-0981 *РСНБ РК 2022*	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	85 449,0		427 245,0		427 245,0		427 245,0
218	44	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	4 483,0 1 588,0	0,0 0,0	4 483,0 1 588,0	0,0 0,0	2 895,0		4 483,0
219	45	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 666,0		5 666,0		5 666,0		5 666,0
220	46	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1 328,0		13 280,0		13 280,0		13 280,0
221	47	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	4 483,0 1 588,0	0,0 0,0	4 483,0 1 588,0	0,0 0,0	2 895,0		4 483,0
222	48	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 964,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0
223	49	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1 577,0		55 195,0		55 195,0		55 195,0
224	50	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	3 090,0 3 079,0	9,0 3,0	61 800,0 61 580,0	180,0 60,0	40,0		61 800,0
225	51	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	19,96	1 395,0		27 844,0		27 844,0		27 844,0
226	52	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	3	22 024,0 4 075,0	130,0 35,0	66 072,0 12 225,0	390,0 105,0	246,0		66 072,0
227	53	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	13	3 214,0 3 211,0	3,0 0,0	41 782,0 41 743,0	39,0 0,0			41 782,0
228	54	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	12,974	307,0		3 983,0		3 983,0		3 983,0
229	55	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	367,0		1 468,0		1 468,0		1 468,0
230	56	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0
231	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	277,0		2 493,0		2 493,0		2 493,0
232	58	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	72,0		288,0		288,0		288,0
233	59	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	189,0		189,0		189,0		189,0
234	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	382,0		764,0		764,0		764,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	106,0		424,0		424,0		424,0
236	62	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 074,0 2 435,0	99,0 32,0	32 074,0 2 435,0	99,0 32,0	29 540,0		32 074,0
237	63	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0
238	64	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	315,0		630,0		630,0		630,0
239	65	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,0		528,0		528,0		528,0
240	66	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,7	8 607,0		6 025,0		6 025,0		6 025,0
241	67	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	15 279,0 11 482,0	0,0 0,0	15 279,0 11 482,0	0,0 0,0	3 797,0		15 279,0
			ИТОГО по смете Э7523: ВК [02-01-02]					2 326 217,0 780 264,0	10 939,0 2 712,0	828 892,0 201 648,0	0,0 0,0	2 326 217,0
			Смета Э7533: ОВ [02-01-03]									
242	1	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	122	2 000,0 1 929,0	53,0 14,0	244 000,0 235 338,0	6 466,0 1 708,0	2 196,0		244 000,0
243	2	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	122	633,0		77 226,0		77 226,0		77 226,0
244	3	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	187	3 556,0 3 415,0	117,0 28,0	664 972,0 638 605,0	21 879,0 5 236,0	4 488,0		664 972,0
245	4	241-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм	м	70	560,0		39 200,0		39 200,0		39 200,0
246	5	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	82	628,0		51 496,0		51 496,0		51 496,0
247	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	35	933,0		32 655,0		32 655,0		32 655,0
248	7	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	9	3 584,0 3 442,0	118,0 28,0	32 256,0 30 978,0	1 062,0 252,0	216,0		32 256,0
249	8	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	9	1 107,0		9 963,0		9 963,0		9 963,0
250	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	318	339,0 336,0	2,0 0,0	107 802,0 106 848,0	636,0 0,0	318,0		107 802,0
251	10	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	50,1	5 488,0 2 705,0	38,0 10,0	274 948,8 135 520,5	1 903,8 501,0			274 948,8
252	11	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	385	2 302,0		886 270,0		886 270,0		886 270,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	12	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	19	853,0 705,0	0,0 0,0	16 207,0 13 395,0	0,0 0,0	532,0		16 207,0
254	13	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	37	8 423,0 7 152,0	172,0 26,0	311 651,0 264 624,0	6 364,0 962,0	40 663,0		311 651,0
255	14	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	37	10 951,0		405 187,0		405 187,0		405 187,0
256	15	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	37	2 536,0 2 434,0	5,0 1,0	93 832,0 90 058,0	185,0 37,0	3 589,0		93 832,0
257	16	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	37	12 139,0		449 143,0		449 143,0		449 143,0
258	17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	360,3	3 163,0 2 936,0	3,0 1,0	1 139 628,9 1 057 840,8	1 080,9 360,3	10 809,0		1 139 628,9
259	18	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$	8	151 182,0 91 958,0	3 157,0 990,0	1 209 456,0 735 664,0	25 256,0 7 920,0	448 536,0		1 209 456,0
260	19	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	25,6	1 920,0 1 364,0	40,0 12,0	49 152,0 34 918,4	1 024,0 307,2	13 209,6		49 152,0
261	20	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,02944	552 642,0		16 269,78		16 269,78		16 269,78
262	21	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 512,0 7 152,0	252,0 52,0	17 024,0 14 304,0	504,0 104,0	2 216,0		17 024,0
263	22	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0
264	23	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	82 196,0 13 701,0	422,0 65,0	164 392,0 27 402,0	844,0 130,0	23 372,0		164 392,0
265	24	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 273,0 1 245,0	0,0 0,0	2 546,0 2 490,0	0,0 0,0	56,0		2 546,0
266	25	245-701-0402 *СпрСЦ 02.2024*	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 160	шт.	2	39 098,0		78 196,0		78 196,0		78 196,0
267	26	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	1 743,0 1 636,0	0,0 0,0	10 458,0 9 816,0	0,0 0,0	642,0		10 458,0
268	27	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5 565,0		33 390,0		33 390,0		33 390,0
269	28	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8 423,0 7 152,0	172,0 26,0	50 538,0 42 912,0	1 032,0 156,0	6 594,0		50 538,0
270	29	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	5 693,0		34 158,0		34 158,0		34 158,0
271	30	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до		2	8 512,0	252,0	17 024,0	504,0	2 216,0		17 024,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			50 мм	шт.		7 152,0	52,0	14 304,0	104,0			
272	31	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	9 731,0		19 462,0		19 462,0		19 462,0
273	32	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5 648,0		33 888,0		33 888,0		33 888,0
274	33	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0		3 390,0		3 390,0		3 390,0
275	34	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 512,0 7 152,0	252,0 52,0	17 024,0 14 304,0	504,0 104,0	2 216,0		17 024,0
276	35	242-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	84 574,0		169 148,0		169 148,0		169 148,0
277	36	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	51 041,0 37 396,0	509,0 130,0	102 082,0 74 792,0	1 018,0 260,0	382,0		102 082,0
278	37	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	3	3 584,0 3 442,0	118,0 28,0	10 752,0 10 326,0	354,0 84,0	72,0		10 752,0
279	38	6118-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	17,35	13 947,0 7 447,0	140,0 41,0	241 980,45 129 205,45	2 429,0 711,35	4 910,05		241 980,45
280	39	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	20	5 745,0 5 368,0	89,0 27,0	114 900,0 107 360,0	1 780,0 540,0	5 760,0		114 900,0
281	40	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	10	5 869,0 5 368,0	89,0 27,0	58 690,0 53 680,0	890,0 270,0	4 120,0		58 690,0
282	41	6118-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,5	13 947,0 7 447,0	140,0 41,0	6 973,5 3 723,5	70,0 20,5	141,5		6 973,5
283	42	6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт	шт.	16	29 175,0 28 962,0	14,0 0,0	466 800,0 463 392,0	224,0 0,0	3 184,0		466 800,0
284	43	Ком. *пред. АО Технодом*	Кондиционер бытовой LG	шт	16	219 558,82		3 512 941,12		3 512 941,12		3 512 941,12
			ИТОГО по смете Э7533: ОВ [02-01-03]					11 393 064,55 4 311 800,65	76 009,7 19 767,35	6 548 413,05 0,0	0,0 0,0	11 393 064,55
			Смета Э7623: благоустройство [07-1]									
285	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	283,83	127,0 0,0	127,0 31,0	36 046,0 0,0	36 047,0 8 799,0			36 046,0
286	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	283,83	101,0 0,0	101,0 24,0	28 667,0 0,0	28 667,0 6 812,0			28 667,0
287	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	243,32	412,0 0,0	412,0 84,0	100 248,0 0,0	100 248,0 20 439,0			100 248,0
288	4	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4 014,78	43,0		172 636,0				172 636,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	283,83	247,0	247,0	70 106,0	70 106,0			70 106,0
						0,0	59,0	0,0	16 746,0			
290	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	283,83	34,0	34,0	9 650,0	9 650,0			9 650,0
						0,0	9,0	0,0	2 554,0			
291	7	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	116,4	11 053,0	2 385,0	1 286 569,0	277 614,0	941 094,0		1 286 569,0
						583,0	462,0	67 861,0	53 777,0			
292	8	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	776	2 625,0	613,0	2 037 000,0	475 688,0	1 453 448,0		2 037 000,0
						139,0	144,0	107 864,0	111 744,0			
293	9	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	776	696,0	122,0	540 096,0	94 672,0	445 424,0		540 096,0
						0,0	30,0	0,0	23 280,0			
294	10	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	776	3 166,0	344,0	2 456 816,0	266 944,0	2 118 480,0		2 456 816,0
						92,0	47,0	71 392,0	36 472,0			
295	11	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	776	693,0	0,0	537 768,0	0,0	525 352,0		537 768,0
						16,0	0,0	12 416,0	0,0			
296	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	483	5 578,0	83,0	2 694 174,0	40 089,0	1 140 363,0		2 694 174,0
						3 134,0	24,0	1 513 722,0	11 592,0			
297	13	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	483	2 787,0		1 346 121,0		1 346 121,0		1 346 121,0
298	33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20904	436 020,0		91 146,0		91 146,0		91 146,0
299	34	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0603	415 660,0		25 064,0		25 064,0		25 064,0
300	37	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7218	421 739,0		304 411,0		304 411,0		304 411,0
301	38	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01134	1 195 418,0		13 556,0		13 556,0		13 556,0
302	41	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7719	1 195 418,0		922 743,0		922 743,0		922 743,0
			ИТОГО по смете Э7623: благоустройство [07-1]					12 672 817,0	1 399 725,0	9 327 202,0	0,0	12 672 817,0
								1 773 255,0	292 215,0	0,0	0,0	
			Смета Э7633: Общестроительные работы [06-02]									
303	1	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	65,96	212,0	212,0	13 983,52	13 983,52			13 983,52
						0,0	36,0	0,0	2 374,56			
304	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,04	8 300,0	0,0	16 932,0	0,0			16 932,0
						8 300,0	0,0	16 932,0	0,0			
305	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		61,06	3 609,0	0,0	220 365,54	0,0			220 365,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		3 609,0	0,0	220 365,54	0,0			
306	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		61,06	576,0	224,0	35 170,56	13 677,44			35 170,56
				$м^3$		352,0	70,0	21 493,12	4 274,2			
307	5	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах		5,94	88 011,0	19 378,0	522 785,34	115 105,32	165 737,88		522 785,34
				$м^3$		40 731,0	5 810,0	241 942,14	34 511,4			
308	6	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		2	139 880,0		279 760,0		279 760,0		279 760,0
				шт.								
309	7	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		2	100 502,0		201 004,0		201 004,0		201 004,0
				шт.								
310	8	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	58 501,0		117 002,0		117 002,0		117 002,0
				шт.								
311	9	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		6	43 877,0		263 262,0		263 262,0		263 262,0
				шт.								
312	10	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		4	16 598,0		66 392,0		66 392,0		66 392,0
				шт.								
313	11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	5 657,0		11 314,0		11 314,0		11 314,0
				шт.								
314	12	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0508	1 146 761,0		58 255,46		58 255,46		58 255,46
				т								
315	13	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,1424	1 468 102,0	14 374,0	209 057,72	2 046,86	171 792,5		209 057,72
				т		247 320,0	2 757,0	35 218,37	392,6			
316	14	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0
				комплект								
317	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,4732	192,0	3,0	282,85	4,42	131,11		282,85
				$м^2$		100,0	0,0	147,32	0,0			
318	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		44	4 097,0	40,0	180 268,0	1 760,0	129 140,0		180 268,0
				$м^2$		1 122,0	5,0	49 368,0	220,0			
319	17	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных		14	530,0	9,0	7 420,0	126,0	224,0		7 420,0
				$м^2$		505,0	3,0	7 070,0	42,0			
320	18	1141-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм		14	2 262,0	2,0	31 668,0	28,0	8 162,0		31 668,0
				$м^2$		1 677,0	0,0	23 478,0	0,0			
321	19	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		2	30 252,0	4 803,0	60 504,0	9 606,0	10,0		60 504,0
				$м^3$		12 761,0	1 417,0	25 522,0	2 834,0			
322	20	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм		12,6	2 869,0	184,0	36 149,4	2 318,4	26 233,2		36 149,4
				$м^2$		603,0	52,0	7 597,8	655,2			
323	21	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103		12,6	404,0	11,0	5 090,4	138,6	3 880,8		5 090,4
				$м^2$		85,0	3,0	1 071,0	37,8			
			ИТОГО по смете Э7633: Общестроительные работы [06-02]					2 382 744,79	158 794,56	1 548 378,95	0,0	2 382 744,79
								650 205,29	45 341,76	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7683: фундамент и монтаж котла [06-05]									
324	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	33,649144	336,0 0,0	336,0 68,0	11 306,0 0,0	11 306,0 2 288,0			11 306,0
325	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	2,532731	10 187,0 10 187,0	0,0 0,0	25 801,0 25 801,0	0,0 0,0			25 801,0
326	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	19,911184	89,0 0,0	89,0 22,0	1 772,0 0,0	1 772,0 438,0			1 772,0
327	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,498691	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	5 409,0 5 409,0	0,0 0,0			5 409,0
328	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	19,911184	576,0 352,0	224,0 70,0	11 469,0 7 009,0	4 460,0 1 394,0			11 469,0
329	6	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м^3	7,04	18 151,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	127 783,0 24 710,0	34 643,0 10 468,0	68 429,0		127 783,0
330	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	10,32	9 105,0 2 108,0	810,0 198,0	93 964,0 21 755,0	8 359,0 2 043,0	63 850,0		93 964,0
331	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	7,72	65 539,0 17 150,0	4 547,0 834,0	505 961,0 132 398,0	35 102,0 6 438,0	338 460,0		505 961,0
332	9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07397	436 020,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0
333	10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04148	1 406 122,0 286 641,0	3 717,0 1 135,0	58 326,0 11 890,0	154,0 47,0	46 282,0		58 326,0
334	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	35,2	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	144 214,0 39 494,0	1 408,0 176,0	103 312,0		144 214,0
335	12	ОО"Буран *Бойлер"*	Блочно-модульное здание с котлом ВВ-535 ба + (дымовая труба)	здание	1	21 942 094,55		21 942 095,0		21 942 095,0		21 942 095,0
			ИТОГО по смете Э7683: фундамент и монтаж котла [06-05]					22 960 352,0 268 466,0	97 204,0 23 292,0	652 585,0 21 942 095,0	0,0 0,0	22 960 352,0
			Смета Э7693: теплоснабжение [06-01]									
336	1	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0606	3 510 088,0 2 375 689,0	1 078 082,0 246 406,0	212 711,33 143 966,75	65 331,77 14 932,2	3 412,81		212 711,33
337	2	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	61,206	1 731,0		105 947,59		105 947,59		105 947,59
338	3	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00768	1 126 773,0		8 653,62		8 653,62		8 653,62
339	4	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,02758	1 126 773,0		31 076,4		31 076,4		31 076,4
340	5	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0606	1 082 732,0 1 080 195,0	2 537,0 268,0	65 613,56 65 459,82	153,74 16,24			65 613,56
341	6	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	м^2	18,92	301,0		5 694,92		5 694,92		5 694,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	7	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	11,35	282,0		3 200,7		3 200,7		3 200,7
343	8	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,27	687,0		1 559,49		1 559,49		1 559,49
344	9	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,01135	22 383,0		254,05		254,05		254,05
345	10	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$	0,52	151 182,0	3 157,0	78 614,64	1 641,64	29 154,84		78 614,64
						91 958,0	990,0	47 818,16	514,8			
346	11	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	21,5	1 920,0	40,0	41 280,0	860,0	11 094,0		41 280,0
						1 364,0	12,0	29 326,0	258,0			
347	12	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	24,725	264,0		6 527,4		6 527,4		6 527,4
348	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,7	248,0	4,0	2 405,6	38,8	698,4		2 405,6
						172,0	0,0	1 668,4	0,0			
349	14	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	9,7	267,0	6,0	2 589,9	58,2	1 600,5		2 589,9
						96,0	1,0	931,2	9,7			
350	15	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	36,807158	291,0	291,0	10 710,88	10 710,88			10 710,88
						0,0	73,0	0,0	2 686,92			
351	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,138366	8 300,0	0,0	9 448,44	0,0			9 448,44
						8 300,0	0,0	9 448,44	0,0			
352	17	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	24,632467	89,0	89,0	2 192,29	2 192,29			2 192,29
						0,0	22,0	0,0	541,91			
353	18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,854057	3 609,0	0,0	6 691,29	0,0			6 691,29
						3 609,0	0,0	6 691,29	0,0			
354	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	24,632467	576,0	224,0	14 188,3	5 517,67			14 188,3
						352,0	70,0	8 670,63	1 724,27			
355	20	1101-0102-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	11,459	330,0	330,0	3 781,47	3 781,47			3 781,47
						0,0	83,0	0,0	951,1			
356	21	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	95,68265	72,0		6 889,15				6 889,15
357	22	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	3,2224	14 102,0	2 794,0	45 442,28	9 003,38	26 062,77		45 442,28
						3 220,0	818,0	10 376,13	2 635,92			
358	23	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	5,44	34 907,0	6 650,0	189 894,08	36 176,0	62 587,2		189 894,08
						16 752,0	1 752,0	91 130,88	9 530,88			
359	24	225-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,1	119 879,0		371 624,9		371 624,9		371 624,9
360	25	225-202-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5	шт.	4	30 793,0		123 172,0		123 172,0		123 172,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	26	225-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-3	шт.	20	24 549,0		490 980,0		490 980,0		490 980,0
362	27	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	0,8	95 069,0 42 051,0	5 879,0 1 142,0	76 055,2 33 640,8	4 703,2 913,6	37 711,2		76 055,2
363	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01884	436 020,0		8 214,62		8 214,62		8 214,62
364	29	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,86	34 907,0 16 752,0	6 650,0 1 752,0	30 020,02 14 406,72	5 719,0 1 506,72	9 894,3		30 020,02
365	30	225-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,22	119 879,0		26 373,38		26 373,38		26 373,38
366	31	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,64	42 189,0		27 000,96		27 000,96		27 000,96
367	32	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	0,44	95 069,0 42 051,0	5 879,0 1 142,0	41 830,36 18 502,44	2 586,76 502,48	20 741,16		41 830,36
368	33	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01094	415 660,0		4 547,32		4 547,32		4 547,32
369	34	6104-0903-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	м^3	0,39	27 110,0 13 347,0	6 509,0 1 768,0	10 572,9 5 205,33	2 538,51 689,52	2 829,06		10 572,9
370	35	225-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	6	10 402,0		62 412,0		62 412,0		62 412,0
371	36	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,50688	386 848,0 363 738,0	10 946,0 848,0	196 085,51 184 371,52	5 548,3 429,83	6 166,0		196 085,51
372	37	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,50688	1 079 890,0		547 374,64		547 374,64		547 374,64
373	38	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	1,26	54 895,0 14 313,0	3 087,0 629,0	69 167,7 18 034,38	3 889,62 792,54	47 243,7		69 167,7
374	39	6104-0903-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	м^3	0,056	27 110,0 13 347,0	6 509,0 1 768,0	1 518,16 747,43	364,51 99,01	406,22		1 518,16
375	40	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	14	773,0		10 822,0		10 822,0		10 822,0
376	41	6104-0903-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	м^3	0,21	27 110,0 13 347,0	6 509,0 1 768,0	5 693,1 2 802,87	1 366,89 371,28	1 523,34		5 693,1
377	42	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	3	12 190,0		36 570,0		36 570,0		36 570,0
378	43	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,2	50 241,0 8 054,0	3 982,0 780,0	10 048,2 1 610,8	796,4 156,0	143,4		10 048,2
379	44	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	518 798,0		6 225,58		6 225,58		6 225,58
380	45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		2	2 116,0	77,0	4 232,0	154,0	2,0		4 232,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 328,0	27,0	2 656,0	54,0			
381	46	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного		1,56	51 834,0	3 154,0	80 861,04	4 920,24	4 380,48		80 861,04
				$м^3$		12 941,0	609,0	20 187,96	950,04			
382	47	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		8,4	7 676,0	243,0	64 478,4	2 041,2	33 138,0		64 478,4
				$м^2$		3 488,0	74,0	29 299,2	621,6			
383	48	6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд		9,04	455,0	8,0	4 113,2	72,32	1 211,36		4 113,2
				м		313,0	3,0	2 829,52	27,12			
384	49	6111-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности фасонной		2,52	17 901,0	515,0	45 110,52	1 297,8	181,44		45 110,52
				$м^2$		17 314,0	28,0	43 631,28	70,56			
385	50	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,024595	538 333,0		13 240,41		13 240,41		13 240,41
				т								
386	51	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"		0,028	98 526,0	10 953,0	2 758,73	306,68	1 026,0		2 758,73
				$м^3$		50 931,0	3 563,0	1 426,07	99,76			
			ИТОГО по смете Э7693: теплоснабжение [06-01]					3 226 470,23	171 771,27	2 192 680,16	0,0	3 226 470,23
								794 840,02	41 086,0	0,0	0,0	
			Смета Э8013: Электрооборудования и электроосвещение [02-01-04]									
387	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного		1	53 809,0	1 793,0	53 809,0	1 793,0	19 811,0		53 809,0
				шт.		32 205,0	536,0	32 205,0	536,0			
388	2	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54		1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0
				шт.								
389	3	1308-0303-0302 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		1	6 552,0	17,0	6 552,0	17,0	304,0		6 552,0
				шт.		6 231,0	0,0	6 231,0	0,0			
390	4	247-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-200А-УХЛ3		1	1 421,0		1 421,0		1 421,0		1 421,0
				шт.								
391	5	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ		1	13 623,0	1 016,0	13 623,0	1 016,0	1 818,0		13 623,0
				шт.		10 789,0	299,0	10 789,0	299,0			
392	6	247-302-0420 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 5ВА		1	8 615,0		8 615,0		8 615,0		8 615,0
				шт.								
393	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного		1	5 127,0	210,0	5 127,0	210,0	42,0		5 127,0
				шт.		4 875,0	64,0	4 875,0	64,0			
394	8	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		1	79 615,0		79 615,0		79 615,0		79 615,0
				шт.								
395	9	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А		1	11 255,0	277,0	11 255,0	277,0	355,0		11 255,0
				шт.		10 623,0	64,0	10 623,0	64,0			
396	10	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА		1	21 959,0		21 959,0		21 959,0		21 959,0
				шт.								
397	11	Прайс	Шина нулевая		2	765,0		1 530,0		1 530,0		1 530,0
				шт.								
398	12	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного		1	53 809,0	1 793,0	53 809,0	1 793,0	19 811,0		53 809,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		32 205,0	536,0	32 205,0	536,0			
399	13	515-301-0509 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1063-21У3		1	322 422,0		322 422,0				322 422,0
				шт.						322 422,0		
400	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А		9	5 790,0	0,0	52 110,0	0,0	171,0		52 110,0
				шт.		5 771,0	0,0	51 939,0	0,0			
401	15	247-204-0863 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 63А 4,5 кА "D"		1	3 066,0		3 066,0		3 066,0		3 066,0
				шт.								
402	16	247-204-0860 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"		4	2 769,0		11 076,0		11 076,0		11 076,0
				шт.								
403	17	247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"		1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0
				шт.								
404	18	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"		3	919,0		2 757,0		2 757,0		2 757,0
				шт.								
405	19	Прайс	Шина нулевая		2	765,0		1 530,0		1 530,0		1 530,0
				шт.								
406	20	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования		1	90 392,0	16 824,0	90 392,0	16 824,0	3 442,0		90 392,0
				шт.		70 126,0	5 102,0	70 126,0	5 102,0			
407	21	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)		1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0
				шт.								
408	22	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		2	12 441,0	150,0	24 882,0	300,0	3 868,0		24 882,0
				шт.		10 357,0	44,0	20 714,0	88,0			
409	23	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31		2	7 242,0		14 484,0		14 484,0		14 484,0
				шт.								
410	24	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А		2	11 255,0	277,0	22 510,0	554,0	710,0		22 510,0
				шт.		10 623,0	64,0	21 246,0	128,0			
411	25	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0
				шт.								
412	26	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А		16	5 568,0	35,0	89 088,0	560,0	3 536,0		89 088,0
				шт.		5 312,0	0,0	84 992,0	0,0			
413	27	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"		4	919,0		3 676,0		3 676,0		3 676,0
				шт.								
414	28	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		12	4 041,0		48 492,0		48 492,0		48 492,0
				шт.								
415	29	Прайс	Шина нулевая		4	765,0		3 060,0		3 060,0		3 060,0
				шт.								
416	30	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		1	12 441,0	150,0	12 441,0	150,0	1 934,0		12 441,0
				шт.		10 357,0	44,0	10 357,0	44,0			
417	31	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6 287,0		6 287,0		6 287,0		6 287,0
				шт.								
418	32	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,		5	5 568,0	35,0	27 840,0	175,0	1 105,0		27 840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.		5 312,0	0,0	26 560,0	0,0			
419	33	247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0
420	34	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	4	919,0		3 676,0		3 676,0		3 676,0
421	35	Прайс	Шина нулевая	шт.	2	765,0		1 530,0		1 530,0		1 530,0
422	37	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	27	20 708,0		559 116,0		559 116,0		559 116,0
423	38	247-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	40	23 724,0		948 960,0		948 960,0		948 960,0
424	39	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	1 807,0		14 456,0		14 456,0		14 456,0
425	41	247-105-0709 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник фасадный типа BC-YL-4017S-10W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 10Вт, IP 65, без анкеров для фиксации	шт.	4	30 772,0		123 088,0		123 088,0		123 088,0
426	43	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	3	9 760,0		29 280,0		29 280,0		29 280,0
427	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478,0		9 560,0		9 560,0		9 560,0
428	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	536,0		8 040,0		8 040,0		8 040,0
429	47	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	50	508,0		25 400,0		25 400,0		25 400,0
430	48	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	85	101,0		8 585,0		8 585,0		8 585,0
431	50	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	528,0		26 400,0		26 400,0		26 400,0
432	51	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1 090	1 385,0	5,0	1 509 650,0	5 450,0	56 680,0		1 509 650,0
						1 328,0	0,0	1 447 520,0	0,0			
433	52	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	550,8	360,0		198 288,0		198 288,0		198 288,0
434	53	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	515,1	533,0		274 548,0		274 548,0		274 548,0
435	54	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	40,8	1 530,0		62 424,0		62 424,0		62 424,0
436	55	243-105-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-1	м	5,1	3 562,0		18 166,0		18 166,0		18 166,0
			ИТОГО по смете Э8013: Электрооборудования и электроосвещение [02-01-04]					**4 936 670,0**	**29 119,0**	**2 754 747,0**	**0,0**	**4 936 670,0**
								1 830 382,0	**6 861,0**	**322 422,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**99 238 169,57**	**3 356 253,53**	**37 782 117,16**	**0,0**	**99 238 170,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								30 251 125,96	**888 610,11**	**22 466 165,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**22 466 165,0**		
			Итого по акту									**99 238 170,0**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	5066952
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	13252770
Итого:	117557892
Непредвиденные работы и затраты 5%	4091948
Непредвиденные работы и затраты 5%	5877895
Итого сметная стоимость	127527735
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0368	66110378
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	67315515
в том числе на 2024 г.	133425893
НДС 12%	16011107
Итого по акту выполненных работ с НДС	**149437000**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Шынар Проект и Компания" приказ № 10 от 20.08.2024г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тұрсынбай А.Б. (ИИН 940318300897)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Жана Гасыр К"

Аттестованный эксперт **Халықұлы А. (ИИН 930415302442)**

(KZ06VJE00044224 от 01.02.2019, KZ69VJE00066467 от 07.06.2021, KZ76VJE00044225 от 01.02.2019)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.