**Заказчик:** КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

**Подрядчик:** ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт 23 дворовых территории Ауэзовского района города Алматы

**СПРАВКА №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 135 | 24.04.2024г | | | | |

| № п/п | наименование объектов, комплексов, работ | Стоимость выполенных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате с НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге) | В отчетном месяце без НДС (тенге) | из гр.4 | | | | | | | |
| | | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ | Дополнительные работы | | | |
| | | | | | СМР в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования (тенге) | Другие дополнительные затраты и расходы (тенге) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт 23 дворовых территории Ауэзовского района города Алматы | 582 643 617,00 | 359 757 693,75 | | | | | | | 43 170 923,25 | 402 928 617,00 |
| | **Итого** | | | | | | | | | | **402 928 617,00** |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сагиндиков К.А.

**Технадзор:**
ТОО "Су Жоба Курылыс"

_____ Махтеев И.В.

**Подрядчик:**
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Минибаев Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 23 дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№135 от 2024-04-24**

# Акт выполненных работ №2

за **август 2024** (месяц, год) на **7-1-1 - 7-1-23 (Все дворы)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Микрорайон № 5, д. 22, 23. ЛС №7-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 737 | 5 184,0 | 92,0 | 3 820 608,0 | 67 804,0 | 1 054 647,0 | | 3 820 608,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 2 698 157,0 | 20 636,0 | | | |
| 2 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 3,728 | 64 226,0 | | 239 435,0 | | 239 435,0 | | 239 435,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 22,68 | 54 241,0 | | 1 230 186,0 | | 1 230 186,0 | | 1 230 186,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 6312-4392-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 75,6 | 1 294,0 | 6,0 | 97 826,0 | 453,0 | 21 697,0 | | 97 826,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 75 676,0 | 151,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 5 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 1 200 | 1 353,0 | 943,0 | 1 623 600,0 | 1 131 600,0 | 1 200,0 | | 1 623 600,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 490 800,0 | 278 400,0 | | | |
| 6 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 79,8 | 4 848,0 | | 386 870,0 | | 386 870,0 | | 386 870,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 7 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 8,4 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 645 384,0 | 55 482,0 | 1 589 902,0 | | 1 645 384,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 18 203,0 | | | |
| 8 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 1 200 | 471,0 | 361,0 | 565 200,0 | 433 200,0 | 2 400,0 | | 565 200,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 129 600,0 | 66 000,0 | | | |
| 9 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 1 200 | 19,0 | 0,0 | 22 800,0 | 0,0 | 1 200,0 | | 22 800,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 21 600,0 | 0,0 | | | |
| 10 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 146,16 | 17 736,0 | | 2 592 294,0 | | 2 592 294,0 | | 2 592 294,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 11 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 83,4 | 661,0 | 250,0 | 55 127,0 | 20 850,0 | | | 55 127,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 34 277,0 | 6 839,0 | | | |
| 12 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 33,36 | 22 082,0 | 5 321,0 | 736 656,0 | 177 509,0 | 61 850,0 | | 736 656,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 497 298,0 | 55 211,0 | | | |
| 13 | 19 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 33,36 | 4 813,0 | | 160 562,0 | | 160 562,0 | | 160 562,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 20,85 | 5 931,0 | 2 658,0 | 123 661,0 | 55 420,0 | 54 043,0 | | 123 661,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 14 199,0 | 11 718,0 | | | |
| 15 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 417 | 1 776,0 | 273,0 | 740 592,0 | 113 841,0 | 185 148,0 | | 740 592,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 441 603,0 | 25 020,0 | | | |
| 16 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 417 | -325,0 | -45,0 | -135 525,0 | -18 765,0 | -98 412,0 | | -135 525,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -18 348,0 | -4 170,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 17 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 40 | 661,0 | 250,0 | 26 440,0 | 10 000,0 | | | 26 440,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 16 440,0 | 3 280,0 | | | |
| 18 | 26 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 16 | 20 706,0 | 3 005,0 | 331 296,0 | 48 080,0 | 63 104,0 | | 331 296,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 220 112,0 | 14 448,0 | | | |
| 19 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 200 | 3 402,0 | 483,0 | 680 400,0 | 96 600,0 | 527 200,0 | | 680 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 56 600,0 | 24 600,0 | | | |
| 20 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 200 | 669,0 | 32,0 | 133 800,0 | 6 400,0 | 126 600,0 | | 133 800,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 800,0 | 2 000,0 | | | |
| 21 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,6 | 195 879,0 | 6 605,0 | 117 527,0 | 3 963,0 | 113 564,0 | | 117 527,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 1 300,0 | | | |
| 22 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 200 | 1 013,0 | 10,0 | 202 600,0 | 2 000,0 | 25 600,0 | | 202 600,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 175 000,0 | 600,0 | | | |
| 23 | 31 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 200 | 282,0 | 0,0 | 56 400,0 | 0,0 | | | 56 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 56 400,0 | 0,0 | | | |
| 24 | 32 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 19,12 | 17 736,0 | | 339 112,0 | | 339 112,0 | | 339 112,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Микрорайон № 5, д. 22, 23** | | | | | **15 792 851** | **2 204 437** | **8 678 202** | **0** | **15 792 851** |
| | | | | | | | | **4 910 214** | **524 236** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Микрорайон 10, дом 7/2, 7/3. ЛС №7-1-2** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 624 | 5 184,0 | 92,0 | 3 234 816,0 | 57 408,0 | 892 944,0 | | 3 234 816,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 2 284 464,0 | 17 472,0 | | | |
| 26 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 4,384 | 64 226,0 | | 281 567,0 | | 281 567,0 | | 281 567,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 27 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 15,75 | 54 241,0 | | 854 296,0 | | 854 296,0 | | 854 296,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 28 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 52,5 | 1 294,0 | 6,0 | 67 935,0 | 315,0 | 15 068,0 | | 67 935,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 52 552,0 | 105,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 29 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 906 | 1 353,0 | 943,0 | 1 225 818,0 | 854 358,0 | 906,0 | | 1 225 818,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 370 554,0 | 210 192,0 | | | |
| 30 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 60,249 | 4 848,0 | | 292 087,0 | | 292 087,0 | | 292 087,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 31 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 6,342 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 242 265,0 | 41 889,0 | 1 200 376,0 | | 1 242 265,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 13 743,0 | | | |
| 32 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 906 | 471,0 | 361,0 | 426 726,0 | 327 066,0 | 1 812,0 | | 426 726,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 97 848,0 | 49 830,0 | | | |
| 33 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 906 | 19,0 | 0,0 | 17 214,0 | 0,0 | 906,0 | | 17 214,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 16 308,0 | 0,0 | | | |
| 34 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 110,3508 | 17 736,0 | | 1 957 182,0 | | 1 957 182,0 | | 1 957 182,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 35 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 87,6 | 661,0 | 250,0 | 57 904,0 | 21 900,0 | | | 57 904,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 36 004,0 | 7 183,0 | | | |
| 36 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 35,04 | 22 082,0 | 5 321,0 | 773 753,0 | 186 448,0 | 64 964,0 | | 773 753,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 522 341,0 | 57 991,0 | | | |
| 37 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 35,04 | 4 813,0 | | 168 648,0 | | 168 648,0 | | 168 648,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 38 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 21,9 | 5 931,0 | 2 658,0 | 129 889,0 | 58 210,0 | 56 765,0 | | 129 889,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 14 914,0 | 12 308,0 | | | |
| 39 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 438 | 1 776,0 | 273,0 | 777 888,0 | 119 574,0 | 194 472,0 | | 777 888,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 463 842,0 | 26 280,0 | | | |
| 40 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 438 | -325,0 | -45,0 | -142 350,0 | -19 710,0 | -103 368,0 | | -142 350,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -19 272,0 | -4 380,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 41 | 25 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 35,6 | 661,0 | 250,0 | 23 532,0 | 8 900,0 | | | 23 532,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 14 632,0 | 2 919,0 | | | |
| 42 | 26 | 6109-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 14,24 | 20 706,0 | 3 005,0 | 294 853,0 | 42 791,0 | 56 162,0 | | 294 853,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 195 900,0 | 12 859,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 178 | 3 402,0 | 483,0 | 605 556,0 | 85 974,0 | 469 208,0 | | 605 556,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 50 374,0 | 21 894,0 | | | |
| 44 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 178 | 669,0 | 32,0 | 119 082,0 | 5 696,0 | 112 674,0 | | 119 082,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 712,0 | 1 780,0 | | | |
| 45 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,534 | 195 879,0 | 6 605,0 | 104 599,0 | 3 527,0 | 101 072,0 | | 104 599,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 1 157,0 | | | |
| 46 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 178 | 1 013,0 | 10,0 | 180 314,0 | 1 780,0 | 22 784,0 | | 180 314,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 155 750,0 | 534,0 | | | |
| 47 | 31 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 178 | 282,0 | 0,0 | 50 196,0 | 0,0 | | | 50 196,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 50 196,0 | 0,0 | | | |
| 48 | 32 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 17,0168 | 17 736,0 | | 301 810,0 | | 301 810,0 | | 301 810,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Микрорайон 10, дом 7/2, 7/3** | | | | | **13 045 580** | **1 796 126** | **6 942 335** | **0** | **13 045 580** |
| | | | | | | | | **4 307 119** | **431 867** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 3: Аксай-1 дом 11/1. ЛС №7-1-3** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 49 | 7 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 3 550 | 5 184,0 | 92,0 | 18 403 200,0 | 326 600,0 | 5 080 050,0 | | 18 403 200,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 12 996 550,0 | 99 400,0 | | | |
| 50 | 8 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 5,6 | 64 226,0 | | 359 666,0 | | 359 666,0 | | 359 666,0 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | |
| 51 | 9 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 144 | 54 241,0 | | 7 810 704,0 | | 7 810 704,0 | | 7 810 704,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 52 | 10 | 6112-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 480 | 1 294,0 | 6,0 | 621 120,0 | 2 880,0 | 137 760,0 | | 621 120,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 480 480,0 | 960,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 53 | 11 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 5 576 | 1 353,0 | 943,0 | 7 544 328,0 | 5 258 168,0 | 5 576,0 | | 7 544 328,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 2 280 584,0 | 1 293 632,0 | | | |
| 54 | 12 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 370,804 | 4 848,0 | | 1 797 658,0 | | 1 797 658,0 | | 1 797 658,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 55 | 13 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 39,032 | 195 879,0 | 6 605,0 | 7 645 549,0 | 257 806,0 | 7 387 743,0 | | 7 645 549,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 84 582,0 | | | |
| 56 | 14 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 5 576 | 471,0 | 361,0 | 2 626 296,0 | 2 012 936,0 | 11 152,0 | | 2 626 296,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 602 208,0 | 306 680,0 | | | |
| 57 | 15 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 5 576 | 19,0 | 0,0 | 105 944,0 | 0,0 | 5 576,0 | | 105 944,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 100 368,0 | 0,0 | | | |
| 58 | 16 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 679,1568 | 17 736,0 | | 12 045 525,0 | | 12 045 525,0 | | 12 045 525,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 59 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 128,6 | 661,0 | 250,0 | 85 005,0 | 32 150,0 | | | 85 005,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 52 855,0 | 10 545,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м³ | 51,44 | 22 082,0<br>14 907,0 | 5 321,0<br>1 655,0 | 1 135 898,0<br>766 816,0 | 273 712,0<br>85 133,0 | 95 370,0 | | 1 135 898,0 |
| 61 | 19 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 51,44 | 4 813,0 | | 247 581,0 | | 247 581,0 | | 247 581,0 |
| 62 | 20 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 32,15 | 5 931,0<br>681,0 | 2 658,0<br>562,0 | 190 682,0<br>21 894,0 | 85 454,0<br>18 068,0 | 83 333,0 | | 190 682,0 |
| 63 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м² | 643 | 1 776,0<br>1 059,0 | 273,0<br>60,0 | 1 141 968,0<br>680 937,0 | 175 539,0<br>38 580,0 | 285 492,0 | | 1 141 968,0 |
| 64 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | м² | 643 | -325,0<br>-44,0 | -45,0<br>-10,0 | -208 975,0<br>-28 292,0 | -28 935,0<br>-6 430,0 | -151 748,0 | | -208 975,0 |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 65 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м² | 99,4 | 661,0<br>411,0 | 250,0<br>82,0 | 65 703,0<br>40 853,0 | 24 850,0<br>8 151,0 | | | 65 703,0 |
| 66 | 26 | 6109-0102-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | м³ | 39,76 | 20 706,0<br>13 757,0 | 3 005,0<br>903,0 | 823 271,0<br>546 978,0 | 119 479,0<br>35 903,0 | 156 814,0 | | 823 271,0 |
| 67 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | м² | 497 | 3 402,0<br>283,0 | 483,0<br>123,0 | 1 690 794,0<br>140 651,0 | 240 051,0<br>61 131,0 | 1 310 092,0 | | 1 690 794,0 |
| 68 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | м² | 497 | 669,0<br>4,0 | 32,0<br>10,0 | 332 493,0<br>1 988,0 | 15 904,0<br>4 970,0 | 314 601,0 | | 332 493,0 |
| 69 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 1,491 | 195 879,0<br>0,0 | 6 605,0<br>2 167,0 | 292 056,0<br>0,0 | 9 848,0<br>3 231,0 | 282 208,0 | | 292 056,0 |
| 70 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | м² | 497 | 1 013,0<br>875,0 | 10,0<br>3,0 | 503 461,0<br>434 875,0 | 4 970,0<br>1 491,0 | 63 616,0 | | 503 461,0 |
| 71 | 31 | 6113-0301-0202<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | м² | 497 | 282,0<br>282,0 | 0,0<br>0,0 | 140 154,0<br>140 154,0 | 0,0<br>0,0 | | | 140 154,0 |
| 72 | 32 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 47,5132 | 17 736,0 | | 842 694,0 | | 842 694,0 | | 842 694,0 |
| | | | **Итого по разделу 3: Аксай-1 дом 11/1** | | | | | **66 242,775**<br>**19 259 899** | **8 811 412**<br>**2 046 027** | **38 171 463**<br>**0** | **0**<br>**0** | **66 242 775** |
| | | | **Раздел 4: Аксай-2 дом 61. ЛС №7-1-4** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 73 | 7 | 7101-0301-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 910 | 5 184,0<br>3 661,0 | 92,0<br>28,0 | 4 717 440,0<br>3 331 510,0 | 83 720,0<br>25 480,0 | 1 302 210,0 | | 4 717 440,0 |
| 74 | 8 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м³ | 7,84 | 64 226,0 | | 503 532,0 | | 503 532,0 | | 503 532,0 |
| 75 | 9 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м³ | 18,9 | 54 241,0 | | 1 025 155,0 | | 1 025 155,0 | | 1 025 155,0 |
| 76 | 10 | 6112-0302-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | м² | 63 | 1 294,0<br>1 001,0 | 6,0<br>2,0 | 81 522,0<br>63 063,0 | 378,0<br>126,0 | 18 081,0 | | 81 522,0 |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 77 | 11 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 848 | 1 353,0 | 943,0 | 1 147 344,0 | 799 664,0 | 848,0 | | 1 147 344,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 346 832,0 | 196 736,0 | | | |
| 78 | 12 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 56,392 | 4 848,0 | | 273 388,0 | | 273 388,0 | | 273 388,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 79 | 13 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 5,936 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 162 738,0 | 39 207,0 | 1 123 530,0 | | 1 162 738,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 12 863,0 | | | |
| 80 | 14 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 848 | 471,0 | 361,0 | 399 408,0 | 306 128,0 | 1 696,0 | | 399 408,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 91 584,0 | 46 640,0 | | | |
| 81 | 15 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 848 | 19,0 | 0,0 | 16 112,0 | 0,0 | 848,0 | | 16 112,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 15 264,0 | 0,0 | | | |
| 82 | 16 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 103,2864 | 17 736,0 | | 1 831 888,0 | | 1 831 888,0 | | 1 831 888,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 83 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 73 | 661,0 | 250,0 | 48 253,0 | 18 250,0 | | | 48 253,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 30 003,0 | 5 986,0 | | | |
| 84 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 29,2 | 22 082,0 | 5 321,0 | 644 794,0 | 155 373,0 | 54 137,0 | | 644 794,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 435 284,0 | 48 326,0 | | | |
| 85 | 19 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 29,2 | 4 813,0 | | 140 540,0 | | 140 540,0 | | 140 540,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 86 | 20 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 18,25 | 5 931,0 | 2 658,0 | 108 241,0 | 48 508,0 | 47 304,0 | | 108 241,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 12 428,0 | 10 256,0 | | | |
| 87 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 365 | 1 776,0 | 273,0 | 648 240,0 | 99 645,0 | 162 060,0 | | 648 240,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 386 535,0 | 21 900,0 | | | |
| 88 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 365 | -325,0 | -45,0 | -118 625,0 | -16 425,0 | -86 140,0 | | -118 625,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -16 060,0 | -3 650,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 89 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 74,4 | 661,0 | 250,0 | 49 178,0 | 18 600,0 | | | 49 178,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 30 578,0 | 6 101,0 | | | |
| 90 | 26 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 29,76 | 20 706,0 | 3 005,0 | 616 211,0 | 89 429,0 | 117 374,0 | | 616 211,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 409 408,0 | 26 873,0 | | | |
| 91 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 372 | 3 402,0 | 483,0 | 1 265 544,0 | 179 676,0 | 980 592,0 | | 1 265 544,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 105 276,0 | 45 756,0 | | | |
| 92 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 372 | 669,0 | 32,0 | 248 868,0 | 11 904,0 | 235 476,0 | | 248 868,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 1 488,0 | 3 720,0 | | | |
| 93 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 1,116 | 195 879,0 | 6 605,0 | 218 601,0 | 7 371,0 | 211 230,0 | | 218 601,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 2 418,0 | | | |
| 94 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 372 | 1 013,0 | 10,0 | 376 836,0 | 3 720,0 | 47 616,0 | | 376 836,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 325 500,0 | 1 116,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 95 | 31 | 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 372 | 282,0 | 0,0 | 104 904,0 | 0,0 | | | 104 904,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 104 904,0 | 0,0 | | | |
| 96 | 32 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 35,5632 | 17 736,0 | | 630 749,0 | | 630 749,0 | | 630 749,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Аксай-2 дом 61** | | | | | **16 140 861** | **1 845 148** | **8 622 114** | **0** | **16 140 861** |
| | | | | | | | | **5 673 597** | **450 647** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 6: Аксай-4 дом 80,81. ЛС №7-1-6** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 97 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 1 320 | 5 184,0 | 92,0 | 6 842 880,0 | 121 440,0 | 1 888 920,0 | | 6 842 880,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 4 832 520,0 | 36 960,0 | | | |
| 98 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 8 | 64 226,0 | | 513 808,0 | | 513 808,0 | | 513 808,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 99 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 36,9 | 54 241,0 | | 2 001 493,0 | | 2 001 493,0 | | 2 001 493,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 100 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 123 | 1 294,0 | 6,0 | 159 162,0 | 738,0 | 35 301,0 | | 159 162,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 123 123,0 | 246,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 101 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 1 067 | 1 353,0 | 943,0 | 1 443 651,0 | 1 006 181,0 | 1 067,0 | | 1 443 651,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 436 403,0 | 247 544,0 | | | |
| 102 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 70,9555 | 4 848,0 | | 343 992,0 | | 343 992,0 | | 343 992,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 103 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 7,469 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 463 020,0 | 49 332,0 | 1 413 688,0 | | 1 463 020,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 16 185,0 | | | |
| 104 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 1 067 | 471,0 | 361,0 | 502 557,0 | 385 187,0 | 2 134,0 | | 502 557,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 115 236,0 | 58 685,0 | | | |
| 105 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 1 067 | 19,0 | 0,0 | 20 273,0 | 0,0 | 1 067,0 | | 20 273,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 19 206,0 | 0,0 | | | |
| 106 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 129,9606 | 17 736,0 | | 2 304 981,0 | | 2 304 981,0 | | 2 304 981,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 107 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 105,8 | 661,0 | 250,0 | 69 934,0 | 26 450,0 | | | 69 934,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 43 484,0 | 8 676,0 | | | |
| 108 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 42,32 | 22 082,0 | 5 321,0 | 934 510,0 | 225 185,0 | 78 462,0 | | 934 510,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 630 864,0 | 70 040,0 | | | |
| 109 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 42,32 | 4 813,0 | | 203 686,0 | | 203 686,0 | | 203 686,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 110 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 26,45 | 5 931,0 | 2 658,0 | 156 875,0 | 70 304,0 | 68 558,0 | | 156 875,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 18 012,0 | 14 865,0 | | | |
| 111 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 529 | 1 776,0 | 273,0 | 939 504,0 | 144 417,0 | 234 876,0 | | 939 504,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 560 211,0 | 31 740,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 112 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 529 | -325,0 | -45,0 | -171 925,0 | -23 805,0 | -124 844,0 | | -171 925,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -23 276,0 | -5 290,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 113 | 25 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 134 | 661,0 | 250,0 | 88 574,0 | 33 500,0 | | | 88 574,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 55 074,0 | 10 988,0 | | | |
| 114 | 26 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 53,6 | 20 706,0 | 3 005,0 | 1 109 842,0 | 161 068,0 | 211 398,0 | | 1 109 842,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 737 375,0 | 48 401,0 | | | |
| 115 | 27 | 7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 670 | 3 402,0 | 483,0 | 2 279 340,0 | 323 610,0 | 1 766 120,0 | | 2 279 340,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 189 610,0 | 82 410,0 | | | |
| 116 | 28 | 7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 670 | 669,0 | 32,0 | 448 230,0 | 21 440,0 | 424 110,0 | | 448 230,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 2 680,0 | 6 700,0 | | | |
| 117 | 29 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 2,01 | 195 879,0 | 6 605,0 | 393 717,0 | 13 276,0 | 380 441,0 | | 393 717,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 4 356,0 | | | |
| 118 | 30 | 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 670 | 1 013,0 | 10,0 | 678 710,0 | 6 700,0 | 85 760,0 | | 678 710,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 586 250,0 | 2 010,0 | | | |
| 119 | 31 | 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 670 | 282,0 | 0,0 | 188 940,0 | 0,0 | | | 188 940,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 188 940,0 | 0,0 | | | |
| 120 | 32 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 64,052 | 17 736,0 | | 1 136 026,0 | | 1 136 026,0 | | 1 136 026,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 6: Аксай-4 дом 80,81** | | | | | **24 051 780** | **2 565 023** | **12 971 044** | **0** | **24 051 780** |
| | | | | | | | | **8 515 712** | **634 516** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 7: Аксай-4, дома 121, 122, 123. ЛС №7-1-7** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 121 | 5 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 1 070 | 5 184,0 | 92,0 | 5 546 880,0 | 98 440,0 | 1 531 170,0 | | 5 546 880,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 3 917 270,0 | 29 960,0 | | | |
| 122 | 6 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 2,56 | 64 226,0 | | 164 419,0 | | 164 419,0 | | 164 419,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 123 | 7 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 40,95 | 54 241,0 | | 2 221 169,0 | | 2 221 169,0 | | 2 221 169,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 124 | 8 | 6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 136,5 | 1 294,0 | 6,0 | 176 631,0 | 819,0 | 39 176,0 | | 176 631,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 136 636,0 | 273,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 125 | 9 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 3 029 | 1 353,0 | 943,0 | 4 098 237,0 | 2 856 347,0 | 3 029,0 | | 4 098 237,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 1 238 861,0 | 702 728,0 | | | |
| 126 | 10 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 201,4285 | 4 848,0 | | 976 525,0 | | 976 525,0 | | 976 525,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 127 | 11 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 21,203 | 195 879,0 | 6 605,0 | 4 153 222,0 | 140 046,0 | 4 013 177,0 | | 4 153 222,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 45 947,0 | | | |
| 128 | 12 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 3 029 | 471,0 | 361,0 | 1 426 659,0 | 1 093 469,0 | 6 058,0 | | 1 426 659,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 327 132,0 | 166 595,0 | | | |
| 129 | 13 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 3 029 | 19,0 | 0,0 | 57 551,0 | 0,0 | 3 029,0 | | 57 551,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 54 522,0 | 0,0 | | | |
| 130 | 14 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 368,9322 | 17 736,0 | | 6 543 381,0 | | 6 543 381,0 | | 6 543 381,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 131 | 15 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 58,8 | 661,0 | 250,0 | 38 867,0 | 14 700,0 | | | 38 867,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 24 167,0 | 4 822,0 | | | |
| 132 | 16 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 23,52 | 22 082,0 | 5 321,0 | 519 369,0 | 125 150,0 | 43 606,0 | | 519 369,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 350 613,0 | 38 926,0 | | | |
| 133 | 17 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм | | 23,52 | 4 813,0 | | 113 202,0 | | 113 202,0 | | 113 202,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 134 | 18 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 14,7 | 5 931,0 | 2 658,0 | 87 186,0 | 39 072,0 | 38 102,0 | | 87 186,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 10 011,0 | 8 261,0 | | | |
| 135 | 19 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 294 | 1 776,0 | 273,0 | 522 144,0 | 80 262,0 | 130 536,0 | | 522 144,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 311 346,0 | 17 640,0 | | | |
| 136 | 20 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 294 | -325,0 | -45,0 | -95 550,0 | -13 230,0 | -69 384,0 | | -95 550,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -12 936,0 | -2 940,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 137 | 23 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 66,2 | 661,0 | 250,0 | 43 758,0 | 16 550,0 | | | 43 758,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 27 208,0 | 5 428,0 | | | |
| 138 | 24 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 26,48 | 20 706,0 | 3 005,0 | 548 295,0 | 79 572,0 | 104 437,0 | | 548 295,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 364 285,0 | 23 911,0 | | | |
| 139 | 25 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 331 | 3 402,0 | 483,0 | 1 126 062,0 | 159 873,0 | 872 516,0 | | 1 126 062,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 93 673,0 | 40 713,0 | | | |
| 140 | 26 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 331 | 669,0 | 32,0 | 221 439,0 | 10 592,0 | 209 523,0 | | 221 439,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 1 324,0 | 3 310,0 | | | |
| 141 | 27 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,993 | 195 879,0 | 6 605,0 | 194 508,0 | 6 559,0 | 187 949,0 | | 194 508,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 2 152,0 | | | |
| 142 | 28 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 331 | 1 013,0 | 10,0 | 335 303,0 | 3 310,0 | 42 368,0 | | 335 303,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 289 625,0 | 993,0 | | | |
| 143 | 29 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 331 | 282,0 | 0,0 | 93 342,0 | 0,0 | | | 93 342,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 93 342,0 | 0,0 | | | |
| 144 | 30 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 31,6436 | 17 736,0 | | 561 231,0 | | 561 231,0 | | 561 231,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 7: Аксай-4, дома 121, 122, 123** | | | | | **29 673 830** | **4 711 531** | **17 735 219** | **0** | **29 673 830** |
| | | | | | | | | **7 227 079** | **1 088 719** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 8: Аксай-4, дома 83. ЛС №7-1-8** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 145 | 7 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 1 480 | 5 184,0 | 92,0 | 7 672 320,0 | 136 160,0 | 2 117 880,0 | | 7 672 320,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 5 418 280,0 | 41 440,0 | | | |
| 146 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 16,96 | 64 226,0 | | 1 089 273,0 | | 1 089 273,0 | | 1 089 273,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 147 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 18,9 | 54 241,0 | | 1 025 155,0 | | 1 025 155,0 | | 1 025 155,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 148 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 63 | 1 294,0 | 6,0 | 81 522,0 | 378,0 | 18 081,0 | | 81 522,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 63 063,0 | 126,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 149 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 812 | 1 353,0 | 943,0 | 1 098 636,0 | 765 716,0 | 812,0 | | 1 098 636,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 332 108,0 | 188 384,0 | | | |
| 150 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 53,998 | 4 848,0 | | 261 782,0 | | 261 782,0 | | 261 782,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 151 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 5,684 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 113 376,0 | 37 543,0 | 1 075 833,0 | | 1 113 376,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 12 317,0 | | | |
| 152 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 812 | 471,0 | 361,0 | 382 452,0 | 293 132,0 | 1 624,0 | | 382 452,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 87 696,0 | 44 660,0 | | | |
| 153 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 812 | 19,0 | 0,0 | 15 428,0 | 0,0 | 812,0 | | 15 428,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 14 616,0 | 0,0 | | | |
| 154 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 98,9016 | 17 736,0 | | 1 754 119,0 | | 1 754 119,0 | | 1 754 119,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 155 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 51 | 661,0 | 250,0 | 33 711,0 | 12 750,0 | | | 33 711,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 20 961,0 | 4 182,0 | | | |
| 156 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 20,4 | 22 082,0 | 5 321,0 | 450 473,0 | 108 548,0 | 37 822,0 | | 450 473,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 304 103,0 | 33 762,0 | | | |
| 157 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 20,4 | 4 813,0 | | 98 185,0 | | 98 185,0 | | 98 185,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 158 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 12,75 | 5 931,0 | 2 658,0 | 75 620,0 | 33 890,0 | 33 048,0 | | 75 620,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 8 683,0 | 7 166,0 | | | |
| 159 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 255 | 1 776,0 | 273,0 | 452 880,0 | 69 615,0 | 113 220,0 | | 452 880,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 270 045,0 | 15 300,0 | | | |
| 160 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 255 | -325,0 | -45,0 | -82 875,0 | -11 475,0 | -60 180,0 | | -82 875,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -11 220,0 | -2 550,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 161 | 25 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 224 | 661,0 | 250,0 | 148 064,0 | 56 000,0 | | | 148 064,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 92 064,0 | 18 368,0 | | | |
| 162 | 26 | 6109-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 89,6 | 20 706,0 | 3 005,0 | 1 855 258,0 | 269 248,0 | 353 382,0 | | 1 855 258,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 1 232 627,0 | 80 909,0 | | | |
| 163 | 27 | 7101-0602-0706 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 1 120 | 3 402,0 | 483,0 | 3 810 240,0 | 540 960,0 | 2 952 320,0 | | 3 810 240,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 316 960,0 | 137 760,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 164 | 28 | 7101-0602-0711 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 1 120 | 669,0 | 32,0 | 749 280,0 | 35 840,0 | 708 960,0 | | 749 280,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 4 480,0 | 11 200,0 | | | |
| 165 | 29 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,36 | 195 879,0 | 6 605,0 | 658 153,0 | 22 193,0 | 635 961,0 | | 658 153,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 7 281,0 | | | |
| 166 | 30 | 6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 1 120 | 1 013,0 | 10,0 | 1 134 560,0 | 11 200,0 | 143 360,0 | | 1 134 560,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 980 000,0 | 3 360,0 | | | |
| 167 | 31 | 6113-0301-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 1 120 | 282,0 | 0,0 | 315 840,0 | 0,0 | | | 315 840,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 315 840,0 | 0,0 | | | |
| 168 | 32 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 107.072 | 17 736,0 | | 1 899 029,0 | | 1 899 029,0 | | 1 899 029,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 8: Аксай-4, дома 83** | | | | | **26 092 481** | **2 381 698** | **14 260 478** | **0** | **26 092 481** |
| | | | | | | | | **9 450 306** | **603 665** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 9: Аксай-5, дома 18. ЛС №7-1-9** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 169 | 6 | 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 263 | 5 184,0 | 92,0 | 1 363 392,0 | 24 196,0 | 376 353,0 | | 1 363 392,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 962 843,0 | 7 364,0 | | | |
| 170 | 7 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 1,808 | 64 226,0 | | 116 121,0 | | 116 121,0 | | 116 121,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 171 | 8 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 6,75 | 54 241,0 | | 366 127,0 | | 366 127,0 | | 366 127,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 172 | 9 | 6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 22,5 | 1 294,0 | 6,0 | 29 115,0 | 135,0 | 6 458,0 | | 29 115,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 22 522,0 | 45,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 173 | 10 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 500 | 1 353,0 | 943,0 | 676 500,0 | 471 500,0 | 500,0 | | 676 500,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 204 500,0 | 116 000,0 | | | |
| 174 | 11 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 33,25 | 4 848,0 | | 161 196,0 | | 161 196,0 | | 161 196,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 175 | 12 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,5 | 195 879,0 | 6 605,0 | 685 576,0 | 23 118,0 | 662 459,0 | | 685 576,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 7 585,0 | | | |
| 176 | 13 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 500 | 471,0 | 361,0 | 235 500,0 | 180 500,0 | 1 000,0 | | 235 500,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 54 000,0 | 27 500,0 | | | |
| 177 | 14 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 500 | 19,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 500,0 | | 9 500,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | | | |
| 178 | 15 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 60,9 | 17 736,0 | | 1 080 122,0 | | 1 080 122,0 | | 1 080 122,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 179 | 16 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 40,4 | 661,0 | 250,0 | 26 704,0 | 10 100,0 | | | 26 704,0 |
| | | | | $м^2$ | | 411,0 | 82,0 | 16 604,0 | 3 313,0 | | | |
| 180 | 17 | 6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 16,16 | 22 082,0 | 5 321,0 | 356 845,0 | 85 988,0 | 29 961,0 | | 356 845,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 240 897,0 | 26 745,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 181 | 18 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 16,16 | 4 813,0 | | 77 778,0 | | 77 778,0 | | 77 778,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 182 | 19 | 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 10,1 | 5 931,0 | 2 658,0 | 59 903,0 | 26 846,0 | 26 179,0 | | 59 903,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 6 878,0 | 5 676,0 | | | |
| 183 | 20 | 6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 202 | 1 776,0 | 273,0 | 358 752,0 | 55 146,0 | 89 688,0 | | 358 752,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 213 918,0 | 12 120,0 | | | |
| 184 | 21 | 6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 202 | -325,0 | -45,0 | -65 650,0 | -9 090,0 | -47 672,0 | | -65 650,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -8 888,0 | -2 020,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 185 | 24 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 34,4 | 661,0 | 250,0 | 22 738,0 | 8 600,0 | | | 22 738,0 |
| | | | | $м^2$ | | 411,0 | 82,0 | 14 138,0 | 2 821,0 | | | |
| 186 | 25 | 6109-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 13,76 | 20 706,0 | 3 005,0 | 284 915,0 | 41 349,0 | 54 270,0 | | 284 915,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 189 296,0 | 12 425,0 | | | |
| 187 | 26 | 7101-0602-0706 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 172 | 3 402,0 | 483,0 | 585 144,0 | 83 076,0 | 453 392,0 | | 585 144,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 48 676,0 | 21 156,0 | | | |
| 188 | 27 | 7101-0602-0711 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 172 | 669,0 | 32,0 | 115 068,0 | 5 504,0 | 108 876,0 | | 115 068,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 688,0 | 1 720,0 | | | |
| 189 | 28 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,516 | 195 879,0 | 6 605,0 | 101 074,0 | 3 408,0 | 97 665,0 | | 101 074,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 1 118,0 | | | |
| 190 | 29 | 6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 172 | 1 013,0 | 10,0 | 174 236,0 | 1 720,0 | 22 016,0 | | 174 236,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 150 500,0 | 516,0 | | | |
| 191 | 30 | 6113-0301-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 172 | 282,0 | 0,0 | 48 504,0 | 0,0 | | | 48 504,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 48 504,0 | 0,0 | | | |
| 192 | 31 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 16,4432 | 17 736,0 | | 291 637,0 | | 291 637,0 | | 291 637,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 9: Аксай-5, дома 18** | | | | - | **7 160 797** | **1 012 096** | **3 974 626** | **0** | **7 160 797** |
| | | | | | | | | **2 174 076** | **244 084** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 10: Улица Жандосова, дом №57. ЛС №7-1-10** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 193 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 918 | 1 353,0 | 943,0 | 1 242 054,0 | 865 674,0 | 918,0 | | 1 242 054,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 375 462,0 | 212 976,0 | | | |
| 194 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 61,047 | 4 848,0 | | 295 956,0 | | 295 956,0 | | 295 956,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 195 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 6,426 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 258 718,0 | 42 444,0 | 1 216 275,0 | | 1 258 718,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 13 925,0 | | | |
| 196 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 918 | 471,0 | 361,0 | 432 378,0 | 331 398,0 | 1 836,0 | | 432 378,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 99 144,0 | 50 490,0 | | | |
| 197 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 918 | 19,0 | 0,0 | 17 442,0 | 0,0 | 918,0 | | 17 442,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 16 524,0 | 0,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 198 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 111,8124 | 17 736,0 | | 1 983 105,0 | | 1 983 105,0 | | 1 983 105,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 199 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 78,4 | 661,0 | 250,0 | 51 822,0 | 19 600,0 | | | 51 822,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 32 222,0 | 6 429,0 | | | |
| 200 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 31,36 | 22 082,0 | 5 321,0 | 692 492,0 | 166 867,0 | 58 142,0 | | 692 492,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 467 484,0 | 51 901,0 | | | |
| 201 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 31,36 | 4 813,0 | | 150 936,0 | | 150 936,0 | | 150 936,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 202 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 19,6 | 5 931,0 | 2 658,0 | 116 248,0 | 52 097,0 | 50 803,0 | | 116 248,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 13 348,0 | 11 015,0 | | | |
| 203 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 392 | 1 776,0 | 273,0 | 696 192,0 | 107 016,0 | 174 048,0 | | 696 192,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 415 128,0 | 23 520,0 | | | |
| 204 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 392 | -325,0 | -45,0 | -127 400,0 | -17 640,0 | -92 512,0 | | -127 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -17 248,0 | -3 920,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 205 | 25 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 25 | 661,0 | 250,0 | 16 525,0 | 6 250,0 | | | 16 525,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 10 275,0 | 2 050,0 | | | |
| 206 | 26 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 10 | 20 706,0 | 3 005,0 | 207 060,0 | 30 050,0 | 39 440,0 | | 207 060,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 137 570,0 | 9 030,0 | | | |
| 207 | 27 | 7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 125 | 3 402,0 | 483,0 | 425 250,0 | 60 375,0 | 329 500,0 | | 425 250,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 35 375,0 | 15 375,0 | | | |
| 208 | 28 | 7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 125 | 669,0 | 32,0 | 83 625,0 | 4 000,0 | 79 125,0 | | 83 625,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 500,0 | 1 250,0 | | | |
| 209 | 29 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,375 | 195 879,0 | 6 605,0 | 73 455,0 | 2 477,0 | 70 978,0 | | 73 455,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 813,0 | | | |
| 210 | 30 | 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 125 | 1 013,0 | 10,0 | 126 625,0 | 1 250,0 | 16 000,0 | | 126 625,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 109 375,0 | 375,0 | | | |
| 211 | 31 | 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 125 | 282,0 | 0,0 | 35 250,0 | 0,0 | | | 35 250,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 35 250,0 | 0,0 | | | |
| 212 | 32 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 11,95 | 17 736,0 | | 211 945,0 | | 211 945,0 | | 211 945,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 10: Улица Жандосова, дом №57** | | | | | **7 989 678** | **1 671 858** | **4 587 413** | **0** | **7 989 678** |
| | | | | | | | | **1 730 409** | **395 229** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 11: Микрорайон "Ыкылас", д. 1А, 3А, 3. ЛС №7-1-11** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 213 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 712 | 1 353,0 | 943,0 | 963 336,0 | 671 416,0 | 712,0 | | 963 336,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 291 208,0 | 165 184,0 | | | |
| 214 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 47,348 | 4 848,0 | | 229 543,0 | | 229 543,0 | | 229 543,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 215 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 4,984 | 195 879,0 | 6 605,0 | 976 261,0 | 32 919,0 | 943 342,0 | | 976 261,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 10 800,0 | | | |
| 216 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | | 712 | 471,0 | 361,0 | 335 352,0 | 257 032,0 | 1 424,0 | | 335 352,0 |
| | | | | м$^2$ | | 108,0 | 55,0 | 76 896,0 | 39 160,0 | | | |
| 217 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 712 | 19,0 | 0,0 | 13 528,0 | 0,0 | 712,0 | | 13 528,0 |
| | | | | м$^2$ | | 18,0 | 0,0 | 12 816,0 | 0,0 | | | |
| 218 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 86,7216 | 17 736,0 | | 1 538 094,0 | | 1 538 094,0 | | 1 538 094,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 219 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 24 | 661,0 | 250,0 | 15 864,0 | 6 000,0 | | | 15 864,0 |
| | | | | м$^3$ | | 411,0 | 82,0 | 9 864,0 | 1 968,0 | | | |
| 220 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 9,6 | 22 082,0 | 5 321,0 | 211 987,0 | 51 082,0 | 17 798,0 | | 211 987,0 |
| | | | | м$^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 143 107,0 | 15 888,0 | | | |
| 221 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 9,6 | 4 813,0 | | 46 205,0 | | 46 205,0 | | 46 205,0 |
| | | | | м$^3$ | | | | | | | | |
| 222 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 6 | 5 931,0 | 2 658,0 | 35 586,0 | 15 948,0 | 15 552,0 | | 35 586,0 |
| | | | | м$^3$ | | 681,0 | 562,0 | 4 086,0 | 3 372,0 | | | |
| 223 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 120 | 1 776,0 | 273,0 | 213 120,0 | 32 760,0 | 53 280,0 | | 213 120,0 |
| | | | | м$^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 127 080,0 | 7 200,0 | | | |
| 224 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 120 | -325,0 | -45,0 | -39 000,0 | -5 400,0 | -28 320,0 | | -39 000,0 |
| | | | | м$^2$ | | -44,0 | -10,0 | -5 280,0 | -1 200,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 225 | 24 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 9,2 | 661,0 | 250,0 | 6 081,0 | 2 300,0 | | | 6 081,0 |
| | | | | м$^3$ | | 411,0 | 82,0 | 3 781,0 | 754,0 | | | |
| 226 | 25 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 3,68 | 20 706,0 | 3 005,0 | 76 198,0 | 11 058,0 | 14 514,0 | | 76 198,0 |
| | | | | м$^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 50 626,0 | 3 323,0 | | | |
| 227 | 26 | 7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 46 | 3 402,0 | 483,0 | 156 492,0 | 22 218,0 | 121 256,0 | | 156 492,0 |
| | | | | м$^2$ | | 283,0 | 123,0 | 13 018,0 | 5 658,0 | | | |
| 228 | 27 | 7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 46 | 669,0 | 32,0 | 30 774,0 | 1 472,0 | 29 118,0 | | 30 774,0 |
| | | | | м$^2$ | | 4,0 | 10,0 | 184,0 | 460,0 | | | |
| 229 | 28 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,138 | 195 879,0 | 6 605,0 | 27 031,0 | 911,0 | 26 120,0 | | 27 031,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 299,0 | | | |
| 230 | 29 | 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 46 | 1 013,0 | 10,0 | 46 598,0 | 460,0 | 5 888,0 | | 46 598,0 |
| | | | | м$^3$ | | 875,0 | 3,0 | 40 250,0 | 138,0 | | | |
| 231 | 30 | 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 46 | 282,0 | 0,0 | 12 972,0 | 0,0 | | | 12 972,0 |
| | | | | м$^2$ | | 282,0 | 0,0 | 12 972,0 | 0,0 | | | |
| 232 | 31 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 4,3976 | 17 736,0 | | 77 996,0 | | 77 996,0 | | 77 996,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 11: Микрорайон "Ыкылас", д. 1А, 3А, 3** | | | | | **4 974 018** | **1 100 176** | **3 093 234** | **0** | **4 974 018** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | **780 608** | **253 004** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 12: Микрорайон "Ыкылас", д. 1, 5, 7. ЛС№7-1-12** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 233 | 7 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 352 | 5 184,0 | 92,0 | 1 824 768,0 | 32 384,0 | 503 712,0 | | 1 824 768,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 1 288 672,0 | 9 856,0 | | | |
| 234 | 8 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 0,8 | 64 226,0 | | 51 381,0 | | 51 381,0 | | 51 381,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 235 | 9 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 13,59 | 54 241,0 | | 737 135,0 | | 737 135,0 | | 737 135,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 236 | 10 | 6112-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 45,3 | 1 294,0 | 6,0 | 58 618,0 | 272,0 | 13 001,0 | | 58 618,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 45 345,0 | 91,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 237 | 11 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 807 | 1 353,0 | 943,0 | 1 091 871,0 | 761 001,0 | 807,0 | | 1 091 871,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 330 063,0 | 187 224,0 | | | |
| 238 | 12 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 53,6655 | 4 848,0 | | 260 170,0 | | 260 170,0 | | 260 170,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 239 | 13 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 5,649 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 106 520,0 | 37 311,0 | 1 069 209,0 | | 1 106 520,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 12 241,0 | | | |
| 240 | 14 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 807 | 471,0 | 361,0 | 380 097,0 | 291 327,0 | 1 614,0 | | 380 097,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 87 156,0 | 44 385,0 | | | |
| 241 | 15 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 807 | 19,0 | 0,0 | 15 333,0 | 0,0 | 807,0 | | 15 333,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 14 526,0 | 0,0 | | | |
| 242 | 16 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 98,2926 | 17 736,0 | | 1 743 318,0 | | 1 743 318,0 | | 1 743 318,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 243 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 30 | 661,0 | 250,0 | 19 830,0 | 7 500,0 | | | 19 830,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 12 330,0 | 2 460,0 | | | |
| 244 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 12 | 22 082,0 | 5 321,0 | 264 984,0 | 63 852,0 | 22 248,0 | | 264 984,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 178 884,0 | 19 860,0 | | | |
| 245 | 19 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 12 | 4 813,0 | | 57 756,0 | | 57 756,0 | | 57 756,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 246 | 20 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 7,5 | 5 931,0 | 2 658,0 | 44 482,0 | 19 935,0 | 19 440,0 | | 44 482,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 5 108,0 | 4 215,0 | | | |
| 247 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 150 | 1 776,0 | 273,0 | 266 400,0 | 40 950,0 | 66 600,0 | | 266 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 158 850,0 | 9 000,0 | | | |
| 248 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 150 | -325,0 | -45,0 | -48 750,0 | -6 750,0 | -35 400,0 | | -48 750,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -6 600,0 | -1 500,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 12: Микрорайон "Ыкылас", д. 1, 5, 7** | | | | | **7 873 913** | **1 247 782** | **4 511 798** | **0** | **7 873 913** |
| | | | | | | | | **2 114 334** | **287 832** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 13: Микрорайон "Ыкылас", д. 2, 6. ЛС №7-1-13** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 249 | 7 | 7101-0301-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 692 | 5 184,0 | 92,0 | 3 587 328,0 | 63 664,0 | 990 252,0 | | 3 587 328,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 2 533 412,0 | 19 376,0 | | | |
| 250 | 8 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 3,712 | 64 226,0 | | 238 407,0 | | 238 407,0 | | 238 407,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 251 | 9 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 20,7 | 54 241,0 | | 1 122 789,0 | | 1 122 789,0 | | 1 122 789,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 252 | 10 | 6112-0302-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 69 | 1 294,0 | 6,0 | 89 286,0 | 414,0 | 19 803,0 | | 89 286,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 69 069,0 | 138,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 253 | 11 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 1 200 | 1 353,0 | 943,0 | 1 623 600,0 | 1 131 600,0 | 1 200,0 | | 1 623 600,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 490 800,0 | 278 400,0 | | | |
| 254 | 12 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 79,8 | 4 848,0 | | 386 870,0 | | 386 870,0 | | 386 870,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 255 | 13 | 7101-0602-0901<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 8,4 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 645 384,0 | 55 482,0 | 1 589 902,0 | | 1 645 384,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 18 203,0 | | | |
| 256 | 14 | 7101-0602-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 1 200 | 471,0 | 361,0 | 565 200,0 | 433 200,0 | 2 400,0 | | 565 200,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 129 600,0 | 66 000,0 | | | |
| 257 | 15 | 7101-0602-0401<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 1 200 | 19,0 | 0,0 | 22 800,0 | 0,0 | 1 200,0 | | 22 800,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 21 600,0 | 0,0 | | | |
| 258 | 16 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 146,16 | 17 736,0 | | 2 592 294,0 | | 2 592 294,0 | | 2 592 294,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 259 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 100 | 661,0 | 250,0 | 66 100,0 | 25 000,0 | | | 66 100,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 41 100,0 | 8 200,0 | | | |
| 260 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 40 | 22 082,0 | 5 321,0 | 883 280,0 | 212 840,0 | 74 160,0 | | 883 280,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 596 280,0 | 66 200,0 | | | |
| 261 | 19 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 40 | 4 813,0 | | 192 520,0 | | 192 520,0 | | 192 520,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 262 | 20 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 25 | 5 931,0 | 2 658,0 | 148 275,0 | 66 450,0 | 64 800,0 | | 148 275,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 17 025,0 | 14 050,0 | | | |
| 263 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 500 | 1 776,0 | 273,0 | 888 000,0 | 136 500,0 | 222 000,0 | | 888 000,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 529 500,0 | 30 000,0 | | | |
| 264 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 500 | -325,0 | -45,0 | -162 500,0 | -22 500,0 | -118 000,0 | | -162 500,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -22 000,0 | -5 000,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 265 | 24 | 6101-0107-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 17,4 | 661,0 | 250,0 | 11 501,0 | 4 350,0 | | | 11 501,0 |
| | | | | $м^2$ | | 411,0 | 82,0 | 7 151,0 | 1 427,0 | | | |
| 266 | 25 | 6109-0102-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 6,96 | 20 706,0 | 3 005,0 | 144 114,0 | 20 915,0 | 27 450,0 | | 144 114,0 |
| | | | | $м^2$ | | 13 757,0 | 903,0 | 95 749,0 | 6 285,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 267 | 26 | 7101-0602-0706 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 87 | 3 402,0 | 483,0 | 295 974,0 | 42 021,0 | 229 332,0 | | 295 974,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 24 621,0 | 10 701,0 | | | |
| 268 | 27 | 7101-0602-0711 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 87 | 669,0 | 32,0 | 58 203,0 | 2 784,0 | 55 071,0 | | 58 203,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 348,0 | 870,0 | | | |
| 269 | 28 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,261 | 195 879,0 | 6 605,0 | 51 124,0 | 1 724,0 | 49 401,0 | | 51 124,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 566,0 | | | |
| 270 | 29 | 6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 87 | 1 013,0 | 10,0 | 88 131,0 | 870,0 | 11 136,0 | | 88 131,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 76 125,0 | 261,0 | | | |
| 271 | 30 | 6113-0301-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 87 | 282,0 | 0,0 | 24 534,0 | 0,0 | | | 24 534,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 24 534,0 | 0,0 | | | |
| 272 | 31 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 8,3172 | 17 736,0 | | 147 514,0 | | 147 514,0 | | 147 514,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 13: Микрорайон "Ыкылас", д. 2, 6** | | | | | **14 710 728** | **2 175 314** | **7 900 501** | **0** | **14 710 728** |
| | | | | | | | | **4 634 914** | **515 677** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 14: Микрорайон "Ыкылас", дома 6А, 8. ЛС №7-1-14** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 273 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 301 | 5 184,0 | 92,0 | 1 560 384,0 | 27 692,0 | 430 731,0 | | 1 560 384,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 1 101 961,0 | 8 428,0 | | | |
| 274 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 0,96 | 64 226,0 | | 61 657,0 | | 61 657,0 | | 61 657,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 275 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 10,845 | 54 241,0 | | 588 244,0 | | 588 244,0 | | 588 244,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 276 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 36,15 | 1 294,0 | 6,0 | 46 778,0 | 217,0 | 10 375,0 | | 46 778,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 36 186,0 | 72,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 277 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 540 | 1 353,0 | 943,0 | 730 620,0 | 509 220,0 | 540,0 | | 730 620,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 220 860,0 | 125 280,0 | | | |
| 278 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 35,91 | 4 848,0 | | 174 092,0 | | 174 092,0 | | 174 092,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 279 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,78 | 195 879,0 | 6 605,0 | 740 423,0 | 24 967,0 | 715 456,0 | | 740 423,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 8 191,0 | | | |
| 280 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 540 | 471,0 | 361,0 | 254 340,0 | 194 940,0 | 1 080,0 | | 254 340,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 58 320,0 | 29 700,0 | | | |
| 281 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 540 | 19,0 | 0,0 | 10 260,0 | 0,0 | 540,0 | | 10 260,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 9 720,0 | 0,0 | | | |
| 282 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 65,772 | 17 736,0 | | 1 166 532,0 | | 1 166 532,0 | | 1 166 532,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 283 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 60 | 661,0 | 250,0 | 39 660,0 | 15 000,0 | | | 39 660,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 24 660,0 | 4 920,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 284 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 24 | 22 082,0 | 5 321,0 | 529 968,0 | 127 704,0 | 44 496,0 | | 529 968,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 357 768,0 | 39 720,0 | | | |
| 285 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 24 | 4 813,0 | | 115 512,0 | | 115 512,0 | | 115 512,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 286 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 15 | 5 931,0 | 2 658,0 | 88 965,0 | 39 870,0 | 38 880,0 | | 88 965,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 10 215,0 | 8 430,0 | | | |
| 287 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 300 | 1 776,0 | 273,0 | 532 800,0 | 81 900,0 | 133 200,0 | | 532 800,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 317 700,0 | 18 000,0 | | | |
| 288 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 300 | -325,0 | -45,0 | -97 500,0 | -13 500,0 | -70 800,0 | | -97 500,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -13 200,0 | -3 000,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 14: Микрорайон "Бкылас", дома 6А, 8.** | | | | | **6 542 735** | **1 008 010** | **3 410 535** | **0** | **6 542 735** |
| | | | | | | | | **2 124 190** | **239 741** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 15: Микрорайон "Мамыр-2", дом 8. ЛС №7-1-15** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 289 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 493 | 5 184,0 | 92,0 | 2 555 712,0 | 45 356,0 | 705 483,0 | | 2 555 712,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 1 804 873,0 | 13 804,0 | | | |
| 290 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 2,128 | 64 226,0 | | 136 673,0 | | 136 673,0 | | 136 673,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 291 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 16,2 | 54 241,0 | | 878 704,0 | | 878 704,0 | | 878 704,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 292 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 54 | 1 294,0 | 6,0 | 69 876,0 | 324,0 | 15 498,0 | | 69 876,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 54 054,0 | 108,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 293 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 539 | 1 353,0 | 943,0 | 729 267,0 | 508 277,0 | 539,0 | | 729 267,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 220 451,0 | 125 048,0 | | | |
| 294 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 35,8435 | 4 848,0 | | 173 769,0 | | 173 769,0 | | 173 769,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 295 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,773 | 195 879,0 | 6 605,0 | 739 051,0 | 24 921,0 | 714 131,0 | | 739 051,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 8 176,0 | | | |
| 296 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | | 539 | 471,0 | 361,0 | 253 869,0 | 194 579,0 | 1 078,0 | | 253 869,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 58 212,0 | 29 645,0 | | | |
| 297 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 539 | 19,0 | 0,0 | 10 241,0 | 0,0 | 539,0 | | 10 241,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 9 702,0 | 0,0 | | | |
| 298 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 65,6502 | 17 736,0 | | 1 164 372,0 | | 1 164 372,0 | | 1 164 372,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 299 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 26,6 | 661,0 | 250,0 | 17 583,0 | 6 650,0 | | | 17 583,0 |
| | | | | $м^2$ | | 411,0 | 82,0 | 10 933,0 | 2 181,0 | | | |
| 300 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 10,64 | 22 082,0 | 5 321,0 | 234 952,0 | 56 615,0 | 19 726,0 | | 234 952,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 158 610,0 | 17 609,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 317 | 24 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 17,6 | 661,0 | 250,0 | 11 634,0 | 4 400,0 | | | 11 634,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 7 234,0 | 1 443,0 | | | |
| 318 | 25 | 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 7,04 | 20 706,0 | 3 005,0 | 145 770,0 | 21 155,0 | 27 766,0 | | 145 770,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 96 849,0 | 6 357,0 | | | |
| 319 | 26 | 7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 88 | 3 402,0 | 483,0 | 299 376,0 | 42 504,0 | 231 968,0 | | 299 376,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 24 904,0 | 10 824,0 | | | |
| 320 | 27 | 7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 88 | 669,0 | 32,0 | 58 872,0 | 2 816,0 | 55 704,0 | | 58 872,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 352,0 | 880,0 | | | |
| 321 | 28 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,264 | 195 879,0 | 6 605,0 | 51 712,0 | 1 744,0 | 49 968,0 | | 51 712,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 572,0 | | | |
| 322 | 29 | 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 88 | 1 013,0 | 10,0 | 89 144,0 | 880,0 | 11 264,0 | | 89 144,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 77 000,0 | 264,0 | | | |
| 323 | 30 | 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 88 | 282,0 | 0,0 | 24 816,0 | 0,0 | | | 24 816,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 24 816,0 | 0,0 | | | |
| 324 | 31 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 8,4128 | 17 736,0 | | 149 209,0 | | 149 209,0 | | 149 209,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 17: Микрорайон № 3, дом 19/1** | | | | | **3 676 282** | **739 666** | **2 302 045** | **0** | **3 676 282** |
| | | | | | | | | **634 572** | **172 199** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 18: Микрорайон "Шабыт", дома 1, 2. ЛС №7-1-18** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 325 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 312 | 1 353,0 | 943,0 | 422 136,0 | 294 216,0 | 312,0 | | 422 136,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 127 608,0 | 72 384,0 | | | |
| 326 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 20,748 | 4 848,0 | | 100 586,0 | | 100 586,0 | | 100 586,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 327 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 2,184 | 195 879,0 | 6 605,0 | 427 800,0 | 14 426,0 | 413 374,0 | | 427 800,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 4 733,0 | | | |
| 328 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 312 | 471,0 | 361,0 | 146 952,0 | 112 632,0 | 624,0 | | 146 952,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 33 696,0 | 17 160,0 | | | |
| 329 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 312 | 19,0 | 0,0 | 5 928,0 | 0,0 | 312,0 | | 5 928,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 5 616,0 | 0,0 | | | |
| 330 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 38,0016 | 17 736,0 | | 673 996,0 | | 673 996,0 | | 673 996,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 331 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 30 | 661,0 | 250,0 | 19 830,0 | 7 500,0 | | | 19 830,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 12 330,0 | 2 460,0 | | | |
| 332 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 12 | 22 082,0 | 5 321,0 | 264 984,0 | 63 852,0 | 22 248,0 | | 264 984,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 178 884,0 | 19 860,0 | | | |
| 333 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 12 | 4 813,0 | | 57 756,0 | | 57 756,0 | | 57 756,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 334 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 7,5 | 5 931,0 | 2 658,0 | 44 482,0 | 19 935,0 | 19 440,0 | | 44 482,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 5 108,0 | 4 215,0 | | | |
| 335 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 150 | 1 776,0 | 273,0 | 266 400,0 | 40 950,0 | 66 600,0 | | 266 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 158 850,0 | 9 000,0 | | | |
| 336 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 150 | -325,0 | -45,0 | -48 750,0 | -6 750,0 | -35 400,0 | | -48 750,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -6 600,0 | -1 500,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 18: Микрорайон "Шабыт", дома 1, 2** | | | | | **2 382 100** | **546 761** | **1 319 848** | **0** | **2 382 100** |
| | | | | | | | | **515 492** | **128 312** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 19: Микрорайон "Тастак-1", д. 1/1Б. ЛС №7-1-19** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 337 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 462 | 5 184,0 | 92,0 | 2 395 008,0 | 42 504,0 | 661 122,0 | | 2 395 008,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 1 691 382,0 | 12 936,0 | | | |
| 338 | 8 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 0,704 | 64 226,0 | | 45 215,0 | | 45 215,0 | | 45 215,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 339 | 9 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 18,81 | 54 241,0 | | 1 020 273,0 | | 1 020 273,0 | | 1 020 273,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 340 | 10 | 6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 62,7 | 1 294,0 | 6,0 | 81 134,0 | 376,0 | 17 995,0 | | 81 134,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 62 763,0 | 125,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 341 | 11 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 1 142 | 1 353,0 | 943,0 | 1 545 126,0 | 1 076 906,0 | 1 142,0 | | 1 545 126,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 467 078,0 | 264 944,0 | | | |
| 342 | 12 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 75,943 | 4 848,0 | | 368 172,0 | | 368 172,0 | | 368 172,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 343 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 7,994 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 565 857,0 | 52 800,0 | 1 513 056,0 | | 1 565 857,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 17 323,0 | | | |
| 344 | 14 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 1 142 | 471,0 | 361,0 | 537 882,0 | 412 262,0 | 2 284,0 | | 537 882,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 123 336,0 | 62 810,0 | | | |
| 345 | 15 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 1 142 | 19,0 | 0,0 | 21 698,0 | 0,0 | 1 142,0 | | 21 698,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 20 556,0 | 0,0 | | | |
| 346 | 16 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 139,0956 | 17 736,0 | | 2 467 000,0 | | 2 467 000,0 | | 2 467 000,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 347 | 17 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 23,8 | 661,0 | 250,0 | 15 732,0 | 5 950,0 | | | 15 732,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 9 782,0 | 1 952,0 | | | |
| 348 | 18 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 9,52 | 22 082,0 | 5 321,0 | 210 221,0 | 50 656,0 | 17 650,0 | | 210 221,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 141 915,0 | 15 756,0 | | | |
| 349 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 9,52 | 4 813,0 | | 45 820,0 | | 45 820,0 | | 45 820,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 350 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 5,95 | 5 931,0 | 2 658,0 | 35 289,0 | 15 815,0 | 15 422,0 | | 35 289,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 4 052,0 | 3 344,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 351 | 21 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 119 | 1 776,0 | 273,0 | 211 344,0 | 32 487,0 | 52 836,0 | | 211 344,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 126 021,0 | 7 140,0 | | | |
| 352 | 22 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 119 | -325,0 | -45,0 | -38 675,0 | -5 355,0 | -28 084,0 | | -38 675,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -5 236,0 | -1 190,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 19: Микрорайон "Тастак-1", д. 1/1Б** | | | | | **10 527 096** | **1 684 401** | **6 201 045** | **0** | **10 527 096** |
| | | | | | | | | **2 641 649** | **385 140** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 20: Улица Саина, дом № 8. ЛС №7-1-20** | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 353 | 8 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 394 | 5 184,0 | 92,0 | 2 042 496,0 | 36 248,0 | 563 814,0 | | 2 042 496,0 |
| | | | | м | | 3 661,0 | 28,0 | 1 442 434,0 | 11 032,0 | | | |
| 354 | 9 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | | 2,88 | 64 226,0 | | 184 971,0 | | 184 971,0 | | 184 971,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 355 | 10 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 9,63 | 54 241,0 | | 522 341,0 | | 522 341,0 | | 522 341,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 356 | 11 | 6112-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена | | 32,1 | 1 294,0 | 6,0 | 41 537,0 | 192,0 | 9 212,0 | | 41 537,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 001,0 | 2,0 | 32 132,0 | 64,0 | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 357 | 12 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 539 | 1 353,0 | 943,0 | 729 267,0 | 508 277,0 | 539,0 | | 729 267,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 220 451,0 | 125 048,0 | | | |
| 358 | 13 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 35,8435 | 4 848,0 | | 173 769,0 | | 173 769,0 | | 173 769,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 359 | 14 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,773 | 195 879,0 | 6 605,0 | 739 051,0 | 24 921,0 | 714 131,0 | | 739 051,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 8 176,0 | | | |
| 360 | 15 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 539 | 471,0 | 361,0 | 253 869,0 | 194 579,0 | 1 078,0 | | 253 869,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 58 212,0 | 29 645,0 | | | |
| 361 | 16 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 539 | 19,0 | 0,0 | 10 241,0 | 0,0 | 539,0 | | 10 241,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 9 702,0 | 0,0 | | | |
| 362 | 17 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 65,6502 | 17 736,0 | | 1 164 372,0 | | 1 164 372,0 | | 1 164 372,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 363 | 18 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 66,2 | 661,0 | 250,0 | 43 758,0 | 16 550,0 | | | 43 758,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 27 208,0 | 5 428,0 | | | |
| 364 | 19 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 26,48 | 22 082,0 | 5 321,0 | 584 731,0 | 140 900,0 | 49 094,0 | | 584 731,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 394 737,0 | 43 824,0 | | | |
| 365 | 20 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 26,48 | 4 813,0 | | 127 448,0 | | 127 448,0 | | 127 448,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 366 | 21 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 16,55 | 5 931,0 | 2 658,0 | 98 158,0 | 43 990,0 | 42 898,0 | | 98 158,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 11 271,0 | 9 301,0 | | | |
| 367 | 22 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 331 | 1 776,0 | 273,0 | 587 856,0 | 90 363,0 | 146 964,0 | | 587 856,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 350 529,0 | 19 860,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 368 | 23 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 331 | -325,0 | -45,0 | -107 575,0 | -14 895,0 | -78 116,0 | | -107 575,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -14 564,0 | -3 310,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 369 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 11,6 | 661,0 | 250,0 | 7 668,0 | 2 900,0 | | | 7 668,0 |
| | | | | $м^2$ | | 411,0 | 82,0 | 4 768,0 | 951,0 | | | |
| 370 | 26 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 4,64 | 20 706,0 | 3 005,0 | 96 076,0 | 13 943,0 | 18 300,0 | | 96 076,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 63 832,0 | 4 190,0 | | | |
| 371 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 58 | 3 402,0 | 483,0 | 197 316,0 | 28 014,0 | 152 888,0 | | 197 316,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 16 414,0 | 7 134,0 | | | |
| 372 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 58 | 669,0 | 32,0 | 38 802,0 | 1 856,0 | 36 714,0 | | 38 802,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 232,0 | 580,0 | | | |
| 373 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,174 | 195 879,0 | 6 605,0 | 34 083,0 | 1 149,0 | 32 934,0 | | 34 083,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 377,0 | | | |
| 374 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 58 | 1 013,0 | 10,0 | 58 754,0 | 580,0 | 7 424,0 | | 58 754,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 50 750,0 | 174,0 | | | |
| 375 | 31 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 58 | 282,0 | 0,0 | 16 356,0 | 0,0 | | | 16 356,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 16 356,0 | 0,0 | | | |
| 376 | 32 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 5,5448 | 17 736,0 | | 98 343,0 | | 98 343,0 | | 98 343,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 20: Улица Санна, дом № 8** | | | | | 7 743 688 | 1 089 567 | 3 969 657 | 0 | 7 743 688 |
| | | | | | | | | 2 684 464 | 262 474 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 21: Улица Солнечный проезд, дома №1, 1Б, 1В. ЛС №7-1-21** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 377 | 11 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 632 | 1 353,0 | 943,0 | 855 096,0 | 595 976,0 | 632,0 | | 855 096,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 258 488,0 | 146 624,0 | | | |
| 378 | 12 | 211-201-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 42,028 | 4 848,0 | | 203 752,0 | | 203 752,0 | | 203 752,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 379 | 13 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 4,424 | 195 879,0 | 6 605,0 | 866 569,0 | 29 221,0 | 837 348,0 | | 866 569,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 9 587,0 | | | |
| 380 | 14 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 632 | 471,0 | 361,0 | 297 672,0 | 228 152,0 | 1 264,0 | | 297 672,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 68 256,0 | 34 760,0 | | | |
| 381 | 15 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 632 | 19,0 | 0,0 | 12 008,0 | 0,0 | 632,0 | | 12 008,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 11 376,0 | 0,0 | | | |
| 382 | 16 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 76,9776 | 17 736,0 | | 1 365 275,0 | | 1 365 275,0 | | 1 365 275,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 383 | 17 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 8,4 | 661,0 | 250,0 | 5 552,0 | 2 100,0 | | | 5 552,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 3 452,0 | 689,0 | | | |
| 384 | 18 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 3,36 | 22 082,0 | 5 321,0 | 74 196,0 | 17 879,0 | 6 230,0 | | 74 196,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 50 088,0 | 5 561,0 | | | |
| 385 | 19 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 3,36 | 4 813,0 | | 16 172,0 | | 16 172,0 | | 16 172,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 386 | 20 | 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 2,1 | 5 931,0 | 2 658,0 | 12 455,0 | 5 582,0 | 5 443,0 | | 12 455,0 |
| | | | | $м^2$ | | 681,0 | 562,0 | 1 430,0 | 1 180,0 | | | |
| 387 | 21 | 6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 42 | 1 776,0 | 273,0 | 74 592,0 | 11 466,0 | 18 648,0 | | 74 592,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 44 478,0 | 2 520,0 | | | |
| 388 | 22 | 6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 42 | -325,0 | -45,0 | -13 650,0 | -1 890,0 | -9 912,0 | | -13 650,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -1 848,0 | -420,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 21: Улица Солнечный проезд, дома №1, 1Б, 1В** | | | | | **3 769 689** | **888 486** | **2 445 484** | **0** | **3 769 689** |
| | | | | | | | | **435 720** | **200 501** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 22: Жандосова 59,596,59в. ЛС №7-1-22** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1 (Проезд)** | | | | | | | | | |
| 389 | 12 | 1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 965 | 1 353,0 | 943,0 | 1 305 645,0 | 909 995,0 | 965,0 | | 1 305 645,0 |
| | | | | $м^2$ | | 409,0 | 232,0 | 394 685,0 | 223 880,0 | | | |
| 390 | 13 | 211-201-0602 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | | 64,1725 | 4 848,0 | | 311 108,0 | | 311 108,0 | | 311 108,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 391 | 14 | 7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 6,755 | 195 879,0 | 6 605,0 | 1 323 163,0 | 44 617,0 | 1 278 546,0 | | 1 323 163,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 14 638,0 | | | |
| 392 | 15 | 7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 965 | 471,0 | 361,0 | 454 515,0 | 348 365,0 | 1 930,0 | | 454 515,0 |
| | | | | $м^2$ | | 108,0 | 55,0 | 104 220,0 | 53 075,0 | | | |
| 393 | 16 | 7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см | | 965 | 19,0 | 0,0 | 18 335,0 | 0,0 | 965,0 | | 18 335,0 |
| | | | | $м^2$ | | 18,0 | 0,0 | 17 370,0 | 0,0 | | | |
| 394 | 17 | 212-501-0201 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 117,537 | 17 736,0 | | 2 084 636,0 | | 2 084 636,0 | | 2 084 636,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Тип 2 (Детская площадка)** | | | | | | | | | |
| 395 | 18 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 105 | 661,0 | 250,0 | 69 405,0 | 26 250,0 | | | 69 405,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 43 155,0 | 8 610,0 | | | |
| 396 | 19 | 6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | | 42 | 22 082,0 | 5 321,0 | 927 444,0 | 223 482,0 | 77 868,0 | | 927 444,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 907,0 | 1 655,0 | 626 094,0 | 69 510,0 | | | |
| 397 | 20 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | | 42 | 4 813,0 | | 202 146,0 | | 202 146,0 | | 202 146,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 398 | 21 | 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 26,25 | 5 931,0 | 2 658,0 | 155 689,0 | 69 772,0 | 68 040,0 | | 155 689,0 |
| | | | | $м^3$ | | 681,0 | 562,0 | 17 876,0 | 14 752,0 | | | |
| 399 | 22 | 6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 525 | 1 776,0 | 273,0 | 932 400,0 | 143 325,0 | 233 100,0 | | 932 400,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 059,0 | 60,0 | 555 975,0 | 31 500,0 | | | |
| 400 | 23 | 6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см | | 525 | -325,0 | -45,0 | -170 625,0 | -23 625,0 | -123 900,0 | | -170 625,0 |
| | | | | $м^2$ | | -44,0 | -10,0 | -23 100,0 | -5 250,0 | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 401 | 26 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 221 | 661,0 | 250,0 | 146 081,0 | 55 250,0 | | | 146 081,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 90 831,0 | 18 122,0 | | | |
| 402 | 27 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 88,4 | 20 706,0 | 3 005,0 | 1 830 410,0 | 265 642,0 | 348 650,0 | | 1 830 410,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 1 216 119,0 | 79 825,0 | | | |
| 403 | 28 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 1 105 | 3 402,0 | 483,0 | 3 759 210,0 | 533 715,0 | 2 912 780,0 | | 3 759 210,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 312 715,0 | 135 915,0 | | | |
| 404 | 29 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 1 105 | 669,0 | 32,0 | 739 245,0 | 35 360,0 | 699 465,0 | | 739 245,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 4 420,0 | 11 050,0 | | | |
| 405 | 30 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 3,315 | 195 879,0 | 6 605,0 | 649 339,0 | 21 896,0 | 627 443,0 | | 649 339,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 7 184,0 | | | |
| 406 | 31 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 1 105 | 1 013,0 | 10,0 | 1 119 365,0 | 11 050,0 | 141 440,0 | | 1 119 365,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 966 875,0 | 3 315,0 | | | |
| 407 | 32 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 1 105 | 282,0 | 0,0 | 311 610,0 | 0,0 | | | 311 610,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 311 610,0 | 0,0 | | | |
| 408 | 33 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 105,638 | 17 736,0 | | 1 873 596,0 | | 1 873 596,0 | | 1 873 596,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 22: Жандосова 59,59б,59в** | | | | | **18 042 717** | **2 665 094** | **10 738 778** | **0** | **18 042 717** |
| | | | | | | | | **4 638 845** | **666 126** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 23: Саина 26-2. ЛС №7-1-23** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 3 (Тротуарная дорожка)** | | | | | | | | | |
| 409 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 30,0339 | 661,0 | 250,0 | 19 852,0 | 7 509,0 | | | 19 852,0 |
| | | | | $м^3$ | | 411,0 | 82,0 | 12 344,0 | 2 463,0 | | | |
| 410 | 26 | 6109-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | | 12,01356 | 20 706,0 | 3 005,0 | 248 753,0 | 36 101,0 | 47 381,0 | | 248 753,0 |
| | | | | $м^3$ | | 13 757,0 | 903,0 | 165 271,0 | 10 848,0 | | | |
| 411 | 27 | 7101-0602-0706<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные | | 150,1695 | 3 402,0 | 483,0 | 510 877,0 | 72 532,0 | 395 847,0 | | 510 877,0 |
| | | | | $м^2$ | | 283,0 | 123,0 | 42 498,0 | 18 471,0 | | | |
| 412 | 28 | 7101-0602-0711<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см | | 150,1695 | 669,0 | 32,0 | 100 463,0 | 4 806,0 | 95 057,0 | | 100 463,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4,0 | 10,0 | 601,0 | 1 502,0 | | | |
| 413 | 29 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | | 0,450508 | 195 879,0 | 6 605,0 | 88 245,0 | 2 975,0 | 85 269,0 | | 88 245,0 |
| | | | | т | | 0,0 | 2 167,0 | 0,0 | 976,0 | | | |
| 414 | 30 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 150,1695 | 1 013,0 | 10,0 | 152 122,0 | 1 502,0 | 19 222,0 | | 152 122,0 |
| | | | | $м^2$ | | 875,0 | 3,0 | 131 398,0 | 451,0 | | | |
| 415 | 31 | 6113-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см | | 150,1695 | 282,0 | 0,0 | 42 348,0 | 0,0 | | | 42 348,0 |
| | | | | $м^2$ | | 282,0 | 0,0 | 42 348,0 | 0,0 | | | |
| 416 | 32 | 212-501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | | 14,356204 | 17 736,0 | | 254 622,0 | | 254 622,0 | | 254 622,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 23: Саина 26-2** | | | | | **1 417 282** | **125 425** | **897 398** | **0** | **1 417 282** |
| | | | | | | | | **394 460** | **34 711** | **0** | **0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **295 098 584** | **41 154 732** | **166 639 840** | **0** | **295 098 584** |
| | | | | | | | | **87 304 018** | **9 771 665** | **0** | **0** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,2%** | | | 5,2% | | 15 345 126 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **310 443 710** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | 5% | | 15 522 186 | | | | **15 522 186** |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **325 965 896** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 5% | | 15 522 186 | | 0 | | **15 522 186** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **341 488 081** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024года, к=1,075** | | | | | | | | | **367 099 688** |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 44 051 963 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **411 151 650** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки2%** | | | | | | | | | **402 928 617** |
| | | | ***в том числе НДС12%*** | | | | | | | | | ***43 170 923*** |

**Заказчик:**

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сагиндиков К.А.

**Подрядчик:**

ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____ Минибаев Р.А.

**Авторский надзор:**

ТОО "UnProCom"

Инженер по авторскому надзору_____ Арыстанов Н.Н.

**Технический надзор:**

ТОО "Су Жоба Курылыс"

Эксперт_____ Махтеев И.В.