Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 23 дворовых территории Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		135	24.04.2024г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт 23 дворовых территории Ауэзовского района города Алматы	179 715 000,00	160 459 821,43							19 255 178,57	179 715 000,00
	Итого										**179 715 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сагиндиков К.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Минибаев Р.А.

Технадзор:
ТОО "Су Жоба Курылыс"

_____ Махтеев И.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 23 дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 23 дворовых территорий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№135 от 2024-04-24**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **7-1-1 - 7-1-23 (Все дворы)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Микрорайон № 5, д. 22, 23. ЛС №7-1-1									
			Демонтажные работы									
1	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		504	4 504,0	883,0	2 270 016,0	445 032,0			2 270 016,0
				м		3 621,0	288,0	1 824 984,0	145 152,0			
2	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 200	643,0	560,0	771 600,0	672 000,0			771 600,0
				$м^2$		83,0	91,0	99 600,0	109 200,0			
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		198,432	254,0		50 402,0				50 402,0
				т								
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 976,48	62,0		184 542,0				184 542,0
				т·км								
			Земляные работы									
5	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1		200	96,0	96,0	19 200,0	19 200,0			19 200,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	5 000,0			
6	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		200	166,0	166,0	33 200,0	33 200,0			33 200,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	8 600,0			
			Итого по разделу 1: Микрорайон № 5, д. 22, 23					**3 328 960**	**1 169 432**	**0**	**0**	**3 328 960**
								1 924 584	**267 952**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Микрорайон 10, дом 7/2, 7/3. ЛС №7-1-2									
			Демонтажные работы									
7	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		906	643,0	560,0	582 558,0	507 360,0			582 558,0
				$м^2$		83,0	91,0	75 198,0	82 446,0			
8	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		350	4 504,0	883,0	1 576 400,0	309 050,0			1 576 400,0
				м		3 621,0	288,0	1 267 350,0	100 800,0			
9	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		146,52	254,0		37 216,0				37 216,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 197,8	62,0		136 264,0				136 264,0
				т·км								
			Земляные работы									
11	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		185	96,0	96,0	17 760,0	17 760,0			17 760,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	4 625,0			
12	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		185	166,0	166,0	30 710,0	30 710,0			30 710,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	7 955,0			
			Итого по разделу 2: Микрорайон 10, дом 7/2, 7/3					**2 380 908**	**864 880**	**0**	**0**	**2 380 908**
								1 342 548	**195 826**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Аксай-1 дом 11/1. ЛС №7-1-3									
			Демонтажные работы									
13	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		1 600	4 504,0	883,0	7 206 400,0	1 412 800,0			7 206 400,0
				м		3 621,0	288,0	5 793 600,0	460 800,0			
14	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		2 687	643,0	560,0	1 727 741,0	1 504 720,0			1 727 741,0
				$м^2$		83,0	91,0	223 021,0	244 517,0			
15	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		230	1 332,0	273,0	306 360,0	62 790,0			306 360,0
				$м^2$		1 059,0	60,0	243 570,0	13 800,0			
16	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		505	1 567,0	30,0	791 335,0	15 150,0			791 335,0
				м		1 537,0	9,0	776 185,0	4 545,0			
17	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		578,04	254,0		146 822,0				146 822,0
				т								
18	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		8 670,6	62,0		537 577,0				537 577,0
				т·км								
			Итого по разделу 3: Аксай-1 дом 11/1					**10 716 235**	**2 995 460**	**0**	**0**	**10 716 235**
								7 036 376	**723 662**	**0**	**0**	
			Раздел 4: Аксай-2 дом 61. ЛС №7-1-4									
			Демонтажные работы									
19	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		375	4 504,0	883,0	1 689 000,0	331 125,0			1 689 000,0
				м		3 621,0	288,0	1 357 875,0	108 000,0			
20	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		871	643,0	560,0	560 053,0	487 760,0			560 053,0
				$м^2$		83,0	91,0	72 293,0	79 261,0			
21	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		327,5	1 332,0	273,0	436 230,0	89 408,0			436 230,0
				$м^2$		1 059,0	60,0	346 822,0	19 650,0			
22	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		150	1 567,0	30,0	235 050,0	4 500,0			235 050,0
				м		1 537,0	9,0	230 550,0	1 350,0			
23	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		262,92	254,0		66 782,0				66 782,0
				т								
24	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3 943,8	62,0		244 516,0				244 516,0
				т·км								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Аксай-2 дом 61					**3 231 631**	**912 793**	**0**	**0**	**3 231 631**
								2 007 540	**208 261**	**0**	**0**	
			Раздел 5: Аксай-3 дом 22. ЛС №7-1-5									
			Демонтажные работы									
25	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**		212	4 504,0	883,0	954 848,0	187 196,0			954 848,0
				м		3 621,0	288,0	767 652,0	61 056,0			
26	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**		705	643,0	560,0	453 315,0	394 800,0			453 315,0
				$м^2$		83,0	91,0	58 515,0	64 155,0			
27	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		107,496	254,0		27 304,0				27 304,0
				т								
28	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		1 612,44	62,0		99 971,0				99 971,0
				т·км								
			Бортовой камень									
29	5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**		419	5 184,0	92,0	2 172 096,0	38 548,0	599 589,0		2 172 096,0
				м		3 661,0	28,0	1 533 959,0	11 732,0			
30	6	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**		4,672	64 226,0		300 064,0		300 064,0		300 064,0
				$м^3$								
31	7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**		5,715	54 241,0		309 987,0		309 987,0		309 987,0
				$м^3$								
32	8	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**		19,05	1 294,0	6,0	24 651,0	114,0	5 467,0		24 651,0
				$м^2$		1 001,0	2,0	19 069,0	38,0			
			Тип 1 (Проезд)									
33	9	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**		422	1 353,0	943,0	570 966,0	397 946,0	422,0		570 966,0
				$м^2$		409,0	232,0	172 598,0	97 904,0			
34	10	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**		28,063	4 848,0		136 049,0		136 049,0		136 049,0
				$м^3$								
35	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**		2,954	195 879,0	6 605,0	578 627,0	19 511,0	559 115,0		578 627,0
				т		0,0	2 167,0	0,0	6 401,0			
36	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**		422	471,0	361,0	198 762,0	152 342,0	844,0		198 762,0
				$м^2$		108,0	55,0	45 576,0	23 210,0			
37	13	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см**		422	19,0	0,0	8 018,0	0,0	422,0		8 018,0
				$м^2$		18,0	0,0	7 596,0	0,0			
38	14	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**		51,3996	17 736,0		911 623,0		911 623,0		911 623,0
				т								
			Тип 2 (Детская площадка)									
39	15	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		35,4	661,0	250,0	23 399,0	8 850,0			23 399,0
				$м^3$		411,0	82,0	14 549,0	2 903,0			
40	16	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**		14,16	22 082,0	5 321,0	312 681,0	75 346,0	26 253,0		312 681,0
				$м^3$		14 907,0	1 655,0	211 083,0	23 435,0			
41	17	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**		14,16	4 813,0		68 152,0		68 152,0		68 152,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3								
42	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		8,85	5 931,0	2 658,0	52 489,0	23 524,0	22 939,0		52 489,0
				м3		681,0	562,0	6 027,0	4 974,0			
43	19	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		177	1 776,0	273,0	314 352,0	48 321,0	78 588,0		314 352,0
				м2		1 059,0	60,0	187 443,0	10 620,0			
44	20	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см		177	-325,0	-45,0	-57 525,0	-7 965,0	-41 772,0		-57 525,0
				м2		-44,0	-10,0	-7 788,0	-1 770,0			
			Тип 3 (Тротуарная дорожка)									
45	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		62,4	661,0	250,0	41 246,0	15 600,0			41 246,0
				м3		411,0	82,0	25 646,0	5 117,0			
46	24	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных		24,96	20 706,0	3 005,0	516 822,0	75 005,0	98 442,0		516 822,0
				м3		13 757,0	903,0	343 375,0	22 539,0			
47	25	7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные		312	3 402,0	483,0	1 061 424,0	150 696,0	822 432,0		1 061 424,0
				м2		283,0	123,0	88 296,0	38 376,0			
48	26	7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см		312	669,0	32,0	208 728,0	9 984,0	197 496,0		208 728,0
				м2		4,0	10,0	1 248,0	3 120,0			
49	27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		0,936	195 879,0	6 605,0	183 343,0	6 182,0	177 160,0		183 343,0
				т		0,0	2 167,0	0,0	2 028,0			
50	28	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см		312	1 013,0	10,0	316 056,0	3 120,0	39 936,0		316 056,0
				м2		875,0	3,0	273 000,0	936,0			
51	29	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см		312	282,0	0,0	87 984,0	0,0			87 984,0
				м2		282,0	0,0	87 984,0	0,0			
52	30	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		29,8272	17 736,0		529 015,0		529 015,0		529 015,0
				т								
			Итого по разделу 5: Аксай-3 дом 22					**10 404 447**	**1 599 120**	**4 842 223**	**0**	**10 404 447**
								3 835 828	**376 774**	**0**	**0**	
			Раздел 6: Аксай-4 дом 80,81. ЛС №7-1-6									
			Демонтажные работы									
53	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		840	4 504,0	883,0	3 783 360,0	741 720,0			3 783 360,0
				м		3 621,0	288,0	3 041 640,0	241 920,0			
54	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 300	643,0	560,0	835 900,0	728 000,0			835 900,0
				м2		83,0	91,0	107 900,0	118 300,0			
55	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		408	1 332,0	273,0	543 456,0	111 384,0			543 456,0
				м2		1 059,0	60,0	432 072,0	24 480,0			
56	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		93	1 567,0	30,0	145 731,0	2 790,0			145 731,0
				м		1 537,0	9,0	142 941,0	837,0			
57	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		393,6	254,0		99 974,0				99 974,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		5 904	62,0		366 048,0				366 048,0
				т·км								
			Итого по разделу 6: Аксай-4 дом 80,81					5 774 469	1 583 894	0	0	5 774 469
								3 724 553	385 537	0	0	
			Раздел 7: Аксай-4, дома 121, 122, 123. ЛС №7-1-7									
			Демонтажные работы									
59	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		1 200	4 504,0	883,0	5 404 800,0	1 059 600,0			5 404 800,0
				м		3 621,0	288,0	4 345 200,0	345 600,0			
60	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		3 225	643,0	560,0	2 073 675,0	1 806 000,0			2 073 675,0
				$м^2$		83,0	91,0	267 675,0	293 475,0			
61	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		516,6	254,0		131 216,0				131 216,0
				т								
62	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		7 749	62,0		480 438,0				480 438,0
				т·км								
			Итого по разделу 7: Аксай-4, дома 121, 122, 123					8 090 129	2 865 600	0	0	8 090 129
								4 612 875	639 075	0	0	
			Раздел 8: Аксай-4, дома 83. ЛС №7-1-8									
			Демонтажные работы									
63	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		1 545	4 504,0	883,0	6 958 680,0	1 364 235,0			6 958 680,0
				м		3 621,0	288,0	5 594 445,0	444 960,0			
64	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 352	643,0	560,0	869 336,0	757 120,0			869 336,0
				$м^2$		83,0	91,0	112 216,0	123 032,0			
65	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		134	1 332,0	273,0	178 488,0	36 582,0			178 488,0
				$м^2$		1 059,0	60,0	141 906,0	8 040,0			
66	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		40	1 567,0	30,0	62 680,0	1 200,0			62 680,0
				м		1 537,0	9,0	61 480,0	360,0			
67	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		377,34	254,0		95 844,0				95 844,0
				т								
68	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		5 660,1	62,0		350 926,0				350 926,0
				т·км								
			Итого по разделу 8: Аксай-4, дома 83					8 515 954	2 159 137	0	0	8 515 954
								5 910 047	576 392	0	0	
			Раздел 9: Аксай-5, дома 18. ЛС №7-1-9									
			Демонтажные работы									
69	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		202	4 504,0	883,0	909 808,0	178 366,0			909 808,0
				м		3 621,0	288,0	731 442,0	58 176,0			
70	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		674	643,0	560,0	433 382,0	377 440,0			433 382,0
				$м^2$		83,0	91,0	55 942,0	61 334,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	3	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		351	1 567,0	30,0	550 017,0	10 530,0			550 017,0
				м		1 537,0	9,0	539 487,0	3 159,0			
72	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		102,696	254,0		26 085,0				26 085,0
				т								
73	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1 540,44	62,0		95 507,0				95 507,0
				т·км								
			Итого по разделу 9: Аксай-5, дома 18					**2 014 799**	**566 336**	**0**	**0**	**2 014 799**
								1 326 871	**122 669**	**0**	**0**	
			Раздел 10: Улица Жандосова, дом №57. ЛС №7-1-10									
			Демонтажные работы									
74	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		998	643,0	560,0	641 714,0	558 880,0			641 714,0
				$м^2$		83,0	91,0	82 834,0	90 818,0			
75	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		593	4 504,0	883,0	2 670 872,0	523 619,0			2 670 872,0
				м		3 621,0	288,0	2 147 253,0	170 784,0			
76	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		183,804	254,0		46 686,0				46 686,0
				т								
77	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 757,06	62,0		170 938,0				170 938,0
				т·км								
			Земляные работы									
78	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		164	96,0	96,0	15 744,0	15 744,0			15 744,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	4 100,0			
79	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		164	166,0	166,0	27 224,0	27 224,0			27 224,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	7 052,0			
			Бортовой камень									
80	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		621	5 184,0	92,0	3 219 264,0	57 132,0	888 651,0		3 219 264,0
				м		3 661,0	28,0	2 273 481,0	17 388,0			
81	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		2,848	64 226,0		182 916,0		182 916,0		182 916,0
				$м^3$								
82	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		19,935	54 241,0		1 081 294,0		1 081 294,0		1 081 294,0
				$м^3$								
83	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена		66,45	1 294,0	6,0	85 986,0	399,0	19 071,0		85 986,0
				$м^2$		1 001,0	2,0	66 516,0	133,0			
			Итого по разделу 10: Улица Жандосова, дом №57					**8 142 638**	**1 182 998**	**2 171 932**	**0**	**8 142 638**
								4 570 084	**290 275**	**0**	**0**	
			Раздел 11: Микрорайон "Ыкылас", д. 1А, 3А, 3. ЛС №7-1-11									
			Демонтажные работы									
84	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		740	643,0	560,0	475 820,0	414 400,0			475 820,0
				$м^2$		83,0	91,0	61 420,0	67 340,0			
85	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		400	4 504,0	883,0	1 801 600,0	353 200,0			1 801 600,0
				м		3 621,0	288,0	1 448 400,0	115 200,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	132	254,0		33 528,0				33 528,0
87	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1 980	62,0		122 760,0				122 760,0
			Земляные работы									
88	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	$м^3$	4	96,0	96,0	384,0	384,0			384,0
89	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	4	0,0 166,0	25,0 166,0	0,0 664,0	100,0 664,0			664,0
			Бортовой камень			0,0	43,0	0,0	172,0			
90	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	496	5 184,0	92,0	2 571 264,0	45 632,0	709 776,0		2 571 264,0
91	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,696	3 661,0 64 226,0	28,0	1 815 856,0 108 927,0	13 888,0	108 927,0		108 927,0
92	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	17,55	54 241,0		951 930,0		951 930,0		951 930,0
93	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	58,5	1 294,0 1 001,0	6,0 2,0	75 699,0 58 558,0	351,0 117,0	16 790,0		75 699,0
			Итого по разделу 11: Микрорайон "Ыкылас", д. 1А, 3А, 3					6 142 576	814 631	1 787 423	0	6 142 576
								3 384 234	196 817	0	0	
			Раздел 12: Микрорайон "Ыкылас", д. 1, 5, 7. ЛС №7-1-12									
			Демонтажные работы									
94	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	807	643,0 83,0	560,0 91,0	518 901,0 66 981,0	451 920,0 73 437,0			518 901,0
95	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	302	4 504,0 3 621,0	883,0 288,0	1 360 208,0 1 093 542,0	266 666,0 86 976,0			1 360 208,0
96	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	129,456	254,0		32 882,0				32 882,0
97	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1 941,84	62,0		120 394,0				120 394,0
			Земляные работы									
98	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	$м^3$	51	96,0	96,0	4 896,0	4 896,0			4 896,0
99	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	51	0,0 166,0	25,0 166,0	0,0 8 466,0	1 275,0 8 466,0			8 466,0
			Итого по разделу 12: Микрорайон "Ыкылас", д. 1, 5, 7			0,0	43,0	0,0	2 193,0			
								2 045 747	731 948	0	0	2 045 747
								1 160 523	163 881	0	0	
			Раздел 13: Микрорайон "Ыкылас", д. 2, 6. ЛС №7-1-13									
			Демонтажные работы									
100	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 200	643,0	560,0	771 600,0	672 000,0			771 600,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	$м^2$	460	83,0	91,0	99 600,0	109 200,0			2 071 840,0
						4 504,0	883,0	2 071 840,0	406 180,0			
102	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	м	193,68	3 621,0	288,0	1 665 660,0	132 480,0			49 195,0
				т		254,0		49 195,0				
103	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	2 905,2	62,0		180 122,0				180 122,0
			Земляные работы									
104	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	4	96,0	96,0	384,0	384,0			384,0
105	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м**	$м^3$	4	0,0	25,0	0,0	100,0			664,0
						166,0	166,0	664,0	664,0			
			Итого по разделу 13: Микрорайон "Ыкылас", д. 2, 6	$м^3$		0,0	43,0	0,0	172,0			3 073 805
								3 073 805	**1 079 228**	**0**	**0**	
								1 765 260	**241 952**	**0**	**0**	
			Раздел 14: Микрорайон "Ыкылас", дома 6А, 8. ЛС №7-1-14									
			Демонтажные работы									
106	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	670	643,0	560,0	430 810,0	375 200,0			430 810,0
107	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	$м^2$	287	83,0	91,0	55 610,0	60 970,0			1 292 648,0
						4 504,0	883,0	1 292 648,0	253 421,0			
108	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	м	111,396	3 621,0	288,0	1 039 227,0	82 656,0			28 295,0
				т		254,0		28 295,0				
109	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	1 670,94	62,0		103 598,0				103 598,0
			Земляные работы									
110	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	32	96,0	96,0	3 072,0	3 072,0			3 072,0
111	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м**	$м^3$	32	0,0	25,0	0,0	800,0			5 312,0
						166,0	166,0	5 312,0	5 312,0			
			Итого по разделу 14: Микрорайон "Ыкылас", дома 6А, 8	$м^3$		0,0	43,0	0,0	1 376,0			1 863 735
								1 863 735	**637 005**	**0**	**0**	
								1 094 837	**145 802**	**0**	**0**	
			Раздел 15: Микрорайон "Мамыр-2", дом 8. ЛС №7-1-15									
			Демонтажные работы									
112	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	529	643,0	560,0	340 147,0	296 240,0			340 147,0
113	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	$м^2$	420	83,0	91,0	43 907,0	48 139,0			1 891 680,0
						4 504,0	883,0	1 891 680,0	370 860,0			
114	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	м	108,84	3 621,0	288,0	1 520 820,0	120 960,0			27 645,0
				т		254,0		27 645,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 632,6	62,0		101 221,0				101 221,0
			Земляные работы									
116	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	$м^3$	58	96,0	96,0	5 568,0	5 568,0			5 568,0
117	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	58	166,0	166,0	9 628,0	9 628,0			9 628,0
			Итого по разделу 15: Микрорайон "Мамыр-2", дом 8			0,0	43,0	0,0	2 494,0			
								2 375 889	**682 296**	**0**	**0**	**2 375 889**
								1 564 727	**173 043**	**0**	**0**	
			Раздел 16: Микрорайон № 3, дом 19/1. ЛС №7-1-16									
			Демонтажные работы									
118	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	480	643,0	560,0	308 640,0	268 800,0			308 640,0
119	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	179	83,0	91,0	39 840,0	43 680,0			806 216,0
120	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,932	4 504,0	883,0	806 216,0	158 057,0			19 541,0
121	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 153,98	3 621,0	288,0	648 159,0	51 552,0			71 547,0
			Земляные работы			254,0		19 541,0				
122	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	$м^3$	58	96,0	96,0	5 568,0	5 568,0			5 568,0
123	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	58	166,0	166,0	9 628,0	9 628,0			9 628,0
			Бортовой камень			0,0	43,0	0,0	2 494,0			
124	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	250	5 184,0	92,0	1 296 000,0	23 000,0	357 750,0		1 296 000,0
125	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,376	3 661,0	28,0	915 250,0	7 000,0			88 375,0
126	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,38	64 226,0		88 375,0		88 375,0		400 299,0
127	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	24,6	54 241,0		400 299,0		400 299,0		31 832,0
			Итого по разделу 16: Микрорайон № 3, дом 19/1			1 294,0	6,0	31 832,0	147,0	7 060,0		
						1 001,0	2,0	24 625,0	49,0			
								3 037 646	**465 200**	**853 484**	**0**	**3 037 646**
								1 627 874	**106 225**	**0**	**0**	
			Раздел 17: Микрорайон "Шабыт", дома 1, 2. ЛС №7-1-17									
			Демонтажные работы									
128	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	409	643,0	560,0	262 987,0	229 040,0			262 987,0
129	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	170	83,0	91,0	33 947,0	37 219,0			765 680,0
						4 504,0	883,0	765 680,0	150 110,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	м	67,44	3 621,0	288,0	615 570,0	48 960,0			17 130,0
				т		254,0		17 130,0				
131	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 011,6	62,0		62 719,0				62 719,0
			Земляные работы									
132	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	51	96,0	96,0	4 896,0	4 896,0			4 896,0
133	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	51	0,0	25,0	0,0	1 275,0			
						166,0	166,0	8 466,0	8 466,0			8 466,0
			Бортовой камень	$м^3$		0,0	43,0	0,0	2 193,0			
134	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	190	5 184,0	92,0	984 960,0	17 480,0	271 890,0		984 960,0
135	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91			3 661,0	28,0	695 590,0	5 320,0			
				$м^3$	0,56	64 226,0		35 967,0		35 967,0		35 967,0
136	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,975	54 241,0		378 331,0		378 331,0		378 331,0
137	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	23,25	1 294,0	6,0	30 086,0	140,0	6 673,0		30 086,0
			Итого по разделу 17: Микрорайон "Шабыт", дома 1, 2			1 001,0	2,0	23 273,0	47,0			
								2 551 222	**410 132**	**692 861**	**0**	**2 551 222**
								1 368 380	**95 014**	**0**	**0**	
			Раздел 18: Проспект Райымбек, дом №502А. ЛС №7-1-18									
			Демонтажные работы									
138	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	558	643,0	560,0	358 794,0	312 480,0			358 794,0
139	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	241	83,0	91,0	46 314,0	50 778,0			
						4 504,0	883,0	1 085 464,0	212 803,0			1 085 464,0
140	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	92,988	3 621,0	288,0	872 661,0	69 408,0			23 619,0
						254,0		23 619,0				
141	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 394,82	62,0		86 479,0				86 479,0
			Земляные работы									
142	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	32	96,0	96,0	3 072,0	3 072,0			3 072,0
143	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м	$м^3$	32	0,0	25,0	0,0	800,0			
						166,0	166,0	5 312,0	5 312,0			5 312,0
			Бортовой камень	$м^3$		0,0	43,0	0,0	1 376,0			
144	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	550	5 184,0	92,0	2 851 200,0	50 600,0	787 050,0		2 851 200,0
145	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91			3 661,0	28,0	2 013 550,0	15 400,0			
				$м^3$	4,944	64 226,0		317 533,0		317 533,0		317 533,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		10,845	54 241,0		588 244,0		588 244,0		588 244,0
				м^3								
147	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена		36,15	1 294,0	6,0	46 778,0	217,0	10 375,0		46 778,0
				м^2		1 001,0	2,0	36 186,0	72,0			
			Тип 1 (Проезд)									
148	11	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала		558	1 353,0	943,0	754 974,0	526 194,0	558,0		754 974,0
				м^2		409,0	232,0	228 222,0	129 456,0			
149	12	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм		37,107	4 848,0		179 895,0		179 895,0		179 895,0
				м^3								
150	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		3,906	195 879,0	6 605,0	765 103,0	25 799,0	739 304,0		765 103,0
				т		0,0	2 167,0	0,0	8 464,0			
151	14	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		558	471,0	361,0	262 818,0	201 438,0	1 116,0		262 818,0
				м^2		108,0	55,0	60 264,0	30 690,0			
152	15	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см		558	19,0	0,0	10 602,0	0,0	558,0		10 602,0
				м^2		18,0	0,0	10 044,0	0,0			
153	16	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		67,9644	17 736,0		1 205 417,0		1 205 417,0		1 205 417,0
				т								
			Тип 2 (Детская площадка)									
154	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		60	661,0	250,0	39 660,0	15 000,0			39 660,0
				м^3		411,0	82,0	24 660,0	4 920,0			
155	18	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		24	22 082,0	5 321,0	529 968,0	127 704,0	44 496,0		529 968,0
				м^3		14 907,0	1 655,0	357 768,0	39 720,0			
156	19	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		24	4 813,0		115 512,0		115 512,0		115 512,0
				м^3								
157	20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		15	5 931,0	2 658,0	88 965,0	39 870,0	38 880,0		88 965,0
				м^3		681,0	562,0	10 215,0	8 430,0			
158	21	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		300	1 776,0	273,0	532 800,0	81 900,0	133 200,0		532 800,0
				м^2		1 059,0	60,0	317 700,0	18 000,0			
159	22	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см		300	-325,0	-45,0	-97 500,0	-13 500,0	-70 800,0		-97 500,0
				м^2		-44,0	-10,0	-13 200,0	-3 000,0			
			Тип 3 (Тротуарная дорожка)									
160	24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		1,8	661,0	250,0	1 190,0	450,0			1 190,0
				м^3		411,0	82,0	740,0	148,0			
161	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных		0,72	20 706,0	3 005,0	14 908,0	2 163,0	2 840,0		14 908,0
				м^3		13 757,0	903,0	9 905,0	650,0			
162	26	7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные		9	3 402,0	483,0	30 618,0	4 347,0	23 724,0		30 618,0
				м^2		283,0	123,0	2 547,0	1 107,0			
163	27	7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см		9	669,0	32,0	6 021,0	288,0	5 697,0		6 021,0
				м^2		4,0	10,0	36,0	90,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		0,027	195 879,0	6 605,0	5 289,0	179,0	5 110,0		5 289,0
				т		0,0	2 167,0	0,0	59,0			
165	29	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см		9	1 013,0	10,0	9 117,0	90,0	1 152,0		9 117,0
				$м^2$		875,0	3,0	7 875,0	27,0			
166	30	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см		9	282,0	0,0	2 538,0	0,0			2 538,0
				$м^2$		282,0	0,0	2 538,0	0,0			
167	31	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		0,8604	17 736,0		15 260,0		15 260,0		15 260,0
				т								
			Итого по разделу 18: Проспект Райымбек, дом №502А					9 839 650	1 596 406	4 145 121	0	9 839 650
								3 988 025	376 595	0	0	
			Раздел 19: Микрорайон "Тастак-1", д. 1/1Б. ЛС №7-1-19									
			Демонтажные работы									
168	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 142	643,0	560,0	734 306,0	639 520,0			734 306,0
				$м^2$		83,0	91,0	94 786,0	103 922,0			
169	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		418	4 504,0	883,0	1 882 672,0	369 094,0			1 882 672,0
				м		3 621,0	288,0	1 513 578,0	120 384,0			
170	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		182,184	254,0		46 275,0				46 275,0
				т								
171	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 732,76	62,0		169 431,0				169 431,0
				т·км								
			Земляные работы									
172	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		246	96,0	96,0	23 616,0	23 616,0			23 616,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	6 150,0			
173	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		246	166,0	166,0	40 836,0	40 836,0			40 836,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	10 578,0			
			Итого по разделу 19: Микрорайон "Тастак-1", д. 1/1Б					2 897 136	1 073 066	0	0	2 897 136
								1 608 364	241 034	0	0	
			Раздел 20: Улица Санна, дом № 8. ЛС №7-1-20									
			Демонтажные работы									
174	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		539	643,0	560,0	346 577,0	301 840,0			346 577,0
				$м^2$		83,0	91,0	44 737,0	49 049,0			
175	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		292	4 504,0	883,0	1 315 168,0	257 836,0			1 315 168,0
				м		3 621,0	288,0	1 057 332,0	84 096,0			
176	3	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм		158	3 203,0	66,0	506 074,0	10 428,0			506 074,0
				$м^2$		3 137,0	20,0	495 646,0	3 160,0			
177	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		96,216	254,0		24 439,0				24 439,0
				т								
178	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1 443,24	62,0		89 481,0				89 481,0
				т·км								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
179	6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		4	96,0	96,0	384,0	384,0			384,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	100,0			
180	7	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		4	166,0	166,0	664,0	664,0			664,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	172,0			
			Итого по разделу 20: Улица Саина, дом № 8					**2 282 787**	**571 152**	**0**	**0**	**2 282 787**
								1 597 715	**136 577**	**0**	**0**	
			Раздел 21: Улица Солнечный проезд, дома №1, 1Б, 1В. ЛС №7-1-21									
			Демонтажные работы									
181	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		632	643,0	560,0	406 376,0	353 920,0			406 376,0
				$м^2$		83,0	91,0	52 456,0	57 512,0			
182	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		195	4 504,0	883,0	878 280,0	172 185,0			878 280,0
				м		3 621,0	288,0	706 095,0	56 160,0			
183	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		96,9	254,0		24 613,0				24 613,0
				т								
184	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1 453,5	62,0		90 117,0				90 117,0
				т·км								
			Земляные работы									
185	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		42	96,0	96,0	4 032,0	4 032,0			4 032,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	1 050,0			
186	6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 30 м		42	166,0	166,0	6 972,0	6 972,0			6 972,0
				$м^3$		0,0	43,0	0,0	1 806,0			
			Бортовой камень									
187	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		214	5 184,0	92,0	1 109 376,0	19 688,0	306 234,0		1 109 376,0
				м		3 661,0	28,0	783 454,0	5 992,0			
188	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		0,304	64 226,0		19 525,0		19 525,0		19 525,0
				$м^3$								
189	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		8,775	54 241,0		475 965,0		475 965,0		475 965,0
				$м^3$								
190	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена		29,25	1 294,0	6,0	37 850,0	176,0	8 395,0		37 850,0
				$м^2$		1 001,0	2,0	29 279,0	59,0			
			Итого по разделу 21: Улица Солнечный проезд, дома №1, 1Б, 1В					**3 053 106**	**556 973**	**810 119**	**0**	**3 053 106**
								1 571 284	**122 579**	**0**	**0**	
			Раздел 22: Жандосова 59,59б,59в. ЛС №7-1-22									
			Демонтажные работы									
191	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		1 900	4 504,0	883,0	8 557 600,0	1 677 700,0			8 557 600,0
				м		3 621,0	288,0	6 879 900,0	547 200,0			
192	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		2 354	643,0	560,0	1 513 622,0	1 318 240,0			1 513 622,0
				$м^2$		83,0	91,0	195 382,0	214 214,0			
193	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		237	1 332,0	273,0	315 684,0	64 701,0			315 684,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 059,0	60,0	250 983,0	14 220,0			
194	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		74	1 567,0	30,0	115 958,0	2 220,0			115 958,0
				м		1 537,0	9,0	113 738,0	666,0			
195	5	1220-1001-0402 *РСНБ РК 2022*	Снятие дефектных железобетонных лотков. (арык)		157	3 553,0	1 985,0	557 821,0	311 645,0			557 821,0
				м		1 568,0	613,0	246 176,0	96 241,0			
196	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		573	254,0		145 542,0				145 542,0
				т								
197	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		8 595	62,0		532 890,0				532 890,0
				т*км								
			Бортовой камень									
198	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		1 420	5 184,0	92,0	7 361 280,0	130 640,0	2 032 020,0		7 361 280,0
				м		3 661,0	28,0	5 198 620,0	39 760,0			
199	9	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		17,6	64 226,0		1 130 378,0		1 130 378,0		1 130 378,0
				$м^3$								
200	10	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		14,4	54 241,0		781 070,0		781 070,0		781 070,0
				$м^3$								
201	11	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена		48	1 294,0	6,0	62 112,0	288,0	13 776,0		62 112,0
				$м^2$		1 001,0	2,0	48 048,0	96,0			
			Итого по разделу 22: Жандосова 59,59б,59в					**21 073 957**	**3 505 434**	**3 957 244**	**0**	**21 073 957**
								12 932 847	**912 397**	**0**	**0**	
			Раздел 23: Саина 26-2. ЛС №7-1-23									
			Демонтажные работы									
202	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		220	4 504,0	883,0	990 880,0	194 260,0			990 880,0
				м		3 621,0	288,0	796 620,0	63 360,0			
203	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		612	643,0	560,0	393 516,0	342 720,0			393 516,0
				$м^2$		83,0	91,0	50 796,0	55 692,0			
204	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		150	1 332,0	273,0	199 800,0	40 950,0			199 800,0
				$м^2$		1 059,0	60,0	158 850,0	9 000,0			
205	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		150	1 567,0	30,0	235 050,0	4 500,0			235 050,0
				м		1 537,0	9,0	230 550,0	1 350,0			
206	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		97,2	254,0		24 689,0				24 689,0
				т								
207	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1 458	62,0		90 396,0				90 396,0
				т*км								
			Бортовой камень									
208	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		360	5 184,0	92,0	1 866 240,0	33 120,0	515 160,0		1 866 240,0
				м		3 661,0	28,0	1 317 960,0	10 080,0			
209	8	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		3,68	64 226,0		236 352,0		236 352,0		236 352,0
				$м^3$								
210	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		5,85	54 241,0		317 310,0		317 310,0		317 310,0
				$м^3$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена		19,5	1 294,0	6,0	25 233,0	117,0	5 597,0		25 233,0
				м^2		1 001,0	2,0	19 520,0	39,0			
			Тип 1 (Проезд)									
212	11	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала		406	1 353,0	943,0	549 318,0	382 858,0	406,0		549 318,0
				м^2		409,0	232,0	166 054,0	94 192,0			
213	12	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм		26,999	4 848,0		130 891,0		130 891,0		130 891,0
				м^3								
214	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		2,842	195 879,0	6 605,0	556 688,0	18 772,0	537 917,0		556 688,0
				т		0,0	2 167,0	0,0	6 159,0			
215	14	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		406	471,0	361,0	191 226,0	146 566,0	812,0		191 226,0
				м^2		108,0	55,0	43 848,0	22 330,0			
216	15	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 до 5 см		406	19,0	0,0	7 714,0	0,0	406,0		7 714,0
				м^2		18,0	0,0	7 308,0	0,0			
217	16	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		49,4508	17 736,0		877 059,0		877 059,0		877 059,0
				т								
			Тип 2 (Детская площадка)									
218	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		64	661,0	250,0	42 304,0	16 000,0			42 304,0
				м^3		411,0	82,0	26 304,0	5 248,0			
219	18	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		25,6	22 082,0	5 321,0	565 299,0	136 218,0	47 462,0		565 299,0
				м^3		14 907,0	1 655,0	381 619,0	42 368,0			
220	19	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		25,6	4 813,0		123 213,0		123 213,0		123 213,0
				м^3								
221	20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		16	5 931,0	2 658,0	94 896,0	42 528,0	41 472,0		94 896,0
				м^3		681,0	562,0	10 896,0	8 992,0			
222	21	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		320	1 776,0	273,0	568 320,0	87 360,0	142 080,0		568 320,0
				м^2		1 059,0	60,0	338 880,0	19 200,0			
223	22	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 4 см		320	-325,0	-45,0	-104 000,0	-14 400,0	-75 520,0		-104 000,0
				м^2		-44,0	-10,0	-14 080,0	-3 200,0			
			Тип 3 (Тротуарная дорожка)									
224	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		16,9661	661,0	250,0	11 214,59	4 241,52			11 214,59
				м^3		411,0	82,0	6 973,07	1 391,22			
225	26	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных		6,78644	20 706,0	3 005,0	140 520,1	20 393,25	26 765,64		140 520,1
				м^3		13 757,0	903,0	93 361,2	6 128,01			
226	27	7101-0602-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные		84,8305	3 402,0	483,0	288 593,36	40 973,13	223 613,2		288 593,36
				м^2		283,0	123,0	24 007,03	10 434,15			
227	28	7101-0602-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706 до 10 см		84,8305	669,0	32,0	56 751,6	2 714,57	53 697,71		56 751,6
				м^2		4,0	10,0	339,32	848,3			
228	29	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		0,254491	195 879,0	6 605,0	49 849,65	1 681,09	48 168,56		49 849,65
				т		0,0	2 167,0	0,0	551,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	30	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см		84,8305	1 013,0	10,0	85 933,3	848,3	10 858,3		85 933,3
				м²		875,0	3,0	74 226,69	254,49			
230	31	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 4 см		84,8305	282,0	0,0	23 922,2	0,0			23 922,2
				м²		282,0	0,0	23 922,2	0,0			
231	32	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		8,109796	17 736,0		143 835,35		143 835,35		143 835,35
				т								
			Итого по разделу 23: Саина 26-2					8 783 014	1 502 421	3 407 556	0	8 783 014
								3 757 955	354 418	0	0	
			ИТОГО по акту					131 620 440	29 525 542	22 667 963	0	131 620 440
								73 713 331	7 052 757	0	0	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,2%			5,2%		6 844 263				138 464 703
			Итого			5%		6 923 235				6 923 235
			Сметная прибыль 5%									145 387 938
			Итого			5%		6 923 235		0		6 923 235
			Непредвиденные работы и затраты									152 311 173
			Итого с непредвиденными работами и затратами									163 734 511
			Итого в текущих ценах 2024года, к=1,075			12 %		19 648 141				
			НДС									183 382 653
			Итого с НДС									179 715 000
			Итого с учетом тендерной скидки2%									*19 255 179*
			в том числе НДС,12%									

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сагиндиков К.А.

Подрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Минибаев Р.А.

Авторский надзор:

ТОО "UnProCom"

Инженер по авторскому надзору _____ Арыстанов Н.Н.

Технический надзор:

ТОО "Су Жоба Курылыс"

Эксперт _____ Махтеев И.В.