Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

"30" мая 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО НСК «Астана-Курылыс», президент Амантурлин Б.Ш. г.Алматы, мкр. Таугуль-2, д.13, офис 401**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Президента Амантурлин Б.Ш**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство многопрофильной больницы на 300 коек в г.Талдыкорган Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» руководитель Бектасов Т.А. г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131 тел**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом: **ТОО «Капремстройпроект», Огай А.М. – инженер проекта**

государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Еділ-Строй Сервис», ТОО "Компания «Казахстан Электрокомплекс», ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «Капремстройпроек» №12-11**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а); **Агентством РК по делам строительства и ЖКХ №315-ПИР от 04.07.2012; ГУ «Управление строительства Алматинской области» №6-Ө от 28.01.2016 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозна способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность	Коек	30	30
Площадь земельного участка	Га	5,649	5,649
Общая площадь	м2	33 885,6	33 885,6
Полезная площдь	м2	29 746	29 746
Строительный объем	м3	138 946,85	138 946,85

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Комплекс состоит из лечебных блоков (2А, 2Б, 2В, 2Г). к ним примыкают палатные секции (бл. А, Б, В, Г), административный блок (бл.1) и хозяйственный блок (бл.4). Две надземные переходы соединяют с блоком 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) где размещены приемные отделения, травпункт, реанимационные отделения, отделении лучевой и функциональной диагностики, отделения эндоскопии, клинико-диагностические лаборатории, ЦСО и оперблоки. Блок 1-двухэтажное с техподпольем, Блоки «А, Б, В, Г», «2А, 2Б, 2В, 2Г» - трехэтажные с подвалами, Блок 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) - трехэтажное е частичным подвалом. Блок 4 - одноэтажное с цокольным этажом, где размешены: автогараж на 3 машины и хоз-бытовые, дезинфекционные, прачечные, пищеблок и вспомогательные помещения. Фундаменты - перекрестные, ленточные из монолитного жУб, С тепы подвала, перекрытии из монолитного ж7б. Наружные стены - из сборных газобетонных блоков. Внутренние перегородки - т кирпича и гаэобетонных блоков. Внутренние лестницы, парапет - из монолитного ж/б. В комплекс здания входят - резервная котельная с ЦТП, подземные резервуары для днз.гонлнва, дымовая груба, кислородная станция, проходная и трансформаторная подстанция. Все помещения оснащены современными медико-технологическими оборудованиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 9 875 831 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 138 426 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 306 510 тысяч тенге, прочие затраты 1 430 895 тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондах, принимаемых в эксплуатацию 9 875 831 тысяч тенге, в том числе; стоимость строительно-монтажных работ 4 138 426 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 306 510 тысяч тенге, прочие затраты 1 430 895 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство многопрофильной больницы на 300 коек в г.Талдыкорган Алматинской области, мкр. Каратал.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО НСК «Астана-Курылыс» **Амантурлин Б.Ш.**