Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» августа 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ» г. Павлодар, ул. Ломова, 186/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Чистякова Иван Ивановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого комплекса «Сарыарка» (Ломова-Камзина-Чокина-Павлова)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», в лице заместителя руководителя отдела Омарова ардака Казбековича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» .**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **Приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодар» №375 от 22 декабря 2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области от 22 декабря 2014 года №16-0851/14**.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная диаметром 219*6 ППУ ПЭ	п/м			413	
Труба стальная диаметром 159*4,5 ППУ ПЭ	п/м			216	

Труба стальная диаметром 133*4 ППУ ПЭ	п/м			178,6	
Тепловая камера, тип 7	шт			1	
Тепловая камера, тип 6	шт			7	
Дренажные колодцы	шт			4	
Узел трубопровода	шт			9	
Плита сборная железобетонная	шт			39	
Маты полиэтиленовые	шт			150	
Задвижки диаметром 200 мм	шт			2	
Задвижки диаметром 150 мм	шт			4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Теплосеть.** Общая протяженность тепловых сетей составляет 807,6 м. Подземная прокладка трубопроводов – труба ст 219х6-ППУ-ПЭ ГОСТ – 413 м., 159х4,5-ППУ-ПЭ ГОСТ – 216 м., 133х4-ППУ-ПЭ ГОСТ – 178,6 м., Устройство теплофикационных камер 8 шт., устройство дренажных колодцев – 4 шт., муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2017 г**.;

месяц, год

окончание работ: **август 2017 г**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес.** ;
фактически, месяц: **4 мес.** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого комплекса «Сарыарка» (Ломова-Камзина-Чокина-Павлова)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ» **Чистяков И.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.