Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 18 » 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы»

наименование организации, юридический адрес

в лице Жолдасова М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ЦРБ на 75 коек, г. Кульсары Жылойского района, Атырауской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждения «Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» Кусайнов Н.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», ТОО «Гранд-Мастер», ТОО «Qazyna Stroi Servis»

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Poligram» Р-10.11.17/ГУ-272

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждения «Управления строительства Атрауской области», приказ №100-ө от 03.08.2021г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Центральная районная больница на 75 коек	комплекс	75 коек	75 коек	75 коек	75 коек

Больница имеет следующие показатели:

1. Основной корпус на 55 коек.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	6410	6410
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	52507,00	52507,00
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений (Площадка для посетителей 1.1)	м2	115	115

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

2. Инфекционное отделение на 10 коек

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	821,68	821,68
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	4591,94	4591,94
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

3. Детское отделение на 10 коек

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	165,64	165,64
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3626,24	3626,24
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений (Площадка для посетителей 3.1)	м2	72	72

4. Прачечная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	845,24	845,24
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	4672,67	4672,67
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Пищеблок

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	356,28	356,28
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3328,1	3328,1
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (венткамера)	м2	-	-

6. Трансформаторная подстанция

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	64,77	64,77
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

7. Котельная - БМК

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	108	108
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

8. Здания гаража на 3 машины

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	95	95
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	664,00	664,00
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

9. Накопительная емкость - 50м3.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	36	36
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

10. Мусоросборник - 3 шт.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	23,95	23,95
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

11. Резервуар для питьевой воды 65 м3- 2 шт.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	115,89	115,89
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

12. Навес для дезинфекции транспорта - 2 шт.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	96	96
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2		

13. Площадка для игр

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	582	582
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

14. Парковая зона отдыха

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1120	1120
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

15. Контрольно - пропускной пункт-2шт

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	23,12	23,12
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	88	88
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

16. Склад для хранения пустых баллонов.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	10,4	10,4
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

17. Резервуар для запаса пожарной воды 50м3

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	124,33	124,33
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

18. Здания утилизации мединцинких отходов.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	29	29
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	160	160
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

19. Генераторная установка.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (блок ГРПШ)	м2	-	-

20. Накопительная емкость-25 м3.- 2 шт

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	8,6	8,6
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-
Число этажей	этаж	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Основной корпус на 55 коек.

На первом этаже расположено:

- хирургическое отделение на 13 койко-мест, в том числе хирургия на 8 койко- мест, травмотология на 3 койко-мест, урология на 2 койко- мест;
- физиологическое отделение на 12 койко-мест;
- отделение патологии на 10 койко-мест и гинекологии на 2 койко-мест.

Также, на первом этаже расположено помещение рентгено - диагностического кабинета. На втором этаже расположено:

- Терапевтическое отделение на 15 койко-мест;
- отделение реанимации на 3 койко-мест;
- операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория.
- Здание приемного отделения;
- Здание пищеблока;
- Здание детского отделения на 10 коек;
- Здание инфекционного корпуса на 10 коек.

В центральной районной больнице предоставляют следующие виды медицинской помощи:

- выездная скорая медицинская помощь;
- диагностическая помощь: лабораторные, функциональные, эндоскопические и рентгенографические исследования;
- амбулаторная помощь по профилям: гастроэнтерология, педиатрия, кардиология, неврология, аллергология-иммунология, отоларингология, акушерство-гинекология, инфекционные болезни, эндокринология, онкология, физиотерапия, офтальмология, хирургия, психотерапия, урология, психиатрия, травматология-ортопедия, гематология, терапия, колопроктология;

- стационарная помощь по профилям: терапия, педиатрия, инфекционные болезни, гастроэнтерология, дерматовенирология, кардиология, отоларингология, хирургия, травматология-ортопедия, неврология, урология, офтальмология, наркология.

Отдельный блок здания представляет собой приемное отделение, где имеются регистратура, процедурные кабинеты, смотровые кабинеты, перевязочная, палата интенсивной терапии, кабинеты приема врачей, операционные,МРТ рентгено - диагностическая лаборатория, ЭКГ, а также предусмотрен бокс, для изоляции больного с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные помещения - вспомогательные.

2. Инфекционное отделение на 10 коек

Здание прямоугольное с размерами в плане 52,0х16,2 м, одноэтажное.

Инфекционное отделение предназначено для госпитализации больных с различными бактериальными и вирусными инфекционными заболеваниями.

Устройство и режим отделения способствует обеспечению полной изоляции больных, являющихся источниками инфекции, и осуществлению правильной терапии; одновременно приняты все меры к тому, чтобы предупредить внутрибольничную инфекцию. В инфекционном отделении не допускается общения больных с различными заболеваниями, а также медицинского персонала, обслуживающего различные отделения. В инфекционном отделении запроектированы палатные отделения с изолированными боксами и полубоксами. Работа отделений организуется по принципу оказания медицинской помощи и обслуживания пациентов в палате. Вход персонала в боксы предусматривается из неинфекционного "условно чистого" коридора через шлюзы, в которых проводится смена санитарной одежды, мытье и дезинфекция рук. В боксах инфекционных отделений предусматриваются остекленные проемы из шлюзов в палаты, передаточные шкафы для доставки из шлюза в палату пищи, лекарственных средств и белья. В боксированных палатах передаточные шкафы предусматриваются из коридора в палату. Прием пищи больными осуществляется в палате. Пища пациентам доставляется в палаты и подается через передаточное окно, оснащенное ультрафиолетовыми облучателями. В каждой палате имеется санузел и душевая.

Технологическое оборудование, применяемое в проекте должно иметь регистрационное удостоверение МЗ РК, разрешающее применение на территории Республики Казахстан.

Административные и санитарно - бытовые требования. В отделении своевременно осуществлять мероприятия по поддержанию здания в надлежащем санитарном состоянии, обеспечивать правильное хранение медикаментов и приборов, ведение технологического процесса и содержать технологическое оборудование согласно санитарным требованиям.

3. Детское отделение на 10 коек.

Здание прямоугольное с размерами в плане 40,0х15 м, одноэтажное. Детское отделение предназначено для госпитализации больных детей.

Отделение боксированное, с присутствием изолированных смотровых кабинетов и одного-двух санпропускников. Для оказания неотложной помощи детское отделение оснащено постоянным набором медикаментов и средств первой помощи.

Отделение формируется по возрасту и по характеру заболеваний (общее педиатрическое, хирургическое, инфекционное, др. узкопрофильные). Боксы для детей дошкольного и школьного возрастов палаты небольшие, с числом коек не более 2.

4. Прачечная.

Прачечная имеет два входа для разделения технологических потоков движения грязного белья, а также для предотвращения столкновения потоков грязного и чистого белья, имеет отдельный вход для выдачи чистого белья.

Также прачечная имеет отдельный цикл обработки белья инфекционного отделения.

Поступающее белье взвешивается, сортируется и укладывается на стеллажи. После этого дневную норму белья транспортируют на тележке в стиральный цех. Где происходит стирка белья в четырех стиральных машинах, с производительностью по 40,30,20 кг/ч. Цикл стирки длится 45 минут.

После стирки белье перемещают в центрифугу, с загрузочной камерой 25 кг и производительностью 150 кг/ч, время цикла 10 минут. После сушки слегка влажное белье транспортируют в гладильный цех. Процесс глажения зависит от ассортимента текстильных изделий. Влажное белье гладят на установленном гладильном катке. Фасонное белье гладят на гладильных столах. Около катка расположены рабочие столы, для поступающего белья и для складывания поглаженного белья. Далее все сортируется и отправляется на хранение в комнату хранения и выдачи

белья. Белье, требующее починки передается в швейный цех, который оборудован швейными машинами.

Все помещения оснащены современным необходимым оборудованием, согласно действующим нормативам и заданию Заказчика.

5. Пищеблок

Пищеблок представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 33,0*12,0 м.

В состав здания входит необходимый набор помещений столовой на сырье на 2000 блюд/сут. Предусмотрены: горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха; моечные столовой и кухонной посуды, а также имеются склады, загрузочная, комната персонала с раздевалками и душевыми и др. Для обслуживания здания имеются технические помещения: электрощитовая, тепловой пункт,

, а также санитарно - гигиенические помещения.

Состав и площади помещений пищеблока предусмотрены для работы на сырье. Объемно-планировочном решении были приняты с учетом поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки продовольственного сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В помещении холодных блюд предусмотрена установка бактерицидной лампы. Выдача готовой продукции осуществляется через помещение экспедиции. При экспедиции предусмотрено помещение для хранения тележек с отсеком для их мытья. В шлюзе при охлаждаемой камеры пищевых отходов предусмотрен отсек для мойки и обработки бачков. Доставку готовой пищи в столовые отделений предусматривается производить с помощью промаркированных термосов и контейнеров с закрывающимися крышками. Транспортировка осуществляется с помощью специальных тележек.

6. Трансформаторная подстанция.

На территории больницы, предусмотрена ТП-2х1600кВА-10/0,4кВ типа К¬42. Для ТП-2х1600кВА-10/0,4кВ типа К-42 выполнена привязка типового проекта №407-3-351.84.

7. Котельная - БМК.

Блочная котельная монтируется на железобетонную монолитную площадку, размерами 12000х9000х2000мм (LxBxH).

8. Здание гаража на 3 машины.

Размеры здания по осям 16,2*6,4м Общая площадь здания- 86,75м2. одноэтажное.

Внутренние несущие стены толщиной 0.390м Перегородки толщиной 120 мм выполнять из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65 1нф/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе марки 25 обязательным креплением их к стенам и покрытиям металлическими анкерами в соответсвии с требованиями серии 2.230-1 в.5.

– полы – керамические , линолеумные, бетонные., согласно ведомости полов по каждому помещению;

– перемычки над оконными и дверными проемами - сборные железобетонные по серии 1.138-10 вып. 1,2;

9. Накапительная емкость -50м3.

Накопительная емкость является подземным сооружением.

Конструкция представляет собой ПВХ трубу с профильной стенкой большого диаметра на фундаменте.

Фундамент плитный монолитный. Высота фундамента 300 мм. Фундамент изготовлен из бетона класса по прочности В-20 W-6 F-50, армированного арматурой класса А-III. . Гидроизоляция выполнена из обмазочной битумной мастики, нанесенной 2 раза на все бетонные поверхности фундамента под резервуар.Для крепления к фундаменту септика, в нем есть закладные детали, выступающие на поверхность. К закладным деталям прикрепляются хомуты, удерживающих септик от перекатывания и смещения во время монтажных работ. Доступ в септик осуществляется через лаз в его верхней части. Для удобного доступа в септик лаз сконструирован возвышающимся над землей на 500 мм и имеет наружный диаметр 1000 мм. Над лазом предусмотрен люк против запрещенного попадания в септик посторонних предметов. Вокруг лаза монтируется площадка обслуживания для жесткого основания во время обслуживающих или ремонтных работ септика. Площадка обслуживания выполнена из бетона класса В-7.5 W-6 F-50.

10. Мусоросборник

Здание модульное сборно-разборного типа 1-этажное, заводского изготовления, с двухскатной кровлей. Габариты в осях 6,055м х 2,435м. Состоит из 1го типа модуля, размерами Д/Ш/В - 6.055 х 2.435 х 3.41м.

Общее количество модулей – 1 шт. Каркас одного модуля металлического исполнения с заполнением наружных стен: панели металлические двухслойные с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтовых пород типа (Сэндвич) толщиной 100мм и внутренними перегородками без утепления толщиной 50мм с полимерным покрытием.

Под здание выполнена площадка монолитная железобетонная размерами 6,2 х 2,65м толщиной 200мм. Бетон класса В20. Марка по водонепроницаемости W4, по морозостокости F75. Материал бетона на сульфатостойком портланцементе. Армирование площадки выполнено арматурными стрежнями класса А400 и А240 по ГОСТ 23279-2012.

Под бетонной площадкой выполнена подготовка из мелкозернистого щебня толщиной 50мм, фракцией 20/40, с пропиткой BASF Masterseal 620 до полного насыщения. А также под ним из крупнозернистого щебня толщиной 50мм, фракцией 40/70. Боковые поверхности бетонных конструкций ниже отметки земли, соприкасающиеся с грунтом, покрыты двумя слоями BASF MasterSeal 620 V1, обеспечивая общую толщину сухой пленки 1,0мм.

Для устранения просадочных свойств грунтов в основании фундамента выполнена послойное уплотнение грунта с коэффициентом уплотнения k=0,95.

Отмостка выполнена по периметру стеновых панелей шириной 1,5м. Бетон класса В12,5. Материал бетона на сульфатостойком портланцементе. Армирование отмостки выполнено из сетки класса 5BpI по ГОСТ 23279-2012. Под отмосткой выполнена подготовка из мелкозернистого щебня толщиной 100мм, фракцией 20/40, с пропиткой BASF Masterseal 620 до полного насыщения.

Конструктивно – планировочные решения представлены на чертежах:

ВВК-СНС-Е-17/20-02-02-АС лист 11.

11. Резервуар для питьевой воды 65м3.

Резервуар является надземным сооружением. Всего аналогичных сооружений 2 шт.

Конструкция представляет собой ПВХ трубу с профильной стенкой большого диаметра на фундаменте.

Фундамент плитный монолитный. Высота фундамента 300 мм. Фундамент изготовлен из бетона класса по прочности В-20 W-6 F-50, армированного арматурой класса А-III. Гидроизоляция выполнена из обмазочной битумной мастики, нанесенной 2 раза на все бетонные поверхности фундамента под резервуар. Для крепления к фундаменту резервуара, в нем есть закладные детали, выступающие на поверхность. К закладным деталям прикрепляются хомуты, удерживающих септик от перекатывания и смещения во время монтажных работ. Доступ в резервуар осуществляется через лаз в его верхней части. Для удобного доступа в резервуар лаз сконструирован возвышающимся над землей на 500 мм и имеет наружный диаметр 1000 мм. Над лазом предусмотрен люк против запрещенного попадания в резервуар посторонних предметов. Вокруг лаза монтируется площадка обслуживания для жесткого основания во время обслуживающих или ремонтных работ септика. Площадка обслуживания выполнена из бетона класса В-7.5 W-6 F-50.

12. Навес для дезинфекции транспорта - 2шт.

Навес для мойки колес с размерами по осям 5.10х18.00м.

За относительную отм. 0,000 принят уровень насыпи проектной площадки. Сооружение представляет из себя навес на бетонной площадке.

Площадка изготовлена из бетона W6 и морозостойкости F75 на сульфат стойком портландцементе по ГОСТ 26633-2015.

Конструкция площадки устроена против предотвращения разлива жидкости вовремя мойки колес обслуживаемого транспорта. Жесткость конструкции обеспечивает несущая ферма кровли, и прогоны между колоннами

13. Площадка для игр.

Пощадка для игр, предназанчена для детей разного возраста могут развиваться, играя и взаимодействуя друг с другом . Архитектурно-дизайнерское проектирование детской выполнено таким образом, чтобы на одной площадке могли безопасно играть дети разных возрастных категорий.

14. Парковая зона отдыха.

Парковая зона отдыха расположена на площади 1120м2. И имеет на по расположению скамейки урны и беседки.

15. Контрольно – пропускной пункт – 2шт.

Здание квадратное с размерами по осям в плане 3х3 м. Класс здания –II.

Степень огнестойкости –II. Площадь здания – 6.76 м2. Строительный объем- 44 м3.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____июнь_____2020 г;
месяц, год
окончание работ_____декабрь_____2023 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92,02% и фактически применено 92,02% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Казахтелеком» ЗРДТ ЖЦТ начальник К. С. Жахиев.
АО „Казахтелеком" Жахиев К.С
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – «Желі» дивизионы» бірлестігі Атырау қатынау желісін пайдалану департаменті ЖЖ ТКО Жылыой ЖТЦ
Атырауский Департамент эксплуатации сети доступа-объединение «Дивизион «Сеть» - филиал АО «Казахтелеком» Жылыойский ЛТЦ ЦТО МС

Директор ГКП «Жылыойсу» Р. М. Муратов.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Жылыойгаз» Г. М. Жакашев.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Начальник Жылыойского РЭС АО «Атырау Жарык» М. Т. Мендияров.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство ЦРБ на 75 коек, г. Кульсары Жылойского района, Атырауской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар курылыс компаниясы» Жолдасов М. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)