СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Ноябрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: Ибрагимова Бибинур Сапаралиевна
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
ТЕХНАДЗОР:ТОО "TUR NADZOR GROUP"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Nova- Atrium"
ДОГОВОР: №21 от 27.06.2024 г

Наименование объекта: «Строительство магазина и медицинского центра по ул. Б. Шукурбекова, №56А, в мкр Сырдария, в г. Арыс, Туркестанской области»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	3321429	27678571	31000000	3321429	27678571	31000000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**3321429**	**27678571**	**31000000**	**3321429**	**27678571**	**31000000**

ЗАКАЗЧИК
_____ **Ибрагимова Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "TUR NADZOR GROUP"
_____ **Батырбеков Ф.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Nova-Atrium"
_____ **Байтаханов А.М.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
_____ **Оспанов Г.Д.**

Форма 2

Заказчик: **Ибрагимова Бибинур Сапаралиевна**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "TUR NADZOR GROUP"**
Авторский надзор: **ТОО "Nova- Atrium"**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство магазина и медицинского центра по ул. Б. Шукурбекова, №56А, в мкр Сырдария, в г. Арыс, Туркестанской области»
Договор подряда (контракт) №21 от 27.06.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ленточный фундамент										
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$		20	33 249,48	2 602,01	664990	52041	450986	161333	892429
		НР - 91%; СП - 8%				8 098,14	766,33	161963	15327		66106	
2	221-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	$м^3$		40	96 989	--	3879560	--	3879560	--	4189925
		СП - 8%				--	--	--	--		310365	
		Стена										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки		30	27 556,89	5 436,93	826707	163108	176965	502883	1435957
		НР - 93%, СП - 8%				16 221,12	1 803,36	486634	54101		106367	
4	261-101-0315 РСНБ РК 2022	**Блоки стеновые из ячеистого бетона**	$м^3$		1,9	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шлакоблоки**	шт		20 000	190	--	3800000	--	3800000	--	4104000
		СП - 8%				--	--	--	--		304000	
		Внутренная отделка										
	Стены											
6	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		110,8	2 470,04	163,84	273680	18153	44749	181189	491259
		НР - 80%; СП - 8%				1 902,33	141,77	210778	15708		36390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/**	м² оштукатуриваемой поверхности	110,8	2 553,55	32,02	282933	3548	101110	143867	460944
		НР - 80%, СП - 8%			1 608,98	14,07	178275	1559		34144	
8	1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	110,8	1 556,53	8,28	172464	917	22659	119524	315347
		НР - 80%, СП - 8%			1 343,75	4,67	148888	517		23359	
9	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/**	м² потолка	90	4 323,36	28,08	389102	2527	109487	250504	690774
		НР - 90%, СП - 8%			3 078,75	13,89	277088	1250		51168	
10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	60,9	925	--	56332	--	56332	--	60839
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
11	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	90	1 402,99	3,13	126269	282	13739	89893	233455
		НР - 80%, СП - 8%			1 247,2	1,31	112248	118		17293	
12	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	90	1 846,37	8,86	166173	797	19793	116826	305639
		НР - 80%, СП - 8%			1 617,59	4,99	145583	449		22640	
				Наружные отделка							
13	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	80	5 514,92	64,46	441194	5157	161908	221805	716039
		НР - 80%, СП - 8%			3 426,61	39,1	274129	3128		53040	
14	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	м² отделываемой поверхности	80,1555	2 331,14	256,59	186854	20567	81214	76795	284741
		НР - 80%, СП - 8%			1 061,35	136,24	85073	10920		21092	
15	236-101-0401 РСНБ РК 2022	**Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)**	кг	0,6	855	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
				Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
			м³ древесины в конструкции	4,4	203 970,04	2 259,24	897468	9940	618311	247091	1236124
		НР - 90%, СП - 8%			61 185,6	1 211,21	269217	5329		91565	
17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**									
			м³ древесины в конструкции	5,7	221 505,63	1 593,61	1262582	9083	909979	312949	1701573
		НР - 90%, СП - 8%			60 266,73	736,9	343520	4200		126042	
18	215-202-0101 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**									
			м³	4,4	117 770	--	518188	--	518188	--	559643
		СП - 8%			--	--	--	--		41455	
19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**									
			м² обработанной поверхности	68	287,19	5,66	19529	385	13373	5377	26899
		НР - 90%, СП - 8%			84,87	2,99	5771	203		1992	
20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**									
			м² изолируемой поверхности	50	346,61	24,01	17330	1200	5975	9701	29193
		НР - 92%, СП - 8%			203,1	7,79	10155	389		2163	
21	235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**									
			м²	50	264	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**									
			м² утепляемого покрытия	50	2 538,22	99,49	126911	4974	55181	62833	204923
		НР - 92%, СП - 8%			1 335,12	30,81	66756	1540		15180	
23	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**									
			м³	3,8	66 535	--	252833	--	252833	--	273060
		СП - 8%			--	--	--	--		20227	
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
			м² кровли	68	3 916,92	43,09	266351	2930	106983	145177	444450
		НР - 92%, СП - 8%			2 300,56	20,04	156438	1363		32922	
25	224-102-0101 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**									
			м²	68	1 637	--	111316	--	111316	--	120221
		СП - 8%			--	--	--	--		8905	
				ПРОЕМЫ							
				ОКНА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/**									
			м²	6,98	6 752,19	360,16	47130	2514	23711	20137	72649
		НР - 90%; СП - 8%			2 995,04	210,5	20905	1469		5381	
27	223-102-0305 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/**									
			м²	7,6	42 612	--	323851	--	323851	--	349759
		СП - 8%			--	--	--	--		25908	
28	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/**									
			м²	7,6	9 617,54	357,95	73093	2720	41392	27486	108626
		НР - 90%; СП - 8%			3 813,31	205,15	28981	1559		8046	
29	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/**									
			м²	7,6	52 236	--	396994	--	396994	--	428753
		СП - 8%			--	--	--	--		31759	
30	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			м	6	4 017,9	10,2	24107	61	20762	2987	29262
		НР - 90%; СП - 8%			547,37	5,84	3284	35		2168	
31	223-501-0100 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021**									
			м	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
32	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**									
			м	6	1 565	--	9390	--	9390	--	10141
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
33	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
			м	6	2 463,07	7,56	14778	45	8210	5231	21610
		НР - 80%; СП - 8%			1 087,14	2,73	6523	16		1601	
		Двери металлические									
34	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/**									
			м²	4,2	7 038,59	101,8	29562	427	6130	16030	49239
		НР - 69%; СП - 8%			5 477,35	53,88	23005	226		3647	
35	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/**									
			м²	4,2	68 169	--	286310	--	286310	--	309215
		СП - 8%			--	--	--	--		22905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	4	694,44	2,43	2778	9	1961	732	3791
		НР - 90%, СП - 8%			202,06	1,35	808	5		281	
37	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	601	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
38	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	4	3 217	--	12868	--	12868	--	13897
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15975744	301385	12658337	2720350	20191782
							3016022	119411	--	1495687	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15946182				
	Материалы		тенге				2988447				
	Всего заработная плата		тенге					3112202			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9663759				
		Накладные расходы	тенге				2704320				
		Сметная прибыль	тенге				1492040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20142542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	тенге					3112202			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				29562				
	Материалы		тенге				6130				
	Всего заработная плата		тенге					23231			
		Накладные расходы	тенге				16030				
		Сметная прибыль	тенге				3647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				49239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					23231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20191781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	тенге					3135433			
		РАЗДЕЛ 2.Отмоска									
39	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 100 мм./ОТМОСТКА/ Устройство**	$м^2$ стяжки	27,3913	1 280,25	51,92	35068	1422	11288	21888	61513
		НР - 94%, СП - 8%			816,26	33,84	22358	927		4556	
40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3	51 002,08	1 874,4	15301	562	480	13198	30779
		НР - 91%, СП - 8%			47 528,68	816,82	14259	245		2280	
41	261-102-0122 РСНБ РК 2022	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	0,3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				50369	1984	11768	35086	92292
							36617	1172	--	6836	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				50369				
	Материалы		тенге				11767				
	Всего заработная плата		тенге					37789			
		Накладные расходы	тенге				35086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				6836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				92291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					37789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				92291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					37789			

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	22,4	4 187,81	--	93807	--	--	67541	174256
		НР - 72%, СП - 8%			4 187,81	--	93807	--		12908	
43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20	2 185,99	--	43720	--	--	31478	81214
		НР - 72%, СП - 8%			2 185,99	--	43720	--		6016	
44	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	91 096,4	4 867,07	4555	244	120	4282	9544
		НР - 99%, СП - 8%			83 817,89	2 691,58	4191	135		707	
45	241-201-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	50	891	--	44550	--	44550	--	48114
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	
46	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2	$м^3$ грунта	1,8	5 139,59	--	9251	--	--	6661	17185
		НР - 72%; СП - 8%			5 139,59	--	9251	--		1273	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,08	2 185,99	--	2361	--	--	1700	4386
		НР - 72%; СП - 8%			2 185,99	--	2361	--		325	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,08	377,33	164,32	408	177	--	234	694
		НР - 72%; СП - 8%			213,01	88,32	230	95		51	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Устройство щебенчатого основания.	$м^3$ грунта	0,36	2 185,99	--	787	--	--	567	1462
		НР - 72%, СП - 8%			2 185,99	--	787	--		108	
50	211-202-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,36	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	1308-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик водоразборный. Установка на бетонном основании	шт.	1	13 332,97	6 092,25	13333	6092	439	7096	22063
		НР - 72%, СП - 8%			6 801,6	3 054,14	6802	3054		1634	
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящики металлические утепленные	шт	1	86 517,86	--	86518	--	86518	--	93439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6921	
53	261-301-0413 РСНБ РК 2022	**Вентили муфтовые запорные 15б3 Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**									
			счетчик (водомер)	1	1 348,96	57,58	1349	58	27	1270	2828
		НР - 98%; СП - 8%			1 263,82	31,84	1264	32		209	
55	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**									
			шт.	1	24 788	--	24788	--	24788	--	26771
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				325427	6571	156442	120829	481956
							162413	3316	--	35699	
	Стоимость монтажных работ		тенге				13333				
	Материалы		тенге				439				
	Всего заработная плата		тенге					9856			
		Накладные расходы	тенге				7096				
		Сметная прибыль	тенге				1634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				22063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					9856			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				310745				
	Материалы		тенге				121				
	Всего заработная плата		тенге					154577			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				155856				
		Накладные расходы	тенге				112463				
		Сметная прибыль	тенге				33856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				457064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					154577			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1349				
	Материалы		тенге				28				
	Всего заработная плата		тенге					1296			
		Накладные расходы	тенге				1270				
		Сметная прибыль	тенге				209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2828				
		Сметная заработная плата	тенге					1296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				481955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					165729			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
56	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
			кВт	39,4	1 656,25	28,6	65256	1127	--	63361	138907
		НР - 98%; СП - 8%			1 627,65	13,33	64129	525		10289	
57	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**									
			секция	281	2 231	--	626911	--	626911	--	677064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50153	
58	261-301-0218 РСНБ РК 2022	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**									
			комплект	53	727	--	38531	--	38531	--	41613
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
59	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
			м трубопровода	43	2 749,89	17,38	118245	747	306	114861	251754
		НР - 98%; СП - 8%			2 725,39	0,31	117192	13		18649	
60	261-301-0353 РСНБ РК 2022	**Фасонные и соединительные части к полимерным трубам**									
			шт.	43	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**									
			м	42,57	198	--	8429	--	8429	--	9103
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
62	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
			м трубопровода	258	2 931,38	20,7	756296	5341	1222	734836	1610423
		НР - 98%; СП - 8%			2 905,94	0,39	749733	101		119291	
63	261-301-0353 РСНБ РК 2022	**Фасонные и соединительные части к полимерным трубам**									
			шт.	258	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**									
			м	255,42	294	--	75093	--	75093	--	81100
		СП - 8%			--	--	--	--		6007	
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**									
			м трубопровода	301	206,63	1,72	62196	518	918	59545	131480
		НР - 98%; СП - 8%			201,86	--	60760	--		9739	
66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**									
			км трубопровода	0,301	148 282,98	--	44633	--	986	43211	94871
		НР - 99%; СП - 8%			145 007,52	--	43647	--		7028	
67	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**									
			шт.	106	18	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
68	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**									
			шт.	30	34	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
69	241-209-2002 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**									
			шт.	106	50	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	66	24	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
71	241-211-1601 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	106	353	--	37418	--	37418	--	40411
		СП - 8%			--	--	--	--		2993	
72	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	53	660,43	1,15	35003	61	730	33561	74049
		НР - 98%, СП - 8%			645,5	0,64	34212	34		5485	
73	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	6 365	--	337345	--	337345	--	364333
		СП - 8%			--	--	--	--		26988	
74	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	53	8 698	--	460994	--	460994	--	497874
		СП - 8%			--	--	--	--		36880	
75	242-202-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	53	9 909	--	525177	--	525177	--	567191
		СП - 8%			--	--	--	--		42014	
76	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /гильза/	м	9,2	1 511	--	13901	--	13901	--	15013
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
77	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5 666	--	67992	--	67992	--	73431
		СП - 8%			--	--	--	--		5439	
78	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5 964	--	71568	--	71568	--	77293
		СП - 8%			--	--	--	--		5725	
79	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	1 376,65	3,82	8260	23	577	7515	17037
		НР - 98%; СП - 8%			1 276,71	1,4	7660	8		1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	6	84 708	--	508248	--	508248	--	548908
		СП - 8%			--	--	--	--		40660	
81	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка									
			шт.	1	451,53	--	452	--	28	415	937
		НР - 98%; СП - 8%			423,97	--	424	--		69	
82	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15									
			шт.	1	4 549	--	4549	--	4549	--	4913
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
83	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
			м трубопровода	258	1 318,74	152,1	340235	39241	110765	161066	541405
		НР - 76%; СП - 8%			737,32	84,11	190229	21700		40104	
84	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм									
			м	283,8	230	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4281818	47058	2966774	1218371	5940204
							1267986	22381	--	440015	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3236110				
	Материалы		тенге				111751				
	Всего заработная плата		тенге					255576			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2851242				
		Накладные расходы	тенге				204277				
		Сметная прибыль	тенге				275231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3715618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					255576			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1045708				
	Материалы		тенге				3782				
	Всего заработная плата		тенге					1034791			
	Сдача и испытание		тенге				1913				
		Накладные расходы	тенге				1014094				
		Сметная прибыль	тенге				164784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2224586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	тенге					1034791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5940204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	тенге					1290367			

РАЗДЕЛ 5. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	57	206,63	1,72	11778	98	174	11276	24898
		НР - 98%; СП - 8%			201,86	--	11506	--		1844	
86	241-112-0110 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	шт.	7	1 091	--	7637	--	7637	--	8248
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
87	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	57	1 318,74	152,1	75168	8669	24472	35584	119613
		НР - 76%; СП - 8%			737,32	84,11	42027	4794		8860	
88	234-303-0109 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	9,9	230	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
89	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	52,8	383	--	20222	--	20222	--	21840
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	6,4	182,03	3,6	1165	23	459	474	1770
		НР - 69%; СП - 8%			106,66	0,64	683	4		131	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/**	$м^2$	6,4	308,28	5,42	1973	35	1140	556	2732
		НР - 69%; СП - 8%			124,68	1,27	798	8		202	
92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,17	708	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				121048	8825	57209	47890	182454
							55014	4806	--	13514	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				109270				
	Материалы		тенге				26070				
	Всего заработная плата		тенге					48314			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30964				
		Накладные расходы	тенге				36614				
		Сметная прибыль	тенге				11670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				157554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					48314			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				11778				
	Материалы		тенге				174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					11506			
		Накладные расходы	тенге				11276				
		Сметная прибыль	тенге				1844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				24898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					11506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				182452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					59820			
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ									
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	6,3	4 187,81	--	26383	--	--	18996	49009
		НР - 72%, СП - 8%			4 187,81	--	26383	--		3630	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6,3	2 185,99	--	13772	--	--	9916	25583
		НР - 72%, СП - 8%			2 185,99	--	13772	--		1895	
95	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1 845,12	28,03	9226	140	8419	728	10751
		НР - 99%, СП - 8%			133,35	13,79	667	69		796	
96	241-229-0301 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110**	шт.	5	178	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
97	1101-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	10	100,1	93,72	1001	937	--	196	1293
		НР - 72%, СП - 8%			6,38	20,9	64	209		96	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	2	18 927,23	3 524,47	37854	7049	14959	18188	60525
		НР - 94%, СП - 8%			7 923,16	1 751,33	15846	3503		4483	
99	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	1	72 295,36	15 242,08	72295	15242	22543	41776	123196
		НР - 99%, СП - 8%			34 510,29	7 687,44	34510	7687		9126	
100	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	1	785	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
101	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	$м^3$	1	92 335	--	92335	--	92335	--	99722
		СП - 8%			--	--	--	--		7387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	261-101-0330 РСНБ РК 2022	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010									
			м	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
103	261-102-0301 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката									
			т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
104	261-301-0502 РСНБ РК 2022	Люки чугунные									
			комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
105	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2									
			шт.	1	14 349	--	14349	--	14349	--	15497
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
106	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л									
			комплект	1	6 510	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		ПАНДУС и лестница									
107	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство									
			м^3	5	37 086,82	1 894,33	185434	9472	121508	53717	258283
		НР - 91%, СП - 8%			10 890,79	915,17	54454	4576		19132	
108	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
			т	0,15	363 920	--	54588	--	54588	--	58955
		СП - 8%			--	--	--	--		4367	
109	1209-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки лестничные металлические/ПАНДУС/.Устройство									
			м	23	880,25	2,87	20246	66	10790	6793	29202
		НР - 72%, СП - 8%			408,26	1,92	9390	44		2163	
110	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже									
			т	0,18	16 408,56	1 654,79	2954	298	220	1682	5007
		НР - 69%, СП - 8%			13 535,96	6,73	2436	1		371	
111	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза									
			м^2	11	2 220,54	0,59	24426	7	1731	16338	44025
		НР - 72%, СП - 8%			2 062,53	0,33	22688	4		3261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				563048	33211	349627	168330	789888
							180210	16093	--	58510	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				560094				
	Материалы		тенге				179951				
	Всего заработная плата		тенге					193866			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				169457				
		Накладные расходы	тенге				166648				
		Сметная прибыль	тенге				58139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				784881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					193866			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				2954				
	Материалы		тенге				219				
	Всего заработная плата		тенге					2437			
		Накладные расходы	тенге				1682				
		Сметная прибыль	тенге				371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				789888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					196303			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								27678571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4718262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					399034			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					167179			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16200157		
		- Накладные расходы	тенге							4310856	
		- Сметная прибыль	тенге							2050261	

НДС (12%) 12% 3 321 429
Стоимость строительства 31 000 000

Заказчик:
_____ **Ибрагимова Б.С.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
_____ **Оспанов Г.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Nova-Atrium"
_____ **Баймаханов А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "TUR NADZOR GROUP"
_____ **Батырбеков Ф.А.**