Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"
Договор: № 529/1 от 09.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	614 712,00	548 850,00						65 862,00	**614 712,00**
Итоге к оплате									**614 712,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Объект: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"

Договор: № 529/1 от 09.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Подраздел 1. Наружная отделка /АС-30/										
1	1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /ЦОКОЛЬ/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ	**м2 поверхности облицовки**	**1,1**		64183,23 38570,04	176,19 90,26	70602 42427	194 99	27981	30619 8098	109319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующий каркас/ без теплоизоляционного слоя** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит	**м2 поверхности облицовки**	**3,8**		6171,51 5820,64	55,93 18,88	23452 22118	213 72	1121	15977 3154	42583
3	231-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	**м2**	**3,8**		12609,00	--	47914	--	47914	--	51747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								203649

Подраздел 2. Кровля /АС-49/

Столбики

4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	0,94	61991,57 41976,12	1438,50 558,16	58272 39458	1353 525	17461	28787 6965	94024
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	0,94	12068,06 1560,67	108,99 48,76	11344 1467	103 46	9774	1089 995	13428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой брусков и досок 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями	**м2**	5,3	388,28 327,87	20,87 11,45	2058 1738	111 61	209	1295 268	3621
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	5,3	421,86 59,14	5,06 2,26	2236 313	27 12	1896	234 198	2668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	5,3	6389,29 1198,51	37,85 15,17	33863 6352	200 80	27311	4631 3080	41574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								155315

Подраздел 3. Проемы /АС-41/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	м2	1,82	4439,99 3816,88	89,62 40,81	8081 6947	163 74	971	5055 1051	14187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	м2	1,82	72945,00 --	-- --	132760 --	-- --	132760	-- 10621	143381
11	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3** *СП - 8%*	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
12	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке** *СП - 8%*	пара	2	3218,00 --	-- --	6436 --	-- --	6436	-- 515	6951
13	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7** *СП - 8%*	шт.	2	5075,00 --	-- --	10150 --	-- --	10150	-- 812	10962
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								177758
		Подраздел 4. Полы /АС-43/									
		2 этаж									
14	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка лаг	м2 пола	6,3	1157,40 608,48	19,62 10,07	7292 3833	123 63	3336	2806 808	10906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	м2 покрытия	6,3	7056,31 1135,70	84,86 42,60	44455 7155	534 268	36766	5345 3984	53784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	5	442,63	4,20	2213	21	1469	527	2960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов			**144,56**	**1,96**	**723**	**10**		**219**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	6,3	**1226,18** **969,05**	**6,42** **3,11**	**7725** **6105**	**41** **20**	**1579**	**4410** **971**	**13106**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								**80755**

Подраздел 5. Внутренняя отделка /АС-44/

1 этаж

18	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту	**м2**	5,4	**2506,06** **2239,71**	**266,35** **127,96**	**13533** **12094**	**1438** **691**	**--**	**9205** **1819**	**24558**
19	**232-401-0104 РСНБ РК 2022 прим.**	**Потолок подвесной из фибробетонных плит толщиной 20 мм /в форме волны/** *СП - 8%*	**м2**	5,4	**8657,00** **--**	**--** **--**	**46748** **--**	**--** **--**	**46748**	**--** **3740**	**50488**
20	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	7,2	**1915,17** **1398,46**	**104,95** **89,55**	**13789** **10069**	**756** **645**	**2964**	**7714** **1720**	**23223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	7,2	**878,75** **525,19**	**7,66** **2,81**	**6327** **3781**	**55** **20**	**2491**	**2737** **725**	**9789**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2**	**509,44** **411,02**	**1,37** **0,70**	**3668** **2959**	**10** **5**	**699**	**2134** **464**	**6267**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5			тенге								**114323**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**731800**
Понижающий коэффициент - 0,75			**Тенге**								**548850**
НДС-12%			**Тенге**								**65862**
ИТОГО к оплате:			**Тенге**								**614712**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.