Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Объект:Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: 2023-12-04 №91. доп.согл. №91/1 -2024-01-05.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	301 510 489,12	56 504 266,97	56 504 266,97	56 504 266,97	90 453 146,74	16 951 280,09	39 552 986,88	39 552 986,88	171 504 355,51
ВСЕГО:	**301 510 489,12**	**56 504 266,97**	**56 504 266,97**	**56 504 266,97**	**90 453 146,74**	**16 951 280,09**	**39 552 986,88**	**39 552 986,88**	**171 504 355,51**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Хауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) 2023-12-04.№91. доп.согл.№91/1 -2024-01-05.

Акт выполненных работ №1

за **апрель** **2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1218-0101-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	**м² покрытия**	**200**		**81,49**	**76,92**	**16298**	**15384**	**–**	**4080**	**22008**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,57**	**23,76**	**914**	**4752**		**1630**	
2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м³, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м³**	**53,55**		**189256,85**	**102447,50**	**10134704**	**5486064**	**186140**	**4916002**	**16254763**
		НР - 72%; СП - 8%				**83333,33**	**44169,58**	**4462500**	**2365281**		**1204057**	
3	1130-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Разборка на мостах**	**м³ сборного железобетона**	**23,04**		**11457,99**	**1128,35**	**263992**	**25998**	**–**	**174760**	**473853**
		НР - 72%; СП - 8%				**10329,64**	**205,19**	**237995**	**4728**		**35100**	
4	1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разборка опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги.**	**м³ сборных конструкций**	**12,6**		**17298,42**	**7750,32**	**217960**	**97655**	**–**	**106865**	**350811**
		НР - 72%; СП - 8%				**9548,10**	**2231,55**	**120306**	**28118**		**25986**	
5	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**222,97**		**933,00**	**–**	**208031**	**–**		**–**	**224673**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**16642**	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**79,2**		**170,00**	**–**	**13464**	**–**		**–**	**14541**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
7	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	668,74	124,00	--	82924	--		--	89558
		СП - 8%			--	--	--	--		6634	
8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	268,8	211,94	211,94	56969	56970	--	8784	71014
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,39	--	12201		5260	
9	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	470,4	74,00	--	34810	--		--	37595
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11029152	5682071	186140	5210491	17538816
							4821715	2415080	--	1299171	
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС									
		УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ									
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	2,22	2,22	5328	5328	0	1080	6912
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,63	0	1512		504	
2	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,06	15595982,08	8803004,56	935759	528181	67708	357187	1396382
		НР - 72%; СП - 8%			5664504,96	2603712,32	339870	156223		103436	
3	241-102-0326 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420x10,0 мм	м	6	209894,00	0,00	1259364	0	1259364	0	1360113
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		100749	
4	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Разборка трубы стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,06	8680505,72	5281802,74	520830	316909	0	214312	793954
		НР - 72%; СП - 8%			3398702,98	1562227,39	203922	93734		58811	
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	900	266,02	254,47	239418	229023	315	49113	311616
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,59	10080	58131		23085	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1575	212,00	0,00	333900	0		0	360612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26712	
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	900	85,01	85,01	76509	76509	0	15588	99468
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	24,06	0	21654		7371	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	900	147,92	147,92	133128	133128	0	27369	173340
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,24	0	38016		12843	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	900	48,89	48,89	44001	44001	0	10152	58482
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,67	0	14103		4329	
10	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м³ грунта	900	14,81	14,81	13329	13329	0	1953	16506
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	3,01	0	2709		1224	
11	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	900	330,22	330,22	297198	297198	0	52632	377820
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	81,22	0	73098		27990	
12	412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1575	153,00	0,00	240975	0		0	260253
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		19278	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	900	39,82	35,23	35838	31707	126	9378	48834
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	4005	9018		3618	
14	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м³ железобетонных конструкций	15,04	46934,35	4019,03	705893	60447	490861	125975	898417
		НР - 72%; СП - 8%			10278,27	1355,02	154585	20380		66549	
15	226-102-0401 РСНБ РК 2022	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4**	шт.	1,6	206171,00	0,00	329874	0	329874	0	356264
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Разборка плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. *НР - 72%; СП - 8%*	м³ железобетонных конструкций	15,04	11437,85 8222,62	3215,23 1084,01	172025 123668	48358 16304	0	100780 21824	294629
		УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (объездная дорога). ДЛИНОЙ 150 М									
17	1101-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10(30) м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	39,71 0,00	39,71 8,07	1787 0	1787 363	0	261 164	2212
18	1101-0104-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	60,64 0,00	60,64 12,32	2729 0	2728 554	0	399 250	3378
19	1101-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10(30) м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	39,71 0,00	39,71 8,07	1787 0	1787 363	0	261 164	2212
20	1101-0104-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	60,64 0,00	60,64 12,32	2729 0	2728 554	0	399 250	3378
21	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,072	15595982,08 5664504,96	8803004,56 2603712,32	1122911 407844	633816 187467	81251	428624 124123	1675658
22	241-102-0326 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х10,0 мм *СП - 8%*	м	7,2	209894,00 0,00	0,00 0,00	1511237 0	0 0	1511237	0 120899	1632136
24	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	820	292,98	292,98	240244	240243	0	40360	303056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	68,36	0	56055		22452	
25	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т·км	2870	114,00	--	327180	0		0	353354
					--	--	0	0		26174	
26	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	820	96,61	96,61	79220	79220	0	16146	102992
					--	27,35	0	22427		7626	
27	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	820	147,92	147,92	121294	121295	0	24936	157932
					--	42,24	0	34637		11701	
28	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	820	48,89	48,89	40090	40089	0	9250	53284
					--	15,67	0	12849		3944	
29	1101-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	400	55,19	55,19	22076	22076	0	3228	27328
					--	11,21	0	4484		2024	
30	1101-0104-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	400	37,76	37,76	15104	15104	0	2208	18696
					--	7,67	0	3068		1384	
31	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15(20) см, шириной 7,5(9) м, гравийные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	км дороги	0,15	967391,61	736871,13	145109	110530	121	49177	209829
					229722,48	225622,11	34458	33843		15543	
32	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403 НР - 72%; СП - 8%	км дороги	0,15	193586,77	147484,77	29038	22123	23	9838	41986
					45944,50	45151,21	6892	6773		3110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	275	2469,62 –	– –	679146 0	0 0	679146	0 54332	733478
34	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1095	14,81 –	14,81 3,01	16217 0	16217 3296	0	2376 1489	20082
35	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1095	292,98 –	292,98 68,36	320813 0	320813 74854	0	53896 29981	404690
36	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	1916,25	153,00 –	– –	293186 0	0 0		0 23455	316641
37	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной площади	450	11,04 –	11,04 2,71	4968 0	4969 1220	0	878 468	6314
		РАСЧИСТКА РУСЛА									
38	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	284	96,61 –	96,61 27,35	27437 0	27437 7767	0	5592 2641	35670
39	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	284	68,98 –	68,98 19,52	19590 0	19591 5544	0	3990 1886	25466
40	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	284	292,98 –	292,98 68,36	83206 0	83206 19414	0	13978 7776	104960
41	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	397,6	153,00 –	– –	60833 0	0 0		0 4867	65700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0207-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарник и мелколесье срезанные. Корчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	га	0,04	16193,52 --	16193,52 5764,35	648 0	648 231	0	166 65	879
43	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	1,2	114,00 --	-- --	137 0	0 0		0 11	148
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10512085 1285324	3550525 980645	4420026 0	1631482 971494	13115061
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2											
4	241-110-0117 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1200 мм *СП - 8%*	м	6	151726,00 --	-- --	910356 --	-- --	910356	-- 72828	983184
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,566	399352,00 --	-- --	625385 --	-- --	625385	-- 50031	675416
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	9,9432	372799,00 --	-- --	3706815 --	-- --	3706815	-- 296545	4003360
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0808	399352,00 --	-- --	32268 --	-- --	32268	-- 2581	34849
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,34752	383478,00 --	-- --	133266 --	-- --	133266	-- 10661	143927
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	2,87588	372799,00 --	-- --	1072125 --	-- --	1072125	-- 85770	1157895
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,2152	399352,00 --	-- --	485293 --	-- --	485293	-- 38823	524116
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	4,23932	372799,00 --	-- --	1580414 --	-- --	1580414	-- 126433	1706847
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2013	383478,00 --	-- --	77194 --	-- --	77194	-- 6176	83370
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8623116 0	0 0	8623116 --	0 689848	9312964
РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,8118	399352,00 –	– –	324194 –	– –	324194 –	– 25936	350130
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,8971	383478,00 –	– –	1110974 –	– –	1110974 –	– 88878	1199852
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,099	372799,00 –	– –	36907 –	– –	36907 –	– 2953	39860
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,032	372799,00 –	– –	11930 –	– –	11930 –	– 954	12884
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1484005	0	1484005	0	1602726
			ВСЕГО по акту				0	0	–	118721	
							31648358,00	9232596,00	14713287,00	6841973,00	41569567,00
							6107039,00	3395725,00	0,00	3079234,00	

ИТОГО:	**41 569 567**	**0**		**41 569 567**	
Временные здания и сооружения 4,8%	1 995 339			1 995 339	
Итого с временными	**43 564 906**	**0**		**43 564 906**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	914 863			914 863	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		5 446 688	5 446 688	
Итого	**44 479 769**	**0**	**5 446 688**	**49 926 457**	
Непредвиденные работы и затраты	889 595			889 595	
Итого с непредвиденными затратами	**45 369 365**	**0**	**5 446 688**	**50 816 053**	
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**47 413 431**	**0**	**5 692 083**	**53 105 514**	
с понижающим коэф. К=0,95	**45 042 760**	**0**	**5 407 478**	**50 450 238,37**	
НДС-12%	0,00		054 028	6 054 028,00	
ИТОГО по акту	**45 042 760**	**0**	**11 461 507**	**56 504 266,97**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - ХХ[illegible]"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"