Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Объект:Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №91/1 от 04.12.2023г. Доп. Согл. №91/1 от 05.01.2024 г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	301 510 489,12	129 709 188,71	129 709 188,71	31 994 921,08	90 453 146,74	9 598 476,32	90 796 432,10	22 396 444,76	120 260 910,28
ВСЕГО:	**301 510 489,12**	**129 709 188,71**	**129 709 188,71**	**31 994 921,08**	**90 453 146,74**	**9 598 476,32**	**90 796 432,10**	**22 396 444,76**	**120 260 910,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель: Коммунальное государственное учреждение
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №91/1 от 04.12.2023г. Доп. Согл. №91/1 от 05.01.2024г.

Акт выполненных работ № 3

за май 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2												
11	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитные шкафные стенки и открылки. Устройство**	м³	4,52417		118341,87	20810,31	535399	94149	326876	109169	696134
		НР - 72%; СП - 8%				25280,53	8233,75	114373	37251		51565	
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,10016		28732,88	1313,20	89077	4071	1191	61384	162498
		НР - 72%; СП - 8%				27035,68	464,88	83815	1441		12037	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02368		1363054,34	1908,98	32277	45	23983	5953	41288
		НР - 72%; СП - 8%				348345,36	812,07	8249	19		3058	
17	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригель (ростверки) из монолитного железобетона. Устройство на суше**	м³ железобетона в деле	42		66395,52	4572,97	2788612	192065	2173977	359775	3400258
		НР - 72%; СП - 8%				10061,19	1836,11	422570	77117		251871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5978	21854,87	1258,17	78629	4527	1381	53564	142768
		НР - 72%; СП - 8%			20212,70	464,88	72721	1673		10575	
21	1106-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	731,78	56,40	17563	1354	4330	8586	28241
		НР - 72%; СП - 8%			494,95	1,91	11879	46		2092	
22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	1,5	60885,76	4161,37	91329	6242	78118	6301	105441
		НР - 72%; СП - 8%			4646,00	1188,58	6969	1783		7810	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2013	28732,88	1313,20	5784	265	77	3986	10551
		НР - 72%; СП - 8%			27035,68	464,88	5442	94		782	
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2013	84085,20	--	16926	0	90	12122	31372
		НР - 72%; СП - 8%			83635,20	--	16836	0		2324	
26	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слива на ригеле при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,18	80965,18	7235,64	14574	1303	7914	4221	20298
		НР - 72%; СП - 8%			29763,68	2804,57	5357	505		1504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3670170	304021	2617937	625061	4638849
							748211	119929	0	343618	
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА									
41	226-104-0126 РСНБ РК 2022	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 33	шт.	3	6548876,00	--	19646628	--	19646628	--	21218358
		СП - 8%			--	--	--	--		1571730	
			ВСЕГО по акту				23316798	321010	22264565	695005	25857207
							839862	125413	0	1915349	

ИТОГО:		**25 857 207**	**0**	**25 857 207**
Временные здания и сооружения 4,8%		1 241 146		1 241 146
Итого с временными		**27 098 353**	**0**	**27 098 353**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)			569 065			569 065			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0		553 266	553 266			
		Итого			**27 667 418**	**0**	**553 266**	**28 220 684**			
		Непредвиденные работы и затраты			553 348			553 348			
		Итого с непредвиденными затратами			**28 220 767**	**0**	**553 266**	**28 774 032**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539			**29 492 222**	**0**	**578 192**	**30 070 415**			
		с понижающим коэф. К=0,95			**28 017 611**	**0**	**549 283**	**28 566 893,82**			
		НДС-12%			0,00		3 428 027	3 428 027,26			
		ИТОГО по акту			**28 017 611**	**0**	**3 977 310**	**31 994 921,08**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шелекский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"