ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201222-39027562
1.1. Номер учетной системы 00000000045
2. Дата выписки 22.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №175
27.4. Дата 12.08.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 43
32.2 Дата 21.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"				1	199000799.11	199000799.11			199000799.11	12%	23880095.89	222880895.00			1	
				Всего по счету:				199000799.11		0.00	199000799.11		23880095.89	222880895.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
FI6H6bEwvaSOJhsSECO8Lcr6h21s2iTBd3vVfiRUfltLoF
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
F49F7BjVX90x7hm5wHLCO+h1dpw2SakITAh2cRFA==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №175 от 12.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
43	21.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	222 880 895,00	222 880 895,00
				Итого	1	x	222 880 895,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
Договор №175 от 12.08.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		175	12.08.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	359 863 923									
Акт вып работ №2		199 000 799							23 880 096	222 880 895
Всего к оплате:		**199 000 799**							**23 880 096**	**222 880 895**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"
_____ Асылбекұлы Ғ.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 г.

"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	876		37237,02	2103,50	32619632,59	1842666,00	23450523,07	7191115,19	42995607,59
						8363,52	463,40	7326443,52	405938,40		3184859,82	
		ПАРАПЕТ										
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	90,82		32912,88	2223,70	2989147,63	201956,43	2116547,25	665075,40	3946560,87
						7384,32	489,88	670643,94	44490,90		292337,84	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15		3642,76	247,01	54641,34	3705,16	30825,98	19461,59	80031,17
						1340,68	54,42	20110,20	816,25		5928,24	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	472,458		23546,40	2404,00	11124683,87	1135789,00	7811921,76	2257283,75	14452525,03
						4607,76	529,60	2176973,07	250213,76		1070557,41	
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1790,4		3642,76	247,01	6521990,76	442248,49	3679388,79	2322936,00	9552520,85
						1340,68	54,42	2400353,47	97427,12		707594,14	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,4731	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	32352,15 31298,97	1053,18 338,25	--	29422,61 4941,98	66716,74
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,4731	271125,00 --	-- --	128269,24 --	-- --	128269,24	-- 10261,54	138530,78
8	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0222	56653,82 44962,50	4156,32 1429,92	1257,71 998,17	92,27 31,74	167,28	957,82 177,24	2392,78
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0222	236183,00 --	-- --	5243,26 --	-- --	5243,26	-- 419,46	5662,72
		ГИЛЬЗЫ									
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,62373	242283,12 240966,00	1317,12 561,69	151119,25 150297,72	821,53 350,34	--	137089,74 23056,72	311265,71
11	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	21	619,00 --	-- --	12999,00 --	-- --	12999,00	-- 1039,92	14038,92
12	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	121,5	488,00 --	-- --	59292,00 --	-- --	59292,00	-- 4743,36	64035,36
13	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40,5	918,00 --	-- --	37179,00 --	-- --	37179,00	-- 2974,32	40153,32
14	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	13,5	3682,00 --	-- --	49707,00 --	-- --	49707,00	-- 3976,56	53683,56
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,246	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	22613,10 5922,45	255,05 117,25	16435,60	5435,73 2243,91	30292,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53810127,90	3628587,15	37398499,23	12628777,80	71754018,15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12783041,52	799724,02	--	5315112,46	
		Материалы	Тенге				53650950,90				
		Всего заработная плата	Тенге				37105809,73				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13582765,54			
		Накладные расходы	Тенге				133512,50				
		Сметная прибыль	Тенге				12628777,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5302378,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71582106,99				11956,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13582765,54			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159177,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159177,00				
		Сметная прибыль	Тенге				12734,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				171911,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71754018,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11956,24
		Сметная заработная плата	Тенге					13582765,54			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	720	463,54	252,51	333750,67	181808,35	29185,20	193222,83	569131,38
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	122757,12	40991,04		42157,88	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	36	2268,47	1298,16	81665,01	46733,76	1214,51	51934,35	144287,30
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	33716,74	10295,42		10687,95	
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	27,78	67735,00	--	1881678,30	--	1881678,30	--	2032212,56
		СП - 8%			--	--	--	--		150534,26	
19	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,0548	30376,38	10185,89	32041,00	10744,07	4163,60	13966,54	49688,14
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	17133,33	3108,03		3680,60	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,864	425928,00	--	368001,79	--	368001,79	--	397441,94
		СП - 8%			--	--	--	--		29440,14	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	0,1908	268025,00	--	51139,17	--	51139,17	--	55230,30
		СП - 8%			--	--	--	--		4091,13	
22	1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки. Укладка**	шт. сборных конструкций	90	4485,11	1337,57	403659,99	120381,70	29531,40	341037,76	804273,57
		НР - 118%; СП - 8%			2819,41	391,87	253746,90	35268,15		59575,82	
23	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92**	м3	13,5	76366,00	--	1030941,00	--	1030941,00	--	1113416,28
		СП - 8%			--	--	--	--		82475,28	
24	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	60	1846,27	57,70	110776,08	3461,76	32103,72	89648,40	216458,44
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	75210,60	762,62		16033,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	60	1730,00	--	103800,00	--	103800,00	--	112104,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8304,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4397453,00	363129,64	3531758,69	689809,88	5494243,92
							502564,68	90425,27	--	406981,03	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4365412,00				
		Материалы	Тенге				92034,83				
		Всего заработная плата	Тенге					572748,59			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				419140,96				
		Местные материалы	Тенге				3016419,30				
		Накладные расходы	Тенге				675843,34				
		Сметная прибыль	Тенге				403300,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5444555,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447,47
		Сметная заработная плата	Тенге					572748,59			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32041,00				
		Материалы	Тенге				4163,60				
		Всего заработная плата	Тенге					20241,36			
		Накладные расходы	Тенге				13966,54				
		Сметная прибыль	Тенге				3680,60				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49688,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,56
		Сметная заработная плата	Тенге					20241,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5494243,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464,03
		Сметная заработная плата	Тенге					592989,95			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
26	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	4411,55	972,80	277927,83	61286,50	78520,13	178928,05	493404,35
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	138121,20	13512,74		36548,47	
27	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	360	6698,39	1297,65	2411421,92	467154,00	695557,52	1597326,50	4329448,30
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	1248710,40	104956,13		320699,87	
28	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	16	9786,96	1565,64	156591,35	25050,32	55851,75	95925,09	272717,75
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	75689,28	5603,17		20201,32	
29	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	2313,276	6507,00	--	15052486,93	--	15052486,93	--	16256685,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1204199,00	
30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	293,256	6440,00	--	1888568,64	--	1888568,64	--	2039654,13
		СП - 8%			--	--	--	--		151085,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2268,47	1298,16	6805,42	3894,48	101,21	4327,86	12023,94
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	2809,73	857,95		890,66	
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	463,54	252,51	6953,14	3787,67	608,03	4025,48	11856,90
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	2557,44	853,98		878,29	
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,529	67735,00	--	171301,82	--	171301,82	--	185005,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13704,15	
34	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	53	12751,72	6475,31	675841,19	343191,50	21109,86	456356,93	1222774,00
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	311539,83	75203,33		90575,85	
35	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	53	29067,00	--	1540551,00	--	1540551,00	--	1663795,08
		СП - 8%			--	--	--	--		123244,08	
36	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	7319,93	1285,67	21959,78	3857,03	12516,72	7945,16	32297,34
		НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	5586,03	1147,16		2392,40	
37	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м3	0,114	76561,00	--	8727,95	--	8727,95	--	9426,19
		СП - 8%			--	--	--	--		698,24	
38	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	4	12751,72	6475,31	51006,88	25901,25	1593,20	34442,03	92284,83
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	23512,44	5675,72		6835,91	
39	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,68	96006,00	--	161290,08	--	161290,08	--	174193,29
		СП - 8%			--	--	--	--		12903,21	
40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,56	492269,46	11443,58	275670,90	6408,40	133507,29	161127,28	471742,03
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	135755,20	793,34		34943,85	
		ЧЕРДАК									
41	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	40	7319,93	1285,67	292797,04	51427,00	166889,64	105935,51	430631,15
		НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	74480,40	15295,46		31898,60	
42	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м3	1,52	76561,00	--	116372,72	--	116372,72	--	125682,54
		СП - 8%			--	--	--	--		9309,82	
43	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1537,33	848,21	3074,65	1696,41	415,08	1819,58	5285,77
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	963,16	578,85		391,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,026	96006,00	--	2496,16	--	2496,16	--	2695,85
		СП - 8%			--	--	--	--		199,69	
45	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	463,54	252,51	1854,17	1010,05	162,14	1073,46	3161,84
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	681,98	227,73		234,21	
46	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,088	67735,00	--	5960,68	--	5960,68	--	6437,53
		СП - 8%			--	--	--	--		476,85	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ									
47	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,15	3642,76	247,01	222754,54	15104,72	125667,24	79338,43	326260,42
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	81982,58	3327,56		24167,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23352414,78	1009769,33	20240255,77	2728571,37	28167465,05
							2102389,68	228033,13	--	2086478,89	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23352414,78				
	Материалы		Тенге				1292499,79				
	Всего заработная плата		Тенге					2330422,81			
	Местные материалы		Тенге				18947755,98				
		Накладные расходы	Тенге				2728571,37				
		Сметная прибыль	Тенге				2086478,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28167465,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813,36
		Сметная заработная плата	Тенге					2330422,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28167465,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813,36
		Сметная заработная плата	Тенге					2330422,81			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
48	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1012,92	911,93	52,05	923715,93	52719,45	338694,87	501014,93	1538709,33
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	532301,61	12279,83		113978,47	
49	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	198,228444	20679,00	--	4099166,00	--	4099166,00	--	4427099,27
		СП - 8%			--	--	--	--		327933,28	
50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	249,4	337,52	12,47	84176,62	3109,44	61127,94	19047,10	111481,61
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	19939,23	764,14		8257,90	
51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1012,92	656,47	102,00	664949,36	103316,83	333461,16	233853,72	970707,33
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	228171,37	26017,46		71904,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1012,92	429,42	1,51	434968,71	1527,89	243298,02	175301,53	659091,86
		НР - 92%; СП - 8%			187,72	0,40	190142,81	402,33		48821,62	
53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	Стропила. Установка	31,24	97544,94	1416,50	3047303,78	44251,46	2276747,31	669839,24	4014514,46
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	726305,01	17960,81		297371,44	
54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	32,57	8831,59	57,51	287644,85	1873,23	257064,42	26579,36	339362,14
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	28707,20	825,42		25137,94	
55	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	106,2	3650,37	24,67	387669,59	2619,91	216782,15	152579,71	583469,24
		НР - 90%; СП - 8%			1584,44	11,92	168267,53	1265,48		43219,94	
56	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	106,2	537,77	1,58	57111,56	167,59	20730,61	29036,34	93039,73
		НР - 80%; СП - 8%			340,99	0,77	36213,35	82,07		6891,83	
57	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	73	93,86	5,06	6852,10	369,73	3756,33	2587,62	10194,90
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	2726,04	149,10		755,18	
58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1096	2940,95	99,38	3223276,39	108923,77	996551,82	1976067,52	5615291,42
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	2117800,80	30098,68		415947,51	
59	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1212,176	3543,00	--	4294739,57	--	4294739,57	--	4638318,73
		СП - 8%			--	--	--	--		343579,17	
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1096	307,54	2,67	337063,46	2923,49	297524,80	34114,02	400871,68
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	36615,17	1289,30		29694,20	
61	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	172	99,46	23,27	17107,36	4002,61	1201,14	11950,90	31382,92
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	11903,60	1086,51		2324,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	206,4	890,60	1,03	183820,40	213,36	27205,79	125204,88	333747,30
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	156401,25	104,85		24722,02	
63	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	343	1449,49	89,59	497173,53	30729,78	16839,35	421454,55	992118,33
		НР - 92%; СП - 8%			1310,80	24,78	449604,40	8498,37		73490,25	
64	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,7546	346567,00	--	261519,46	--	261519,46	--	282441,01
		СП - 8%			--	--	--	--		20921,56	
65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,153	339508,32	2226,12	51944,77	340,60	41482,13	9515,24	66376,81
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	10122,05	109,39		4916,80	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-10 ШТ									
66	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10	19391,48	848,04	193914,80	8480,40	118068,00	63812,61	278345,60
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	67366,40	3536,50		20618,19	
67	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев (оконный переплет). Установка	м3	0,2	118184,45	1331,38	23636,89	266,28	12848,41	9567,68	35860,94
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	10522,20	108,56		2656,37	
68	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,5	1176,50	17,62	1764,74	26,43	1380,98	292,70	2222,03
		НР - 80%; СП - 8%			238,22	5,69	357,33	8,54		164,60	
69	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек	м2	5,4	231,43	3,81	1249,70	20,58	123,23	1004,31	2434,33
		НР - 90%; СП - 8%			204,79	1,85	1105,89	10,01		180,32	
70	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,01365	152980,00	--	2088,18	--	2088,18	--	2255,23
		СП - 8%			--	--	--	--		167,05	
71	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	25	2078,81	99,38	51970,13	2484,57	7675,55	39096,83	98352,32
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	27,46	41810,00	686,56		7285,36	
72	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	27,65	3543,00	--	97963,95	--	97963,95	--	105801,07
		СП - 8%			--	--	--	--		7837,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	307,54	2,67	7688,49	66,69	6786,61	778,15	9143,97
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	835,20	29,41		677,33	
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-5ШТ									
74	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,75	656,47	102,00	16247,58	2524,48	8147,89	5714,05	23718,56
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	5575,21	635,72		1756,93	
75	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	24,75	91,78	7,54	2271,52	186,66	1981,61	140,21	2604,66
		НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	103,24	49,15		192,94	
76	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство	м2 кровли	24,75	2928,66	100,23	72484,24	2480,73	61485,55	8088,46	87018,51
		НР - 92%; СП - 8%			344,16	11,06	8517,96	273,84		6445,82	
77	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	15	3566,71	58,91	53500,60	883,67	42329,15	9609,87	68159,31
		НР - 92%; СП - 8%			685,85	10,52	10287,78	157,74		5048,84	
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-3 ШТ									
78	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,3	656,47	102,00	27768,59	4314,56	13925,49	9765,84	40537,18
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	9528,54	1086,50		3002,75	
79	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	42,3	102,43	1,51	4332,82	63,81	3386,75	827,15	5572,77
		НР - 92%; СП - 8%			20,86	0,40	882,27	16,80		412,80	
80	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8796	97544,94	1416,50	85800,53	1245,95	64104,58	18860,13	113033,51
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	20450,00	505,71		8372,85	
81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9756	8831,59	57,51	8616,10	56,11	7700,09	796,16	10165,24
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	859,89	24,72		752,98	
82	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,1	2940,95	99,38	120872,86	4084,64	37370,69	74102,53	210573,43
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	79417,53	1128,70		15598,03	
83	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	45,4566	3543,00	--	161052,73	--	161052,73	--	173936,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12884,22	
84	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	41,1	307,54	2,67	12639,88	109,63	11157,18	1279,28	15032,69
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	1373,07	48,35		1113,53	
85	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15	337,52	12,47	5062,75	187,02	3676,50	1145,58	6704,99
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	1199,23	45,96		496,67	
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ									
86	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	24	656,47	102,00	15755,23	2447,98	7900,99	5540,90	22999,82
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	5406,26	616,45		1703,69	
87	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	24	102,43	1,51	2458,34	36,20	1921,56	469,30	3161,85
		НР - 92%; СП - 8%			20,86	0,40	500,58	9,53		234,21	
88	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,308	97544,94	1416,50	30043,84	436,28	22446,80	6604,05	39579,72
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	7160,75	177,08		2931,83	
89	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,348	8831,59	57,51	3073,39	20,01	2746,65	283,99	3625,98
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	306,73	8,82		268,59	
90	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	12,6	2940,95	99,38	37055,91	1252,23	11456,71	22717,56	64555,36
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	24346,98	346,02		4781,88	
91	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	13,9356	3543,00	--	49373,83	--	49373,83	--	53323,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3949,91	
92	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	12,6	307,54	2,67	3875,00	33,61	3420,45	392,19	4608,56
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	420,94	14,82		341,37	
93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	8	337,52	12,47	2700,13	99,74	1960,80	610,97	3575,99
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	639,59	24,51		264,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19955466,18	388897,40	14552373,77	4669647,17	26595122,41
							5014195,00	110483,75	--	1970009,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19955466,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5586470,06				
	Всего заработная плата		Тенге					5124678,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8965903,71				
		Накладные расходы	Тенге				4669647,17				
		Сметная прибыль	Тенге				1970009,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26595122,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4581,32
		Сметная заработная плата	Тенге					5124678,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26595122,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4581,32
		Сметная заработная плата	Тенге					5124678,76			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
94	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	25,5	3532,01 1501,06	172,75 80,73	90066,17 38276,93	4405,14 2058,57	47384,10	36301,95 10109,45	136477,57
95	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	262,4	2954,23 1281,14	173,49 81,84	775190,06 336170,93	45524,09 21473,87	393495,04	321880,32 87765,63	1184836,00
96	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	25,5	23624,00 --	-- --	602412,00 --	-- --	602412,00	-- 48192,96	650604,96
97	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	262,4	19660,00 --	-- --	5158784,00 --	-- --	5158784,00	-- 412702,72	5571486,72
		ЛОДЖИИ									
98	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	198,5	2235,67 940,61	170,37 81,84	443781,17 186710,69	33817,53 16244,53	223252,95	182659,69 50115,27	676556,13
99	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	198,5	17769,00 --	-- --	3527146,50 --	-- --	3527146,50	-- 282171,72	3809318,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	219	1764,99	9,69	386531,96	2121,17	332531,79	47626,85	468891,51
		НР - 90%; СП - 8%			236,89	4,75	51879,00	1039,72		34732,70	
101	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	219	2441,00	--	534579,00	--	534579,00	--	577345,32
		СП - 8%			--	--	--	--		42766,32	
102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	43,8	3092,85	13,93	135466,97	609,93	87685,49	43541,88	193329,56
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	47171,55	156,58		14320,71	
		ВИТРАЖИ ВН-1-5 шт									
103	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	89,175	7325,88	473,38	653284,95	42213,68	445,46	435316,64	1175689,72
		НР - 69%; СП - 8%			6847,50	227,28	610625,81	20267,87		87088,13	
104	2109-0301-0218 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	89,175	46980,00	--	4189441,50	--	4189441,50	--	4524596,82
		СП - 8%			--	--	--	--		335155,32	
105	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,95	3092,85	13,93	6031,06	27,15	3903,81	1938,51	8607,14
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	2100,10	6,97		637,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				16502715,34	128718,70	15101061,63	1069265,84	18977739,67
							1272935,00	61248,11	--	1405758,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11659988,89				
	Материалы		Тенге				1088253,18				
	Всего заработная плата		Тенге					703289,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9822921,50				
		Накладные расходы	Тенге				633949,19				
		Сметная прибыль	Тенге				983515,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13277453,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611,86
		Сметная заработная плата	Тенге					703289,43			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4842726,45				
	Материалы		Тенге				445,45				
	Всего заработная плата		Тенге					630893,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4189441,50				
		Накладные расходы	Тенге				435316,64				
		Сметная прибыль	Тенге				422243,45				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5700286,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461,53
		Сметная заработная плата	Тенге					630893,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18977739,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1073,38
		Сметная заработная плата	Тенге					1334183,12			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
106	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	13,65	17208,00	--	234889,20	--	234889,20	--	253680,34
		СП - 8%			--	--	--	--		18791,14	
107	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	283,5	5643,00	--	1599790,50	--	1599790,50	--	1727773,74
		СП - 8%			--	--	--	--		127983,24	
108	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	151,2	4458,00	--	674049,60	--	674049,60	--	727973,57
		СП - 8%			--	--	--	--		53923,97	
109	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	84	7559,00	--	634956,00	--	634956,00	--	685752,48
		СП - 8%			--	--	--	--		50796,48	
110	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	136,5	7439,00	--	1015423,50	--	1015423,50	--	1096657,38
		СП - 8%			--	--	--	--		81233,88	
111	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	м2	94,5	6084,00	--	574938,00	--	574938,00	--	620933,04
		СП - 8%			--	--	--	--		45995,04	
112	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	71,5	2683,97	32,35	191903,94	2313,33	123281,80	53645,34	265193,22
		НР - 80%; СП - 8%			927,40	10,46	66308,81	747,86		19643,94	
113	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,61	2899,56	47,90	24965,20	412,41	4598,32	13886,86	41960,23
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	19954,48	171,40		3108,16	
114	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,61	40518,00	--	348859,98	--	348859,98	--	376768,78
		СП - 8%			--	--	--	--		27908,80	
115	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	820	500,00	--	410000,00	--	410000,00	--	442800,00
		СП - 8%			--	--	--	--		32800,00	
116	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	415	5658,00	--	2348070,00	--	2348070,00	--	2535915,60
		СП - 8%			--	--	--	--		187845,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	410	3731,00	--	1529710,00	--	1529710,00	--	1652086,80
		СП - 8%			--	--	--	--		122376,80	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
118	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	158,4	23147,00	--	3666484,80	--	3666484,80	--	3959803,58
		СП - 8%			--	--	--	--		293318,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13254040,72	2725,73	13165051,70	67532,20	14387298,76
							86263,29	919,26	--	1065725,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8592435,54				
	Материалы		Тенге				123281,80				
	Всего заработная плата		Тенге					67056,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8400531,60				
		Накладные расходы	Тенге				53645,34				
		Сметная прибыль	Тенге				691686,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9337767,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,41
		Сметная заработная плата	Тенге					67056,68			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4661605,18				
	Материалы		Тенге				4598,32				
	Всего заработная плата		Тенге					20125,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4636640,00				
		Накладные расходы	Тенге				13886,86				
		Сметная прибыль	Тенге				374039,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5049531,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,44
		Сметная заработная плата	Тенге					20125,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14387298,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,85
		Сметная заработная плата	Тенге					87182,56			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
119	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,48	19694,43	1180,81	9453,33	566,79	8370,65	587,20	10843,77
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	515,88	129,39		803,24	
120	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9	5933,98	2813,49	53405,84	25321,40	1208,64	38296,75	99038,79
		НР - 115%; СП - 8%			2986,20	619,90	26875,80	5579,07		7336,21	
121	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	8	5567,90	2791,59	44543,17	22332,73	791,24	31117,73	81713,78
		НР - 115%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419,20	4951,76		6052,87	
122	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	61,56	8006,00	--	492849,36	--	492849,36	--	532277,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39427,95	
123	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1404,31	53,28	13481,34	511,46	352,03	15147,44	30919,09
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	12617,86	218,96		2290,30	
124	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	5560,00	--	53376,00	--	53376,00	--	57646,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4270,08	
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
125	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,26	19694,43	1180,81	5120,55	307,01	4534,10	318,07	5873,71
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	279,44	70,09		435,09	
126	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	5933,98	2813,49	53405,84	25321,40	1208,64	38296,75	99038,79
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	26875,80	5579,07		7336,21	
127	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	5567,90	2791,59	44543,17	22332,73	791,24	31117,73	81713,78
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419,20	4951,76		6052,87	
128	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	61,56	8006,00	--	492849,36	--	492849,36	--	532277,31
		СП - 8%			--	--	--	--		39427,95	
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ									
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлический косоур. Монтаж	т конструкций	0,18	73080,56	25783,30	13154,50	4640,99	1844,54	5636,42	20294,19
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	6668,96	1499,76		1503,27	
130	1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17856	91002,38	23372,94	16249,39	4173,47	453,80	8841,68	27098,35
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	6675,15	11622,11	1191,91		2007,29	
131	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,18	506605,00	--	91188,90	--	91188,90	--	98484,01
		СП - 8%			--	--	--	--		7295,11	
132	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,17856	686917,00	--	122655,90	--	122655,90	--	132468,37
		СП - 8%			--	--	--	--		9812,47	
133	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	3,4	40429,40	15475,38	137459,97	52616,29	64427,78	28476,33	179211,21
		НР - 91%; СП - 8%			6004,68	3199,05	20415,91	10876,77		13274,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м2	35,04	2044,28	41,66	71631,70	1459,91	22883,77	43200,97	124019,28
		НР - 91%; СП - 8%			1349,54	5,30	47288,02	185,57		9186,61	
135	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,3848	18983,24	2090,88	7304,75	804,57	1950,94	4292,81	12525,36
		НР - 91%; СП - 8%			11822,36	436,92	4549,24	168,13		927,80	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,208	229820,00	--	47802,56	--	47802,56	--	51626,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3824,20	
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,096	251794,00	--	24172,22	--	24172,22	--	26106,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1933,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1794647,85**	**160388,74**	**1433711,69**	**245329,87**	**2203175,94**
							200547,43	**35402,23**	--	**163198,22**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1551399,17**				
		Материалы	Тенге				**106519,04**				
		Всего заработная плата	Тенге					**214966,91**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**71974,78**				
		Местные материалы	Тенге				**1039074,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**230851,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**142580,08**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1924831,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214966,91**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**243248,69**				
		Материалы	Тенге				**2298,34**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20982,75**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**213844,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**14478,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20618,14**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**278344,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20982,75**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2203175,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235949,66**			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
138	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,99	58270,77	2492,92	57688,06	2467,99	4103,60	35597,22	100748,10
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	51116,47	473,70		7462,82	
139	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,99	540073,00	--	534672,27	--	534672,27	--	577446,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		42773,78	
140	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	28,71	890,60	1,03	25569,20	29,68	3784,29	17415,85	46423,86
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	21755,23	14,58		3438,80	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ									
141	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	3,66	58270,77	2492,92	213271,00	9124,09	15170,87	131601,83	372462,66
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	188976,05	1751,24		27589,83	
142	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,66	540073,00	--	1976667,18	--	1976667,18	--	2134800,55
		СП - 8%			--	--	--	--		158133,37	
143	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	106,14	890,60	1,03	94528,57	109,72	13990,42	64385,88	171627,61
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	80428,43	53,92		12713,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2902396,29	11731,47	2548388,63	249000,78	3403508,83
							342276,19	2293,44	--	252111,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2631437,22				
	Материалы		Тенге				17774,71				
	Всего заработная плата		Тенге					102252,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2511339,45				
		Накладные расходы	Тенге				81801,74				
		Сметная прибыль	Тенге				217059,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930298,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,17
		Сметная заработная плата	Тенге					102252,17			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				270959,06				
	Материалы		Тенге				19274,46				
	Всего заработная плата		Тенге					242317,45			
		Накладные расходы	Тенге				167199,04				
		Сметная прибыль	Тенге				35052,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				473210,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218,13
		Сметная заработная плата	Тенге					242317,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3403508,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305,30
		Сметная заработная плата	Тенге					344569,62			

РАЗДЕЛ 9.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	266268,00	--	266268,00	--		--	266268,00
					--	--	--	--	266268,00	--	
145	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 вкомплекте савтоматическим выключателем и электрическими счетчиками	шт.	25	28389,00	--	709725,00	--	709725,00	--	766503,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56778,00	
146	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711,00	--	33711,00	--	36407,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2696,88	
147	2307-0101-0328 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2110,00	--	12660,00	--	12660,00	--	13672,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,80	
148	2307-0101-0717 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	50	1369,00	--	68450,00	--	68450,00	--	73926,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5476,00	
149	2307-0102-1318 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	25	2317,00	--	57925,00	--	57925,00	--	62559,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4634,00	
150	2307-0101-0232 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-200-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1580,00	--	39500,00	--	39500,00	--	42660,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3160,00	
151	2307-0101-0235 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	7	4607,00	--	32249,00	--	32249,00	--	34828,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2579,92	
152	2307-0101-0109 РСНБ РК 2015	Светильники для местного освещения,СУВ-Е14 тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	10	4269,00	--	42690,00	--	42690,00	--	46105,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3415,20	
153	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е40,Е27,Е14 мощность 11 Вт	шт.	93	478,00	--	44454,00	--	44454,00	--	48010,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3556,32	
154	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65	шт.	25	331,00	--	8275,00	--	8275,00	--	8937,00
		СП - 8%			--	--	--	--		662,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	25	47,27	--	1181,72	--	1181,72	--	1276,26
		СП - 8%			--	--	--	--		94,54	
156	2307-0202-0306 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм У996	шт.	5	5966,00	--	29830,00	--	29830,00	--	32216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2386,40	
157	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	150	1673,00	--	250950,00	--	250950,00	--	271026,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20076,00	
158	2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	178,00	--	26700,00	--	26700,00	--	28836,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2136,00	
159	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	181,00	--	9050,00	--	9050,00	--	9774,00
		СП - 8%			--	--	--	--		724,00	
160	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	285,00	--	57000,00	--	57000,00	--	61560,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4560,00	
161	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	150	346,00	--	51900,00	--	51900,00	--	56052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4152,00	
162	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	235,00	--	2820,00	--	2820,00	--	3045,60
		СП - 8%			--	--	--	--		225,60	
163	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1401	340,00	--	476340,00	--	476340,00	--	514447,20
		СП - 8%			--	--	--	--		38107,20	
164	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	971,00	--	48550,00	--	48550,00	--	52434,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3884,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	1674	159,00	--	266166,00	--	266166,00	--	287459,28
		СП - 8%			--	--	--	--		21293,28	
166	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8770,00	--	43850,00	--	43850,00	--	47358,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3508,00	
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа ртутная ДРЛ-125	шт	5	664,82	--	3324,11	--	3324,11	--	3590,04
		СП - 8%			--	--	--	--		265,93	
168	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны из сортовой стали	кг	188,9	655,00	--	123729,50	--	123729,50	--	133627,86
		СП - 8%			--	--	--	--		9898,36	
169	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	258	6336,00	--	1634688,00	--	1634688,00	--	1765463,00
		СП - 8%			--	--	--	--		130775,04	
170	2306-1710-1819 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	26	4493,00	--	116818,00	--	116818,00	--	126163,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9345,44	
171	2306-1710-2648 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	244	138,00	--	33672,00	--	33672,00	--	36365,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2693,76	
172	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	20,1	262179,00	--	5269797,90	--	5269797,90	--	5691381,73
		СП - 8%			--	--	--	--		421583,83	
173	2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,605	415916,00	--	1083461,18	--	1083461,18	--	1170138,07
		СП - 8%			--	--	--	--		86676,89	
174	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,74	276381,00	--	480902,94	--	480902,94	--	519375,18
		СП - 8%			--	--	--	--		38472,24	
175	2306-0144-0837 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	2162639,00	--	302769,46	--	302769,46	--	326991,02
		СП - 8%			--	--	--	--		24221,56	
176	2306-0144-0840 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,042	6782533,00	--	284866,39	--	284866,39	--	307655,70
		СП - 8%			--	--	--	--		22789,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2306-0144-0838 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42	3450592,00	--	1449248,64	--	1449248,64	--	1565188,53
		СП - 8%			--	--	--	--		115939,89	
178	2306-0144-0839 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,298	4736055,00	--	1411344,39	--	1411344,39	--	1524251,94
		СП - 8%			--	--	--	--		112907,55	
179	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ 122002	шт	2	11764,50	--	23529,00	--		--	23529,00
					--	--	--	--	23529,00	--	
180	2307-0216-0103 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТЛ1004104,от 7 до 10А,типа ИЭК	шт.	1	2598,00	--	2598,00	--	2598,00	--	2805,84
		СП - 8%			--	--	--	--		207,84	
181	5102-1301-0217 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	447840,00	--	447840,00	--		--	447840,00
					--	--	--	--	447840,00	--	
182	2307-0204-1406 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	6269,00	--	313450,00	--	313450,00	--	338526,00
		СП - 8%			--	--	--	--		25076,00	
183	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	360	42,00	--	15120,00	--	15120,00	--	16329,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1209,60	
184	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	570497,00	--	45639,76	--	45639,76	--	49290,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3651,18	
185	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	11953,00	--	11953,00	--	11953,00	--	12909,24
		СП - 8%			--	--	--	--		956,24	
186	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2345,00	--	7035,00	--	7035,00	--	7597,80
		СП - 8%			--	--	--	--		562,80	
187	5102-1301-0214 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	540676,00	--	540676,00	--		--	540676,00
					--	--	--	--	540676,00	--	
188	2306-0144-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	339187,00	--	7801,30	--	7801,30	--	8425,41
		СП - 8%			--	--	--	--		624,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	276381,00	--	59421,92	--	59421,92	--	64175,67
		СП - 8%			--	--	--	--		4753,75	
190	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	340,00	--	17000,00	--	17000,00	--	18360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1360,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16266931,20	--	14988618,20	--	17466020,66
							--	--	1278313,00	1199089,46	
		Стоимость оборудования	Тенге				1278313,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1278313,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14864888,70				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14864888,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1189191,10				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16054079,80				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				123729,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123729,50				
		Сметная прибыль	Тенге				9898,36				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				133627,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17466020,66				
		РАЗДЕЛ 10.Тепловые узлы									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
191	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	966,45	47,22	5798,71	283,30	205,74	5302,67	11989,49
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5309,66	101,23		888,11	
192	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	951,00	--	5706,00	--	5706,00	--	6162,48
		СП - 8%			--	--	--	--		456,48	
193	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	810,62	39,35	32424,65	1574,05	1010,72	29808,79	67212,11
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29839,88	577,25		4978,68	
194	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	724,00	--	28960,00	--	28960,00	--	31276,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2316,80	
195	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1954,33	18,12	7817,32	72,50	6171,91	1568,96	10137,18
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		750,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1349,77	18,12	6748,83	90,62	4692,07	1961,20	9406,83
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1966,14	35,08		696,80	
197	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	17	2200,10	113,24	37401,71	1925,08	5063,80	30245,73	73059,23
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	30412,83	450,16		5411,79	
198	2304-0305-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	193129,00	--	386258,00	--	386258,00	--	417158,64
		СП - 8%			--	--	--	--		30900,64	
199	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11416,00	--	68496,00	--	68496,00	--	73975,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5479,68	
200	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	4945,00	--	44505,00	--	44505,00	--	48065,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3560,40	
201	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2172,88	86,02	30420,32	1204,28	4170,18	24726,60	59558,67
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	25045,86	185,36		4411,75	
202	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2875,00	--	40250,00	--	40250,00	--	43470,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3220,00	
203	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	835,00	--	5845,00	--	5845,00	--	6312,60
		СП - 8%			--	--	--	--		467,60	
204	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1561,00	--	24976,00	--	24976,00	--	26974,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1998,08	
205	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1302,00	--	23436,00	--	23436,00	--	25310,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1874,88	
206	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	28	680,00	--	19040,00	--	19040,00	--	20563,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1523,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	86,69	1,09	4247,76	53,66	82,14	4029,72	8939,67
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4111,96	--		662,20	
208	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	90,27	1,09	541,64	6,57	31,56	493,43	1117,88
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	503,50	--		82,81	
209	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	570,37	27,22	1140,74	54,44	35,06	1056,17	2372,66
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	1051,24	26,48		175,75	
210	2307-0502-0229 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	2	270690,00	--	541380,00	--	541380,00	--	584690,40
		СП - 8%			--	--	--	--		43310,40	
211	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	51571,87	214,20	103143,74	428,40	95862,96	6780,24	118717,90
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852,38	66,23		8793,92	
212	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2508,11	--	20064,84	--	17572,24	2442,75	24308,19
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	2492,60	--		1800,61	
213	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
214	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435,00	--	15435,00	--	16669,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1234,80	
215	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037,28	516,12	1787,22	10597,11	25525,15
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10733,94	79,44		1890,75	
216	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9151,00	--	54906,00	--	54906,00	--	59298,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,48	
217	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2436,35	156,61	4872,70	313,22	209,80	4329,51	9938,39
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4349,68	68,19		736,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2305-1101-0208 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	231131,00	--	231131,00	--	231131,00	--	249621,48
		СП - 8%			--	--	--	--		18490,48	
219	2305-1101-0211 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	297691,00	--	297691,00	--	297691,00	--	321506,28
		СП - 8%			--	--	--	--		23815,28	
220	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
221	2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	
222	1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
		НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
223	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	157094,00	--	314188,00	--	314188,00	--	339323,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25135,04	
224	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	274751,00	--	549502,00	--	549502,00	--	593462,16
		СП - 8%			--	--	--	--		43960,16	
225	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1209,04	--	3627,13	--	375,77	3186,33	7358,54
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	3251,36	--		545,08	
226	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
227	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227623,00	--	227623,00	--	227623,00	--	245832,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18209,84	
229	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1209,04	--	1209,04	--	125,26	1062,11	2452,85
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	1083,79	--		181,69	
230	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
231	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	--	71603,00	--	71603,00	--	77331,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5728,24	
232	2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 275, типа Danfoss	шт.	1	135669,00	--	135669,00	--	135669,00	--	146522,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10853,52	
233	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	
234	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	2	2843,92	70,90	5687,83	141,80	3120,59	2402,88	8737,97
		НР - 98%; СП - 8%			1212,72	13,24	2425,44	26,48		647,26	
235	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47163,00	--	94326,00	--	94326,00	--	101872,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,08	
236	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1156,12	151,35	2312,25	302,70	28,85	2038,44	4698,75
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	1980,69	99,36		348,06	
237	2304-1013-0417 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17544,00	--	35088,00	--	35088,00	--	37895,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2807,04	
238	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
239	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос WILO STAR SR 25/15G	шт	2	25661,43	--	51322,86	--		--	51322,86
					--	--	--	--	51322,86	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	1375,00	--		296,07	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
241	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	966,45	47,22	5798,71	283,30	205,74	5302,67	11989,49
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5309,66	101,23		888,11	
242	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	951,00	--	5706,00	--	5706,00	--	6162,48
		СП - 8%			--	--	--	--		456,48	
243	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	810,62	39,35	32424,65	1574,05	1010,72	29808,79	67212,11
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29839,88	577,25		4978,68	
244	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	724,00	--	28960,00	--	28960,00	--	31276,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2316,80	
245	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1954,33	18,12	7817,32	72,50	6171,91	1568,96	10137,18
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		750,90	
246	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1349,77	18,12	6748,83	90,62	4692,07	1961,20	9406,83
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1966,14	35,08		696,80	
247	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	17	2200,10	113,24	37401,71	1925,08	5063,80	30245,73	73059,23
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	30412,83	450,16		5411,79	
248	2304-0305-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	193129,00	--	386258,00	--	386258,00	--	417158,64
		СП - 8%			--	--	--	--		30900,64	
249	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11416,00	--	68496,00	--	68496,00	--	73975,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5479,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	4945,00 --	-- --	44505,00 --	-- --	44505,00	-- 3560,40	48065,40
251	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14	2172,88 1788,99	86,02 13,24	30420,32 25045,86	1204,28 185,36	4170,18	24726,60 4411,75	59558,67
252	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	14	2875,00 --	-- --	40250,00 --	-- --	40250,00	-- 3220,00	43470,00
253	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	7	835,00 --	-- --	5845,00 --	-- --	5845,00	-- 467,60	6312,60
254	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	16	1561,00 --	-- --	24976,00 --	-- --	24976,00	-- 1998,08	26974,08
255	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	18	1302,00 --	-- --	23436,00 --	-- --	23436,00	-- 1874,88	25310,88
256	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	28	680,00 --	-- --	19040,00 --	-- --	19040,00	-- 1523,20	20563,20
257	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	49	86,69 83,92	1,09 --	4247,76 4111,96	53,66 --	82,14	4029,72 662,20	8939,67
258	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	90,27 83,92	1,09 --	541,64 503,50	6,57 --	31,56	493,43 82,81	1117,88
259	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	570,37 525,62	27,22 13,24	1140,74 1051,24	54,44 26,48	35,06	1056,17 175,75	2372,66
260	2307-0502-0229 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет *СП - 8%*	комплект	2	270690,00 --	-- --	541380,00 --	-- --	541380,00	-- 43310,40	584690,40
261	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	51571,87	214,20	103143,74	428,40	95862,96	6780,24	118717,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852,38	66,23		8793,92	
262	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2508,11	--	20064,84	--	17572,24	2442,75	24308,19
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	2492,60	--		1800,61	
263	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
264	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435,00	--	15435,00	--	16669,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1234,80	
265	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037,28	516,12	1787,22	10597,11	25525,15
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10733,94	79,44		1890,75	
266	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9151,00	--	54906,00	--	54906,00	--	59298,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,48	
267	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2436,35	156,61	4872,70	313,22	209,80	4329,51	9938,39
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4349,68	68,19		736,18	
268	2305-1101-0208 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	231131,00	--	231131,00	--	231131,00	--	249621,48
		СП - 8%			--	--	--	--		18490,48	
269	2305-1101-0211 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	297691,00	--	297691,00	--	297691,00	--	321506,28
		СП - 8%			--	--	--	--		23815,28	
270	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
271	2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
		НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
273	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	157094,00	--	314188,00	--	314188,00	--	339323,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25135,04	
274	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	274751,00	--	549502,00	--	549502,00	--	593462,16
		СП - 8%			--	--	--	--		43960,16	
275	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1209,04	--	3627,13	--	375,77	3186,33	7358,54
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	3251,36	--		545,08	
276	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
277	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
278	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227623,00	--	227623,00	--	227623,00	--	245832,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18209,84	
279	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1209,04	--	1209,04	--	125,26	1062,11	2452,85
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	1083,79	--		181,69	
280	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
281	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	--	71603,00	--	71603,00	--	77331,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5728,24	
282	2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 275, типа Danfoss	шт.	1	135669,00	--	135669,00	--	135669,00	--	146522,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10853,52	
283	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2843,92 1212,72	70,90 13,24	5687,83 2425,44	141,80 26,48	3120,59	2402,88 647,26	8737,97
285	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	47163,00 --	-- --	94326,00 --	-- --	94326,00	-- 7546,08	101872,08
286	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1156,12 990,35	151,35 49,68	2312,25 1980,69	302,70 99,36	28,85	2038,44 348,06	4698,75
287	2304-1013-0417 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	17544,00 --	-- --	35088,00 --	-- --	35088,00	-- 2807,04	37895,04
288	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	20984,27 16871,40	430,05 138,30	20984,27 16871,40	430,05 138,30	3682,82	16669,50 3012,30	40666,07
289	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос WILO STAR SR 25/4G	шт	2	11836,79 --	-- --	23673,57 --	-- --	 23673,57	-- --	23673,57
290	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2710,90 1375,00	17,87 --	2710,90 1375,00	17,87 --	1318,03	990,00 296,07	3996,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8756539,68 317654,57	21285,48 6337,57	8342603,19 74996,43	315018,72 719724,96	9791283,35
	Стоимость оборудования		Тенге				74996,43				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				74996,43				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1103008,14				
	Материалы		Тенге				5854,24				
	Всего заработная плата		Тенге					10482,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1082760,00				
		Накладные расходы	Тенге				7779,72				
		Сметная прибыль	Тенге				88863,03				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1199650,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,08
		Сметная заработная плата	Тенге					10482,96			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7578535,11				
	Материалы		Тенге				290128,96				
	Всего заработная плата		Тенге					313509,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6963860,00				
	Сдача и испытание		Тенге				2448,95				
		Накладные расходы	Тенге				307239,00				
		Сметная прибыль	Тенге				630861,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8516636,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,42
		Сметная заработная плата	Тенге					313509,18			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				9791283,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253,50
		Сметная заработная плата	Тенге					323992,14			
РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000											
291	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	809,35 746,00	39,35 14,43	58273,13 53711,78	2833,29 1039,05	1728,06	53655,82 8954,32	120883,27
292	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	72	372,00 --	-- --	26784,00 --	-- --	26784,00	-- 2142,72	28926,72
293	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	97	810,62 746,00	39,35 14,43	78629,77 72361,71	3817,07 1399,84	2451,00	72286,31 12073,29	162989,37
294	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	97	724,00 --	-- --	70228,00 --	-- --	70228,00	-- 5618,24	75846,24
295	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	966,45 884,94	47,22 16,87	53154,81 48671,92	2596,93 927,92	1885,95	48607,84 8141,01	109903,66
296	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	55	951,00 --	-- --	52305,00 --	-- --	52305,00	-- 4184,40	56489,40
297	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	2107,14 393,23	18,12 7,02	29499,90 5505,19	253,74 98,24	23740,97	5491,36 2799,30	37790,56
298	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1689,45 393,23	18,12 7,02	25341,69 5898,42	271,87 105,25	19171,41	5883,60 2498,02	33723,32
299	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	10	1036,00 --	-- --	10360,00 --	-- --	10360,00	-- 828,80	11188,80
300	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2172,88 1788,99	86,02 13,24	17383,04 14311,92	688,16 105,92	2382,96	14129,48 2521,00	34033,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	2875,00	--	23000,00	--	23000,00	--	24840,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1840,00	
302	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	18	2200,10	113,24	39601,81	2038,32	5361,67	32024,89	77356,83
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	32201,82	476,64		5730,14	
303	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	18	4945,00	--	89010,00	--	89010,00	--	96130,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7120,80	
304	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	1550,00	--	31000,00	--	31000,00	--	33480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2480,00	
305	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	680,00	--	10880,00	--	10880,00	--	11750,40
		СП - 8%			--	--	--	--		870,40	
306	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	36	1302,00	--	46872,00	--	46872,00	--	50621,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3749,76	
307	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	198	86,69	1,09	17164,40	216,81	331,93	16283,35	36123,57
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	16615,67	--		2675,82	
308	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	90,27	1,09	4965,01	60,23	289,32	4523,15	10247,22
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4615,46	--		759,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				684452,57	12776,41	417782,26	252885,81	1012325,45
							253893,89	4152,86	--	74987,07	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				684452,57				
		Материалы	Тенге				57343,26				
		Всего заработная плата	Тенге					258046,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				360439,00				
		Накладные расходы	Тенге				252885,81				
		Сметная прибыль	Тенге				74987,07				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1012325,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,10
		Сметная заработная плата	Тенге					258046,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1012325,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,10
		Сметная заработная плата	Тенге					258046,75			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
309	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**50**		**51698,00**	**--**	**2584900,00**	**--**	**2584900,00**	**--**	**2791692,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**206792,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**2584900,00**	**--**	**2584900,00**	**--**	**2791692,00**
								--	**--**	**--**	**206792,00**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**2584900,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2584900,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**206792,00**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**2791692,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**2791692,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**202043894,20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**22875761,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5728010,05**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1339019,63**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**134305004,77**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**1353309,43**		
		- Накладные расходы	Тенге								**22915839,43**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**14865969,24**	
		ИТОГО:			**200 690 584,77**	**1 353 309,43**		**202 043 894,20**				
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**1 806 215**			**1 806 215**				
		Итого с временными			**202 496 800**	**1 353 309**		**203 850 109**				
		Доп.затраты в зимнее время		**1,35%**	**2 733 707**			**2 733 707**				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**10 423 573**	**10 423 573**				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**205 230 507**	**1 353 309**	**10 423 573**	**217 007 389**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**4 104 610**			**4 104 610**				
		Итого с непредвиденными затратами			**209 335 117**	**1 353 309**	**10 423 573**	**221 111 999**				
		с понижающим коэф. К=0,9			**188 401 605**	**1 217 978**	**9 381 216**	**199 000 799**				
		НДС-12%		**12%**			**23 880 096**	**23 880 096**				
		ИТОГО по акту			**188 401 605**	**1 217 978**	**33 261 312**	**222 880 895**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

Асылбекұлы Ғ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Бобранов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.