Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Технадзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Наименование строительства: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Узынтам Уйгурского района Алматинской области "

Справка №1
от 29 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 23 от 26.07.2023 года		Бюджет		ТОО "Арман А.В.К."	

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2021 года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**45 559 581**	**40 678 197**	**38 552 878**						**4 881 384**	**45 559 581**
Удержания аванса	**13 667 874**	**12 203 459**							**1 464 415**	**13 667 874**
Затраты технического надзора	**1 476 130**	**1 317 974**							**158 157**	**1 476 130**
Затраты авторского надзора	**510 267**	**455 596**							**54 671**	**510 267**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**31 891 707**

Заказчик:

ГУ Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

Технадзор:

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Директор _____ **Отеген А.Қ.**

Подрядчик:

ТОО "Арман А.В.К."

Директор _____ **Амантаев М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." Алматинская область, Карасайский район, с.Кыргауылды, АКТЕРЕК, 83 БИН/ИИН 030240007396 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4696502F0016253018 АО "ForteBank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Узынтам Уйгурского района Алматинской области "

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть, скважина (поз.1.1),

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 26.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Буровые работы (Скважина поз.1.1)										
1	1	1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 % п.3,6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	70	20274,08	13074,02	1419186	915181	27261	704381	2293452

					6810,62	5027,71	476743	351940	–	169885	
2	2 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 % п. 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	70	16013,08	10272,44	1120916	719071	27261	553443	1808308
					5351,2	3950,35	374584	276525	–	133949	
	Итого по разделу 1						**4 101 760**				
	Раздел 2 Крепление скважин										
3	3 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 %	м закрепленной скважины	70,5	5080	2801	358140	197471	2379	184000	585511
					2245,26	825,25	158291	58180	–	43371	

4	4 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030;	м	72,615	25137		1825323		1825323	–	1971349
					–		–		–	146026	
5	5 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 % п. 3.5: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	70	4575,37	2520,9	320276	176463	2362	164427	523479
					2020,73	742,74	141451	51992	–	38776	
6	6 241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм К=1,030;	м	72,1	16623		1198518		1198518	–	1294399
					–		–		–	95881	

7	7 1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 %	м труб	20	2404,43	1505,39	48089	30108	656	22138	75845
					866,25	435,99	17325	8720	–	5618	
8	8 261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	6,66667	39814		265427		265427	–	286661
					–		–		–	21234	
9	9 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 %	колонна	1	667791,63	379812,63	667792	379813	–	358065	1107926
					287979	133274,27	287979	133274	–	82069	
10	10 216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	2,225	35410		78787		78787	–	85090
					–		–		–	6303	

	Итого по разделу 2						5 930 260				
	Раздел 3 Земляные работы. (Внутрипоселковая водопроводная сеть.)										
11	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	2503,02	271,98	271,98	680771	680771	–	97588	840628
					–	54,15	–	135539	–	62269	
12	2 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1408,68	357,19	357,19	503166	503166	–	72123	621312
					–	71,11	–	100171	–	46023	
13	3 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	138,84	442,41	442,41	61424	61424	–	8805	75847
					–	88,08	–	12229	–	5618	
14	4 1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	288,21	18277,75	7222,6	5267830	2081626	–	3036833	8969036
					11055,15	3579,4	3186205	1031619	–	664373	

15	5 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3,46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1,	м3 грунта	1450,02	299,18	299,18	433817	433817	–	62181	535678
					–	59,56	–	86363	–	39680	
16	6 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	377,52	486,65	486,65	183720	183720	–	26336	226860
					–	96,89	–	36578	–	16804	
17	7 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3,54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	314,34	299,18	299,18	94044	94044	–	13480	116126
					–	59,56	–	18722	–	8602	

18	8 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	644,28	486,65	486,65	313539	313539	–	44945	387163
					–	96,89	–	62424	–	28679	
19	9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	83,46	2430,12	–	202818	–	–	146029	376755
					2430,12	–	202818	–	–	27908	
20	10 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % п. 3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	127,92	5818,46	–	744297	–	–	535894	1382606
					5818,46	–	744297	–	–	102415	
21	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	221,91	6432,96	183,68	1427538	40760	1104069	292394	1857527
					1273,98	56,95	282709	12638	–	137595	

22	12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из мягкого грунта) НР=99 %	м3 основания	5,85	1457,66	183,68	8527	1075	–	7708	17534
					1273,98	56,95	7453	333	–	1299	
23	13 1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12,09	1056,56	–	12774	–	–	9197	23729
					1056,56	–	12774	–	–	1758	
24	14 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	614,64	271,98	271,98	167170	167170	–	23964	206425
					–	54,15	–	33283	–	15291	
25	15 1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	514,41	249,07	239,54	128124	123222	–	23859	164142
					9,53	54,89	4902	28236	–	12159	

26	16 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=3;	т·км	514,41	177		91051		–	–	98335
					–		–		–	7284	
27	17 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	514,41	330,35	330,35	169935	169935	–	24360	209839
					–	65,77	–	33833	–	15544	
28	18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1129,05	186,35	83,32	210398	94072	–	118475	355183
					103,03	42,71	116326	48222	–	26310	
29	19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3430,44	19,77	19,77	67820	67820	–	21810	96800
					–	8,83	–	30291	–	7170	

30	20 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3430,44	8,74	8,74	29982	29982	–	9633	42784
					–	3,9	–	13379	–	3169	
31	21 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2548,65	196,12	196,12	499841	499841	–	130838	681133
					–	71,3	–	181719	–	50454	
32	22 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2548,65	9,26	9,26	23600	23601	–	7597	33693
					–	4,14	–	10551	–	2496	

33	23	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5979,09	82,11	82,11	490943	490943	–	154505	697084
						–	35,89	–	214590	–	51636	
34	24	1101-0102-0388	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	736,32	532,29	532,29	391936	391936	–	56180	483965
						–	105,97	–	78028	–	35849	
35	25	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,000; kстм=5;	т·км	736,32	295		217214		–	–	234591
						–		–		–	17377	
	Итого по разделу 3							**18 734 775**				
	Раздел 4 Трубопровод.											
36	26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	2,01435	416472,5	112783,78	838921	227186	6411	673525	1633442

					300506	37234,85	605324	75004	–	120996	
37	27 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	2045,77823	1304		2667695		2667695	–	2881111
					–		–		–	213416	
	Итого по разделу 4						4 514 553				
	Раздел 5 Земляные работы (Внутрипоселковая водопроводная сеть. Сборные ж/бетонные колодцы)										
38	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	202,02	271,98	271,98	54945	54945	–	7876	67847
					–	54,15	–	10939	–	5026	
39	2 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	87,78	357,19	357,19	31354	31354	–	4494	38716
					–	71,11	–	6242	–	2868	

40	3 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	22,68	442,41	442,41	10034	10034	–	1439	12391
					–	88,08	–	1998	–	918	
41	4 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	31,08	299,18	299,18	9299	9299	–	1333	11483
					–	59,56	–	1851	–	851	
42	5 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	31,92	486,65	486,65	15534	15534	–	2227	19182
					–	96,89	–	3093	–	1421	

43	6 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7,56	299,18	299,18	2262	2262	–	324	2793
					–	59,56	–	450	–	207	
44	7 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3,54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	22,26	486,65	486,65	10833	10833	–	1553	13377
					–	96,89	–	2157	–	991	
45	8 1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	24,36	18277,75	7222,6	445246	175943	–	256678	758078
					11055,15	3579,4	269303	87194	–	56154	
46	9 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	73,5	392,26	–	28831	–	–	20758	53556
					392,26	–	28831	–	–	3967	

47	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	240,66	19,77	19,77	4758	4758	–	1530	6791
					–	8,83	–	2125	–	503	
48	11 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	240,66	8,74	8,74	2103	2103	–	676	3001
					–	3,9	–	939	–	222	
49	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	240,66	186,35	83,32	44847	20052	–	25253	75708
					103,03	42,71	24795	10279	–	5608	
50	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	109,62	22,52	22,52	2469	2469	–	794	3524
					–	10,06	–	1103	–	261	

51	14	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	109,62	9,26	9,26	1015	1015	–	327	1449
						–	4,14	–	454	–	107	
52	15	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	109,62	222,26	99,19	24364	10873	–	13726	41137
						123,07	50,84	13491	5573	–	3047	
53	16	1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	78,96	39,84	39,84	3146	3146	–	896	4365
						–	15,76	–	1244	–	323	
		Итого по разделу 5						**1 113 398**				
		Раздел 6 Сборные ж/бетонные конструкции. (Внутрипоселковая водопроводная сеть. Сборные ж/бетонные колодцы)										
54	17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,1724	27195,69	10295,22	276645	104727	44388	172423	484993

					12536,9	4584,49	127530	46635	–	35925	
55	18 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,7436	50294,53	10404,63	540344	111783	197240	277995	883806
					21531,1	4605,64	231322	49481	–	65467	
56	19 225-101-0602	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	41223		618345		618345	–	667813
					–		–		–	49468	
57	20 225-101-0109	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	30	29369		881070		881070	–	951556
					–		–		–	70486	
58	21 225-101-0610	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	38680		580200		580200	–	626616
					–		–		–	46416	
59	22 225-101-0201	*Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3268		49020		49020	–	52942
					–		–		–	3922	
60	23 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	15	30272		454080		454080	–	490406
					–		–		–	36326	
	Итого по разделу 6						**4 158 132**				
	Итого						**38 552 878**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 314 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 668 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 356 140				

- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 030 492
- перевозка грузов, тенге			308 265
- накладные расходы, тенге			8 375 015
в т.ч. зарплата, тенге			753 752
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 855 770
Всего			**38 552 878**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	2% (К=0,8)	616 846	**39 169 724**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	810 813	**39 980 537**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	799 611	**40 780 148**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.			**40 780 148**
в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)			**42 819 155**
Итого по акту			**42 819 155**
НДС (12 %)			5 138 299
Итого			**47 957 454**
Скидка подрядчика 5%			**2 397 873**
Всего к оплате			**45 559 581**

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Начальник участка Шалов М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Директор Отеген А.Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Тыханов Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель Исмаилов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Гидротехник Жоба"

Эксперт Имашев Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)