Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Технадзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Наименование строительства: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Узынтам Уйгурского района Алматинской области "

Справка №2
от 17 октября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 23 от 26.07.2023 года		Бюджет		ТОО "Арман А.В.К."	

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2021 года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
									5 937 353	55 415 297
Затраты подрядчика	100 974 878	49 477 944	46 961 952						1 781 206	16 624 589
Удержания аванса	30 292 463	14 843 383								38 790 708
ВСЕГО К ОПЛАТЕ										

Заказчик:
ГУ Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

Технадзор:

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Директор _____ **Отеген А.Қ.**

Подрядчик:

ТОО "Арман А.В.К."

Директор _____ **Амантаев М.Б.**

"SANA-2015 Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." Алматинская область, Карасайский район, с.Кыргауылды, АКТЕРЕК, 83 БИН/ИИН 030240007396 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4696502F0016253018 АО "ForteBank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Узынтам Уйгурского района Алматинской области "

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть, скважина (поз.1.1),

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 26.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Буровые работы (Скважина поз.1.2)

1	1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 % п.3,6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	70	20274,08	13074,02	1419186	915181	27261	704381	2293452
					6810,62	5027,71	476743	351940	–	169885	
2	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (ф 349 мм)	шт.	1,575	382621		602628		602628	–	650838
					–		–		–	48210	

Итого по разделу 1 2 944 290

Раздел 2 Крепление скважин

3	1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 %	м закрепленной скважины	70,5	5080	2801	358140	197471	2379	184000	585511
					2245,26	825,25	158291	58180	–	43371	
4	241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030;	м	72,615	25137		1825323		1825323	–	1971349
					–		–		–	146026	

Итого по разделу 2 **2 556 860**

Внутрипоселковая водопроводная сеть

Раздел 3 Земляные работы.

5	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	3722,44	271,98	271,98	1012429	1012429	–	145130	1250164
					–	54,15	–	201570	–	92605	
6	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	2094,96	357,19	357,19	748299	748299	–	107261	924005
					–	71,11	–	148973	–	68445	
7	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	206,48	442,41	442,41	91349	91349	–	13095	112800
					–	88,08	–	18187	–	8356	

8	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	428,62	18277,75	7222,6	7834209	3095751	–	4516315	13338566
					11055,15	3579,4	4738458	1534202	–	988042	
9	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3,46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2156,44	299,18	299,18	645164	645164	–	92475	796650
					–	59,56	–	128438	–	59011	
10	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	561,44	486,65	486,65	273225	273225	–	39167	337383
					–	96,89	–	54398	–	24991	

11	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3,54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	467,48	299,18	299,18	139861	139861	–	20047	172701
					–	59,56	–	27843	–	12793	
12	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3,54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	958,16	486,65	486,65	466289	466289	–	66842	575781
					–	96,89	–	92836	–	42650	

13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	124,12	2430,12	–	301626	–	–	217171	560301
					2430,12	–	301626	–	–	41504	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % п. 3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	190,24	5818,46	–	1106904	–	–	796971	2056185
					5818,46	–	1106904	–	–	152310	
15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	330,02	6432,96	183,68	2123005	60618	1641949	434842	2762475
					1273,98	56,95	420439	18795	–	204628	
16	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из мягкого грунта) НР=99 %	м3 основания	8,7	1457,66	183,68	12682	1598	–	11463	26077
					1273,98	56,95	11084	495	–	1932	

17	1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	17,98	1056,56	–	18997	–	–	13678	35289
					1056,56	–	18997	–	–	2614	
18	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	914,08	271,98	271,98	248611	248611	–	35638	306989
					–	54,15	–	49497	–	22740	
19	1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	765,02	249,07	239,54	190544	183253	–	35484	244110
					9,53	54,89	7291	41992	–	18082	

20	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=3;	т·км	765,02	177		135409		–	–	146242
					–		–		–	10833	
21	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	765,02	330,35	330,35	252724	252724	–	36227	312067
					–	65,77	–	50315	–	23116	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1679,1	186,35	83,32	312900	139903	–	176193	528220
					103,03	42,71	172998	71714	–	39127	

23	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5101,68	19,77	19,77	100860	100860	–	32435	143959
					–	8,83	–	45048	–	10664	
24	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5101,68	8,74	8,74	44589	44589	–	14326	63628
					–	3,9	–	19897	–	4713	
25	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3790,3	196,12	196,12	743354	743354	–	194579	1012968
					–	71,3	–	270248	–	75035	

26	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3790,3	9,26	9,26	35098	35098	–	11298	50108
					–	4,14	–	15692	–	3712	
27	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8891,98	82,11	82,11	730120	730120	–	229776	1036688
					–	35,89	–	319133	–	76792	
28	1101-0102-0388	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1095,04	532,29	532,29	582879	582879	–	83550	719743
					–	105,97	–	116041	–	53314	

29	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,000; kстм=5;	т·км	2190,08	295		646074		–	–	697760
					–		–		–	51686	
30	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	2,9957	416472,5	112783,78	1247627	337866	9534	1001652	2429221
					300506	37234,85	900226	111544	–	179942	
31	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	3042,0594	1304		3966845		3966845	–	4284193
					–		–		–	317348	
Итого по разделу 3							**34 924 273**				

Раздел 4 Земляные работы

Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 15 шт

32	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	202,02	271,98	271,98	54945	54945	–	7876	67847
					–	54,15	–	10939	–	5026	
33	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	87,78	357,19	357,19	31354	31354	–	4494	38716
					–	71,11	–	6242	–	2868	
34	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	22,68	442,41	442,41	10034	10034	–	1439	12391
					–	88,08	–	1998	–	918	

35	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46; ктрр1=1.1; ктрм1=1.1; кэкс1=1.1;	м3 грунта	31.08	299.18	299.18	9299	9299	–	1333	11483
					–	59.56	–	1851	–	851	
36	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 (М/К грунт) НР=72 % п. 3.46; ктрр1=1.1; ктрм1=1.1; кэкс1=1.1;	м3 грунта	31.92	486.65	486.65	15534	15534	–	2227	19182
					–	96.89	–	3093	–	1421	

37	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7,56	299,18	299,18	2262	2262	–	324	2793
					–	59,56	–	450	–	207	
38	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % п. 3,54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	22,26	486,65	486,65	10833	10833	–	1553	13377
					–	96,89	–	2157	–	991	
39	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	24,36	18277,75	7222,6	445246	175943	–	256678	758078

					11055,15	3579,4	269303	87194	–	56154	
40	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	73,5	392,26	–	28831	–	–	20758	53556
					392,26	–	28831	–	–	3967	
41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	240,66	19,77	19,77	4758	4758	–	1530	6791
					–	8,83	–	2125	–	503	
42	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	240,66	8,74	8,74	2103	2103	–	676	3001
					–	3,9	–	939	–	222	

43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	240,66	186,35	83,32	44847	20052	–	25253	75708
					103,03	42,71	24795	10279	–	5608	
44	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	109,62	22,52	22,52	2469	2469	–	794	3524
					–	10,06	–	1103	–	261	
45	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	109,62	9,26	9,26	1015	1015	–	327	1449
					–	4,14	–	454	–	107	

46	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	109,62	222,26	99,19	24364	10873	–	13726	41137
					123,07	50,84	13491	5573	–	3047	
47	1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	78,96	39,84	39,84	3146	3146	–	896	4365
					–	15,76	–	1244	–	323	
	Итого по разделу 4						**1 113 398**				
	Раздел 5 Сборные ж/бетонные конструкции.										
48	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,1724	27195,69	10295,22	276645	104727	44388	172423	484993
					12536,9	4584,49	127530	46635	–	35925	

49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,7436	50294,53	10404,63	540344	111783	197240	277995	883806
					21531,1	4605,64	231322	49481	–	65467	
50	225-101-0602	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	41223		618345		618345	–	667813
					–		–		–	49468	
51	225-101-0109	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	30	29369		881070		881070	–	951556
					–		–		–	70486	
52	225-101-0610	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	38680		580200		580200	–	626616
					–		–		–	46416	
53	225-101-0201	*Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3268		49020		49020	–	52942
					–		–		–	3922	
54	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	15	30272		454080		454080	–	490406

					–	–	–	36326	
	Итого по разделу 5					**4 158 132**			
	Раздел 6 Общестроительные работы (КПП)								
55	590-000-0000(пл)	Блочно-модульный контейнер	компл	1	1264999	1264999	–	–	1264999
					–	–	1264999	–	
	Итого по разделу 6					**1 264 999**			
	Итого					**45 696 953**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 008 329			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 617 622			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 978 735			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 900 262			
	- накладные расходы, тенге					10 004 298			
	в т.ч. зарплата, тенге					900 388			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 384 961			
	Всего					**46 961 952**			
	СМР					**45 696 953**			
	Оборудование					**1 264 999**			
	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8			2% (К=0,8)	731 151	**46 428 104**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			2,07%	961 062	**47 389 166**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			2%	947 783	**48 336 949**			
	Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.					**48 336 949**			
	в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					**52 082 046**			

Итого по акту	**52 082 046**
НДС (12 %)	6 249 845
Итого	**58 331 891**
Скидка подрядчика 5%	**2 916 595**
Всего к оплате	**55 415 297**

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Начальник участка **Шалов**

М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Директор **Өтеген А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Тыханов Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Гидротехник Жоба"

Эксперт **Имашов Е.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)