Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №91/1 от 04.12.2023г. Доп. Согл. №91/1 от05.01.2024г.

Акт выполненных работ № №4

за **МАЙ 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
29	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**12,2**		**8154,76**	**348,37**	**99488**	**4250**	**59552**	**27049**	**136660**
		НР - 72%; СП - 8%				**2925,06**	**154,25**	**35686**	**1882**		**10123**	
29.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,1492	26,22024	1361,00		35686				
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,087	1,0614							
29.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,087048	1,061986		3976,00		4222			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087048	1,061986		1772,00		1882			
29.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	2,123971		13,00		28			
29.5	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**1,39**	**16,958**	**3511,75**				**59552**		
30	**1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м³ грунта**	**6,1**		**19,51**	**19,51**	**119**	**119**	**--**	**24**	**155**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,52**	**--**	**34**		**11**	
30.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0134							
30.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002182	0,013308		8945,00		119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002182	0,013308		2532,00		34			
31	**414-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**8,357**		**381,00**	**--**	**3184**	**--**		**--**	**3439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**255**	
32	**211-201-0506 РСНБ РК 2022**	**Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**6,1**		**-2443,00**	**--**	**-14902**	**--**	**-14902**	**--**	**-16094**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		-1192	
33	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1(100 м) км**	т·км	0,8357		206,00	–	172	–		–	186
		СП - 8%				–	–	–	–		14	
34	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м³ железобетонных конструкций	13,16		46934,35	4019,03	617656	52890	429504	110228	786115
		НР - 72%; СП - 8%				10278,27	1355,02	135262	17832		58231	
34.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1992	81,581472	1658,00		135262				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5486	7,2196							
34.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5832	7,674912		926,00		7107			
34.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,054	0,71064		191,00		136			
34.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4752	6,253632		6293,00		39354			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4752	6,253632		2532,00		15834			
34.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0864	1,137024		20,00		23			
34.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,142128		3922,00		557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,142128		1772,00		252			
34.8	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м³, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,06264	0,824342		6931,00		5714			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06264	0,824342		2118,00		1746			
34.9	**261-101-0203**	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м³**	**0,32**	**4,2112**	**30637,00**				**129019**		
34.10	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,015	0,1974	16163,00				3191		
34.11	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,008	0,10528	114336,00				12037		
34.12	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	0,497	6,54052	148,00				968		
34.13	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,023**	**0,30268**	**180647,00**				**54678**		
34.14	**261-107-0306**	**Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013**	**т**	**0,006**	**0,07896**	**614750,00**				**48541**		
34.15	261-107-0336	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,004	0,05264	75077,00				3952		
34.16	**261-107-0434**	**Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"**	**10 м²**	**0,126**	**1,65816**	**13974,00**				**23171**		
34.17	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,00173	0,022767	107893,00				2456		
34.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000132	278998,00				37		
34.19	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,002	0,02632	434302,00				11431		
34.20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	0,03948	399352,00				15766		
34.21	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**30**	**394,8**	**295,00**				**116466**		
34.22	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,2	2,632	2960,00				7791		
35	226-102-0401 РСНБ РК 2022	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4**	шт.	4,2		206171,00	–	865918	–	865918	–	935191
		СП - 8%				–	–	–	–		69273	
36	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	**Разборка плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.**	м³ железобетонных конструкций	13,16		11437,85	3215,23	150522	42313	–	88182	257800
		НР - 72%; СП - 8%				8222,62	1084,01	108210	14266		19096	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,9594	65,265704	1658,00		108211				
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4389	5,7759							
36.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,46656	6,13993		926,00		5686			
36.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0432	0,568512		191,00		109			
36.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,38016	5,002906		6293,00		31483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38016	5,002906		2532,00		12667			
36.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06912	0,909619		20,00		18			
36.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00864	0,113702		3922,00		446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00864	0,113702		1772,00		201			
36.8	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м³, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,050112	0,659474		6931,00		4571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050112	0,659474		2118,00		1397			
38	**251-201-0416 СпрСЦ 07.2022**	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300x400x78 мм**	**шт.**	**18**		**93385,00**	**–**	**1680930**	**–**	**1680930**	**–**	**1815404**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**134474**	
41	**226-104-0126 РСНБ РК 2022**	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 33**	**шт.**	**4**		**6548876,00**	**–**	**26195504**	**–**	**26195504**	**–**	**28291144**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2095640**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**29598591**	**99572**	**29216506**	**225483**	**32210000**
								279158	**34014**	**–**	**2385925**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29598591**				
	Материалы		Тенге					**489056**				
	Всего заработная плата		Тенге						**313172**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**28727450**				
	Транспортные расходы		Тенге					**3356**				
		Накладные расходы	Тенге					**225483**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2385925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32209999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**187**
		Сметная заработная плата	Тенге						**313172**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**32209999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**187**
		Сметная заработная плата	Тенге						**313172**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**32209999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**279158**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**99572**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**34014**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**29216506**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3356**				
		- Накладные расходы	Тенге								**225483**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2385925**	

ИТОГО:	**32 209 999**	**0**		**32 209 999**
Временные здания и сооружения 4,8%	1 546 080			1 546 080
Итого с временными	**33 756 079**	**0**		**33 756 079**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	708 878			708 878
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		309 658	309 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого			**34 464 957**	**0**	**309 658**	**34 774 615**			
		Непредвиденные работы и затраты			689 299			689 299			
		Итого с непредвиденными затратами			**35 154 256**	**0**	**309 658**	**35 463 914**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539			**36 738 092**	**0**	**323 609**	**37 061 701**			
		с понижающим коэф. К=0,95			**34 901 187**	**0**	**307 429**	**35 208 616,40**			
		НДС-12%			0,00		4 225 034	4 225 033,97			
		ИТОГО по акту			**34 901 187**	**0**	**4 532 463**	**39 433 650,37**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»
Соломонов 5.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
К. Биганов.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"