Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПавлодарСпецстрой», город Павлодар ул. Ломова, 186/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Чистякова Иван Ивановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения в микрорайоне «Сарыарка»»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодар» в лице Омарова Ардак Казбековича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» .**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО НИПиЭ «Апогей»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области №16-0454/15 от 07.12.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Повелительная насосная станция	м3/ч	230	230	230	230

Наружные сети водоснабжения, протяженность	м	5141	5141	5889,1	5889,1
Наружные сети канализаций, протяженность	м	5011,42	5011,42	5020,66	5020,66
Наружные сети электроснабжения, протяженность	м	17222	17222	17222	17222

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **<u>Прокладка наружных сетей канализаци:</u>**

<u>1. протяженностью – 3003,2 из труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» для безнапорных трубопроводов без раструбов с кольцевой жесткостью SN8 д-200 мм;</u>

<u>2. протяженностью – 962,4 из труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» для безнапорных трубопроводов без раструбов с кольцевой жесткостью SN8 д-250 мм;</u>

<u>3. протяженностью – 198,46 из труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» для безнапорных трубопроводов без раструбов с кольцевой жесткостью SN8 д-300 мм;</u>

<u>4. протяженностью – 29 из труб стальных электросварных д-325*8 мм.;</u>

<u>5. протяженностью – 11 из труб чугунных д-300 мм.;</u>

<u>6. протяженностью – 645,2 из труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» для безнапорных трубопроводов без раструбов с кольцевой жесткостью SN8 д-400 мм;</u>

<u>7. протяженностью – 29 из труб стальных электросварных д-426*8 мм.;</u>

<u>8. протяженностью – 156,4 из труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» для безнапорных трубопроводов без раструбов с кольцевой жесткостью SN8 д-500 мм;</u>

В том числе стальные футляры из труб стальных сварных для магистральных трубопроводов д-720*9 – 24,5 метров, д-530*8 – 10 метров.

Строительство повысительной насосной станций:

1. Производительностью – 230 м3/час.

Прокладка наружных сетей водопровода:

1. Протяженность – 57,4 м., из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 д-125*7,4 мм.
2. Протяженность – 772,3 м., из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 д-250*14,8 мм.
3. Протяженность – 1951,2 м., из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 д-280*16,6,4 мм.
4. Протяженность – 449,3 м., из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 д-273*4 мм.
5. Протяженность – 2659 м., из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 д-315*17,9 мм.

   В том числе стальные футляры из труб стальных сварных для магистральных трубопроводов д- 530*8 мм – 89 метров.

Прокладка кабельной ЛЭП 10 кВт.

Протяженность 17222 м кабели силовые на напряжение 10 000+В, марка АСБ число жил и сечений 3*240 мм2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2016г**.;

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2017г**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 мес.** ;

фактически, месяц: **19 мес.** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения в микрорайоне «Сарыарка».** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПавлодарСпецстрой» _____ **Чистяков И.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, ПОДПИСЬ, дата Место печати(при наличии)