1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №91/1 от 04.12.2023г.

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2										
27	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м² изолируемой поверхности	84,6		4815,85	200,81	407421	16989	298781	69944	515554
		НР - 72%; СП - 8%				1083,34	64,94	91651	5494		38189	
28	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м² окрашиваемой поверхности	38		722,48	35,21	27454	1338	13659	9398	39800
		НР - 72%; СП - 8%				327,81	15,69	12457	596		2948	
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
43	226-103-1105 РСНБ РК 2022 прим.	**Блок кордона ГОСТ 13015-2012 марки БКЗ(ОП 200И)**	шт.	180		66970,00	--	12054600	--	12054600	--	13018968
		СП - 8%				--	--	--	--		964368	
52.5	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,06776**	**1012800,00**		**68627**		**68627**	**5490,16**	**74117**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1,3944	1012800,00		1412248		1412248	112979,84	1525228
58.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,2672	1029630,00		275117		275117	22009,36	297126
59.6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,58	661,432	605,00		400166		400166	32013,28	432179
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА. МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
69.7	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1	3,4863	985799,00		3436791		3436791	274943,28	3711734
71	251-102-0110 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	52		48507,00	–	2522364	–	2522364	–	2724153
		СП - 8%				–	–	–	–		201789	
72	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	52		3048,00	–	158496	–	158496	–	171176
		СП - 8%				–	–	–	–		12680	
73	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	6		46189,00	–	277134	–	277134	–	299305
		СП - 8%				–	–	–	–		22171	
74	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	8		68497,00	–	547976	–	547976	–	591814
		СП - 8%				–	–	–	–		43838	
75	251-102-0220 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-2, толщиной 4 мм, длиной 2020 мм	шт.	2		30002,00	–	60004	–	60004	–	64804
		СП - 8%				–	–	–	–		4800	
76	251-102-0215 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-1 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм	шт.	2		49021,00	–	98042	–	98042	–	105885
		СП - 8%				–	–	–	–		7843	
77	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	176		1122,00	–	197472	–	197472	–	213270
		СП - 8%				–	–	–	–		15798	
78	251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87	т	0,08672		1537830,00	–	133361	–	133361	–	144030
		СП - 8%				–	–	–	–		10669	
79	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01248		2273701,00	–	28376	–	28376	–	30646
		СП - 8%				–	–	–	–		2270	
80	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0012317		1554852,00	–	1915	–	1915	–	2068
		СП - 8%				–	–	–	–		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	251-102-0607 РСНБ РК 2022	Шайба 20 - 22 ГОСТ 11371-78	т	0,00783	2077294,00	--	16265	--	16265	--	17566
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0355	383478,00	--	13613	--	13613	--	14702
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
84	214-108-0402 РСНБ РК 2022	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000	т	0,2856	6066638,00	--	1732632	--	1732632	--	1871243
		СП - 8%			--	--	--	--		138611	
85	235-201-0302 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	323,28	1416,00	--	457764	--	457764	--	494385
		СП - 8%			--	--	--	--		36621	
86	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 60 мм)	кг	44,8	945,00	--	42336	--	42336	--	45723
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ ДЛИНОЙ 4 М.									
87	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,2	6929,40	2120,55	36033	11027	23384	3083	42245
		НР - 72%; СП - 8%			311,89	511,59	1622	2660		3129	
88	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки щебеночные. Устройство (Щебень фр. 10-20-50%, 20-40-50%, М1200)	м³ подушки	60,8	3273,43	348,37	199025	21180	1	134800	360530
		НР - 72%; СП - 8%			2925,06	154,25	177844	9378		26706	
89	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	42,256	4229,80	--	178734	--	178734	--	193033
		СП - 8%			--	--	--	--		14299	
90	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	42,256	3567,85	--	150763	--	150763	--	162824
		СП - 8%			--	--	--	--		12061	
92	226-102-0406 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	26	186901,00	--	4859426	--	4859426	--	5248180
		СП - 8%			--	--	--	--		388754	
94	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43904	372799,00	--	163674	--	163674	--	176768
		СП - 8%			--	--	--	--		13094	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1484	399352,00	--	59264	--	59264	--	64005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4741	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50776	383478,00	–	194715	–	194715	–	210292
		СП - 8%			–	–	–	–		15577	
102.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,86032	1012800,00		871332		871332	69706,56	941039
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	804	146,37	140,52	117681	112978	337	20381	149109
		НР - 72%; СП - 8%			5,43	29,78	4366	23943		11047	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2022 К=0,3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1(0,3) км	т·км	397,98	63,60	–	25312	–		–	27338
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	804	39,82	35,23	32015	28325	112	8378	43625
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	3578	8056		3232	
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	891	11,04	11,04	9837	9837	–	1737	12501
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,71	–	2415		927	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП 1									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	147	4651,47	1432,86	683766	210631	443118	58074	801187
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	30017	50642		59347	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	925	1099,20	322,12	1016760	297961	673936	101093	1207282
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	44863	95543		89429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	925	283,76	62,26	262478	57590	204888	14023	298618
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,05	–	19471		22117	
			ВСЕГО по акту				30194364	767856	28634632	420911	36344052
							366398	218198	0	2692153	

ИТОГО:		**36 344 052**	**0**		**36 344 052**
Временные здания и сооружения 4,8%		1 744 515			1 744 515
Итого с временными		**38 088 567**	**0**		**38 088 567**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)		799 860			799 860
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0		335 072	335 072
Итого		**38 888 427**	**0**	**335 072**	**39 223 499**
Непредвиденные работы и затраты		777 769			777 769
Итого с непредвиденными затратами		**39 666 195**	**0**	**335 072**	**40 001 268**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539		**41 453 312**	**0**	**350 169**	**41 803 481**
с понижающим коэф. К=0,95		**39 380 647**	**0**	**332 660**	**39 713 306,72**
НДС-12%		0,00		4 765 597	4 765 596,81
ИТОГО по акту		**39 380 647**	**0**	**5 098 257**	**44 478 903,53**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шелекский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"