Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Объект: Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договру №91/1 от 05.01.2024 года

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	301 509 489,12	257 727 231,73	257 727 231,73	44 105 489,12	90 452 846,74	13 231 646,74	180 409 062,21	30 873 842,38	30 647 580,17
ВСЕГО:	301 509 489,12	257 727 231,73	257 727 231,73	44 105 489,12	90 452 846,74	13 231 646,74	180 409 062,21	30 873 842,38	30 647 580,17

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор: **№91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договору №91/1 от 05.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 6

за июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
37	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Части опорные из резиновых . Установка**	опорная часть		18	1111,91	--	20014	--	--	14410	37178
		НР - 72%; СП - 8%				1111,91	--	20014	0		2754	
39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³		0,3	21696,00	--	6509	--	6509	--	7030
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
40	1130-0109-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами**	балка пролетного строения		7	900225,20	143033,46	6301576	1001234	4416883	926987	7806848
		НР - 72%; СП - 8%				126208,37	57717,58	883459	404023		578285	
42	1130-0109-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки коробчатые железобетонных пролетных строений . Сборка из плитных элементов на готовых подмостях**	м³ железобетонных конструкций пролетного строения		28,8	71393,81	20742,14	2056142	597374	1084079	346195	2594524
		НР - 72%; СП - 8%				13010,03	3685,35	374689	106138		192187	
43	226-103-1105 РСНБ РК 2022 прим.	**Блок кордона ГОСТ 13015-2012 марки БК3(ОП 200И)**	шт.		60	66970,00	--	4018200	--	4018200	--	4339656
		СП - 8%				--	--	--	--		321456	

44	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	м³	64,344	134889,70	81585,41	8679343	5249532	716218	3045683	12663028
		НР - 72%; СП - 8%			42173,21	23568,98	2713593	1516522		938002	
45	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	3,8079	63487,91	9275,06	241756	35319	4586	151593	424817
		НР - 72%; СП - 8%			53008,41	2283,56	201851	8696		31468	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,6997	28732,88	1313,20	77570	3545	1037	53455	141507
		НР - 72%; СП - 8%			27035,68	464,88	72988	1255		10482	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0092	28315,77	1647,53	28576	1663	387	19496	51918
		НР - 72%; СП - 8%			26284,24	546,91	26526	552		3846	
51	212-101-1211 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	64,3425673	45957,00	--	2956991	--	3518468	--	3193551
		СП - 8%			--	--	--	--		236559	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06776	350254,34	1908,98	23733	129	0	17034	44030
		НР - 72%; СП - 8%			348345,36	812,07	23604	55		3261	
53	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,3944	37095,38	1908,98	51726	2662	0	36141	94897
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	49064	1132		7029	
54	1146-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200(100) мм диаметром 32 мм	отверстие	16	753,35	312,55	12054	5001	117	7617	21245
		НР - 72%; СП - 8%			433,47	227,74	6936	3644		1574	
55	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,032	493606,86	3266,34	15795	105	--	11330	29295
		НР - 72%; СП - 8%			490340,52	1391,73	15691	45		2170	

57	261-105-0652 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей	кг	56	8690,00	--	486640	--	486640	--	525571
		СП - 8%			--	--	--	--		38931	
58	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2672	37095,38	1908,98	9912	510	0	6926	18185
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	9402	217		1347	
59	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	*Строения мостов пролетные ж б. Окраска перхлорвиниловыми красками*	м² окрашиваемой поверхности	1140,4	371,58	35,21	423746	40154	9761	282044	762253
		НР - 72%; СП - 8%			327,81	15,69	373835	17893		56463	
			ВСЕГО по акту								32755533
							4771652	2060172	0		

ИТОГО:	**32 755 533**	**0**		**32 755 533**
Временные здания и сооружения 4,8%	1 572 266			1 572 266
Итого с временными	**34 327 798**	**0**		**34 327 798**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	720 884			720 884
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		3 915 789	3 915 789
Итого	**35 048 682**	**0**	**3 915 789**	**38 964 471**
Непредвиденные работы и затраты	700 974			700 974
Итого с непредвиденными затратами	**35 749 656**	**0**	**3 915 789**	**39 665 444**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**37 360 317**	**0**	**4 092 210**	**41 452 527**
с понижающим коэф. К=0,95	**35 492 301**	**0**	**3 887 600**	**39 379 901,00**
НДС-12%	0,00		4 725 588	4 725 588,12
ИТОГО по акту	**35 492 301**	**0**	**8 613 188**	**44 105 489,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу-ХХП"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Строипроект"