Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

Объект: **"Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

Договор: **№91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договру №91/1 от 05.01.2024 года**

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	301 510 489,12	301 510 489,12	301 510 489,12	15 075 524,46	90 453 146,74	4 522 657,34	286 433 908,95	10 552 922,83	0,00
ВСЕГО:	**301 510 489,12**	**301 510 489,12**	**301 510 489,12**	**15 075 524,46**	**90 453 146,74**	**4 522 657,34**	**286 433 908,95**	**10 552 922,83**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО
«Гранд Тауэр Сервис»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Игілік Стройпроект"

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор: **№91 от 04.12.2023 доп. соглашение к договру №91/1 от 05.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 9

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) РАБОТЫ										
123	1101-0102-	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	м³ грунта	348,68		256,76	245,96	89527	85761	147	17640	115741
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	59,89	3619	20882		8574	
124	412-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	5491,71		38,00	--	208685	--		--	225380
		СП - 8%				--	--	--	--		16695	
125	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	348,68		96,61	96,61	33686	33686	--	6866	43794
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,35	--	9536		3243	
126	1101-0104-	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96**	м³ грунта	348,68		68,98	68,98	24052	24052	--	4899	31266
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,52	--	6806		2315	
127	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	348,68		132,00	132,00	46026	46026	--	9463	59928
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,70	--	13145		4439	
128	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	348,68		44,60	44,60	15551	15551	--	3591	20673
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	4986		1531	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего
129	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	348,68	112,12	96,33	39094	33589	732	9299	52264
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	4773	8142		3870	
130	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Откосы. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	м² спланированной поверхности	256,52	130,93	123,79	33586	31754	--	7026	43862
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	1832	7926		3250	
131	1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	76	256,00	256,00	19456	19456	--	4281	25636
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,23	--	5945		1899	
132	412-101-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	т·км	399	76,00	--	30324	--		--	32750
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
133	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	5	2191,46	--	10957	--	--	7889	20354
		НР - 72%; СП - 8%			2191,46	--	10957	--		1508	
134	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блок упора сборные. Устройство**	м³ сборных конструкций	21	12487,63	6330,27	262240	132936	42366	90956	381452
		НР - 72%; СП - 8%			4139,90	1875,70	86938	39390		28256	
135	226-103-1801 РСНБ РК 2022	**Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1**	шт.	35	31313,00	--	1095955	--	1095955	--	1183631
		СП - 8%			--	--	--	--		87676	
136	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м² изолируемой поверхности	118,2	4815,85	200,81	569233	23736	417446	97723	720313
		НР - 72%; СП - 8%			1083,34	64,94	128051	7676		53357	
137	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м² укрепляемой поверхности	156,06	7080,71	243,65	1105016	38024	797007	200991	1410488
		НР - 72%; СП - 8%			1730,01	58,75	269985	9169		104481	
138	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м² укрепляемой поверхности	156,06	2832,38	12,24	442021	1910	355796	60921	543178
		НР - 72%; СП - 8%			540,27	1,91	84315	298		40235	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с
139	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,343	354275,00	--	121516	--	121516	--	131237
		СП - 8%			--	--	--	--		9721	
140	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,56	114336,00	--	178364	--	178364	--	192633
		СП - 8%			--	--	--	--		14269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**590470**	**133901**			**5234580**
		РАЗДЕЛ 6. ВОДООТВОДНЫЕ УСТРОЙСТВО НА МОСТУ									
141	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	36,48	5303,86	2557,11	193485	93283	12128	90401	306597
		НР - 72%; СП - 8%			2414,32	1027,50	88074	37483		22711	
142	212-101-0818 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	1,632	36984,00	--	60358	--	60358	--	65187
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
143	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	24	6773,00	--	162552	--	162552	--	175556
		СП - 8%			--	--	--	--		13004	
144	226-103-1403 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-75	шт.	10	16122,00	--	161220	--	161220	--	174118
		СП - 8%			--	--	--	--		12898	
145	226-103-1407	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-40	шт.	8	5827,00	--	46616	--	46616	--	50345
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
146	226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	10	9658,00	--	96580	--	96580	--	104306
		СП - 8%			--	--	--	--		7726	
147	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	1,5	9117,41	348,37	13676	522	8766	3326	18362
		НР - 72%; СП - 8%			2925,06	154,25	4388	231		1360	
		СОПРЯЖЕНИЯ ЛОТКОВ С ПОДОШВОЙ НАСЫПИ									
148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13	2383,37	--	30984	--	--	22308	57556
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	30984	--		4263	
149	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	2	8154,76	348,37	16310	697	9763	4434	22404
		НР - 72%; СП - 8%			2925,06	154,25	5850	309		1660	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость в
150	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блоки сборные. Устройство**	м³ сборных конструкций	1,13	12487,63	6330,27	14111	7154	2279	4894	20526
		НР - 72%; СП - 8%			4139,90	1875,70	4678	2120		1520	
151	226-102-0704 РСНБ РК 2022	**Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9**	шт.	2	11610,00	--	23220	--	23220	--	25078
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
152	226-103-1410 РСНБ РК 2022	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5**	шт.	12	9658,00	--	115896	--	115896	--	125168
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
153	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Растекатель бетонные . Устройство**	м³	0,01	39107,20	1740,40	391	18	357	14	437
		НР - 72%; СП - 8%			1553,59	389,64	16	4		32	
154	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Гаситель железобетонные . Устройство**	м³	1,2	43438,56	2470,87	52126	2965	45721	2960	59493
		НР - 72%; СП - 8%			2866,94	558,82	3440	671		4407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				137430	40818			1205133
		РАЗДЕЛ 7.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									
155	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	30	170,00	--	5100	--		--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
156	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	60	114,00	--	6840	--		--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				0	0			12895
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП 1									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,16	191609,15	2972,89	30657	475	30182	153	33275
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	212		2465	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	824	2717,48	241,88	2239204	199310	2013336	39255	2460736
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	26558	27967		182277	
		ТИП 2									

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,32	191609,15	2972,89	61315	952	60363	306	66550
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	425		4930	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	633	2717,48	241,88	1720165	153110	1546653	30156	1890347
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	20402	21484		140026	
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	633	611,56	0,05	387117	32	383502	2583	420875
		НР - 72%; СП - 8%			5,66	--	3583	--		31175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50543	50088			4871783
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	119,11	96,61	96,61	11507	11508	--	2345	14960
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,35	--	3258		1108	
20	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	119,11	275,91	275,91	32864	32863	--	6698	42726
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,10	--	9302		3165	
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	119,11	132,00	132,00	15723	15722	--	3233	20472
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	4490		1516	
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	119,11	44,60	44,60	5312	5312	--	1227	7062
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	1703		523	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	119,11	112,12	96,33	13355	11474	250	3177	17854

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	1631	2781		1322	
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	143	11,04	11,04	1579	1579	--	279	2007
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	388		149	
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	34,53	256,76	245,96	8866	8493	15	1747	11462
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	358	2068		849	
26	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	16,5744	212,00	--	3514	--		--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
27	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см	м² покрытия обочин	288	269,21	222,47	77532	64071	43	22925	108492
		НР - 72%; СП - 8%			46,59	63,97	13418	18423		8035	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	34,53	2469,62	--	85276	--	85276	--	92098
		СП - 8%			--	--	--	--		6822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15407	42413			320928
		РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ									
29	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	173	85,01	85,01	14707	14706	--	2996	19120
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	4162		1417	
30	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	173	60,77	60,77	10513	10514	--	2142	13667
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,20	--	2976		1012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				0	7138	--		32787
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4,3	2383,37	--	10248	--	--	7379	0
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	10248	--		1410	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	1,4	6283,00	1472,54	8796	2062	5129	1745	0
		НР - 72%; СП - 8%			1146,51	584,88	1605	819		843	
33	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8	3123,87	1724,11	24991	13792	--	11875	0
		НР - 72%; СП - 8%			1399,76	661,81	11198	5294		2949	
34	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	2,5	52235,00	--	130588	--	130588	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м³	0,62	38899,46	1611,12	24118	999	21997	963	27087
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	1122	215		2006	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,2	1242,92	--	249	--	--	179	462
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	249	--		34	
37	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	4,2	330,22	330,22	1387	1387	--	246	1763
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,22	--	341		131	
38	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	79,8	36,00	--	2873	--		--	3103
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м³	0,5	38899,46	1611,12	19450	805	17740	776	21844
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	905	173		1618	
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4,5260234	6850,96	1133,74	31008	5131	2679	17943	52867
		НР - 72%; СП - 8%			5125,25	380,83	23197	1724		3916	
41	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	2	9006,00	--	18012	--	18012	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
42	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	6	10257,00	--	61542	--	61542	--	0

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость в
		СП - 8%			--	--	--	--		4923	
43	251-101-0304 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	13483,00	--	53932	--	53932	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
44	251-101-0310	Знак дорожный односторонний со световозвращающей	шт.	2	15178,00	--	30356	--	30356	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
45	251-101-0403 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей	м²	4,941312	21228,00	--	104894	--	104894	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		8392	
46	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1(0,15) м, сплошная	км линии	0,388	65363,54	19007,95	25361	7375	15577	3394	31056
		НР - 72%; СП - 8%			6207,68	5941,87	2409	2305		2300	
47	1127-0903-	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1	км линии	0,02	45770,54	19007,95	915	380	411	175	1177
		НР - 72%; СП - 8%			6207,68	5941,87	124	119		87	
		ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
48	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	46	751,77	311,40	34581	14325	--	16690	0
		НР - 72%; СП - 8%			440,37	63,56	20257	2924		4102	
49	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12	22583,00	--	270996	--	270996	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		21680	
50	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	3	46189,00	--	138567	--	138567	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		11085	
51	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной	шт.	3	68497,00	--	205491	--	205491	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	
52	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	4556,00	--	54672	--	54672	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	
53	251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	6	1107,00	--	6642	--	6642	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
54	251-102-0505 РСНБ РК 2022	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
55	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,010898	1723663,00	--	18784	--	18784	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
56	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка ГОСТ 1759.0-87	т	0,004976	2273701,00	--	11314	--	11314	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Страниц - 9			71314	13914			139359

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Всего
				Количество						
		ВСЕГО по акту					865164	288272		11817465
		ИТОГО:			**11 817 465**			**11 817 465**		
		в том числе прочие работы			**9 845**			**9 845**		
		Временные здания и сооружения 4,8%			566 766			566 766		
		Итого с временными			**12 384 230**	**0**		**12 384 230**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)			259 862			259 862		
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0		661 113	661 113		
		Итого			**12 644 092**	**0**	**661 113**	**13 305 206**		
		Непредвиденные работы и затраты			252 685			252 685		
		Итого с непредвиденными затратами			**12 896 777**	**0**	**661 113**	**13 557 891**		
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539			**13 477 827**	**0**	**690 899**	**14 168 726**		
		с понижающим коэф. К=0,95			**12 803 936**	**0**	**656 354**	**13 460 289,69**		
		НДС-12%			0,00		1 615 235	1 615 234,76		
		ИТОГО по акту			**12 803 936**	**0**	**2 271 589**	**15 075 524,46**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жылу - XXI"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора

ТОО "Игілік Стройпроект"