Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Директора Сыздыкова Жайсана Нурдилдаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту *«Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда, Кызылординской области»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ВН ИНЖИНИРИНГ», БИН: 971240003292, город Кызылорда, улица Айтбай Хангелдин, дом 38, государственная лицензия №20010068 от 13.07.2020 г. , ТОО «СК Мурат» БИН: 050840006482
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Калиева Айнакуль Бектановна*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис», БИН 100540008599, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, ул.Мустафа Шокай, 9, государственная лицензия №19018573 от 09.09.2019 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Сейдали Жасулан Абзалович*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ПФ Энергопромсервис», БИН 010640001229, город Кызылорда, ул.Сыздыкова, 58Б, государственная лицензия №006609 от 04.09.2001 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Даулетбаев Жайнар Абайдылдаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «МПК-ПРОЕКТ», №16-2023
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	2980		2980	
Количество полос движения	полоса	2-4		2-4	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина дорожной одежды	м	15		15	
Ширина проезжей части	м	14		14	
Ширина красных линий	м	40		40	
Дорожное покрытие		щебеночно-мастичный асфальтобетон		щебеночно-мастичный асфальтобетон	
Площадь дорожного покрытия	м2	45 750,0		45 750,0	
Площадь тротуаров	м2	13384		5932	
Расчетная скорость движения	км/ч	70		70	
Поперечный уклон проезжей части	‰	20		20	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Подготовительные работы:

- Разбивка трассы – 2980 м;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия – 2970 м3;
- Демонтаж дорожных знаков, демонтаж металлической остановки, демонтаж ограждения из металла, демонтаж металлического навеса, демонтаж бордюра, демонтаж тротуарной плитки, демонтаж цементобетонного покрытия ;
- Выкорчевка деревьев – 76 шт;

2) Земляные работы:

- Разработка грунта II группы под устройство земляного полотна – 13 802 м3;
- Возведение насыпи бульдозерами – 21 055 м3;
- Послойное уплотнение грунта II группы, с поливом водой, толщиной слоя 30 см – 21 055 м3;
- Планировка земляного полотна – 100 308 м2;
- Планировка откосов земляного полотна, механизированным способом – 10 180 м3;
- Планировка откосов земляного полотна, вручную – 4363 м2;

3) Устройство дорожной одежды:

Дорожная одежда

- Основания. Устройство основания из ПГС, толщиной 20 см – 9513,6 м3;
- Основания. Устройство основания из С4, толщиной 15 см – 42 984 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 33,43 тн;
- Устройство верхнего слоя основания дорожной одежды из крупнозернистого высокопористого асфальтобетона I марки, толщиной 12 см – 41 787 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 11,91 тн;
- Устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды из крупнозернистого пористого асфальтобетона I марки, толщиной 10 см – 39 699 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 12,9 тн;

- Устройство верхнего слоя покрытия дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщиной 5 см – 43 140 м2;

- Устройство бортовых камней БР100.30.15 на бетоне В15 – 5300 м;

- Установка водоотводных лотков ДЛ-3А – 472,82 м3 (4977 м);

- Монтаж стальной трубы d426*8,00 мм – 600 м, d377*9,00 мм – 360 м, d325*7,00 мм – 174 м,

4) Тротуары:

- Устройство бортовых камней марки БР100.20.08

- Устройство основания из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15,0 см – 5932 м2;

- Устройство основания из щебня фр.0-5 мм, толщиной 5,0 см – 116,15 м3;

- Устройство покрытия из горячего асфальта, толщиной 5,0 см – 3609 м2.

5) Автобусные остановки:

- Остановочный павильон – 8 шт;

6) Съезды и примыкания:

- Основания. Устройство основания из ПГС, толщиной 25 см – 896,50 м3;

- Основания. Устройство основания из С4, толщиной 15 см – 3338 м2;

- Розлив вяжущих материалов – 3,2 тн;

- Устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды из крупнозернистого пористого асфальтобетона I марки, толщиной 6 см – 3378 м2;

- Розлив вяжущих материалов – 1,20 тн;

- Устройство верхнего слоя покрытия дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщиной 5 см – 4025 м2;

7) Обустройство и организация дорожного движения:

- Знаки дорожные на металлических стойках: стойка круглая металлическая – 40 шт, знаки дорожные со световозвращающей пленкой - 96 шт;

- Проезжая часть. Устройство дорожной разметки из термопластика со светоотражающими шариками.

8) Светофорное регулирование:

- Проектом предусмотрено устройство светофоров (на 2-х перекрестках ул. Яссауи - ул. Муратбаева, ул.Яссауи - ул.Толе би) для регулирования транспортного и пешеходного движения на пересечении улиц при строительстве дороги. Управление светофорами производится от контроллера КДУ.

Основные технико-экономические показатели светофоров на пересечении улиц при строительстве:

- Консоль алюминиевая 6*7 - 6 шт;

- Стойка алюминиевая 5м - 2 шт;

- Стойка алюминиевая 4м - 6 шт;

- Светофор транспортный 300*200*200- 18 шт;

- Светофор пешеходный - 12 шт.

- Табло обратного отсчета времени, транспортное – 6 шт;

9) Переустройство коммуникаций. Наружные сети газоснабжения:

- Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром. Укладка в траншею. Труба из полиэтилена SD11 Ду315*28,6 мм;

10) Сети электроснабжения:

- Демонтаж опор освещения.

- Земляные работы. Устройство постели, Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке с защитным покровом из стальной ленты сечением, марки АВБбШв-1,0 4х35 мм2, 4х25 мм2, 4х16 мм2. Прокладка в траншеях;

- Опора освещения – 167 шт. Стойка металлическая оцинкованная «горячее цинкование» с порошковым покрытием для уличного освещения высотой 10 м с фланцем 350х350 с дизайнерским кронштейном, с закладным фундаментом. Кронштейны с двумя светильником – 104 шт, Кронштейны с одним светильником – 63 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

КТПН-63/10-0,4 кВ - 2 шт

(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ «25» апреля 2024года
окончание работ «05» декбря 2024 года
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению).
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ВН ИНЖИНИРИНГ», директор - Калиева А. Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

ТОО «Сапа KZ.A», директор - Кубегенов Р. Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

проектом не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

проектом не предусмотрены

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда, Кызылординской области»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *ТОО «Кыран» Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)